

MPE-02 Versión 3 Octubre 2020		PLANIFICACIÓN EMPRESARIAL SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL													
ANO	2023	PERIODO DE SEGUIMIENTO				CUARTO TRIMESTRE				DICIEMBRE 30 DE 2023					
PROGRAMA O PROYECTO	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ÁREA INVOLUCRADA	RECURSOS PROGRAMADOS	FECHA DE INICIACIÓN	FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES EJECUTADAS	RECURSOS EJECUTADOS	FECHA TERMINACIÓN ACTIVIDAD	FECHA ACTIVIDAD SEGUIMIENTO	ACCIONES CORRECTIVAS APLICADAS	INDICADOR EFICACIA %	INDICADOR EFICIENCIA %	INDICADOR CUMPLIMIENTO %	OBSERVACIONES	
POIR y otras inversiones - priorización - ajustes y cambios. Proyecto 1	1. Diseño, estructuración y formulación de proyectos de acueducto, alcantarillado y saneamiento básico. Específicamente en: Diseño del proyecto acueducto vereda Buena Vista.	Departamento de Planeación y Proyectos	\$ 8.033.775,00	1/02/2023	31/12/2023	PRIMER TRIMESTRE. En el momento se cuenta con el Proyecto terminado hasta el corregimiento la Plata y se proyecta continuar hacia la vereda Buenavista para adelantar la estructuración de este proyecto. Se vinculará una Ingeniera Auxiliar; y con el Alcantarillado de la vereda La Plata a partir del recibo de redes de la red en polietileno entre la vereda cartagena y la plata, se iniciará la actividad. En junta directiva del 15 de Mayo se aprobo el recibo de redes de acueducto entre las veredas Cartagena y La Plata. SEGUNDO TRIMESTRE Se adelantó la revisión de la topografía y se avanzó en el diagnóstico del sistema de acueducto actual hasta el corregimiento de La plata. Se avanza en la construcción de la topografía para el diseño hidráulico del nuevo trazado. TERCER TRIMESTRE Se realizó la estructuración, formulación y diseño del proyecto "Línea de acueducto entre el corregimiento de La Plata y la vereda Buenavista del municipio de Palestina, Caldas", documento que con todos los anexos y soportes se presentó al mecanismo de viabilización departamental del Plan Departamental de Aguas - PDA de la Gobernación de Caldas", con el fin de realizar la consecución. En relación con el numeral correspondiente con actividades relacionadas al alcantarillado del corregimiento La Plata del municipio de Palestina, dada la altura del año y los cambios de administración municipal y gobierno Departamental, se incluirá en el nuevo plan estratégico y planes de acción a futuro de la entidad.	8.033.775	30/08/2023	10/10/2023		100	100	100		
POIR y otras inversiones - priorización - ajustes y cambios. Proyecto 1	2. Seguimiento a la ejecución proyecto Rehabilitación de las aducciones Campoalegre y los Cuervos, Municipio de Chinchina - Caldas	Departamento de Planeación y Proyectos	\$ 16.067.549,00	1/02/2023	31/12/2023	PRIMER TRIMESTRE: Se encuentra en diseño SEGUNDO TRIMESTRE Se ha gestionado los respectivos recursos para la ejecución de obra del proyecto, se realizó la gestión para la elaboración del convenio interadministrativo entre Empocaldas y Ministerio de Vivienda para el desembolso de recursos. Se planea iniciar obras en el segundo semestre del año. TERCER TRIMESTRE Se realiza la publicación de los pliegos definitivos de obra y de interventoría para mediante los procesos de licitación publica pliego tipo en el SECOP II conforme directriz del Ministerio, se adelante la selección de contratista de obra e interventoría del proyecto Se tiene cronograma para adjudicación de obras e interventoría en el cuarto trimestre del año, mes de Octubre para las obras y mes de Noviembre para la interventoría según cronograma de obras. Se adelantan reuniones de seguimiento del proyecto en conjunto con el Ministerio de Vivienda y se realiza el diligenciamiento semanal de la matriz conforme concertación con los funcionarios de este ministerio CUARTO TRIMESTRE: Se realizó el proceso de contratación por pliegos tipo de obra e interventoría, se realizó la evaluación financiera, técnica y jurídica de los proponentes dando como ganadores al consorcio C&A para la ejecución de la obra y al consorcio Interobras para la interventoría. Se firmaron actas de inicio de obra e interventoría. Se realizó visita de reconocimiento en campo con el ministerio de vivienda, el contratista y el equipo técnico del departamento de planeación y proyectos de EMPOCALDAS.	22.260.976	30/08/2023	31/12/2023	NA	100	139	100	ACTIVIDAD DE SEGUIMIENTO AL 100% AÑO 2023, PENDIENTE DE CONTINUACION DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCION DE OBRAS HASTA ABRIL DE 2024	
POIR y otras inversiones - priorización - ajustes y cambios. Proyecto 1	3. Seguimiento a la ejecución proyecto construcción sistema de acueducto y alcantarillado sector la Variante, municipio de Victoria, Caldas.	Departamento de Planeación y Proyectos	\$ 16.067.549,00	1/02/2023	31/12/2023	PRIMER TRIMESTRE Victoria se esta a la espera de Visita de la ANI validación de condiciones de la obra proyectada SEGUNDO TRIMESTRE Se ha gestionado los respectivos recursos para la ejecución de obra del proyecto, se realizó la gestión para la elaboración del convenio interadministrativo entre municipio de Victoria y Ministerio de Vivienda para el desembolso de recursos, en el cual todo el acompañamiento se realizó desde Empocaldas SA ESP. Se planea iniciar obras en el segundo semestre del año. TERCER TRIMESTRE Se ha realizado seguimiento al proceso de contratación de obra civil e interventoría que está realizando la alcaldía, el cual se proyecta adjudicar en el mes de Octubre de 2023 CUARTO TRIMESTRE: Meidante RESOLUCION 606 DEL 25 DE OCTUBRE DE 2023 se adjudica la licitación LP -001-2023 a la firma ENCINA SAS con quien se suscribe el CTO DA-300-CO-239-2023 del 30-oct-2023, por valor de \$1.000.013.604, con plazo hasta el 31 de diciembre de 2023, prorrogado el día 28 de Diciembre. A la fecha por el área de planeación se ha realizado el proceso de seguimiento y resolución de dudas acerca de los diseños para la construcción del proyecto que está realizando la alcaldía de Victoria como ejecutor.	3.000.000	30/08/2023	31/12/2023	NA	100	19	100		

POIR y otras inversiones - priorización - ajustes y cambios. Proyecto 1	4. Optimización de la ampliación de la PTAP del municipio de Supia.	Departamento de Planeación y Proyectos	750.142.492,00	1/02/2023	31/12/2023	PRIMER TRIMESTRE Se gestiona por parte de la alta dirección de la empresa el crédito de 22 mil millones para la financiación de obras POIR en las 24 seccionales del departamento, dentro de las cuales se proyectan las obras de la ampliación de la Planta de Tratamiento de Agua Potable - PTAP del municipio de Supia, Caldas SEGUNDO TRIMESTRE se aprobó el crédito de los 22 mil millones para inversión de recursos, se realiza la programación y/o distribución de recursos por grupos según las seccionales sean del Occidente, Centro Norte u Oriente del departamento; dentro de los grupos definidos para inversión se tiene el GRUPO XXI con objeto "OBRAS DE OPTIMIZACIÓN Y AMPLIACIÓN PLANTA DE SUPIA, CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTO EN LA SEDE DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y REPARACION TANQUE DE ALMACENAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SUPIA CALDAS". TERCER TRIMESTRE: Se suscribe el contrato 252-2023 el 19 de Julio de 2023 "GRUPO XXI OBRAS DE OPTIMIZACIÓN Y AMPLIACIÓN PLANTA DE SUPIA, CONSTRUCCIÓN CERRAMIENTO EN LA SEDE DE LA PLANTA DE AGUA POTABLE Y REPARACION TANQUE DE ALMACENAMIENTO DEL MPIO DE SUPIA", suscrito el 19-Julio-2023 y con acta de inicio del 24 de Agosto de 2023. La obra se encuentra en ejecución en tres frentes: Obras Optimización Planta Supia, Reparación Tanques, reparación planta de tratamiento de agua potable, reparación de PTAP y cerramiento. CUARTO TRIMESTRE El contrato actualmente se encuentra en ejecución; se ha presentado demoras en la ejecución del contrato y aun faltan actividades para completar el objeto planteado inicialmente. Por tanto se ha solicitado prorroga 01 por sesenta (60) días calendario hasta el 19 de febrero de 2024.	537.602.119	30/08/2023	31/12/2023	NA	83,3	30	83,3	PRORROGA 01 AL CTO 252-2023 POR 60 DIAS HASTA EL 19 DE FEBRERO, POR LO CUAL PASA AL 2024
POIR y otras inversiones - priorización - ajustes y cambios. Proyecto 1	5. Seguimiento a la ejecución proyecto construcción de interceptor colector río Supia, en el municipio de Supia, Caldas	Departamento de Planeación y Proyectos	\$ 8.033.774,00	1/02/2023	31/12/2023	PRIMER TRIMESTRE Se suscribió Contrato No. 254/2022 Construcción de interceptor colector del río Supia, ya se ejecuto en su totalidad Acta de recibo 15/02/2023 Acta de Liquidación 22/03/2023 SEGUNDO TRIMESTRE Se ejecutó en su totalidad.	\$ 8.033.774,00	30/08/2023	10/10/2023	100	100	100		
POIR y otras inversiones - priorización - ajustes y cambios. Proyecto 1	6. Seguimiento a la ejecución proyecto construcción del sistema de alcantarillado del sector comprendido entre el Cementerio y Cantadelicia, municipio de Neira, Caldas.	Departamento de Planeación y Proyectos	\$ 8.033.774,00	1/02/2023	31/12/2023	PRIMER TRIMESTRE Se suscribió Contrato No.264/2022 para la fase 1, en trámite de adición de contrato por \$ 78,547,256 SEGUNDO TRIMESTRE Se avanza en la ejecución del contrato 264/2022 y se suscribe acta de inicio el contrato 187-2023 el día 22 de agosto; ya se inicio la obra física TERCER TRIMESTRE Se culmina en la ejecución del contrato 264/2022 y se avanza en la Fase II del proyecto a través de ejecución física del contrato 187-2023	8.033.774	30/08/2023	10/10/2023	100	100	100		
POIR y otras inversiones - priorización - ajustes y cambios. Proyecto 1	7. Seguimiento a la ejecución proyecto optimización del sistema de alcantarillado en la margen izquierda del río Magdalena Municipio de La Dorada - Caldas.	Departamento de Planeación y Proyectos	\$ 26.779.248,00	1/02/2023	31/12/2023	PRIMER TRIMESTRE Se suscribieron contratos 35 y 36 de 2023. SEGUNDO TRIMESTRE Se viene adelantando el acompañamiento técnico, respuesta y aclaración de dudas e inquietudes desde contratista e interventoría de obra. Se ha realizado visitas de seguimiento y comités de obra semanales del proyecto. TERCER TRIMESTRE: se continuo con el acompañamiento técnico y alcaración de dudas e inquietudes a los diseños. Se asistió a comités de obra programados por La Gobernación de Caldas de forma virtual y presencial. Se hizo actualización de algunos planos por modificación en ciertos diámetros de tuberías. CUARTO TRIMESTRE: se continuó acompañando la ejecución del contrato y atendiendo dudas e inquietudes relacionadas con la ejecución del mismo. Se realizaron visitas periódicas al sitio de obra, se asistió a comités de obra e interventoría de forma presencial y virtuales. Se atendieron las dudas e inquietudes surgidas respecto a los diseños, dándose las respectivas aclaraciones.	17.852.832	30/08/2023	31/12/2023	NA	100	67	100	EL PROYECTO SOBRE LA MARGEN IZQUIERDA SE CONTINUA EJECUTANDO EN 2024
POIR y otras inversiones - priorización - ajustes y cambios. Proyecto 1	8. Apoyo en la elaboración del plan de remodelación de las Plantas de Tratamiento de Agua Potable (PTAP) y bodegas de los municipios de Risaralda y Arauca.	DEPARTAMENTO PLANEACION Y PROYECTOS	2.240.300	1/02/2023	31/12/2023	PRIMER TRIMESTRE: Actividad Sin avance. SEGUNDO TRIMESTRE: Visita de campo a el tanque de almacenamiento de agua potable y cerramiento perimetral del mismo y para la PTAP del municipio de Risaralda, se realiza un levantamiento Planimétrico sistema CAD, Realización de propuesta arquitectónica para ampliación, remodelación y mejoramiento de acabados, montaje de presupuesto general incluido gestión documental y estudio de necesidad, valor del proyecto \$ \$ 109,816.802 (ciento nueve millones, ochocientos dieciséis mil, ochocientos dos pesos) TERCER TRIMESTRE: Se completaron los diseños y presupuestos de ambas bodegas de las seccionales; en trámite para la gestión de recursos para ejecución de la obra en Arauca. Se suscribe contrato para intervención en el municipio de Risaralda con objeto "REPOSICIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO GRUPO XX RISARALDA SECTORES CERRAMIENTO PERIMETRAL EN LA MALLA ESLABONADA Y LABORES DE MANTENIMIENTO PARA EL TANQUE DE ALMACENAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REMODELACIÓN DE LAS 2 ESTACIONES DE BOMBEO, REPOSICIÓN DE ALCANTARILLADO CARRERA 2 ENTRE CALLES 1 A LA 7 (PARQUE A SALIDA A SAN JOSÉ) FASE 1, REPOSICIÓN DE ACUEDUCTO CARRERA 2 ENTRE CALLES 1 A LA 7 (PARQUE A SALIDA A SAN JOSÉ) FASE 1, RESPOSICION DE PAVIMENTO ASFÁLTICO CARRERA 2 CALLES 1 A LA 7 (PARQUE A SALIDA A SAN JOSE) FASE I EN EL MUNICIPIO DE RISARALDA", donde se tiene proyectada intervenciones dentro de este numeral.	1.120.150	30/08/2023	10/10/2023		100	50	100	

POIR y otras inversiones - priorización - ajustes y cambios. Proyecto 1	9. Elaboración de presupuesto general de obra, y seguimiento e interventoría del mantenimiento general de la cubierta y cambio de cielo raso a la sede administrativa principal de Empocaldas S.A.E.S.P en la ciudad de Manizales.	DEPARTAMENTO PLANEACION Y PROYECTOS	1.144.400	1/02/2023	31/12/2023	PRIMER TRIMESTRE: Inspección técnica general de la cubierta en la seccional de la ciudad de Manizales para la realización de informe y diagnóstico, levantamiento arquitectónico general sistema CAD, Actualización planimetría general y entrega a archivo, montaje de presupuesto general de obra incluido gestión documental y estudio de necesidad, se realiza el proyecto bajo el contrato 131 de 2023 \$60,185.065 (sesenta millones, ciento ochenta y cinco mil, sesenta y cinco pesos) bajo el concepto de FASE II, IMPERMEABILIZACION Y MANTENIMIENTO DE LA CUEBIERTA Y OFICINAS, DE LA SEDE PRINCIPAL DE EMPOCALDAS S.A E.S.P EN LA CIUDAD DE MANIZALES. SEGUNDO TRIMESTRE: Seguimiento y control de obra, revisión de acabados, función de interventoría, apoyo en gestión documental para realizar Adición al contrato en pro de una cobertura total del área de la cubierta, cambio de cielo raso, mantenimiento de pintura e impermeabilización de zonas afectadas, apoyo en la terminación y acta de finalización del contrato. TERCER TRIMESTRE Proyecto Culminado.	1.144.400	30/08/2023	10/10/2023	100	100	100
POIR y otras inversiones - priorización - ajustes y cambios. Proyecto 1	10. Interventoría y seguimiento en los mantenimientos y acabados de pintura en los contratos de las diferentes plantas de tratamiento de los municipios de Caldas.	DEPARTAMENTO PLANEACION Y PROYECTOS	3.000.000	1/02/2023	31/12/2023	PRIMER TRIMESTRE: Actividad sin Avance SEGUNDO TRIMESTRE: Visita de campo Tanque de almacenamiento de agua en el municipio de Risaralda, se realiza un levantamiento Planimétrico sistema CAD, Realización de propuesta arquitectónica para cerramiento perimetral, montaje de presupuesto general, valor del proyecto \$ 28,951.955; Visita de campo PTAP en el municipio de Victoria, se realiza un levantamiento Planimétrico sistema CAD y Diagnostico de Daños presentados por humedad y filtraciones de aguas lluvias. TERCER TRIMESTRE: Visita de campo PTAP en el municipio de Samana, se realiza un levantamiento Planimétrico sistema CAD, Realización de propuesta arquitectónica para mejoramiento de acabados, montaje de presupuesto general incluido gestión documental y estudio de necesidad, valor del proyecto \$ 37,817.772. Se suscribe Cto 280 de 2023 objeto "MEJORAMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO DE ELOS EDIFICIOS DE OPERACIÓN DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y MANTENIMIENTO DE LA PLANTA FABIO ARISTIZABAL DE LA EMPRESA EMPOCALDAS S.A E.S.P EN LOS MUNICIPIOS DE SAMANA Y MQTALIA" Valor \$ 167,693.133; Visita técnica, seguimiento, apoyo y gestión documental e informes realizados al ingeniero de zona.	3.000.000	30/08/2023	10/10/2023	100	100	100
POIR y otras inversiones - priorización - ajustes y cambios. Proyecto 1	11. Presupuesto general de obra y seguimiento e interventoría para el mantenimiento de la fachada principal de la planta de tratamiento ubicado en campo alegre.	DEPARTAMENTO PLANEACION Y PROYECTOS	1.446.172	1/02/2023	31/12/2023	PRIMER TRIMESTRE Visita de campo PTAP Campoalegre, se realiza un levantamiento Planimétrico sistema CAD. SEGUNDO TRIMESTRE: Realización de propuesta arquitectónica para mejoramiento de acabados de pintura, montaje de presupuesto general incluido gestión documental y estudio de necesidad, se genera contrato 241 de 2023 con el objeto GRUPO VI CAMBIO DE MATERIAL FILTRANTE PLANTA CAMPOALEGRE EN EL MUNICIPIO DE CHINCHINÁ, MANTENIMIENTO GENERAL Y APLICACIÓN DE PINTURA SOBRE FACHADAS EN LA PLANTA CAMPOALEGRE; CONTRUCCION ESTRUCTURA Y CUBIERTA FILTROS PLANTA CAMPOALEGRE, CONSTRUCCION DE CUBIERTA FILTROS PLANTA CUERVOS, OBRAS DE ESTABILIDAD DE TALUD PERIMETRAL PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE LOS CUERVOS, MUNICIPIO DE CHINCHINÁ PANTALLA PASIVA 9X8M" valor del proyecto pintura \$ 34,929.945. TERCER TRIMESTRE: Seguimiento a la ejecución de las obras relacionadas con la Planta Campoalegre, supervisión del contrato 241 de 2023. Visita técnica, seguimiento, apoyo y gestión documental e informes respectoa ejecución del 100% del proyecto.	1.446.172	30/08/2023	10/10/2023	100	100	100
POIR y otras inversiones - priorización - ajustes y cambios. Proyecto 1	12. Visita técnica y elaboración de planimetría digital y adecuaciones en la planta de tratamiento de EMPOCALDAS S.A.E.S.P en el municipio de Riosucio, caldas.	DEPARTAMENTO PLANEACION Y PROYECTOS	2.150.000	1/02/2023	31/12/2023	PRIMER TRIMESTRE Actividad sin avance SEGUNDO TRIMESTRE Actividad sin avance TERCER TRIMESTRE Visita de campo, PTAP Riosucio se realiza un levantamiento Planimétrico sistema CAD, Realización de propuesta arquitectónica mejoramiento de acabados, remodelación interna de laboratorios y espacios de trabajo, proyecto realizado por valor de \$ 72,870.047. CUARTO TRIMESTRE Proyecto culminado	2.150.000	30/08/2023	10/10/2023	100	100	100

<p>POIR y otras inversiones - priorización – ajustes y cambios. Proyecto 1</p>	<p>13. Apoyo en actualizaciones, dibujo planimétrico digital, respaldo en procesos presupuestales, seguimiento y control de obras.</p>	<p>DEPARTAMENTO PLANEACION Y PROYECTOS</p>	<p>4.300.090</p>	<p>1/02/2023</p>	<p>31/12/2023</p>	<p>PRIMER TRIMESTRE Actualizaciones de dibujo planimétrico digital, respaldo en procesos presupuestales, seguimiento y control de obras, diseño planimétrico en 3D en apoyo al Departamento de Planeación, box culvert en las obras complementarias PSMV del Municipio de Chinchiná sector lago balsora y apoyo al convenio de la GOBERNACIÓN - EMPOCALDAS S.A.E.S.P en la realización de presupuestos generales de instalación de tubería hidrosanitaria. SEGUNDO TRIMESTRE En términos generales el "Montaje" corresponde a un paquete completo que lleva a cabo una visita técnica general, para supervisión, archivo fotográfico, toma de medidas para levantamiento arquitectónico diseño arquitectónico general ya sea de obra nueva, remodelación y/o ampliación, realización de presupuesto general de obra con precios actualizados del mercado, teniendo en cuenta parámetros de A.I.U y de contratación por parte de la empresa EMPOCALDAS S.A.E.S.P, También la realización de la documentación general, para pasar a realizar contrato y posterior ejecución de obra. PROYECTOS Visita técnica, actualización y presupuesto general de obra cubierta y labores de pintura en la PTAP del Municipio de Supia. Valor \$61.037.560. -Rediseño, presupuesto general de obra, control de interventoría y gestión en la remodelación de los laboratorios de la Planta de Tratamiento El Llano, Ubicado en el Municipio de La dorada Caldas. Valor \$129,897.893 -Visita técnica, levantamiento y revisión lote para nueva seccional Risaralda. -Visita técnica, revisión y gestión administrativa para la nueva seccional en el municipio de Salamina. TERCER SEMESTRE: Proyecto supia aplazada hasta nueva orden para obtención de recursos, Proyecto de laboratorios planta El Llano, se realiza visita técnica, una nueva revisión, modificación al diseño arquitectónico y al presupuesto general., Proyecto Risaralda no presenta cambios, Proyecto Seccional Salamina, se termina diseño arquitectónico, levantamiento 3D, Presentación de Renders y Video recorrido Virtual, se gestiona proceso de diseño estructural, estudio de suelos y cotización hidro sanitaria y eléctrica en proceso de montaje presupuestal. CUARTO TRIMESTRE: se realiza proceso de presupuesto general de obra para el proyecto de la nueva seccional Salamina (se entrega APU, cronograma de obra, lista de precios actualizados de la región, análisis prestacional y salarial, cantidades de obra y actualización planimetría final, valor aproximado del proyectoseiscientos millones de pesos. \$600.000.000). Seguimiento y visitas técnicas a los laboratorios planta EL LLANO en el municipio de Victoria Caldas. se realiza presentación de cantidades de obra en apoyo al ing de zona, Proyecto en proceso constructivo y vigente continuación para los periodos 2024.</p>	<p>4.300.090</p>	<p>30/08/2023</p>	<p>10/10/2023</p>	<p>100</p>	<p>100</p>	<p>100</p>
<p>POIR y otras inversiones - priorización – ajustes y cambios. Proyecto 1</p>	<p>14. Replanteamiento presupuestal y diseño general de las adecuaciones en la sede administrativa de la sede de EMPOCALDAS S.A.E.S.P en el municipio de la Dorada, Caldas, para así dar continuidad al proceso de ejecución de obra y remodelación que se está llevando a cabo en las diferentes sedes administrativas del departamento.</p>	<p>DEPARTAMENTO PLANEACION Y PROYECTOS</p>	<p>3.600.000</p>	<p>1/02/2023</p>	<p>31/12/2023</p>	<p>PRIMER TRIMESTRE Visita de campo a seccional y planta de tratamiento la Mellisa, en el municipio de La Dorada, se realiza un replanteamiento presupuestal y Realización de propuesta arquitectónica para remodelación, mantenimiento y mejoramiento de acabados montaje incluido gestión documental y estudio de necesidad, valor del proyecto, se lleva acabo el contrato 145 de 2023 que tiene como objeto: REMODELACION Y MANTENIMIENTO DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE EMPOCALDAS SA ESP EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS por un valor de \$79,922.040 y una adición por un valor de 22,999.519, valor total \$102,921.559 (ciento dos millones, novecientos veintín mil, quinientos cincuenta y nueve pesos); SEGUNDO TRIMESTRE Visita técnica, levantamiento arquitectónico, presupuesto general de obra, realización de estudio de necesidad, solicitud de CDP, y demás documentación pertinente para los contratos de mantenimiento y dotación de mobiliario de las seccionales de los municipios de La Dorada, Anserma, Guaránico, Arma, Victoria, Manizales, Samana, y las PTAP de Campo alegre y Cuervos en Chinchiná, se lleva acabo los contratos 191 de 2023 que tiene como objeto "DOTACION Y REMODELACION DE COCINA Y DIVISIONES EN LA SEDE PRINCIPAL DE EMPOCALDAS S.A E.S.P EN LA CIUDAD DE MANIZALES CALDAS por un valor de \$11.173.175, el contrato 200 de 2023 que tiene como objeto "DOTACION DE ESCRITORIOS PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE EMPOCALDAS S.A E.S.P EN CAMPOALEGRE Y CUERVOS EN EL MUNICIPIO DE CHINCHINA CALDAS A por un valor de \$4,009.073, el contrato 192 de 2023 que tiene como objeto "ADECUACIONES Y DOTACION PARA LA EMPRESA EMPOCALDAS S.A E.S.P EN LAS SECCIONALES DE ANSERMA, VICTORIA, ARMA Y LA DORADA CALDAS por un valor de \$57.789.001, y el contrato 232 de 2023 que tiene como objeto SECCIONAL EMPOCALDAS S.A E.S.P EN EL MUNICIPIO DE SAMANA, UBICADO EN LA CALLE 6 N° 8-19 PLANTA DE TRATAMIENTO FABIO ARISTIZABAL UBICADO EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SAMANA SEDE PRINCIPAL DE EMPOCALDAS S.A E.S.P UBICADA EN LA CARRERA 23 N° 75-82 BARRIO MILAN EN LA CIUDAD DE MANIZALES CALDAS por un valor de \$16,000.000, total inversión \$88,971.249 (setenta y ocho millones, novecientos setenta y un mil, doscientos cuarenta y nueve pesos) TERCER TRIMESTRE: Gestión de liquidación de contratos, recibo de los contratos en ejecución, visita de campo Seccional La Dorada por emergencia presentada en las instalaciones internas de la oficina, realización de diagnóstico, presupuesto general de obra, para suscripción del Cto 281 de 2023, objeto: "REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y LABORES VARIAS EN LAS SECCIONALES DE LA EMPRESA EMPOCALDAS S.A.E.S.P EN LA CIUDAD DE MANIZALES Y LA DORADA ". por un valor de \$6,554.765, ejecutado y liquidado</p>	<p>3.600.000</p>	<p>30/08/2023</p>	<p>10/10/2023</p>	<p>100</p>	<p>100</p>	<p>100</p>

POIR y otras inversiones - priorización - ajustes y cambios. Proyecto 1	15. Visita técnica, levantamiento arquitectónico, presupuesto y cronograma general de obra a la estación de bombeo "La Laguna" (Risaralda) el cual la empresa EMPOCALDAS S.A E.S.P contempla dentro de su plan de mejoras y remodelaciones en las diferentes plantas de tratamiento, estaciones de bombeo y demás estructuras pertinentes para mejorar la calidad del servicio de acueducto y alcantarillado en el Departamento de Caldas.	DEPARTAMENTO PLANEACION Y PROYECTOS	3.700.000	1/02/2023	31/12/2023	PRIMER TRIMESTRE observacion, se realiza cambio de objetivo para Visita de campo a estaciones de bombeo en el municipio de Risaralda, se realiza un levantamiento Planimétrico sistema CAD, Realización de propuesta arquitectónica para remodelación y mejoramiento de acabados, montaje de presupuesto general incluido gestión documental y estudio de necesidad, valor del proyecto \$ 97,156.613 (Noventa y siete millones, ciento cincuenta y seis mil, seiscientos trece pesos) SEGUNDO TRIMESTRE Respecto a esta posible intervención se suscribe Cto 243-2023 con objeto "REPOSICIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO GRUPO XX RISARALDA SECTORES CERRAMIENTO PERIMETRAL EN LA MALLA ESLABONADA Y LABORES DE MANTENIMIENTO PARA EL TANQUE DE ALMACENAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REMODELACION DE LAS 2 ESTACIONES DE BOMBEO, REPOSICIÓN DE ALCANTARILLADO CARRERA 2 ENTRE CALLES 1 A LA 7 (PARQUE A SALIDA A SAN JOSÉ) FASE 1, REPOSICIÓN DE ACUEDUCTO CARRERA 2 ENTRE CALLES 1 A LA 7 (PARQUE A SALIDA A SAN JOSÉ) FASE 1, RESPOSICION DE PAVIMENTO ASFÁLTICO CARRERA 2 CALLES 1 A LA 7 (PARQUE A SALIDA A SAN JOSE) FASE I EN EL MUNICIPIO DE RISARALDA" TERCER TRIMESTRE: No se han iniciado las obras, no obstante el objetivo de la actividad fue completada	3.700.000	30/08/2023	10/10/2023		100	100	100	
POIR y otras inversiones - priorización - ajustes y cambios. Proyecto 1	16. Seguimiento y control de interventoría al contrato de remodelación en la planta única de EMPOCALDAS S.A E.S.P en el municipio de Anserma, Caldas.(contrato 0131/2021)	DEPARTAMENTO PLANEACION Y PROYECTOS	1.890.000	1/02/2023	31/12/2023	PRIMER TRIMESTRE Recolección de la información SEGUNDO TRIMESTRE Recolección de Información TERCER TRIMESTRE Planteamiento inicial de prediseños hidráulicos CUARTO TRIMESTRE En relación al Cto 131/2021 cabe resaltar que el mismo se liquidó co ejecuciones en el Laboratorio de la Planta Anserma año 2021, donde se efectuaron algunas adecuaciones y remodelaciones en la planta existente. Durante la administración 2020 - 2024 se tiene proyectado apuntarle al mecanismo de viabilización pertinente para lo cual a la fecha de seguimiento se viene efectuando la actualización del presupuesto general planteado inicialmente dentro de la consultoría del Proyecto.	945.000	30/08/2023	31/12/2023	Dado el cambio de gerencia en el 2024, se considero pertinente desde la alta dirección dejar en manos del nuevo cuerpo directivo la toma de decisiones en relación a la viabilización del proyecto en la vigencia siguiente	50	50	50	EL Proyecto estructurado y con el presupuesto ajustado al 2024 pasará como Proyecto en Fase II (Estudios y diseños) para la obtención de recursos ante las entidades viabilizadoras
POIR y otras inversiones - priorización - ajustes y cambios. Proyecto 1	17. Estudios y diseños para la construcción de nuevos sistemas de acueducto y alcantarillado en las diferentes Seccionales (Diseño de un sistema interno desde la Planta Cuervos a la Fabrica de Café Liofilizado)	Jefe Departamento Planeacion y Proyectos	119.255.660	1/02/2023	31/12/2023	PRIMER TRIMESTRE Contrato N. 116 por valor de 23.632.739. Levantamiento Topografico, visitas de Campo y Georeferenciacion SEGUNDO TRIMESTRE Modelación Hidraulica de sistema para formulacion de alternativas, Se han cobrado 4 Actas. TERCER TRIMESTRE Fase de formulación de las alternativas, análisis de la propuesta más indicada para determinar las obras necesarias de sectorización. CUARTO TRIMESTRE: Se concluye la modelacion hidraulica del proyecto planteado, los presupuestos para lo requerido en cuanto a los diseños y pasa para el año entrante ante la administración entrante para viabilización, en primer lugar con socialización al interesado y en segundo termino buscar a financiación mediante alianza publico privada o mecanismo viabilizador	36.357.790	31/12/2023	31/12/2023		100	30	100	
POIR y otras inversiones - priorización - ajustes y cambios. Proyecto 1	18. Levantamientos topográficos en Marquetalia, Riosucio, Risaralda, Samaná, Anserma y Salamina, para construcción de redes del sistema de acueducto y alcantarillado	Jefe Departamento Planeacion y Proyectos	53.627.350	1/02/2023	31/12/2023	PRIMER TRIMESTRE Se encuentra en proceso de Contratacion SEGUNDO TRIMESTRE Contrato No.172/2023 "REALIZACION DE ESTUDIOS Y LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICOS EN VARIOS MUNICIPIOS DONDE LA EMPRESA REQUIERE ADELANTAR PROYECTOS PARA MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO" \$45.380.776 Acta Inicio, Acta 1 TERCER TRIMESTRE Se realizó una adición al contrato de \$ 13.610.554 para materialización del proyecto de acueducto entre el corregimiento La Plata y la vereda Buenavista del municipio de Palestina CUARTO TRIMESTRE: Según acta de cumplimiento del 4-12-2023 segun publicacion, el valor del contrato ejecutado fue por \$58.991.330 con saldo de \$14, cumpliendose a cabalidad con el objeto del mismo por parte de la empresa SOLUCIONES EN TOPOGRAFIA SAS , RLegal German Alonso Jaramillo Arenas	58.991.330	31/12/2023	31/12/2023		100	110	100	
POIR y otras inversiones - priorización - ajustes y cambios. Proyecto 1	19. Mejoramiento del acueducto y alcantarillado de los tramos detrás del Estado Municipal, Salida de Colegio Comercial, Barrio Departamental parte baja, barrio los Andes y entrada barrio Buena Vista del municipio de Chinchina.	Jefe Departamento Planeacion y Proyectos	573.052.117	1/02/2023	31/12/2023	PRIMER TRIMESTRE Orden de Compra 06/2023 por \$80.542.014 SEGUNDO TRIMESTRE Contrato No. 156-2023 (Sebastian Pinilla) falta Acueducto dentro del contrato \$455.256.545 TERCER TRIMESTRE Se liquida el contrato 156-2023 por \$ 398.343.824; se aporta suministros del tramo 4 para ejecución por parte del mpio (orden de compra); se contrata obra para ejecución de actividades en frente 5 (\$93.635.811), entrada barrio Buenavista con recursos propios, contrato 265-2023, en ejecución. El frentedel Barrio Los Andes avanza con la tubería en suministro y recursos del municipio CUARTO TRIMESTRE: Se liquida el contrato 265-2023 entrada barrio Buena Vista, valor ejecutado (\$93.635.811)	572.521.650	31/12/2023	31/12/2023		100	100	100	
POIR y otras inversiones - priorización - ajustes y cambios. Proyecto 1	20. Mejoramiento del acueducto y alcantarillado cra 8 calle 24 a 28 del municipio de Supía.	Jefe Departamento Planeacion y Proyectos	485.502.213	1/02/2023	31/12/2023	PRIMER TRIMESTRE Contrato 121/2023 por \$ 484.021.069 Anta Inicio 1 Marzo/2023 SEGUNDO TRIMESTRE Ejecutado la totalidad del contrato	483.904.273	9/05/2023	10/10/2023		100	100	100	
Desarrollo de la Gestión Socioambiental Proyecto 19	21. Labores de Reforestación en las microcuencas abastecedoras. Establecimiento de Plantación Forestal Protectora. Mínimo 2 Hectáreas	Jefe Departamento Planeacion y Proyectos	3.100.000	1/02/2023	31/12/2023	PRIMER TRIMESTRE: Se encuentra en proceso para el segundo trimestre SEGUNDO TRIMESTRE: Se adelanta estudio de necesidad, hay CDP para siembra de 500 arboles en la Microcuenca Los Cuervos. TERCER TRIMESTRE: Se esta concertando el sitio de siembra en la seccional Chinchina. CUARTO TRIMESTRE: No se pudo ejecutar esta actividad debido a que el posible proveedor de los servicios interesado no pudo presentar todos los documentos requeridos para la contratación y no hubo otros cotizantes. Se programará esta actividad para el año 2024.	0	31/12/2023	31/12/2023		0	0	0	

Desarrollo de la Gestión Socioambiental Proyecto 19	22. Acompañamiento a Instituciones Educativas o comunidad aledaña a microcuencas abastecedoras, en el tema de Uso Eficiente de los Recursos Naturales (Mínimo 6 visitas). Incluye talleres y entrega de material POP	Jefe Departamento Planeacion y Proyectos	10.000.000	1/02/2023	31/12/2023	PRIMER TRIMESTRE Se han realizado visitas a colegios para el uso adecuado del agua Se ha realizado 1 Marmato. SEGUNDO TRIMESTRE Se continua adelantando campañas y se realizo visita a Riosucio TERCER TRIMESTRE: Se han realizado charlas ambientales en Instituciones Educativas y en las plantas de tratamiento de la empresa en 18 seccionales, las cuales fueron: Aguadas, Anserma, Arauca, Arma, Belalcazar, La Dorada, Filadelfia, Guarinocito, Marmato, Marulanda, Manzanares, Neira, Palestina, Riosucio, Samaná, Supia, Victoria y Viterbo. CUARTO TRIMESTRE: Se desarrollaron las campañas Ambientales Educativas con entrega de material POP en Instituciones Educativas en 5 seccionales las cuales fueron: Arauca, Anserma, La Dorada, Filadelfia y Supia. En el año 2023 la Promotora de Desarrollo a la Comunidad y la Coordinación de Gestión Ambiental acompañaron y apoyaron presencialmente seis (6) charlas ambientales en instituciones educativas, una en Belalcazar en área urbana, una en Guarinocito en área rural, una en Marmato en área urbana, dos en Riosucio (una en área rural y otra en área urbana) y una en Viterbo en área urbana.	10.000.000	31/12/2023	31/12/2023			100	100	100	
Desarrollo de la Gestión Socioambiental Proyecto 19	23. Capacitación en uso eficiente, ahorro y cultura del agua por parte de los administradores de seccionales y seguimiento por parte de la Promotora de Desarrollo a Comunidad y coordinador de Gestión Ambiental meta. 2 capacitaciones por seccional. Incluye Material POP.	Jefe Departamento Planeacion y Proyectos	60.000.000	1/02/2023	31/12/2023	PRIMER TRIMESTRE En este momento se estan realizando las visitas a los colegios para concientizar a los jovenes de lo importante que este recurso y los cuidados que debemos tener. Esta capacitacion la hacen los Administradores de cada Seccional. SEGUNDO TRIMESTRE Se continua realizando visitas a los colegios por parte de los Administradores, los cuales han reportado asi: Anserma, Belalcazar, Arma, Filadelfia y Victoria. TERCER TRIMESTRE: Se realizaron capacitaciones de uso eficiente y ahorro del agua y cultura del agua por parte de la Promotora de Desarrollo a la comunidad en Marmato, Viterbo, Belalcazar y Riosucio. CUARTO TRIMESTRE: Se llevaron a cabo capacitaciones de Uso Eficiente y Ahorro de Agua y Cultura del Agua con material POP por parte de la Promotora de Desarrollo a la Comunidad en compañía del Contratista de apoyo de Gestion Ambiental y los administradores en las seccionales de: Anserma, Arauca, La Dorada, Filadelfia y Supia. En total en el año 2023 se efectuaron cuarenta y un (41) capacitaciones sobre Cultura del Agua en diferentes instituciones educativas y a grupos de interés en las seccionales de Aguadas, Anserma, Arauca, Arma, Belalcázar, Filadelfia, Guarinocito, La Dorada, Manzanares, Marmato, Marulanda, Neira, Palestina, Riosucio, Risaralda, Samaná, Supia, Victoria y Viterbo.	30.000.000	31/12/2023	31/12/2023			100	50	100	
Desarrollo de la Gestión Socioambiental Proyecto 19	24. Caracterización de Aguas Residuales y de lodos de la PTAR, Victoria y Guarinocito.	Jefe Departamento Planeacion y Proyectos	45.000.000	1/02/2023	31/12/2023	PRIMER TRIMESTRE En la Seccional de la Victoria se realizo 1 caracterizacion de vertimiento de la PTAR. Estamos a la espera que se define con Guarinocito para realizar la caracterizacion. SEGUNDO TRIMESTRE Se suscribe contrato 204-2023 del 13 de Junio de 2023 para caracterizacion de la PTAR de Victoria TERCER TRIMESTRE: A través del contrato 204-2023 se tiene programada la caracterización de las aguas residuales y lodos de la PTAR Victoria en el mes de noviembre. CUARTO TRIMESTRE: Se caracterizaron las aguas residuales y los lodos de la PTAR de Victoria. No se pudo realizar la caracterización de la PTAR de Guarinocito debido a que dicha PTAR aún no ha sido entregada debidamente por el municipio de La Dorada a Empocaldas SA ESP y aún no se encuentra en funcionamiento.	18.211.094	31/12/2023	31/12/2023			70	40	70	Para este año no es posible caracterizar el vertimiento de la PTAR de Guarinocito debido a que dicha PTAR a la fecha no se encuentra funcionando y tampoco ha sido recibida aún por Empocaldas SA ESP
Desarrollo de la Gestión Socioambiental Proyecto 19	25. Caracterizaciones de vertimientos de Aguas Residuales de la red de alcantarillado y caracterización de vertimientos de las PTAP (Plantas de Tratamiento de Agua Potable), conectadas a la red de alcantarillado de EMPOCALDAS S.A E.S.P	Jefe Departamento Planeacion y Proyectos	184.168.018	1/02/2023	31/12/2023	PRIMER TRIMESTRE Se encuentra en proceso para el segundo trimestre SEGUNDO TRIMESTRE Contrato 204/2023 \$ 165.956.924 TERCER TRIMESTRE: A través del contrato 204 de 2023 "CARACTERIZACION DE AGUAS RESIDUALES Y LODOS DE LA PTAR DE VICTORIA, CARACTERIZACION DE VERTIMIENTOS DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS (ARD) DE LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO DE EMPOCALDAS S.A E.S.P Y CARACTERIZACION DE VERTIMIENTOS AGUAS RESIDUALES NO DOMESTICAS ARND DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE" se han caracterizado 3 vertimientos de plantas de tratamiento de agua potable. En el cuarto trimestre a traves del contrato mencionado se caracterizaron los vertimientos faltantes. CUARTO TRIMESTRE: A través del Contrato 204/2023 se caracterizaron veintiseis (26) vertimientos de aguas residuales de redes de alcantarillado y cinco (5) vertimientos de aguas residuales y lodos de Plantas de Tratamiento de Agua Potable (PTAP).	165.956.924	31/12/2023	31/12/2023			100	90	100	los recursos ejecutados que se plantean guardan relacion con el vir del Cto 204-2023 menos el numeral anterior que corresponde exclusivamente a la actividad de caracterización para la PTAR de Victoria, items incluidos en el mismo contrato 204-2023

Desarrollo de la Gestión Socioambiental Proyecto 19	26. Caracterización de fuentes de abastecimiento de agua para la elaboración de mapas de riesgo de calidad del agua.	Jefe Departamento Planeación y Proyectos	208.000.000	1/02/2023	31/12/2023	PRIMER TRIMESTRE El presupuesto para estas caracterizaciones es de 49.000.000. Ya se tiene contrato SEGUNDO TRIMESTRE Contrato No. 168/2023 del 24 de abril, con la Universidad Tecnológica de Pereira TERCER TRIMESTRE: A través del contrato 168/2023 "REALIZAR CARACTERIZACIÓN DE AGUAS PARA CONSUMO PARA EMPOCALDAS S.A E.S.P" con la Universidad Tecnológica de Pereira se caracterizaron ocho (8) fuentes de abastecimiento de agua. En cuanto a caracterización de fuentes de abastecimiento ya se realizaron las actividades programadas. CUARTO TRIMESTRE: Mediante el contrato de Orden de Servicio "Digitalización de planos de Plantas de Tratamiento de Agua Potable de EMPOCALDAS S.A E.S.P, con el fin de actualizar los Mapas de Riesgo de la fuentes abastecedoras requeridos por la Dirección Territorial de Salud de Caldas". A través del Contrato 168/2023 se realizó la caracterización de ocho (8) fuentes de abastecimiento. Las fuentes caracterizadas fueron: Río Magdalena (La Dorada), Río San Juan y Qbda Penagos (Marquetalia), Qbda La Palma y Qbda Cambia (Riosucio) y Qbda El Dorado, Qbda Santa Inés y Qbda La	48941176	31/12/2023	31/12/2023			100	24	100	
Desarrollo de la Gestión Socioambiental Proyecto 19	27. Construcción Interceptor-Colector Etapa 3 PSMV Filadelfia	Jefe Departamento Planeación y Proyectos	315.409.826	1/02/2023	31/12/2023	PRIMER TRIMESTRE Contrato 144/2023 Acta de Inicio 10 Abril. Se debe ajustar el valor real contratado al valor presupuestado en el Plan de Acción Institucional SEGUNDO TRIMESTRE Se inicio Contrato TERCER TRIMESTRE Ejecutado al 100% Recibido 30 septiembre	315409826	31/12/2023	10/10/2023			100	100	100	
Desarrollo de la Gestión Socioambiental Proyecto 19	28. Construcción Interceptor-Colector de conexión del Descole de la PTAP a la red de alcantarillado Marulanda	Jefe Departamento Planeación y Proyectos	67.673.491	1/02/2023	31/12/2023	PRIMER TRIMESTRE Esta incluido en el plan de los 22 mil millones para el 2 semestre del año SEGUNDO TRIMESTRE Contrato 212/2023 \$67.673.491 TERCER TRIMESTRE En ejecución contrato 212/2023 con acta de inicio de 14 julio 2023.	97.570.338	31/12/2023	10/10/2023			100	144	100	
POIR y otras inversiones - priorización - ajustes y cambios. Proyecto 1	29. Estudios, diseños, planes de manejo ambiental de riesgo, manuales técnicos y acompañamiento ante la autoridad ambiental para tramitar los permisos requeridos para la implementación de la segunda fase ampliación de las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) que trata los vertimientos generados por la operación de las Plantas de Beneficio Animal (PBA) de los municipios de Anserma y Supia (Convenio con Secretaría de Agricultura Departamental No.	Jefe Departamento Planeación y Proyectos	97.851.324	1/02/2023	31/12/2023	PRIMER TRIMESTRE Contrato 73/2023 Esta en ejecución SEGUNDO TRIMESTRE Se continua con el diseño de las Plantas de tratamiento de aguas residuales de la PBA de Anserma y de Supia. TERCER TRIMESTRE: Se realizó prorroga al contrato 73/2023, por lo cual continúa en ejecución. CUARTO TRIMESTRE: El Contrato 073/2023 finalizó al 100%, se realizaron los estudios y diseños de la PTAR de la PBA de Anserma y de la PTAR de la PBA de Supia. Dichos estudios fueron entregados a la Secretaría de Agricultura Departamental y a los respectivos municipios.	97.851.324	31/12/2023	31/12/2023			100	100	100	
POIR y otras inversiones - priorización - ajustes y cambios. Proyecto 1	30. Mejoramiento aducciones Cuervos y Campo Alegre	Jefe Departamento Planeación y Proyectos	1.350.729.708	1/02/2023	31/12/2023	PRIMER TRIMESTRE No se ha contratado SEGUNDO TRIMESTRE Se firmo convenio con el ministerio de Vivienda por valor de 4.899.697.973 Empocaldas SA ESP aporta recursos por por 1.357.229.708 millones de pesos; TERCER TRIMESTRE Se realizó el proceso de contratación mediante licitación pública tanto para la obra civil como para la interventoría del proyecto; se espera adjudicación en el cuarto trimestre del año CUARTO TRIMESTRE: Se adjudican las licitaciones del proyecto tanto para la construcción de la obra principal, Cto 289-2023 con el Consorcio CyA por valor de \$ 4.306.784.625 y el de Interventoría 298-2023 con el Contratista INTER OBRAS por valor de \$324.990.967, ambos por 5 meses. Se suscribe acta de inicio del 27/nov/2023 y se inicia la adquisición de tubería programada en el contato de obra, así como la instalación de tubería allegada la misma en mitad del mes de Diciembre. EL contrato avanza con normalidad. Se hacen seguimientos semanal y quincenal con el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, quienes aportaron cerca de 3.5 mil millones al convenio. Empocaldas aporta la suma de los recursos programados asociados a esta actividad (\$ 1.350.729.708)	270.145.942	31/12/2023	31/12/2023	NA		100	20	100	La ejecución de las obras con interventoría externa y supervisión por Empocaldas SA ESP, Ministerio y Mpio de Chinchiná, tiene plazo de 5 meses por lo cual la terminación de las actividades se extiende a Abril del 2024
POIR y otras inversiones - priorización - ajustes y cambios. Proyecto 1	31. Reposición Redes de acueducto y alcantarillado sector Melegindo coregimiento de Arma y en los sectores Carrera 7 entre Calles 7 y 8, El Chamizo, El playón Etapa 2, sector estación de Gasolina municipio de Salamina (Credito 11.000 m)	Jefe Departamento Planeación y Proyectos	524.893.842	1/02/2023	31/12/2023	PRIMER TRIMESTRE Contrato No. 108/2023 (\$524.887.876) Acta Inicio 30 Marzo 2023 SEGUNDO TRIMESTRE: En ejecución Chamizo Alto y se inicia Cra 7 entre calles 7 y 8 IE Pio XII TERCER TRIMESTRE Frentes de obra en ejecución, reposición acueducto y alcantarillado El Chamizo Alto; en ejecución Frente de obra reposición de acueducto sector Estación de Servicio entrada a Salamina, reposición de alcantarillado Fase II Barrio El Playon; terminado 100% Carrera 7 entre calles 7 y 8 CUARTO TRIMESTRE: Se tramita termina el contrato, 3 actas presentadas, Acta 3 final, se liquida el contrato 108-2023 con una ejecución final de todos los frentes por valor de \$694.915.994, saldo de \$20.685	694915994	31/12/2023	31/12/2023			100	132	100	

POIR y otras inversiones - priorización – ajustes y cambios. Proyecto 1	32. Reposición conducción Tamarvia sector Miravalle, Reposición alcantarillado Calle 15 con Cra 1 1 bis y 1e barrio Popular, obras de optimización bocatoma Rio Oro, Reposición alcantarillado sobrante de la planta Anserma, reposición alcantarillado salida San José en Risaralda y reposición alcantarillado barrio Nuevo última etapa en el corregimiento de Arauca (Crédito de 11.000 m)	Jefe Departamento Planeación y Proyectos	616.733.004	1/02/2023	31/12/2023	PRIMER TRIMESTRE Actividad sin avance SEGUNDO TRIMESTRE Contrato No. 167 de 2023, Acta Inicio del 25 de Mayo de 2023 TERCER TRIMESTRE Actualmente el contrato 167-2023 objeto "OBRAS CIVILES PARA LOS SIGUIENTES FRENTES DE TRABAJO: OBRA 1: CAMBIO TUBERIA CONDUCCION TAMARVIA SECTOR MIRA VALLE, OBRA 2: REPOSICION DE ALCANTARILLADOCALLE 15 ENTRE CARRERAS 1BIS Y 1E BARRIO POPULAR, OBRA 3: REPOSICION Y VARIACION DE ALINEAMIENTO DE RED TUBERIA QUE CONDUCE EL SOBRANTE DE LA PTAP EN EL BARRIO LOS SAUCES EN EL MUNICIPIO DE ANSERMA CALDAS. OBRA 4: REPOSICION DE ALCANTARILLADO SALIDA A SAN JOSE SECTOR INTERSECCION DESDE BARRIO SAN JUAQUIN HASTA DESVIO VEREDA EL DESCANSO EN EL MUNICIPIO DE RISARALDA CALDAS. OBRA 5: REPOSICION CALLE EN EL CORREGIMIENTO DE ARAUCA MUNICIPIO DE PALESTINA CALDAS. OBRA 6: OBRAS OPTIMIZACION DE BOCATOMA Y PROTECCION DE RED ADUCCION D LA BOCATOMA DEL RIO ORO EN EL ACUEDUCTO REGIONAL DE OCCIDENTE UBICADO EN JURISDICCION DE RIOSUCIO CALDAS." en el momento suspendido hasta tanto se autorice la servidumbre de paso del predio sector bocatoma Rio Oro; los demas frentes terminaron ejecucion. CUARTO TRIMESTRE Todos los tramos terminados excepto la Obra 6. El contrato actualmente se encuentra suspendido por la dificultad para adquirir el permiso de ocupación de cauce y el permiso de servidumbre con los propietarios de los predios, necesarios para poder continuar con las obras referentes a la protección de la red de aducción de la bocatoma del Rio Oro. Por tanto se ha solicitado realizar la prorroga 01 por noventa (90) días calendario a partir de la finalización del contrato, continua la proxima vigencia.	565149453	31/12/2023	31/12/2023	75	92	75	
POIR y otras inversiones - priorización – ajustes y cambios. Proyecto 1	33. Reposición y alcantarillado calle 10 entre carrera 2 a la 3 y de la carrera 4 a la 5, reposición Acueducto calle 10 entre carrera 2 a la 3 en Belalcazar. Cerramiento de la planta de tratamiento de Viterbo y obras de expansión de redes del sector de Valle de Caná en municipio de Viterbo. (Crédito de los 11.000 m)	Jefe Departamento Planeación y Proyectos	362.077.151	1/02/2023	31/12/2023	PRIMER TRIMESTRE Contrato 110/2023 (\$362.072.151) Acta Inicio del 1 de Marzo/2023 pago Acta 1 SEGUNDO TRIMESTRE Se ejecuto en su totalidad	362.000.705	31/12/2023	10/10/2023	100	100	100	
POIR y otras inversiones - priorización – ajustes y cambios. Proyecto 1	34. Reposición de redes de acueducto en las veredas de bajo Buena Vista en el municipio de Chinchiná, vereda Rio Blanco en Manizales, la vereda de San Francisco en Palestina y las veredas de Gallinazo, Papayal y Cuervos en el municipio de Villamaría. (grupo 1)	Jefe Departamento Planeación y Proyectos	240.334.469	1/02/2023	31/12/2023	PRIMER TRIMESTRE No se ha iniciado SEGUNDO TRIMESTRE Contrato No. 091/2023 pendiente Acta de Inicio TERCER TRIMESTRE En trámite primera adición por valor de \$91.175.838, está pendiente de iniciar actividades de obra en los frentes de Buenavista Chinchiná y San Francisco Palestina, sin actas de pago. CUARTO TRIMESTRE Ejecución Veredas Gallinazo y Papayal del municipio de Villamaría; ejecutadas por la comunidad Rio Blanco (Mzales) y Cuervos (Villamaría); San Francisco no pueda aplicar recursos por ser red privada; Buenavista (Chinchina) se realiza la reposición del tramo de tubería y se empalma a la red existente. Está en proceso el recibo de obra en las veredas de Chinchiná y Villamaría para la liquidación del contrato.	230.873.900	31/12/2023	31/12/2023	90	100	90	
POIR y otras inversiones - priorización – ajustes y cambios. Proyecto 2	35. Reposición de redes de acueducto en las veredas de la Samaria, Moscovita y los Ceibos en Norcasia, Veredas de San Lorenzo, Santa Isabel, La Italia, La Miel, Marzala, El Llano, Fierritos, Pradera y Guayana en Victoria. (grupo 2)	Jefe Departamento Planeación y Proyectos	246.849.708	1/02/2023	31/12/2023	PRIMER TRIMESTRE Contrato 113/2023 pendiente Acta de Inicio SEGUNDO TRIMESTRE Acta de Inicio 15 de Junio se solicito prorroga TERCER TRIMESTRE: Prorroga 2 y adición al contrato de \$ 49,508,510. En ejecución veredas Victoria; se dejan de ejecutar las de Norcasia CUARTO TRIMESTRE: Ejecutadas la totalidad de las veredas de Victoria y en el municipio de Norcasia, no se ejecutaron las tres veredas contratadas.	246.849.708	31/12/2023	31/12/2023	100	100	100	recursos ejecutados teniendo presente el valor programado sin las adiciones realizadas
POIR y otras inversiones - priorización – ajustes y cambios. Proyecto 3	36. Reposición de redes de acueducto en las veredas de la Planta Balcones Rancho Largo, Congal, Montebello, El Roble, La Sofía, Mercedes, Encimadas, El Arrebol, Tarro Pintao, La Esmeralda, Campamento, Buenos Aires, La Libertad, La Florida, El Bosque y Dulce Nombre en el municipio de Samaná. (Grupo 3)	Jefe Departamento Planeación y Proyectos	273.732.294	1/02/2023	31/12/2023	PRIMER TRIMESTRE Contrato 095/2023 (\$273.615.521) Acta de Inicio 1 de Marzo 2023 SEGUNDO TRIMESTRE Se realiza suspensión ya que las condiciones no son las iniciales y el contratista hizo un requerimiento de adición TERCER TRIMESTRE.Suspendido desde Mayo 23 - En trámite adición 1 por valor de \$99.337.127. Reiniciado. CUARTO TRIMESTRE: En proceso el recibo de las obras ejecutadas para la posterior liquidación.	273732294	31/12/2023	31/12/2023	90	100	90	recursos ejecutados teniendo presente el valor programado sin las adiciones realizadas

POIR y otras inversiones - priorización – ajustes y cambios. Proyecto 4	37. Reposición de redes de acueducto en las veredas de la Montaña El Edén San Antonio, San Pablo, Siete Cueros, El Diamante y Colorados en Aguadas, Veredas de San Miguel, Palma Alta, Palma Baja y Buenos Aires en Pácora, veredas de Cañaveral, La Loma, San Félix, Chocola, Guayabaito, Guayabal, Guayabaito, Calentaderos en Salamina. (grupo 4).	Jefe Departamento Planeacion y Proyectos	285.351.525	1/02/2023	31/12/2023	PRIMER TRIMESTRE Contrato 126/2023 Pendiente Acta de inicio SEGUNDO TRIMESTRE No se ha ejecutado TERCER TRIMESTRE: En trámite primera adición por valor de \$113.565.147 , Acta de pago 01 por un valor de 218,304,457.18 CUARTO TRIMESTRE: Contrato ejecutado, en proceso de recibo de obra para la posterior liquidación.	285.351.525	31/12/2023	31/12/2023			100	100	100	recursos ejecutados teniendo presente el valor programado sin las adiciones realizadas
POIR y otras inversiones - priorización – ajustes y cambios. Proyecto 5	38. Reposición de redes de acueducto en las veredas de Aguacatal, Jordan, Andes, San Nicolas, Cambia, La comparsita, Mogan Parte Alta, Quiebralomo, El Jardín, Pueblo Viejo, Claret, Andes y San Lorenzo en el municipio de Riosucio (Grupo 5).	Jefe Departamento Planeacion y Proyectos	279.341.853	1/02/2023	31/12/2023	PRIMER TRIMESTRE Contrato 102/2023 (\$278.725.618) Acta Inicio 22 de Febrero 2023 SEGUNDO TRIMESTRE El contrato se encuentra suspendido, desde el 13 de abril de 2023, debido a que se requiere permisos de intervencion por parte de la comunidad indigena y de visitas de reconocimiento en algunas veredas antes de dar reinicio al contrato TERCER TRIMESTRE: Suspendido desde Abril 25 de 2023, en trámite primera adición por valor de: \$ 54,140,992 CUARTO TRIMESTRE Este contrato se encuentra en proceso de recibo de las veredas de obra, las veredas que no se ejecutan de este contrato son: San Lorenzo, Andes, Cambia, Mogan Parte alta.	266.293.288	31/12/2023	31/12/2023			80	95	80	recursos ejecutados teniendo presente el valor programado sin las adiciones realizadas
POIR y otras inversiones - priorización – ajustes y cambios. Proyecto 6	39. Reposición de redes de acueducto en las veredas Amolador, Cabuyal, Pulgarín, Mochilón, Sipirra, La Amalia-La Quinta, Taborda, La Torre Murillo, Arcon Brasil, Santa Ana-San Marcos-Guamal y Las Vegas baja 1 el municipio de Supia (grupo 6).	Jefe Departamento Planeacion y Proyectos	290.286.783	1/02/2023	31/12/2023	PRIMER TRIMESTRE Contrato 090/2023 (\$257.229.236) Anta Inicio 16 Febrero Acta de Suspensión SEGUNDO TRIMESTRE El contrato se encuentra en ejecucion, en el cual se ha realizado las actividades de obra correspondientes a las veredas: Guamal-Santa Ana-San Marcos, Arcon Brasil, Cabuyal, Taborda, Mochilon, se presenta los valores contractuales para estimar el porcentaje de ejecución a la fecha TERCER TRIMESTRE: Se adelanta acta de pago- Se realizó una adición por valor de \$ 115,593,730 CUARTO TRIMESTRE Se Finaliza el contrato por un valor total ejecutado de \$ 360.159.703	290.286.783	31/12/2023	31/12/2023			100	100	100	recursos ejecutados teniendo presente el valor programado sin las adiciones realizadas
POIR y otras inversiones - priorización – ajustes y cambios. Proyecto 7	40. Reposición de redes de acueducto en las veredas de la loma alta y baja, Chapata y El Consuelo en Anserma, Veredas de Santana, Bohemia-Tablazo-Paraiso y Banderas en Risaralda, Veredas de La Paz, el Pacifico y Arrayanes en San José (grupo 7).	Jefe Departamento Planeacion y Proyectos	281.615.946	1/02/2023	31/12/2023	PRIMER TRIMESTRE Se encuentra en revision precios del contratista SEGUNDO TRIMESTRE No se ha realizado notificacion del contrato a la supervisión, para dar acta de inicio y posterior al mismo realizar las visitas iniciales para determinar las necesidades de la comunidad actualmente TERCER TRIMESTRE: Contrato adjudicado- Conotratistas e interventores están haciendo las respectivas visitas de cada vereda. Contrato adjudicado por valor de \$ 385.137.816 CUARTO TRIMESTRE: Contrato ejecutado al 100% sin ningún saldo.	281615946	31/12/2023	31/12/2023			100	100	100	recursos ejecutados teniendo presente el valor programado sin las adiciones realizadas
POIR y otras inversiones - priorización – ajustes y cambios. Proyecto 8	41. Reposición de redes de acueducto en las veredas de Morrobonito, Romeral, La Unión y Santo Domingo en el municipio de Manzanares Caldas. (Grupo 8)	Jefe Departamento Planeacion y Proyectos	292.575.644	1/02/2023	31/12/2023	PRIMER TRIMESTRE Se encuentra en revision precios del contratista SEGUNDO TRIMESTRE No se ha contratado la ejecucion de obras en Manzanares TERCER TRIMESTRE: Contrato adjudicado- Cambió objeto de contrato "REPOSICIÓN RED DE ACUEDUCTO VEREDA SANTO DOMINGO, MANTENIMIENTO BOCATOMA Y PLANTA DE TRATAMIENTO- MUNICIPIO DE MANZANARES CALDAS". Adjudicado por un valor de \$ 420,097,714- Acta de inicio firmada el 27 de Sepetiembre de 2023 CUARTO TRIMESTRE: Se realizó adición por valor de 47.526.357; está en proceso el recibimiento de obra para la posterior liquidación.	292575644	31/12/2023	31/12/2023			100	100	100	recursos ejecutados teniendo presente el valor programado sin las adiciones realizadas
POIR y otras inversiones - priorización – ajustes y cambios. Proyecto 9	42. Reposición de redes de acueducto en las vereda de El Tambo y Verso parte baja en Filadelfia (Grupo 9).	Jefe Departamento Planeacion y Proyectos	276.291.988	1/02/2023	31/12/2023	PRIMER TRIMESTRE Contrato No. 094/2023 Pendiente Acta de Inicio SEGUNDO TRIMESTRE No se ha ejecutado TERCER TRIMESTRE: En trámite adición 1 por valor de \$89.384.871- Tramitada primera acta de pago por valor de \$ 220.133.329 CUARTO TRIMESTRE: Tramitada segunda acta de pago por valor de \$73.110.155. Contrato en proceso de recibo de obra, para posterior liquidación.	276.291.988	31/12/2023	31/12/2023			90	100	90	recursos ejecutados teniendo presente el valor programado sin las adiciones realizadas
POIR y otras inversiones - priorización – ajustes y cambios. Proyecto 10	43. Reposición de redes de acueducto en las veredas de La India, Guarumo, Fruales, Morritos, IE Antonio Nariño, la Mediación, Aguadita Grande y San Luis en el municipio de Filadelfia. (grupo 10)	Jefe Departamento Planeacion y Proyectos	305.410.919	1/02/2023	31/12/2023	PRIMER TRIMESTRE No se ha ejecutado SEGUNDO TRIMESTRE Contrato No. 128 de 2023 Estan a la espera de la aprobacion a los balances de obra para adicion de recursos se piensa para el tercer trimestre a empezar TERCER TRIMESTRE: Acta de inicio 10 octubre - En trámite adición 1 por valor de \$ 79,145,553 CUARTO TRIMESTRE: se tramitó la primer acta por un valor de \$191.873.076.37. En proceso el recibo de entrega de obra, para la posterior liquidación.	305.275.351	31/12/2023	31/12/2023			100	100	100	recursos ejecutados teniendo presente el valor programado sin las adiciones realizadas
POIR y otras inversiones - priorización – ajustes y cambios. Proyecto 11	44. Reposición de red de acueducto en la vereda El Tambor en el municipio de la Merced. (Grupo 11)	Jefe Departamento Planeacion y Proyectos	254.154.983	1/02/2023	31/12/2023	PRIMER TRIMESTRE Notificado el Acta de Inicio SEGUNDO TRIMESTRE Contrato No. 098/2023, Pendiente acta de inicio TERCER TRIMESTRE: Visitas a la vereda- acta de reinicio 09/10/2023 - Sin actas de pago. Valor del contrato: 253.881.105 CUARTO TRIMESTRE: Contrato ejecutado, en proceso de recibo de obra, para la posterior liquidación y establecimiento de vlr final de ejecucion	253.881.105	31/12/2023	31/12/2023			20	100	20	recursos ejecutados teniendo presente el valor programado sin las adiciones realizadas

POIR y otras inversiones - priorización – ajustes y cambios. Proyecto 12	45. Reposición de redes de acueducto en las veredas de Maciegall, El Limón, La Chuspa, El Yarumo y La Felisa en la Merced. Veredas de Pasmí, Blandon, San Jerónimo, Iberia y Lomitas en Riosucio. (grupo 12).	Jefe Departamento Planeación y Proyectos	246.812.054	1/02/2023	31/12/2023	PRIMER TRIMESTRE Contrato 103/2023 (\$246.165.207) Acta Inicio 13 marzo 2023 SEGUNDO TRIMESTRE El contrato se encuentra suspendido, desde el 13 de abril de 2023, debido a que se requiere permisos de intervención por parte de la comunidad indígena y de visitas de reconocimiento en algunas veredas antes de dar reinicio al contrato TERCER TRIMESTRE: Visitas realizadas nuevamente- pendiente acta de reinicio. En trámite adición 1 por valor de: 96.153.909. CUARTO TRIMESTRE Este contrato se encuentra en proceso de recibo de obra para la posterior liquidación, no se ejecutaron las siguientes veredas: El Limón (La Merced)- La Felisa (La Merced) y la vereda de Blandon (Riosucio)	246812054	31/12/2023	31/12/2023	75	100	75	recursos ejecutados teniendo presente el valor programado sin las adiciones realizadas
POIR y otras inversiones - priorización – ajustes y cambios. Proyecto 13	46. Reposición de redes de acueducto en la vereda el Jardín en Aranzazu, Vereda el Águila en Belalcázar, Veredas de Bellavista, Arabia, El Socorro y el Ponvenir en Viterbo, Veredas de Cuba, San José Sangai, Tapias y Alto Pan de Azúcar en el municipio de Neira. (grupo 13)	Jefe Departamento Planeación y Proyectos	250.380.554	1/02/2023	31/12/2023	PRIMER TRIMESTRE Contrato 111/2023 SEGUNDO TRIMESTRE El Contrato se encuentra en ejecución, Inicio del 2-Jun-2023; se realizó la totalidad de las visitas por parte de las entidades y el contratista, Se iniciará próximamente con las labores de obra. TERCER TRIMESTRE: En ejecución- en trámite adición 1 por valor de: 112,962,462- Realizada primer acta de pago por \$ 74.078.287 CUARTO TRIMESTRE: Ejecutado y en proceso de recibo por el ingeniero de zona occidente, contratista y funcionarios del PDA para avalar el vlr final correspondiente	250.380.554	31/12/2023	31/12/2023	100	100	100	recursos ejecutados teniendo presente el valor programado sin las adiciones realizadas
POIR y otras inversiones - priorización – ajustes y cambios. Proyecto 14	47. Reposición de redes de acueducto en las veredas de Brisas, San Daniel y Bolivia en el municipio de Pensilvania Cakdas. (grupo 14)	Jefe Departamento Planeación y Proyectos	61.625.583	1/02/2023	31/12/2023	PRIMER TRIMESTRE Contrato en revisión de Precios SEGUNDO TRIMESTRE sin avance TERCER TRIMESTRE: En proceso de contratación. CUARTO TRIMESTRE: Ejecutado y en proceso de recibo por el ingeniero de zona oriente, contratista y funcionarios del PDA para avalar el vlr final correspondiente	61625583	31/12/2023	31/12/2023	100	100	100	recursos ejecutados teniendo presente el valor programado sin las adiciones realizadas
POIR y otras inversiones - priorización – ajustes y cambios. Proyecto 1	48. Reposición conducción Las Carolas sector lago Carneguada, alcantarillado calle 13 con carrera 10 a la 11, calle 14 entre carrera 3 a la 4, barrio Carlos Parra Manzana G, Barrio Ceballos sector Cancha voleibol, 1 calle barrio El Bosque y obras bocatoma Campoalegre. Chinchiná. (Credito 11.000)	Jefe Departamento Planeación y Proyectos	\$ 795.000.000,00	1/02/2023	31/12/2023	PRIMER TRIMESTRE Contrato 106/2023 Anta de Inicio del 13 de marzo/2023, acta 1 del 27 de marzo. SEGUNDO TRIMESTRE Se han cancelado 4 Actas por valor de \$614.788.573. Adición en valor por \$120.632.219. TERCER TRIMESTRE Ejecutado y liquidado el 23 de Agosto por valor de 854.917.898, saldo no ejecutado de la adición por \$ 52.360.842.	\$ 854.917.898,00	31/12/2023	10/10/2023	100	108	100	
Desarrollo de la Gestión Socioambiental Proyecto 19	49. Continuar la construcción del Interceptor-Laguna-Matadero PSMV Palestina.	Jefe Departamento Planeación y Proyectos	148.780.189	1/02/2023	31/12/2023	PRIMER TRIMESTRE Se esta ejecutando Contrato No. 141/2023 SEGUNDO TRIMESTRE Acta de Inicio de 2 de Mayo de 2023. TERCER TRIMESTRE Pendiente por acta de liquidación, último pago realizado el 05/09/2023 Acta de pago 02 y parcial por \$58.249.846; recursos ejecutados por \$148.780.189	186.827.085	31/12/2023	10/10/2023	100	126	100	
Desarrollo de la Gestión Socioambiental Proyecto 19	50. Apoyar mínimo 1 programa de impacto socioambiental (Sembratones y visitas y charlas ambientales entre otras) mínimo una Seccional de las 24 donde EMPOCALDAS S.A E.S.P, presta el servicio de Ac y Al.	Jefe Departamento Planeación y Proyectos	5.000.000	1/02/2023	31/12/2023	PRIMER TRIMESTRE: Aun no ha iniciado. SEGUNDO TRIMESTRE: Se programa para el tercer trimestre. TERCER TRIMESTRE: Se han realizado charlas ambientales en Instituciones Educativas y en las plantas de tratamiento de la empresa en 18 seccionales, las cuales fueron: Aguadas, Anserma, Arauca, Arma, Belalcázar, La Dorada, Filadelfia, Guarinocito, Marmato, Marulanda, Manzanares, Neira, Palestina, Riosucio, Samaná, Supía, Victoria y Viterbo. CUARTO TRIMESTRE: Se desarrollaron charlas ambientales en Instituciones Educativas en 5 seccionales las cuales fueron: Arauca, Anserma, La Dorada, Filadelfia y Supia. A diciembre 31 se realizaron charlas y actividades ambientales en 19 de las 24 seccionales. Se concluyo con éxito el aporte ambiental dentro de la sede Mzales de la pasante del SENA donde se consiguieron puntos ecologicos en acero inoxidable, algunas campañas educativas ambientales sostenibles dentro de la empresa, puntos de recolección de papel y avances para la huella de Carbono	5.000.000	31/12/2023	31/12/2023	100	100	100	
Gestión de valor Proyecto 7	51. Racionalizar trámites utilizando estrategias tecnológicas (trámite totalmente en línea, descarga y/o envío de documentos electrónicos, diligenciamiento de formularios en línea, respuesta y/o notificación electrónica).	Jefe Departamento Planeación y Proyectos	0	1/02/2023	31/12/2023	PRIMER TRIMESTRE Se incluyeron en el Contrato de Software los requisitos relacionados con trámites para implementarlos parcialmente en línea; se espera el desarrollo por parte del contratista. Desde el punto de vista comercial, se hará una revisión en el contrato para verificar el alcance de los trámites en línea. SEGUNDO TRIMESTRE Esta en seguimiento por un ticket para SOLIN, en espera de respuesta del proveedor TERCER TRIMESTRE la parametrización de los tramites esta en línea, tanto un tramite que se realice por la pagina Web como por el sistema de informacion contratado por la entidad, lo que hay que adecuar son los formatos de tramites tanto en la pagina web como en el Sistema de informacion. CUARTO TRIMESTRE Si bien se sostuvieron las reuniones necesarias y se pasaron los estudios de necesidad a sistemas, dentro de los contratos de la oficina de sistemas SOLIN y de mantenimiento de la pagina de EMPOCLDAS SA ESP no se implementaron, por lo cual la actividad se traslada al plan de accion 2024	0	31/12/2023	31/12/2023	70	0	70	pasa a la vigencia 2024 nuevo plan de accion

Implementar la gestión por procesos claves. Proyecto 6	52. Establecer e Implementar la política de cero papel en conjunto con Archivo y Coordinador de Gestión Ambiental y Recursos Naturales y darle operatividad a la misma	Jefe Departamento Planeacion y Proyectos	7019810	1/02/2023	31/12/2023	<p>PRIMER TRIMESTRE: se han realizado Campañas del ahorro de Energía y del Agua con piezas publicitarias que han venido adelantando con la oficina de Comunicaciones.</p> <p>SEGUNDO TRIMESTRE: Se han dispuesto cajas reutilizables para la disposición de papel reciclable y sobrante; además se adelantó el estudio de necesidad para adquirir 3 módulos de puntos ecológicos.</p> <p>TERCER TRIMESTRE: Se adquirieron y ya se encuentran instalados tres puntos ecológicos para la oficina de Manizales. Se realizó capacitación y sensibilización en el tema de reciclaje y para la utilización adecuada de dichos puntos.</p> <p>CUARTO TRIMESTRE: En octubre se realizó una Capacitación sobre "Separación de Residuos Sólidos en la Fuente" en la cual participaron 29 funcionarios de Empocaldas Sede Manizales. EL gerente saliente sobre finales del año anterior remite el 29 de diciembre de 2023 la CIRCULAR N° 022 "IMPLEMENTACIÓN POLÍTICA CERO PAPEL Y AJUSTE A PROCESO DE CONTRATACIÓN ", en cumplimiento de la Política de Cero Papel de Empocaldas S.A. E.S.P, la Ley 594 de 2000 y la Directiva Presidencial 4 de 2012, la Sección de Archivo dispone que: A partir de la vigencia 2024, se iniciará un proceso de racionalización del consumo de papel de manera paulatina, siendo los Contratos los primeros que se gestionarán de manera físico-digital, esto adicionalmente, con el propósito optimizar el proceso de contratación, reducir costos de impresión, almacenamiento, custodia y administración de documentos de los contratos. En virtud de lo anterior se implementarán las siguientes medidas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. El software de gestión documental AdmiArchi será la herramienta oficial de gestión, almacenamiento y consulta de los contratos. 2. Los contratos deben continuar disponibles para la consulta desde la página Web. 3. Los anexos de los contratos que no requieren firma física serán conservados a través de expedientes electrónicos en su soporte original (PDF, EXCEL, JPG y otros). Los que requieren firma se imprimirán y serán escaneados y almacenados en carpeta física y digitalmente. 4. En un principio la publicación de la información estará centralizada por el equipo de contratación de la Secretaría General. Una vez se establece el proceso, dicha publicación quedará a cargo de manera autónoma por los supervisores de cada contrato. 5. La Secretaría General en su Proceso de Contratación designará un responsable de la creación de una carpeta digital por cada contrato, la creación de un expediente electrónico en AdmiArchi y de la publicación de los documentos en este sistema y en el SECOOP. 6. Toda la información recibida, generada y tramitada de los contratos (incluye notificaciones y comunicaciones) debe ser enviada a través del correo electrónico al responsable del Proceso de Contratación para su debida publicación. 7. Los contratistas deben enviar los documentos que les sean requeridos debidamente firmados al correo electrónico del supervisor asignado. 8. Los nombres de los anexos o tipologías documentales fueron renombrados de manera técnica y homogénea. Esto implicará la actualización de los respectivos formatos y procedimientos. 	7019810	31/12/2023	31/12/2023	100	100	100	
Implementar la gestión por procesos claves. Proyecto 6	53. Revisar de manera aleatoria el cumplimiento de las políticas y requisitos para los trámites a fin de replicar las buenas prácticas identificadas y trabajar en los aspectos por mejorar encontrados.	Jefe Departamento Planeacion y Proyectos	0	1/02/2023	31/12/2023	<p>PRIMER TRIMESTRE. No se he realizado nada al respecto.</p> <p>SEGUNDO TRIMESTRE Se realizó seguimiento a tramites en las seccionales de Aguadas, Viterbo, Belalcazar, Salamina, Riosucio, Supia</p> <p>TERCER TRIMESTRE Seguimiento a trámites en las seccionales Supia, Manzanares, Victoria y Guarinocito</p> <p>CUARTO TRIMESTRE Seguimiento a trámites en las seccionales Neira, Filadelfia, Chinchiná, Palestina y Marquetalia</p>	0	31/12/2023	31/12/2023	63	0	62,5	
Desarrollo de la Gestión Socioambiental Proyecto 19	54. Construcción Interceptor-Colector, Quebrada Rapao, Etapa 2, PSMV Supia. (Convenio 219 de 2022 con Corpocaldas)	Jefe Departamento Planeacion y Proyectos	268.441.383	1/02/2023	31/12/2023	<p>PRIMER TRIMESTRE Suspendido por estudio que realizo la Unidad de Gestion de Riesgos. Llego el estudio hay que replantear la instalacion del interceptor colector. Se realizo visita a terreno para definir que tramos podrian ser construidos</p> <p>SEGUNDO TRIMESTRE Secuenta con estudio de necesidad para los suministros y la obra civil</p> <p>TERCER TRIMESTRE Se adjudica contrato de obra 257 de 2023 - acta de inicio 24 de agosto de 2023. Vir contrato: \$ 581.993.825. Recursos convenio 219-2022 Corpocaldas. Avance de obra Acta 1 del 5-10-2023 por \$137.129.599)</p> <p>CUARTO TRIMESTRE A diciembre 31 se cuenta con Acta 2 por \$298.181.562; en cuanto a obra física la obra si tiene un 100% de ejecución, en espera de liquidación.</p>	\$ 435.311.160,00	31/12/2023	31/12/2023	100	162	100	

Diversificación fuentes de financiación Proyecto 9	55. Ejecución del Proyecto MEGA como insumo para realizar el Plan estratégico 2024 - 2028 y Afianzar la gestión por procesos en la organización	Jefe Departamento Planeación y Proyectos	26.880.000	1/02/2023	<p>31/12/2023</p> <p>PRIMER TRIMESTRE al 31 de Marzo se Han realizado 3 Modulos. Se adelantó ante la Cámara de Comercio de Manizales una estrategia llamada Empresas en Proyección MEGA, de Planeación Estratégica la cual empezó en septiembre de 2022 con el desarrollo de 5 módulos. En este trimestre se realizó un resumen de los módulos I y II y III de esta estrategia y metodología y se presentó al equipo MEGA y GESCO Gestión del Conocimiento e innovación internamente en la empresa, se asistió al entrenamiento de los módulos 4 y 5 llamados: "De la ejecución a la dirección y sostenibilidad y buen gobierno" , se gestionaron mentorías personalizadas con asesores externos. Se convocó el equipo interno de MEGA. Se realizó lectura del material enviado y se desarrollaron y se presentaron los módulos 4 y 5 ante empresarios y mentores en la Cámara de Comercio de Manizales por Caldas</p> <p>SEGUNDO TRIMESTRE El 16 de mayo se realizó socialización y exposición ante el Comité de Control Interno y la gerencia, del resumen de los 5 módulos, los retos y los beneficios que tiene esta estrategia como insumo para la planeación Estratégica de la empresa. Además, se gestionó la realización de un video con dos empresarios mentores que visitaron la empresa y la felicitaron por la participación como empresa pública realizando estas estrategias. El 17 de mayo se asistió a la graduación de la finalización los 5 módulos en el Hotel Carretero ante empresarios, mentores y funcionarios de la Camara de Comercio de Manizales por Caldas y se recibió un reconocimiento. El 23 de junio se llevó a cabo la socialización ante todos los colaboradores, funcionarios y administradores de EMPOCALDAS, de forma virtual sobre esta metodología exponiendo los atributos, capacidades, fortalezas, propósito, retos, proyectos y la meta o MEGA al 2030, con una buena acogida por parte de los colaboradores de la entidad por ser un tema tan interesante e importante para la empresa</p> <p>TERCER TRIMESTRE: Se envió informe de resumen de los 5 modulos de MEGA al jefe de Planeación y Proyectos además se completa la propuesta del borrador del nuevo Plan Estratégico 2024 - 2028 con esta metodología, la cual se expuso en el comité de control interno el 27 de septiembre de 2023.</p>	26.880.000	31/12/2023	31/12/2023		50	100	50	
PROMEDIO AVANCE										91	87	91	
PROYECTÓ:	<p>ORIGINAL FIRMADO POR</p> <p>MARTHA EUGENIA USMA CASTRO</p> <p>Coordinadora de Procesos</p>				<p>ORIGINAL FIRMADO POR</p> <p>JUAN PABLO ZULUAGA CORREA</p> <p>JEFE DEPARTAMENTO OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO</p>								