

F-PE-02 Versión 3		PLANIFICACIÓN EMPRESARIAL SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL													
AÑO	2023	PERIODO DE SEGUIMIENTO				TERCER TRIMESTRE			SEPTIEMBRE 30 DE 2023						
PROGRAMA O PROYECTO	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ÁREA INVOLUCRADA	RECURSOS PROGRAMADOS	FECHA DE INICIACIÓN	FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES EJECUTADAS	RECURSOS EJECUTADOS	FECHA TERMINACIÓN ACTIVIDAD	FECHA ACTIVIDAD SEGUIMIENTO	ACCIONES CORRECTIVAS APLICADAS	INDICADOR EFICACIA %	INDICADOR EFICIENCIA %	INDICADOR CUMPLIMIENTO %	OBSERVACIONES	
POIR y otras inversiones - priorización – ajustes y cambios. Proyecto 1	1. Diseño, estructuración y formulación de proyectos de acueducto, alcantarillado y saneamiento básico. Específicamente en: Diseño del proyecto acueducto vereda Buena Vista.	Departamento de Planeación y Proyectos	\$ 8.033.775,00	1/02/2023	31/12/2023	PRIMER TRIMESTRE. En el momento se cuenta con el Proyecto terminado hasta el corregimiento la Plata y se proyecta continuar hacia la vereda Buenavista para adelantar la estructuración de este proyecto. Se vinculará una Ingeniera Auxiliar, y con el Alcantarillado de la vereda La Plata a partir del recibo de redes de la red en polietileno entre la vereda cartagena y la plata, se iniciará la actividad. En junta directiva del 15 de Mayo se aprobo el recibo de redes de acueducto entre las veredas Cartagena y La Plata. SEGUNDO TRIMESTRE Se adelantó la revisión de la topografía y se avanzó en el diagnóstico del sistema de acueducto actual hasta el corregimiento de La plata. Se avanza en la construcción de la topografía para el diseño hidráulico del nuevo trazado. TERCER TRIMESTRE Se realizó la estructuración, formulación y diseño del proyecto "Línea de acueducto entre el corregimiento de La Plata y la vereda Buenavista del municipio de Palestina, Caldas", documento que con todos los anexos y soportes se presentó al mecanismo de viabilización departamental del Plan Departamental de Aguas - PDA de la Gobernación de Caldas", con el fin de realizar la consecución. En relación con el numeral correspondiente con actividades relacionadas al alcantarillado del corregimiento La Plata del municipio de Palestina, dada la altura del año y los cambios de administración municipal y gobierno Departamental, se incluirá en el nuevo plan estratégico y planes de acción a futuro de la entidad.	8.033.775	30/08/2023	10/10/2023		100	100	100		
POIR y otras inversiones - priorización – ajustes y cambios. Proyecto 1	2. Seguimiento a la ejecución proyecto Rehabilitación de las aducciones Campoalegre y los Cuervos, Municipio de Chinchina - Caldas	Departamento de Planeación y Proyectos	\$ 16.067.549,00	1/02/2023	31/12/2023	PRIMER TRIMESTRE: Se encuentra en diseño SEGUNDO TRIMESTRE: Se ha gestionado los respectivos recursos para la ejecución de obra del proyecto, se realizó la gestión para la elaboración del convenio interadministrativo entre Empocaldas y Ministerio de Vivienda para el desembolso de recursos. Se planea iniciar obras en el segundo semestre del año. TERCER TRIMESTRE Se realiza la publicación de los pliegos definitivos de obra y de interventoría para mediante los procesos de licitación pública pliego tipo en el SECOP II conforme directriz del Ministerio, se adelanta la selección de contratista de obra e interventoría del proyecto Se tiene cronograma para adjudicación de obras e interventoría en el cuarto trimestre del año, mes de Octubre para las obras y mes de Noviembre para la interventoría según cronograma de obras. Se adelantan reuniones de seguimiento del proyecto en conjunto con el Ministerio de Vivienda y se realiza el diligenciamiento semanal de la matriz conforme concertación con los funcionarios de este ministerio	4.000.000	30/08/2023	10/10/2023		30	25	30	El proyecto fue formulado y estructurado, tuvo cierre financiero por parte del Ministerio este año y a partir de los recursos aportados se montaron los procesos de licitación pública por pliegos tipo; se efectúa seguimiento semanal con agentes del ministerio y se plantea inicio de las obras cuando se tenga adjudicado el proceso de interventoría en el mes de Noviembre	

POIR y otras inversiones - priorización – ajustes y cambios. Proyecto 1	3. Seguimiento a la ejecución proyecto construcción sistema de acueducto y alcantarillado sector la Variante, municipio de Victoria, Caldas.	Departamento de Planeación y Proyectos	\$ 16.067.549,00	1/02/2023	31/12/2023	PRIMER TRIMESTRE Victoria se esta a la espera de Vista de la ANI validación de condiciones de la obra proyectada SEGUNDO TRIMESTRE Se ha gestionado los respectivos recursos para la ejecución de obra del proyecto, se realizó la gestión para la elaboración del convenio interadministrativo entre municipio de Victoria y Ministerio de Vivienda para el desembolso de recursos, en el cual todo el acompañamiento se realizó desde Emposcaldas SA ESP. Se planea iniciar obras en el segundo semestre del año. TERCER TRIMESTRE Se ha realizado seguimiento al proceso de contratación de obra civil e interventoría que está realizando la alcaldía, el cual se proyecta adjudicar en el mes de Octubre de 2023	2.410.132	30/08/2023	10/10/2023	30	15	30
POIR y otras inversiones - priorización – ajustes y cambios. Proyecto 1	4. Optimización de la ampliación de la PTAP del municipio de Supia.	Departamento de Planeación y Proyectos	750.142.492,00	1/02/2023	31/12/2023	PRIMER TRIMESTRE Se gestiona por parte de la alta dirección de la empresa el crédito de 22 mil millones para la financiación de obras POIR en las 24 seccionales del departamento, dentro de las cuales se proyectan las obras de la ampliación de la Planta de Tratamiento de Agua Potable - PTAP del municipio de Supia, Caldas SEGUNDO TRIMESTRE se aprobó el crédito de los 22 mil millones para inversión de recursos, se realiza la programación y/o distribución de recursos por grupos según las seccionales sean del Occidente, Centro Norte u Oriente del departamento; dentro de los grupos definidos para inversión se tiene el GRUPO XXI con objeto "OBRAS DE OPTIMIZACIÓN Y AMPLIACION PLANTA DE SUPIA, CONSTRUCCION DE CERRAMIENTO EN LA SEDE DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y REPARACION TANQUE DE ALMACENAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SUPIA CALDAS". TERCER TRIMESTRE: Se suscribió el contrato 252-2023 el 19 de Julio de 2023 "GRUPO XXI OBRAS DE OPTIMIZACIÓN Y AMPLIACION PLANTA DE SUPIA, CONSTRUCCION CERRAMIENTO EN LA SEDE DE LA PLANTA DE AGUA POTABLE Y REPARACION TANQUE DE ALMACENAMIENTO DEL MPIO DE SUPIA", suscrito el 19-Julio-2023 y con acta de inicio del 24 de Agosto de 2023. La obra se encuentra en ejecución en tres frentes: Obras Optimización Planta Supia, Reparación Tanques, reparación planta de tratamiento de agua potable, reparación de PTAP y cerramiento.	225.042.748	30/08/2023	10/10/2023	30	30	30
POIR y otras inversiones - priorización – ajustes y cambios. Proyecto 1	5. Seguimiento a la ejecución proyecto construcción de interceptor colector río Supia, en el municipio de Supia, Caldas	Departamento de Planeación y Proyectos	\$ 8.033.774,00	1/02/2023	31/12/2023	PRIMER TRIMESTRE Se suscribió Contrato No. 254/2022 Construcción de interceptor colector del río Supia, ya se ejecuto en su totalidad Acta de recibo 15/02/2023 Acta de Liquidación 22/03/2023 SEGUNDO TRIMESTRE Se ejecutó en su totalidad.	\$ 8.033.774,00	30/08/2023	10/10/2023	100	100	100
POIR y otras inversiones - priorización – ajustes y cambios. Proyecto 1	6. Seguimiento a la ejecución proyecto construcción del sistema de alcantarillado del sector comprendido entre el Cementerio y Cantadellia, municipio de Neira, Caldas.	Departamento de Planeación y Proyectos	\$ 8.033.774,00	1/02/2023	31/12/2023	PRIMER TRIMESTRE Se suscribió Contrato No.264/2022 para la fase 1, en tramite de adición de contrato por \$78.547.256 SEGUNDO TRIMESTRE Se avanza en la ejecución del contrato 264/2022 y se suscribe acta de inicio el contrato 187-2023 el día 22 de agosto; ya se inicio la obra física TERCER TRIMESTRE Se culminan la ejecución del contrato 264/2022 y se avanza en la Fase II del proyecto a través de ejecución física del contrato 187-2023	8.033.774	30/08/2023	10/10/2023	100	100	100

<p>POIR y otras inversiones - priorización – ajustes y cambios. Proyecto 1</p>	<p>7. Seguimiento a la ejecución proyecto optimización del sistema de alcantarillado en la margen izquierda del río Magdalena Municipio de La Dorada - Caldas.</p>	<p>Departamento de Planeación y Proyectos</p>	<p>\$ 26.779.248,00</p>	<p>1/02/2023</p>	<p>31/12/2023</p>	<p>PRIMER TRIMESTRE Se suscribieron contratos 35 y 36 de 2023 SEGUNDO TRIMESTRE Se viene adelantando el acompañamiento técnico, respuesta y aclaración de dudas e inquietudes desde contratista e interventoría de obra. Se ha realizado visitas de seguimiento y comités de obra semanales del proyecto. TERCER TRIMESTRE: se continuo con el acompañamiento técnico y alcaración de dudas e inquietudes a los diseños. Se asistió a comités de obra programados por La Gobernación de Caldas de forma virtual y presencial. Se hizo actualización de algunos planos por modificación en ciertos diámetros de tuberías.</p>	<p>13.389.624</p>	<p>30/08/2023</p>	<p>10/10/2023</p>	<p>60</p>	<p>50</p>	<p>60</p>		
<p>POIR y otras inversiones - priorización – ajustes y cambios. Proyecto 1</p>	<p>8. Apoyo en la elaboración del plan de remodelación de las Plantas de Tratamiento de Agua Potable (PTAP) y bodegas de los municipios de Risaralda y Arauca.</p>	<p>DEPARTAMENTO PLANEACION Y PROYECTOS</p>	<p>2.240.300</p>	<p>1/02/2023</p>	<p>31/12/2023</p>	<p>PRIMER TRIMESTRE: Actividad Sin avance. SEGUNDO TRIMESTRE: Visita de campo a el tanque de almacenamiento de agua potable y cerramiento perimetral del mismo y para la PTAP del municipio de Risaralda, se realiza un levantamiento Planimétrico sistema CAD, Realización de propuesta arquitectónica para ampliación, remodelación y mejoramiento de acabados, montaje de presupuesto general incluido gestión documental y estudio de necesidad, valor del proyecto \$ \$ 109,816.802 (ciento nueve millones, ochocientos dieciséis mil, ochocientos dos pesos) TERCER TRIMESTRE: Se completaron los diseños y presupuestos de ambas bodegas de las seccionales; en trámite para la gestión de recursos para ejecución de la obra en Arauca. Se suscribe contrato para intervención en el municipio de Risaralda con objeto "REPOSICIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO GRUPO XX- RISARALDA SECTORES CERRAMIENTO PERIMETRAL EN LA MALLA ESLABONADA Y LABORES DE MANTENIMIENTO PARA EL TANQUE DE ALMACENAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REMODELACIÓN DE LAS 2 ESTACIONES DE BOMBEO, REPOSICIÓN DE ALCANTARILLADO CARRERA 2 ENTRE CALLES 1 A LA 7 (PARQUE A SALIDA A SAN JOSÉ) FASE 1, REPOSICIÓN DE ACUEDUCTO CARRERA 2 ENTRE CALLES 1 A LA 7 (PARQUE A SALIDA A SAN JOSÉ) FASE 1, RESPOSICION DE PAVIMENTO ASFÁLTICO CARRERA 2 CALLES 1 A LA 7 (PARQUE A SALIDA A SAN JOSE) FASE 1 EN EL MUNICIPIO DE RISARALDA", donde se tiene proyectada intervenciones dentro de este numeral.</p>	<p>1.120.150</p>	<p>30/08/2023</p>	<p>10/10/2023</p>	<p>100</p>	<p>50</p>	<p>100</p>		

POIR y otras inversiones - priorización – ajustes y cambios. Proyecto 1	9. Elaboración de presupuesto general de obra, y seguimiento e interventoría del mantenimiento general de la cubierta y cambio de cielo raso a la sede administrativa principal de Empocaldas S.A.E.S.P en la ciudad de Manizales.	DEPARTAMENTO PLANEACION Y PROYECTOS	1.144.400	1/02/2023	31/12/2023	PRIMER TRIMESTRE: Inspección técnica general de la cubierta en la seccional de la ciudad de Manizales para la realización de informe y diagnóstico, levantamiento arquitectónico general sistema CAD, Actualización planimetría general y entrega a archivo, montaje de presupuesto general de obra incluido gestión documental y estudio de necesidad, se realiza el proyecto bajo el contrato 131 de 2023 \$60,185,065 (sesenta millones, ciento ochenta y cinco mil, sesenta y cinco pesos) bajo el concepto de FASE II. IMPERMEABILIZACION Y MANTENIMIENTO DE LA CUBIERTA Y OFICINAS, DE LA SEDE PRINCIPAL DE EMPOCALDAS S.A.E.S.P EN LA CIUDAD DE MANIZALES. SEGUNDO TRIMESTRE: Seguimiento y control de obra, revisión de acabados, función de interventoría, apoyo en gestión documental para realizar Adición al contrato en pro de una cobertura total del área de la cubierta, cambio de cielo raso, mantenimiento de pintura e impermeabilización de zonas afectadas, apoyo en la terminación y acta de finalización del contrato. TERCER TRIMESTRE Proyecto Culminado.	1.144.400	30/08/2023	10/10/2023	100	100	100
POIR y otras inversiones - priorización – ajustes y cambios. Proyecto 1	10. Interventoría y seguimiento en los mantenimientos y acabados de pintura en los contratos de las diferentes plantas de tratamiento de los municipios de Caldas.	DEPARTAMENTO PLANEACION Y PROYECTOS	3.000.000	1/02/2023	31/12/2023	PRIMER TRIMESTRE: Actividad sin Avance SEGUNDO TRIMESTRE: Visita de campo Tanque de almacenamiento de agua en el municipio de Risaralda, se realiza un levantamiento Planimétrico sistema CAD, Realización de propuesta arquitectónica para cerramiento perimetral, montaje de presupuesto general, valor del proyecto \$ 28,951.955; Visita de campo PTAP en el municipio de Victoria, se realiza un levantamiento Planimétrico sistema CAD y Diagnostico de Daños presentados por humedad y filtraciones de aguas lluvias. TERCER TRIMESTRE: Visita de campo PTAP en el municipio de Samana, se realiza un levantamiento Planimétrico sistema CAD, Realización de propuesta arquitectónica para mejoramiento de acabados, montaje de presupuesto general incluido gestión documental y estudio de necesidad, valor del proyecto \$ 37,817,772. Se suscribe Cto 280 de 2023 objeto "MEJORAMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO DE ELOS EDIFICIOS DE OPERACION DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y MANTENIMIENTO DE LA PLANTA FABIO ARISTIZABAL DE LA EMPRESA EMPOCALDAS S.A.E.S.P EN LOS MUNICIPIOS DE SAMANA Y MOTALIA" Valor \$ 167,693.133, Visita técnica, seguimiento, apoyo y gestión documental e informes realizados al ingeniero de zona.	3.000.000	30/08/2023	10/10/2023	100	100	100
POIR y otras inversiones - priorización – ajustes y cambios. Proyecto 1	11. Presupuesto general de obra y seguimiento e interventoría para el mantenimiento de la fachada principal de la planta de tratamiento ubicado en campo alegre.	DEPARTAMENTO PLANEACION Y PROYECTOS	1.446.172	1/02/2023	31/12/2023	PRIMER TRIMESTRE Visita de campo PTAP Campoalegre, se realiza un levantamiento Planimétrico sistema CAD. SEGUNDO TRIMESTRE: Realización de propuesta arquitectónica para mejoramiento de acabados de pintura, montaje de presupuesto general incluido gestión documental y estudio de necesidad, se genera contrato 241 de 2023 con el objeto GRUPO VI CAMBIO DE MATERIAL FILTRANTE PLANTA CAMPOALEGRE EN EL MUNICIPIO DE CHINCHINÁ, MANTENIMIENTO GENERAL Y APLICACION DE PINTURA SOBRE FACHADAS EN LA PLANTA CAMPOALEGRE; CONTRUCCION ESTRUCTURA Y CUBIERTA FILTROS PLANTA CAMPOALEGRE, CONSTRUCCION DE CUBIERTA FILTROS PLANTA CUERVOS, OBRAS DE ESTABILIDAD DE TALUD PERIMETRAL PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE LOS CUERVOS, MUNICIPIO DE CHINCHINÁ PANTALLA PASIVA 9X8M" valor del proyecto pintura \$ 34,929.945. TERCER TRIMESTRE: Seguimiento a la ejecución de las obras relacionadas con la Planta Campoalegre, supervisión del contrato 241 de 2023. Visita técnica, seguimiento, apoyo y gestión documental e informes respectoa ejecución del 100% del proyecto.	1.446.172	30/08/2023	10/10/2023	100	100	100
POIR y otras inversiones - priorización – ajustes y cambios. Proyecto 1	12. Visita técnica y elaboración de planimetría digital y adecuaciones en la planta de tratamiento de EMPOCALDAS S.A.E.S.P en el municipio de Riosucio, caldas.	DEPARTAMENTO PLANEACION Y PROYECTOS	2.150.000	1/02/2023	31/12/2023	PRIMER TRIMESTRE Actividad sin avance SEGUNDO TRIMESTRE Actividad sin avance TERCER TRIMESTRE Visita de campo. PTAP Riosucio se realiza un levantamiento Planimétrico sistema CAD, Realización de propuesta arquitectónica mejoramiento de acabados, remodelación interna de laboratorios y espacios de trabajo, proyecto realizado por valor de \$ 72,870.047.	1.125.000	30/08/2023	10/10/2023	50	52	50

<p>POIR y otras inversiones - priorización – ajustes y cambios. Proyecto 1</p>	<p>13. Apoyo en actualizaciones, dibujo planimétrico digital, respaldo en procesos presupuestales, seguimiento y control de obras.</p>	<p>DEPARTAMENTO PLANEACION Y PROYECTOS</p>	<p>4.300.090</p>	<p>1/02/2023</p>	<p>31/12/2023</p>	<p>PRIMER TRIMESTRE Actualizaciones de dibujo planimétrico digital respaldado en procesos presupuestales, seguimiento y control de obras, diseño planimétrico en 3d en apoyo al Departamento de Planeación, box cuvert en las obras complementarias PSMV del Municipio de Chinchiná sector lago balona y apoyo al convenio de la GOBERNACIÓN - EMPOCALDAS S.A.E.S.P en la realización de presupuestos generales de instalación de tubería hidroalariantaria. SEGUNDO TRIMESTRE: En términos generales el "Montaje" corresponde a un paquete completo que lleva a cabo una visita técnica general, para supervisión, archivo fotográfico, toma de medidas para levantamiento arquitectónico diseño arquitectónico general ya sea de obra nueva, remodelación y/o ampliación, realización de presupuesto general de obra con precios actualizados del mercado, teniendo en cuenta parámetros de A.L.U y de contratación por parte de la empresa EMPOCALDAS S.A.E.S.P. También la realización de la documentación general, para pasar a realizar contrato y posterior ejecución de obra. PROYECTOS Visita técnica, actualización y presupuesto general de obra cubierta y labores de pintura en la PTAP del Municipio de Supia. Valor \$61.037.660 -Rediseño, presupuesto general de obra, control de interventoría y gestión en la remodelación de los laboratorios de la Planta de Tratamiento El Llano, Ubicado en el Municipio de La dorada Caldas. Valor \$129.897.893 -Visita técnica, levantamiento y revisión lote para nueva seccional Risaralda. Visita técnica, revisión y gestión administrativa para la nueva seccional en el municipio de Salamanca. TERCER SEMESTRE: Proyecto supia aplazada hasta nueva orden para obtención de recursos, Proyecto de laboratorios planta El Llano, se realiza visita técnica, una nueva revisión, modificación al diseño arquitectónico y al presupuesto general, Proyecto Risaralda no presenta cambios, Proyecto Seccional Salamanca, se termina diseño arquitectónico, levantamiento 3D, Presentación de Renders y Video recorrido Virtual se gestiona proceso de diseño estructural estudio de suelos y cotización hidro sanitaria y eléctrica en proceso de montaje presupuestal.</p>	<p>3.440.072</p>	<p>30/08/2023</p>	<p>10/10/2023</p>	<p>90</p>	<p>80</p>	<p>90</p>
<p>POIR y otras inversiones - priorización – ajustes y cambios. Proyecto 1</p>	<p>14. Replanteamiento presupuestal y diseño general de las adecuaciones en la sede administrativa de la sede de EMPOCALDAS S.A.E.S.P en el municipio de la Dorada, Caldas, para así dar continuidad al proceso de ejecución de obra y remodelación que se está llevando a cabo en las diferentes sedes administrativas del departamento.</p>	<p>DEPARTAMENTO PLANEACION Y PROYECTOS</p>	<p>3.600.000</p>	<p>1/02/2023</p>	<p>31/12/2023</p>	<p>PRIMER TRIMESTRE: Visita de campo a seccional y planta de tratamiento la Mellisa, en el municipio de La Dorada, se realiza un replanteamiento presupuestal y Realización de propuesta arquitectónica para remodelación, mantenimiento y mejoramiento de acabados montaje incluido gestión documental y estudio de necesidad, valor del proyecto, se lleva acabo el contrato 145 de 2023 que tiene como objeto: REMODELACION Y MANTENIMIENTO DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE EMPOCALDAS SA ESP EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS por un valor de \$79.922.040 y una adición por un valor de 22.999.519, valor total \$102.921.559 (ciento dos millones, novecientos veintidós mil, quinientos cincuenta y nueve pesos). SEGUNDO TRIMESTRE: Visita técnica, levantamiento arquitectónico, presupuesto general de obra, realización de estudio de necesidad, solicitud de COP, y demás documentación pertinente para los contratos de mantenimiento y dotación de mobiliario de las seccionales de los municipios de La Dorada, Anserma, Guaranicó, Arma, Victoria, Manizales, Samaná, y las PTAP de Campo alegre y Cuervos en Chinchiná, se lleva acabo los contratos 191 de 2023 que tiene como objeto: DOTACION Y REMODELACION DE COCINA Y DIVISIONES EN LA SEDE PRINCIPAL DE EMPOCALDAS S.A.E.S.P EN LA CIUDAD DE MANIZALES CALDAS por un valor de \$11.173.175, el contrato 200 de 2023 que tiene como objeto: DOTACION DE ESCRITORIOS PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE EMPOCALDAS S.A.E.S.P EN CAMPOALEGRE Y CUERVOS EN EL MUNICIPIO DE CHINCHINA CALDAS A por un valor de \$4.009.073, el contrato 182 de 2023 que tiene como objeto: ADECUACIONES Y DOTACION PARA LA EMPRESA EMPOCALDAS S.A.E.S.P EN LAS SECCIONALES DE ANSERMA, VICTORIA, ARMA Y LA DORADA CALDAS por un valor de \$57.789.001, y el contrato 232 de 2023 que tiene como objeto: SECCIONAL EMPOCALDAS S.A.E.S.P EN EL MUNICIPIO DE SAMANA, UBICADO EN LA CALLE 6 N° 8-19 PLANTA DE TRATAMIENTO FABIO ARISTIZABAL UBICADO EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SAMANA SEDE PRINCIPAL DE EMPOCALDAS S.A.E.S.P UBICADA EN LA CARRERA 23 N° 75-82 BARRIO MILAN EN LA CIUDAD DE MANIZALES CALDAS por un valor de \$16.000.000, total inversión \$88.971.249 (setenta y ocho millones, novecientos setenta y un mil, doscientos cuarenta y nueve pesos). TERCER TRIMESTRE: Gestión de liquidación de contratos, recibo de los contratos en ejecución, visita de campo Seccional La Dorada por emergencia presentada en las instalaciones internas de la oficina, realización de diagnóstico, presupuesto general de obra, para suscripción del Cto 281 de 2023, objeto: "REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y LABORES VARIAS EN LAS SECCIONALES DE LA EMPRESA EMPOCALDAS S.A.E.S.P EN LA CIUDAD DE MANIZALES Y LA DORADA". por un valor de</p>	<p>3.600.000</p>	<p>30/08/2023</p>	<p>10/10/2023</p>	<p>100</p>	<p>100</p>	<p>100</p>
<p>POIR y otras inversiones - priorización – ajustes y cambios. Proyecto 1</p>	<p>15. Visita técnica, levantamiento arquitectónico, presupuesto y cronograma general de obra a la estación de bombeo "La Laguna" (Risaralda) el cual la empresa EMPOCALDAS S.A.E.S.P contempla dentro de su plan de mejoras y remodelaciones en las diferentes plantas de tratamiento, estaciones de bombeo y demás estructuras pertinentes para mejorar la calidad del servicio de acueducto y alcantarillado en el Departamento de Caldas.</p>	<p>DEPARTAMENTO PLANEACION Y PROYECTOS</p>	<p>3.700.000</p>	<p>1/02/2023</p>	<p>31/12/2023</p>	<p>PRIMER TRIMESTRE observación, se realiza cambio de objetivo para Visita de campo a estaciones de bombeo en el municipio de Risaralda, se realiza un levantamiento Planimétrico sistema CAD, Realización de propuesta arquitectónica para remodelación y mejoramiento de acabados, montaje de presupuesto general incluido gestión documental y estudio de necesidad, valor del proyecto \$ 97,156.613 (Noventa y siete millones, ciento cincuenta y seis mil, seiscientos trece pesos) SEGUNDO TRIMESTRE Respecto a esta posible intervención se suscribe Cto 243-2023 con objeto "REPOSICIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO GRUPO XX RISARALDA SECTORES CERRAMIENTO PERIMETRAL EN LA MALLA ESLABONADA Y LABORES DE MANTENIMIENTO PARA EL TANQUE DE ALMACENAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REMODELACIÓN DE LAS 2 ESTACIONES DE BOMBEO, REPOSICIÓN DE ALCANTARILLADO CARRERA 2 ENTRE CALLES 1 A LA 7 (PARQUE A SALIDA A SAN JOSÉ) FASE 1, REPOSICIÓN DE ACUEDUCTO CARRERA 2 ENTRE CALLES 1 A LA 7 (PARQUE A SALIDA A SAN JOSÉ) FASE 1, REPOSICIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO CARRERA 2 CALLES 1 A LA 7 (PARQUE A SALIDA A SAN JOSÉ) FASE 1 EN EL MUNICIPIO DE RISARALDA" TERCER TRIMESTRE: No se han iniciado las obras, no obstante el objetivo de la actividad fue completada</p>	<p>3.700.000</p>	<p>30/08/2023</p>	<p>10/10/2023</p>	<p>100</p>	<p>100</p>	<p>100</p>

POIR y otras inversiones - priorización – ajustes y cambios. Proyecto 1	16. Seguimiento y control de interventoría al contrato de remodelación en la planta única de EMPOCALDAS S.A. E.S.P en el municipio de Anserma, Caldas.(contrato 0131/2021)	DEPARTAMENTO PLANEACION Y PROYECTOS	1.890.000	1/02/2023	31/12/2023	PRIMER TRIMESTRE Recoleccion de la informacion SEGUNDO TRIMESTRE Recoleccion de Información TERCER TRIMESTRE Planteamiento inicial de prediseños hidráulicos	1.890.000	30/08/2023	10/10/2023	30	100	30	
POIR y otras inversiones - priorización – ajustes y cambios. Proyecto 1	17. Estudios y diseños para la construcción de nuevos sistemas de acueducto y alcantarillado en las diferentes Seccionales (Diseño de un sistema interno desde la Planta Cuervos a la Fabrica de Café Liofilizado)	Jefe Departamento Planeacion y Proyectos	119.255.660	1/02/2023	31/12/2023	PRIMER TRIMESTRE Contrato N. 116 por valor de 23.632.739. Levantamiento Topografico, visitas de Campo y Georeferenciacion SEGUNDO TRIMESTRE Modelación Hidraulica de sistema para formulacion de alternativas. Se han cobrado 4 Actas. TERCER TRIMESTRE Fase de formulación de las alternativas, análisis de la propuesta más indicada para determinar las obras necesarias de sectorización.	25.450.642	31/12/2023	10/10/2023	80	21	80	
POIR y otras inversiones - priorización – ajustes y cambios. Proyecto 1	18. Levantamientos topográficos en Marquetalia, Riosucio, Risaralda, Samaná, Anserma y Salamina, para construcción de redes del sistema de acueducto y alcantarillado	Jefe Departamento Planeacion y Proyectos	53.627.350	1/02/2023	31/12/2023	PRIMER TRIMESTRE Se encuentra en proceso de Contratacion SEGUNDO TRIMESTRE Contrato No.172/2023 "REALIZACION DE ESTUDIOS Y LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICOS EN VARIOS MUNICIPIOS DONDE LA EMPRESA REQUIERE ADELANTAR PROYECTOS PARA MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO" \$45.380.776 Acta Inicio, Acta 1 TERCER TRIMESTRE Se realizó una adición al contrato de \$ 13.610.554 para materialización del proyecto de acueducto entre el corregimiento La Plata y la vereda Buenavista del municipio de Palestina	28.814.770	31/12/2023	10/10/2023	80	54	80	
POIR y otras inversiones - priorización – ajustes y cambios. Proyecto 1	19. Mejoramiento del acueducto y alcantarillado de los tramos detrás del Estadio Municipal, Salida de Colegio Comercial, Barrio Departamental parte baja, barrio los Andes y entrada barrio Buena Vista del municipio de Chinchina.	Jefe Departamento Planeacion y Proyectos	573.052.117	1/02/2023	31/12/2023	PRIMER TRIMESTRE Orden de Compra 06/2023 por \$80.542.014 SEGUNDO TRIMESTRE Contrato No. 156-2023 (Sebastian Pnilla) falta Acueducto dentro del contrato \$455.256.545 TERCER TRIMESTRE Se liquida el contrato 156-2023 por \$ 398.343.824; se aporta suministros del tramo 4 para ejecucion por parte del mpio (orden de compra); se contrata obra para ejecucion de actividades en frente 5 (\$93.635.811), entrada barrio Buenavista con recursos propios, contrato 265-2023, en ejecucion. El frentedel Barrio Los Andes avanza con la tubería en suministro y recursos del municipio	572.521.650	31/12/2023	10/10/2023	75	100	75	
POIR y otras inversiones - priorización – ajustes y cambios. Proyecto 1	20. Mejoramiento del acueducto y alcantarillado cra 8 calle 24 a 28 del municipio de Supía.	Jefe Departamento Planeacion y Proyectos	485.502.213	1/02/2023	31/12/2023	PRIMER TRIMESTRE Contrato 121/2023 por \$ 484.021.069 Anta Inicio 1 Marzo/2023 SEGUNDO TRIMESTRE Ejecutado la totalidad del contrato	483.904.273	9/05/2023	10/10/2023	100	100	100	
Desarrollo de la Gestión Socioambiental Proyecto 19	21. Labores de Reforestación en las microcuencas abastecedoras. Establecimiento de Plantación Forestal Protectora. Mínimo 2 Hectáreas	Jefe Departamento Planeacion y Proyectos	3.100.000	1/02/2023	31/12/2023	PRIMER TRIMESTRE Se encuentra en proceso para el segundo trimestre SEGUNDO TRIMESTRE Se adelanta estudio de necesidad, hay CDP para siembra de 500 arboles en la Microcuenca Los Cuervos. TERCER TRIMESTRE Se esta concertando el sitio de siembra en la seccional Chinchina	0	31/12/2023	10/10/2023	0	0	0	
Desarrollo de la Gestión Socioambiental Proyecto 19	22. Acompañamiento a Instituciones Educativas o comunidad aledaña a microcuencas abastecedoras, en el tema de Uso Eficiente de los Recursos Naturales (Mínimo 6 visitas). Incluye talleres y entrega de material POP	Jefe Departamento Planeacion y Proyectos	10.000.000	1/02/2023	31/12/2023	PRIMER TRIMESTRE Se han realizado visitas a colegios para el uso adecuado del agua Se ha realizado 1 Marmato. SEGUNDO TRIMESTRE Se continúa adelantando campañas y se realizo visita a Riosucio TERCER TRIMESTRE: Se han realizado charlas ambientales en Instituciones Educativas y en las plantas de tratamiento de la empresa en 18 seccionales, las cuales fueron: Aguadas, Anserma, Arauca, Arma, Belalcazar, La Dorada, Filadelfia, Guarinocito, Marmato, Manulanda, Manzanares, Neira, Palestina, Riosucio, Samaná, Supía, Victoria y Viterbo.	7.500.000	31/12/2023	10/10/2023	80	75	80	
Desarrollo de la Gestión Socioambiental Proyecto 19	23. Capacitación en uso eficiente, ahorro y cultura del agua por parte de los administradores de seccionales y seguimiento por parte de la Promotora de Desarrollo a Comunidad y coordinador de Gestión Ambiental meta. 2 capacitaciones por seccional. Incluye Material POP.	Jefe Departamento Planeacion y Proyectos	60.000.000	1/02/2023	31/12/2023	PRIMER TRIMESTRE En este momento se estan realizando las visitas a los colegios para concientizar a los jovenes de lo importante que este recurso y los cuidados que debemos tener. Esta capacitacion la hacen los Administradores de cada Seccional. SEGUNDO TRIMESTRE Se continua realizando visitas a los colegios por parte de los Administradores, los cuales han reportado asi: Anserma, belalcazar, Arma, Filadelfia y Victoria. TERCER TRIMESTRE: Se realizaron capacitaciones de uso eficiente y ahorro del agua y cultura del agua por parte de la Promotora de Desarrollo a la comunidad en Marmato, Viterbo, Belalcazar y Riosucio.	30.000.000	31/12/2023	10/10/2023	75	50	75	
Desarrollo de la Gestión Socioambiental Proyecto 19	24. Caracterización de Aguas Residuales y de todos de la PTAR, Victoria y Guarinocito.	Jefe Departamento Planeacion y Proyectos	45.000.000	1/02/2023	31/12/2023	PRIMER TRIMESTRE En la Seccional de la Victoria se realizo 1 caracterizacion de vertimiento de la PTAR. Estamos a la espera que se defina con Guarinocito para realizarle la caracterizacion. SEGUNDO TRIMESTRE Se tiene un contrato para Victoria la PTAR TERCER TRIMESTRE: A través del contrato 204 de 2023 se tiene programada la caracterización de las aguas residuales y lodos de la PTAR Victoria en el mes de noviembre.	0	31/12/2023	10/10/2023	40	0	40	Para este año no es posible caracterizar el vertimiento de la PTAR de Guarinocito debido a que dicha PTAR a la fecha no se encuentran funcionando y tampoco ha sido recibida aún por Empocaldas.

Desarrollo de la Gestión Socioambiental Proyecto 19	25. Caracterizaciones de vertimientos de Aguas Residuales de la red de alcantarillado y caracterización de vertimientos de las PTAP (Plantas de Tratamiento de Agua Potable), conectadas a la red de alcantarillado de EMPOCALDAS S.A.E.S.P	Jefe Departamento Planeación y Proyectos	184.168.018	1/02/2023	31/12/2023	PRIMER TRIMESTRE Se encuentra en proceso para el segundo trimestre SEGUNDO TRIMESTRE Contrato 204/2023 \$ 165.956.924 TERCER TRIMESTRE: A través del contrato 204 de 2023 "CARACTERIZACION DE AGUAS RESIDUALES Y LODOS DE LA PTAR DE VICTORIA, CARACTERIZACION DE VERTIMIENTOS DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS (ARD) DE LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO DE EMPOCALDAS S.A.E.S.P Y CARACTERIZACION DE VERTIMIENTOS AGUAS RESIDUALES NO DOMESTICAS ARND DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE" se han caracterizado 3 vertimientos de plantas de tratamiento de agua potable. En el cuarto trimestre a través del contrato mencionado se caracterizaran los vertimientos faltantes.	92.084.009	31/12/2023	10/10/2023	35	50	35	(recursos programados: Vir contrato, cambiar)
Desarrollo de la Gestión Socioambiental Proyecto 19	26. Caracterización de fuentes de abastecimiento de agua para la elaboración de mapas de riesgo de calidad del agua.	Jefe Departamento Planeación y Proyectos	208.000.000	1/02/2023	31/12/2023	PRIMER TRIMESTRE El presupuesto para estas caracterizaciones es de 49.000.000. Ya se tiene contrato SEGUNDO TRIMESTRE Contrato No. 168/2023 del 24 de abril. TERCER TRIMESTRE: A través del contrato 168/2023 "REALIZAR CARACTERIZACION DE AGUAS PARA CONSUMO PARA EMPOCALDAS S.A.E.S.P" con la Universidad Tecnológica de Pereira se caracterizaron ocho (8) fuentes de abastecimiento de agua. En cuanto a caracterización de fuentes de abastecimiento ya se realizaron las actividades programadas.	104000000	31/12/2023	10/10/2023	70	50	70	
Desarrollo de la Gestión Socioambiental Proyecto 19	27. Construcción Interceptor-Colector Etapa 3 PSMV Filadelfia	Jefe Departamento Planeación y Proyectos	315.409.826	1/02/2023	31/12/2023	PRIMER TRIMESTRE Contrato 144/2023 Acta de Inicio 10 Abril. Se debe ajustar el valor real contratado al valor presupuestado en el Plan de Acción Institucional SEGUNDO TRIMESTRE Se inicio Contrato TERCER TRIMESTRE Ejecutado al 100% Recibido 30 septiembre	315409826	31/12/2023	10/10/2023	100	100	100	
Desarrollo de la Gestión Socioambiental Proyecto 19	28. Construcción Interceptor-Colector de conexión del Descole de la PTAP a la red de alcantarillado Marulanda	Jefe Departamento Planeación y Proyectos	67.673.491	1/02/2023	31/12/2023	PRIMER TRIMESTRE Esta incluido en el plan de los 22 mil millones para el 2 semestre del año SEGUNDO TRIMESTRE Contrato 212/2023 \$67.673.491 TERCER TRIMESTRE En ejecución contrato 212/2023 con acta de inicio de 14 julio 2023.	67.673.491	31/12/2023	10/10/2023	100	100	100	
POIR y otras inversiones - priorización – ajustes y cambios. Proyecto 1	29. Estudios, diseños, planes de manejo ambiental, de riesgo, manuales técnicos y acompañamiento ante la autoridad ambiental para tramitar los permisos requeridos para la implementación de la segunda fase ampliación de las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) que trata los vertimientos generados por la operación de las Plantas de Beneficio Animal (PBA) de los municipios de Anserma y Supía (Convenio con Secretaría de Agricultura Departamental No CO1.PCCNTR.4320007)	Jefe Departamento Planeación y Proyectos	97.851.324	1/02/2023	31/12/2023	PRIMER TRIMESTRE Contrato 73/2023 Esta en ejecución SEGUNDO TRIMESTRE Se continua con el diseño de las Plantas de tratamiento de aguas residuales de la PBA de Anserma y de Supía. TERCER TRIMESTRE: Se realizó prorroga al contrato 73/2023, por lo cual continúa en ejecución.	97.851.324	31/12/2023	10/10/2023	90	100	90	
POIR y otras inversiones - priorización – ajustes y cambios. Proyecto 1	30. Mejoramiento aducciones Cuervos y Campo Alegre	Jefe Departamento Planeación y Proyectos	1.350.729.708	1/02/2023	31/12/2023	PRIMER TRIMESTRE No se ha contratado SEGUNDO TRIMESTRE Se firmo convenio con el ministerio de Vivienda por valor de 4.899.697.973 Empocaldas SA ESP aporta recursos por por 1.357.229.708 millones de pesos; TERCER TRIMESTRE Se realizó el proceso de contratación mediante licitación pública tanto para la obra civil como para la interventoría del proyecto;se espera adjudicación en el cuarto trimestre del año	1.350.729.708	31/12/2023	10/10/2023	80	100	80	
POIR y otras inversiones - priorización – ajustes y cambios. Proyecto 1	31. Reposición Redes de acueducto y alcantarillado sector Melegindo coregimiento de Arma y en los sectores Carrera 7 entre Calles 7 y 8, El Chamizo, El playón Etapa 2, sector estación de Gasolina municipio de Salamina (Credito 11.000 m)	Jefe Departamento Planeación y Proyectos	524.893.842	1/02/2023	31/12/2023	PRIMER TRIMESTRE Contrato No. 108/2023 (\$524.887.876) Acta Inicio 30 Marzo 2023 SEGUNDO TRIMESTRE: En ejecución Chamizo Alto y se inicia Cra 7 entre calles 7 y 8 IE Pio XII TERCER TRIMESTRE Frentes de obra en ejecución, reposicion acueducto y alcantarillado El Chamizo Alto; en ejecución Frente de obra reposicion de acueducto sector Estación de Servicio entrada a Salamina, reposicion de alcantarillado Fase II Barrio El Playon; terminado 100% Carrera 7 entre calles 7 y 8	288888589	31/12/2023	10/10/2023	60	55	60	

POIR y otras inversiones - priorización – ajustes y cambios. Proyecto 1	32. Reposición conducción Tamarvia sector Miravalle, Reposición alcantarillado Calle 15 con Cra 1 1 bis y 1e barrio Popular, obras de optimización bocatomas Río Oro, Reposición alcantarillado sobrante de la planta Anserma, reposición alcantarillado salida San José en Risaralda y reposición alcantarillado barrio Nuevo ultima etapa en el corregimiento de Arauca (Crédito de 11.000 m)	Jefe Departamento Planeacion y Proyectos	616.733.004	1/02/2023	31/12/2023	PRIMER TRIMESTRE Actividad sin avance SEGUNDO TRIMESTRE Contrato No. 167 de 2023, Acta Inicio del 25 de Mayo de 2023 TERCER TRIMESTRE Actualmente el contrato 167-2023 objeto "OBRAS CIVILES PARA LOS SIGUIENTES FRENTES DE TRABAJO: OBRA 1: CAMBIO TUBERIA CONDUCCION TAMARVIA SECTOR MIRA VALLE, OBRA 2: REPOSICION DE ALCANTARILLADOCALLE 15 ENTRE CARRERAS 1BIS Y 1E BARRIO POPULAR. OBRA 3: REPOSICION Y VARIACION DE ALINEAMIENTO DE RED TUBERIA QUE CONDUCE EL SOBRENTE DE LA PTAP EN EL BARRIO LOS SAUCES EN EL MUNICIPIO DE ANSERMA CALDAS. OBRA 4: REPOSICION DE ALCANTARILLADO SALIDA A SAN JOSE SECTOR INTERSECCION DESDE BARRIO SAN JUAQUIN HASTA DESVIO VEREDA EL DESCANSO EN EL MUNICIPIO DE RISARALDA CALDAS. OBRA 5: REPOSICION CALLE EN EL CORREGIMIENTO DE ARAUCA MUNICIPIO DE PALESTINA CALDAS. OBRA 6: OBRAS OPTIMIZACION DE BOCATOMA Y PROTECCION DE RED ADUCCION D LA BOCATOMA DEL RIO ORO EN EL ACUEDUCTO REGIONAL DE OCCIDENTE UBICADO EN JURISDICCION DE RIOSUCIO CALDAS." en el momento suspendido hasta tanto se autorice la servidumbre de paso del predio sector bocatomas Río Oro; los demas frentes terminaron ejecución.	565149453	31/12/2023	10/10/2023	75	92	75		
POIR y otras inversiones - priorización – ajustes y cambios. Proyecto 1	33. Reposición y alcantarillado calle 10 entre carrera 2 a la 3 y de la carrera 4 a la 5, reposición Acueducto calle 10 entre carrera 2 a la 3 en Belalcazar. Cerramiento de la planta de tratamiento de Viterbo y obras de expansión de redes del sector de Valle de Caná en municipio de Viterbo. (Crédito de los 11.000 m)	Jefe Departamento Planeacion y Proyectos	362.077.151	1/02/2023	31/12/2023	PRIMER TRIMESTRE Contrato 110/2023 (\$362.072.151) Acta Inicio del 1 de Marzo/2023 pago Acta 1 SEGUNDO TRIMESTRE Se ejecuto en su totalidad	362.000.705	31/12/2023	10/10/2023	100	100	100		
POIR y otras inversiones - priorización – ajustes y cambios. Proyecto 1	34. Reposición de redes de acueducto en las veredas de bajo Buena Vista en el municipio de Chinchiná, vereda Río Blanco en Manizales, la vereda de San Francisco en Palestina y las veredas de Gallinazo, Papayal y Cuervos en el municipio de Villamaría. (grupo 1)	Jefe Departamento Planeacion y Proyectos	240.334.469	1/02/2023	31/12/2023	PRIMER TRIMESTRE No se ha iniciado SEGUNDO TRIMESTRE Contrato No. 091/2023 pendiente Acta de Inicio TERCER TRIMESTRE En trámite primera adición por valor de \$91.175.838, está pendiente de iniciar actividades de obra en los frentes de Buena Vista Chinchiná y San Francisco Palestina, sin actas de pago.	0	31/12/2023	10/10/2023	40	0	40		

POIR y otras inversiones - priorización – ajustes y cambios. Proyecto 2	35. Reposición de redes de acueducto en las veredas de la Samaria, Moscovita y los Ceibos en Norcasia, Veredas de San Lorenzo, Santa Isabel, La Italia, La Miel, Marzala, El Llano, Fierritos, Pradera y Guayana en Victoria. (grupo 2)	Jefe Departamento Planeación y Proyectos	246.849.708	1/02/2023	31/12/2023	PRIMER TRIMESTRE Contrato 113/2023 pendiente Acta de Inicio SEGUNDO TRIMESTRE Acta de Inicio 15 de Junio se solicito prorroga TERCER TRIMESTRE: Prórroga 2 y adición al contrato de \$ 49.508.510. En ejecución veredas Victoria; se dejan de ejecutar las de Norcasia	97.442.229	31/12/2023	10/10/2023	80	39	80
POIR y otras inversiones - priorización – ajustes y cambios. Proyecto 3	36. Reposición de redes de acueducto en las veredas de la Planta Balcones Rancho Largo, Congal, Montebello, El Roble, La Sofía, Mercedes, Encimadas, El Arrebol, Tarro Pintao, La Esmeralda, Campamento, Buenos Aires, La Libertad, La Florida, El Bosque y Dulce Nombre en el municipio de Samaná. (Grupo 3)	Jefe Departamento Planeación y Proyectos	273.732.294	1/02/2023	31/12/2023	PRIMER TRIMESTRE Contrato 095/2023 (\$273.615.521) Acta de Inicio 1 de Marzo 2023 SEGUNDO TRIMESTRE Se realiza suspensión ya que las condiciones no son las iniciales y el contratista hizo un requerimiento de adición TERCER TRIMESTRE.Suspendido desde Mayo 23 - En trámite adición 1 por valor de \$99.337.127. Reiniciado.	0	31/12/2023	10/10/2023	20	0	20
POIR y otras inversiones - priorización – ajustes y cambios. Proyecto 4	37. Reposición de redes de acueducto en las veredas de la Montaña El Edén San Antonio, San Pablo, Siete Cueros, El Diamante y Colorados en Aguadas, Veredas de San Miguel, Palma Alta, Palma Baja y Buenos Aires en Pácora, veredas de Cañaveral, La Loma, San Félix, Chocola, Guayabalito, Guayabal, Guayabalito, Calentaderos en Salamina. (grupo 4).	Jefe Departamento Planeación y Proyectos	285.351.525	1/02/2023	31/12/2023	PRIMER TRIMESTRE Contrato 126/2023 Pendiente Acta de inicio SEGUNDO TRIMESTRE No se ha ejecutado TERCER TRIMESTRE: En trámite primera adición por valor de \$113.565.147 , Acta de pago 01 por un valor de 218.304.457.18	218.304.457	31/12/2023	10/10/2023	70	77	70
POIR y otras inversiones - priorización – ajustes y cambios. Proyecto 5	38. Reposición de redes de acueducto en las veredas de Aguacatal, Jordan, Andes, San Nicolas, Cambia, La comparista, Mogan Parte Alta, Quebralomo, El Jardín, Pueblo Viejo, Claret, Andes y San Lorenzo en el municipio de Riosucio (Grupo 5).	Jefe Departamento Planeación y Proyectos	279.341.853	1/02/2023	31/12/2023	PRIMER TRIMESTRE Contrato 102/2023 (\$278.725.618) Acta Inicio 22 de Febrero 2023 SEGUNDO TRIMESTRE El contrato se encuentra suspendido, desde el 13 de abril de 2023, debido a que se requiere permisos de intervención por parte de la comunidad indígena y de visitas de reconocimiento en algunas veredas antes de dar reinicio al contrato TERCER TRIMESTRE: Suspendido desde Abril 25 de 2023, en trámite primera adición por valor de: \$ 54,140,992	0	31/12/2023	10/10/2023	20	0	20
POIR y otras inversiones - priorización – ajustes y cambios. Proyecto 6	39. Reposición de redes de acueducto en las veredas Amolador, Cabuyal, Pulgarin, Mochilón, Sipirra, La Amalia-La Quinta, Tabora, La Torre Munillo, Arcon Brasil, Santa Ana-San Marcos-Guamal y Las Vegas baja 1 el municipio de Supia (grupo 6).	Jefe Departamento Planeación y Proyectos	290.286.783	1/02/2023	31/12/2023	PRIMER TRIMESTRE Contrato 090/2023 (\$257.229.236) Anta Inicio 16 Febrero Acta de Suspensión SEGUNDO TRIMESTRE El contrato se encuentra en ejecución, en el cual se ha realizado las actividades de obra correspondientes a las veredas: Guamal-Santa Ana-San Marcos, Arcon Brasil, Cabuyal, Tabora, Mochilon, se presenta los valores contractuales para estimar el porcentaje de ejecución a la fecha TERCER TRIMESTRE: Se adelanta acta de pago- Se realizó una adición por valor de \$ 115,593,730	290.286.783	31/12/2023	10/10/2023	94	100	94

POIR y otras inversiones - priorización – ajustes y cambios. Proyecto 7	40. Reposición de redes de acueducto en las veredas de la loma alta y baja, Chapata y El Consuelo en Anserma, Veredas de Santiana, Bohemia-Talabazo-Paraiso y Banderas en Risaralda, Veredas de La Paz, el Pacifico y Arrayanes en San José (grupo 7).	Jefe Departamento Planeacion y Proyectos	281.615.946	1/02/2023	31/12/2023	PRIMER TRIMESTRE Se encuentra en revision precios del contratista SEGUNDO TRIMESTRE No se ha realizado notificacion del contrato a la supervisión, para dar acta de inicio y posterior al mismo realizar las visitas iniciales para determinar las necesidades de la comunidad actualmente TERCER TRIMESTRE: Contrato adjudicado- Conotratistas e interventores están haciendo las respectivas visitas de cada vereda. Contrato adjudicado por valor de \$ 385,137,816	0	31/12/2023	10/10/2023	0	0	0	
POIR y otras inversiones - priorización – ajustes y cambios. Proyecto 8	41. Reposición de redes de acueducto en las veredas de Morrobonito, Romeral, La Unión y Santo Domingo en el municipio de Manzanares Caldas. (Grupo 8)	Jefe Departamento Planeacion y Proyectos	292.575.644	1/02/2023	31/12/2023	PRIMER TRIMESTRE Se encuentra en revision precios del contratista SEGUNDO TRIMESTRE No se ha contratado la ejecucion de obras en Manzanares TERCER TRIMESTRE: Contrato adjudicado- Cambió objeto de contrato "REPOSICIÓN RED DE ACUEDUCTO VEREDA SANTO DOMINGO, MANTENIMIENTO BOCATOMA Y PLANTA DE TRATAMIENTO- MUNICIPIO DE MANZANARES CALDAS". Adjudicado por un valor de \$ 420,097,714- Acta de inicio firmada el 27 de Septiembre de 2023	0	31/12/2023	10/10/2023	20	0	20	
POIR y otras inversiones - priorización – ajustes y cambios. Proyecto 9	42. Reposición de redes de acueducto en las vereda de El Tambo y Verso parte baja en Filadelfia (Grupo 9).	Jefe Departamento Planeacion y Proyectos	276.291.988	1/02/2023	31/12/2023	PRIMER TRIMESTRE Contrato No. 094/2023 Pendiente Acta de Inicio SEGUNDO TRIMESTRE No se ha ejecutado TERCER TRIMESTRE: En trámite adición 1 por valor de \$89.384.871- Tramitada primera acta de pago por valor de \$ 220.133.329	220.133.329	31/12/2023	10/10/2023	80	80	80	
POIR y otras inversiones - priorización – ajustes y cambios. Proyecto 10	43. Reposición de redes de acueducto en las veredas de La India, Guarumo, Frutales, Morritos, IE Antonio Narino, la Mediación, Agudita Grande y San Luis en el municipio de Filadelfia. (grupo 10)	Jefe Departamento Planeacion y Proyectos	305.410.919	1/02/2023	31/12/2023	PRIMER TRIMESTRE No se ha ejecutado SEGUNDO TRIMESTRE Contrato No. 128 de 2023 Están a la espera de la aprobación a los balances de obra para adición de recursos se piensa para el tercer trimestre a empezar TERCER TRIMESTRE: Acta de inicio 10 octubre - En trámite adición 1 por valor de \$ 79,145,553	0	31/12/2023	10/10/2023	0	0	0	
POIR y otras inversiones - priorización – ajustes y cambios. Proyecto 11	44. Reposición de red de acueducto en la vereda El Tambor en el municipio de la Merced. (Grupo 11)	Jefe Departamento Planeacion y Proyectos	254.154.983	1/02/2023	31/12/2023	PRIMER TRIMESTRE Notificado el Acta de Inicio SEGUNDO TRIMESTRE Contrato No. 098/2023, Pendiente acta de inicio TERCER TRIMESTRE: Visitas a la vereda- acta de reinicio 09/10/2023 - Sin actas de pago. Valor del contrato: 253.881.105	0	31/12/2023	10/10/2023	20	0	20	
POIR y otras inversiones - priorización – ajustes y cambios. Proyecto 12	45. Reposición de redes de acueducto en las veredas de Maciegal, El Limón, La Chuspa, El Yarumo y La Felisa en la Merced. Veredas de Pasmil, Blandon, San Jerónimo, Iberia y Lomitas en Riosucio. (grupo 12).	Jefe Departamento Planeacion y Proyectos	246.812.054	1/02/2023	31/12/2023	PRIMER TRIMESTRE Contrato 103/2023 (\$246.165.207) Acta Inicio 13 marzo 2023 SEGUNDO TRIMESTRE El contrato se encuentra suspendido, desde el 13 de abril de 2023, debido a que se requiere permisos de intervencion por parte de la comunidad indigena y de visitas de reconocimiento en algunas veredas antes de dar reinicio al contrato TERCER TRIMESTRE: Visitas realizadas nuevamente pendiente acta de reinicio. En trámite adición 1 por valor de: 96.153.909.	0	31/12/2023	10/10/2023	20	0	20	
POIR y otras inversiones - priorización – ajustes y cambios. Proyecto 13	46. Reposición de redes de acueducto en la vereda el Jardín en Aranzazu, Vereda el Águila en Belalcázar, Veredas de Bellavista, Arabia, El Socorro y el Porvenir en Viterbo, Veredas de Cuba, San José Sangai, Tapias y Alto Pan de Azucar en el municipio de Neira. (grupo 13)	Jefe Departamento Planeacion y Proyectos	250.380.554	1/02/2023	31/12/2023	PRIMER TRIMESTRE Contrato 111/2023 SEGUNDO TRIMESTRE El Contrato se encuentra en ejecucion, Inicio del 2-Jun-2023; se realizó la totalidad de las visitas por parte de las entidades y el contratista, Se iniciará próximamente con las labores de obra. TERCER TRIMESTRE: En ejecución- en trámite adición 1 por valor de: 112,962,462- Realizada primer acta de pago por \$ 74.078.287	74.078.287	31/12/2023	10/10/2023	60	30	60	

POIR y otras inversiones - priorización – ajustes y cambios. Proyecto 14	47. Reposición de redes de acueducto en las veredas de Brisas, San Daniel y Bolívar en el municipio de Pensilvania Caldas. (grupo 14)	Jefe Departamento Planeación y Proyectos	61.625.583	1/02/2023	31/12/2023	PRIMER TRIMESTRE Contrato en revision de Precios SEGUNDO TRIMESTRE sin avance TERCER TRIMESTRE: En proceso de contratación.	0	31/12/2023	10/10/2023		0	0	0
POIR y otras inversiones - priorización – ajustes y cambios. Proyecto 1	48. Reposición conducción Las Carolas sector lago Camedguada, alcantarillado calle 13 con carrera 10 a la 11, calle 14 entre carrera 3 a la 4, barrio Carlos Parra Manzana G, Barrio Ceballos sector Cancha Voleibol, 1 calle barrio El Bosque y obras bocatoma Campoalegre Chinchiná. (Credito 11.000)	Jefe Departamento Planeación y Proyectos	\$ 795.000.000,00	1/02/2023	31/12/2023	PRIMER TRIMESTRE Contrato 106/2023 Anta de Inicio del 13 de marzo/2023, acta 1 del 27 de marzo. SEGUNDO TRIMESTRE Se han cancelado 4 Actas por valor de \$614.788.573. Adición en valor por \$120.632.219. TERCER TRIMESTRE Ejecutado y liquidado el 23 de Agosto por valor de 854.917.898, saldo no ejecutado de la adición por \$ 52.360.842.	\$ 854.917.898,00	31/12/2023	10/10/2023		100	108	100
Desarrollo de la Gestión Socioambiental Proyecto 19	49. Continuar la construcción del Interceptor Laguna-Matadero PSMV Palestina.	Jefe Departamento Planeación y Proyectos	148.780.189	1/02/2023	31/12/2023	PRIMER TRIMESTRE Se esta ejecutando Contrato No. 141/2023 SEGUNDO TRIMESTRE Acta de Inicio de 2 de Mayo de 2023. TERCER TRIMESTRE Pendiente por acta de liquidación, último pago realizado el 05/09/2023 Acta de pago 02 y parcial por \$58.249.846; recursos ejecutados por \$148.780.189	148.780.189	31/12/2023	10/10/2023		100	100	100
Desarrollo de la Gestión Socioambiental Proyecto 19	50. Apoyar mínimo 1 programa de impacto socioambiental (Sembrados y visitas y charlas ambientales entre otras) mínimo una Seccional de las 24 donde EMPOCALDAS S.A.E.S.P. presta el servicio de Ac y Al.	Jefe Departamento Planeación y Proyectos	5.000.000	1/02/2023	31/12/2023	PRIMER TRIMESTRE Aun no ha iniciado. SEGUNDO TRIMESTRE Se programa para el tercer trimestre. TERCER TRIMESTRE: Se han realizado charlas ambientales en Instituciones Educativas y en las plantas de tratamiento de la empresa en 18 seccionales, las cuales fueron: Aguadas, Anserma, Arauca, Arma, Belalcazar, La Dorada, Filadelfia, Guarinocito, Marmato, Marulanda, Manzanares, Neira, Palestina, Riosucio, Samaná, Supia, Victoria y Viterbo.	2500000	31/12/2023	10/10/2023		50	50	50
Gestión de valor Proyecto 7	51. Racionalizar trámites utilizando estrategias tecnológicas (trámite totalmente en línea, descarga y/o envío de documentos electrónicos, diligenciamiento de formularios en línea, respuesta y/o notificación electrónica).	Jefe Departamento Planeación y Proyectos	0	1/02/2023	31/12/2023	PRIMER TRIMESTRE Se incluyeron en el Contrato de Software los requisitos relacionados con trámites para implementarlos parcialmente en línea; se espera el desarrollo por parte del contratista. Desde el punto de vista comercial, se hará una revisión en el contrato para verificar el alcance de los trámites en línea. SEGUNDO TRIMESTRE Esta en seguimiento por un ticket para SOLIN, en espera de respuesta del proveedor TERCER TRIMESTRE la parametrización de los tramites esta en línea, tanto un tramite que se realice por la pagina Web como por el sistema de informacion contratado por la entidad, lo que hay que adecuar son los formatos de tramites tanto en la pagina web como en el Sistema de informacion.	0	31/12/2023	10/10/2023		70	0	70
Implementar la gestión por procesos claves. Proyecto 6	52. Establecer e implementar la política de cero papel en conjunto con Archivo y Coordinador de Gestión Ambiental y Recursos Naturales y darle operatividad a la misma	Jefe Departamento Planeación y Proyectos	7019810	1/02/2023	31/12/2023	PRIMER TRIMESTRE: se han realizado Campañas del ahorro de Energia y del Agua con piezas publicitarias que han venido adelantando con la oficina de Comunicaciones SEGUNDO TRIMESTRE: Se han dispuesto cajas reutilizables para la disposicion de papel reciclable y sobrante; además se adelantó el estudio de necesidad para adquirir 3 modulos de puntos ecológicos. TERCER TRIMESTRE: Se adquirieron y ya se encuentran instalados tres puntos ecológicos para la oficina de Manizales. Se realizó capacitación y sensibilización en el tema de reciclaje y para la utilización adecuada de dichos puntos.	7019810	31/12/2023	10/10/2023		75	100	75

Implementar la gestión por procesos claves. Proyecto 6	53. Revisar de manera aleatoria el cumplimiento de las políticas y requisitos para los trámites a fin de replicar las buenas prácticas identificadas y trabajar en los aspectos por mejorar encontrados.	Jefe Departamento Planeación y Proyectos	0	1/02/2023	31/12/2023	PRIMER TRIMESTRE. No se he realizado nada al respecto. SEGUNDO TRIMESTRE Se realizó seguimiento a trámites en las seccionales de Aguadas, Viterbo, Belalcazar, Salamina, Riosucio, Supia TERCER TRIMESTRE Seguimiento a trámites en las seccionales Supia, Manzanaras, Victoria y Guarinocito	0	31/12/2023	10/10/2023	25	0	25	
Desarrollo de la Gestión Socioambiental Proyecto 19	54. Construcción Interceptor-Colector. Quebrada Rapao. Etapa 2. PSMV Supia. (Convenio 219 de 2022 con Corpocaldas)	Jefe Departamento Planeación y Proyectos	268.441.383	1/02/2023	31/12/2023	PRIMER TRIMESTRE Suspendido por estudio que realizo la Unidad de Gestion de Riesgos. Llego el estudio hay que replantear la instalacion del interceptor colector. Se realizo visita a terreno para definir que tramos podrian ser construidos SEGUNDO TRIMESTRE Secuenta con estudio de necesidad para los suministros y la obra civil TERCER TRIMESTRE Se adjudica contrato de obra 257 de 2023 - acta de inicio 24 de agosto de 2023. Vº contrato: \$ 581.993.825. Recursos convenio 219-2022 Corpocaldas. Avance de obra Acta 1 del 5-10-2023 por \$137.129.599)	\$ 137.129.599,00	31/12/2023	10/10/2023	35	51	35	
Diversificación fuentes de financiación Proyecto 9	55. Ejecución del Proyecto MEGA como insumo para realizar el Plan estratégico 2024 - 2028 y Afianzar la gestión por procesos en la organización	Jefe Departamento Planeación y Proyectos	26.880.000	1/02/2023	31/12/2023	PRIMER TRIMESTRE al 31 de Marzo se Han realizado 3 Módulos. Se adelantó ante la Cámara de Comercio de Manizales una estrategia llamada Empresas en Proyección MEGA, de Planeación Estratégica la cual empezó en septiembre de 2022 con el desarrollo de 5 módulos. En este trimestre se realizó un resumen de los módulos I y II y III de esta estrategia y metodología y se presentó al equipo MEGA y GESCO Gestión del Conocimiento e innovación internamente en la empresa, se asistió al entrenamiento de los módulos 4 y 5 llamados: "De la ejecución a la dirección y sostenibilidad y buen gobierno", se gestionaron mentorías personalizadas con asesores externos. Se convocó el equipo interno de MEGA. Se realizó lectura del material enviado y se desarrollaron y se presentaron los módulos 4 y 5 ante empresarios y mentores en la Cámara de Comercio de Manizales por Caldas SEGUNDO TRIMESTRE El 16 de mayo se realizó socialización y exposición ante el Comité de Control Interno y la gerencia, del resumen de los 5 módulos, los retos y los beneficios que tiene esta estrategia como insumo para la planeación Estratégica de la empresa. Además, se gestionó la realización de un video con dos empresarios mentores que visitaron la empresa y la felicitaron por la participación como empresa pública realizando estas estrategias. El 17 de mayo se asistió a la graduación de la finalización los 5 módulos en el Hotel Carretero ante empresarios, mentores y funcionarios de la Camara de Comercio de Manizales por Caldas y se recibió un reconocimiento. El 23 de junio se llevó a cabo la socialización ante todos los colaboradores, funcionarios y administradores de EMPOCALDAS, de forma virtual sobre esta metodología exponiendo los atributos, capacidades, fortalezas, propósito, retos, proyectos y la meta o MEGA al 2030, con una buena acogida por parte de los colaboradores de la entidad por ser un tema tan interesante e importante para la empresa	26.880.000	31/12/2023	10/10/2023	50	100	50	
PROMEDIO AVANCE										63	58	63	
PROYECTÓ:	ORIGINAL FIRMADO POR MARTHA EUGENIA USMA CASTRO Coordinadora de Procesos						ORIGINAL FIRMADO POR JUAN PABLO ZULUAGA CORREA JEFE DEPARTAMENTO OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO						