

|  | F-PE-02 Versión 3 Octubre 2020 | PLANIFICACIÓN EMPRESARIAL | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|----------------------|------------------------|--------------------------|---------------|
| | | SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL | | | | | | | | | | | | |
| AÑO | 2023 | PERIODO DE SEGUIMIENTO | | | PRIMER TRIMESTRE | | | MARZO 30 DE 2023 | | | | | | |
| PROGRAMA O PROYECTO | ACTIVIDADES PROGRAMADAS | ÁREA INVOLUCRADA | RECURSOS PROGRAMADOS | FECHA DE INICIACIÓN | FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES EJECUTADAS | RECURSOS EJECUTADOS | FECHA TERMINACIÓN ACTIVIDAD | FECHA ACTIVIDAD SEGUIMIENTO | ACCIONES CORRECTIVAS APLICADAS | INDICADOR EFICACIA % | INDICADOR EFICIENCIA % | INDICADOR CUMPLIMIENTO % | OBSERVACIONES |
| POIR Y OTRAS INVERSIONES - PRIORIZACIÓN - AJUSTES Y CAMBIOS. PROYECTO 1 | 1. Diseño, estructuración y formulación de proyectos de acueducto, alcantarillado y saneamiento básico. Específicamente en: Diseño del proyecto acueducto vereda Buena Vista. Alcantarillado vereda La Plata. Seguimiento a la ejecución del proyecto Rehabilitación de las aducciones Campoalegre y Los Cuervos, municipio de Chinchiná, Caldas. Seguimiento a la ejecución proyecto construcción sistema de acueducto y alcantarillado sector la Variante, municipio de Victoria, Caldas. Formulación y estructuración de la ampliación de la PTAP del municipio de Supía. Formulación, estructuración y Diseño del proyecto del acueducto de Banderas. Sectorización de la red de agua potable del municipio de La Dorada. Seguimiento a la ejecución proyecto construcción de interceptor colector río Supía, en el municipio de Supía, Caldas. Seguimiento a la ejecución proyecto construcción del sistema de alcantarillado del sector comprendido entre el Cementerio y Cantadelicias, municipio de Neira, caldas. Seguimiento a la ejecución proyecto optimización del sistema de alcantarillado en la margen izquierda del río Magdalena, municipio de La Dorada, caldas. (Contratos 35 y 36). | Planeación y Proyectos | 102.116.990 | 1/01/2023 | 31/12/2023 | SEGUIMIENTO PRIMER TRIMESTRE. Diseño Acueducto Buena Vista vereda la Plata. En el momento se cuenta con el Proyecto terminado hasta el corregimiento la Plata y se proyecta continuar hacia la vereda Buena Vista para adelantar la estructuración de este proyecto y para este proyecto se vinculara una Ingeniera Auxiliar y se pretende tenerlo listo en 2 meses aproximadamente (a mediados del mes de Julio); con respecto al Alcantarillado de la vereda la Plata en virtud de las disponibilidades que se generan a partir del recibo de redes de la red en polietileno entre la vereda cartagena y la plata; este ultimo con deficiencias profundas con el alcantarillado y que requieren ser reemplazadas para otorgar suministro de agua potable. En junta directiva del 15 de Mayo se aprobo el recibo de redes de acueducto entre la vereda cartagena y la plata. Los Cuervos Campoalegre, se esta a la espera del desembolso de los recursos por parte del Ministerio de Vivienda a la fecha se hizo el anuncio de la Ministra de Vivienda la nivelación de recursos antes de la ley de garantías osea antes del 28 de Junio. Victoria se esta a la espera de Visita de la ANI para recibir la obra . Ampliación PTAP Supía, Estamos en la gestión de los 22 mil millones que para el caso particular de supía esta la intervención de PTAP. Acueducto Bandera (Risaralda) No se ha ejecutado nada. En el Municipio de la Dorada No seha ejecutado nada. Contrato No. 254/2022 Construcción de interceptor colector del río Supía, ya se ejecuto en su totalidad. En el Municipio de Neira cantadelicia Contrato No.264/2022 Ing. Gerardo Ramirez corresponde a la fase 1, estamos en tramite de adición de contrato por 55 millones. En el Municipio de la Dorada se esta ejecutando el | | | 10/05/2023 | | 30 | 0 | 30 | |

| | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------|-----------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----|---|----|
| POIR Y OTRAS INVERSIONES - PRIORIZACIÓN - AJUSTES Y CAMBIOS. PROYECTO 1 | 2. Apoyo en la elaboración del plan de remodelación de las Plantas de Tratamiento de Agua Potable (PTAP) Y bodegas de los municipios de Risaralda y Arauca. Elaboración de presupuesto general de obra, y seguimiento e interventoría del mantenimiento general de la cubierta y cambio de cielo raso a la sede administrativa principal de Empocaldas S.A.E.S.P en la ciudad de Manizales. Interventoría y seguimiento en los mantenimientos y acabados de pintura en los contratos de las diferentes plantas de tratamiento de los municipios de Caldas. Visita técnica y elaboración de planimetría digital y adecuaciones en la planta de tratamiento de Empocaldas S.A.E.S.P en el municipio de Riosucio, Caldas. Elaboración de presupuesto general de obra y seguimiento e interventoría para el cambio de cubierta de la planta de tratamiento de Empocaldas S.A.E.S.P del municipio de Marulanda. Presupuesto general de obra y seguimiento e interventoría para el mantenimiento de la fachada principal de la planta de tratamiento ubicado en Campo Alegre. Apoyo en actualizaciones, dibujo planimétrico digital, respaldo en procesos presupuestales, seguimiento y control de obras. Replanteamiento presupuestal y diseño general de las adecuaciones en la sede administrativa de la sede de Empocaldas S.A.E.S.P en el municipio de La Dorada, Caldas, para así dar continuidad al proceso de ejecución de obra y remodelación que se está llevando a cabo en las diferentes sedes administrativas del departamento. Visita técnica, levantamiento arquitectónico, presupuesto y cronograma general de obra a la estación de bombeo "La Laguna" el cual la empresa Empocaldas S.A.E.S.P contempla dentro de su | Planeación y Proyectos | 25.371.662 | 1/01/2023 | 31/12/2023 | pAoyo en la elaboración del plan de remodelación de las plantas de tratamiento de agua potable (ptap) y bodegas de los municipios de risaralda y arauca. • RISARALDA: Visita de campo estaciones de bombeo, levantamiento planimétrico arquitectónico actual y elaboración de propuesta arquitectónica y presupuesto para remodelación. Valor del proyecto \$97.156.613 • Dicho paquete se encuentra en análisis del jefe de operación mantenimiento. visita técnica, levantamiento arquitectónico y Presupuesto general de obra del cerramiento del tanque de almacenamiento de agua potable. Valor del Proyecto \$28.951.955 • Dicho paquete se encuentra en análisis del jefe de operación mantenimiento. • Arauca: Visita de campo PTAP y tanque de almacenamiento, levantamiento arquitectónico de bodega, realización de diseño arquitectónico y presupuesto general para el cerramiento perimetral y montaje de bodega. Valor del proyecto \$80.864.847,58 • Dicho paquete se encuentra en análisis del jefe de operación mantenimiento 2) Elaboración de presupuesto general de obra, y seguimiento e interventoría del mantenimiento general de la cubierta y cambio de cielo raso a la sede administrativa principal de empocaldas en la ciudad de manizales. • manizales Revisión general de obra, montaje de presupuesto general y actualización planimétrica de la sede principal. Realización de estudio de necesidad, solicitud de CDP y documentación general para generar el contrato 131 de 2023 que tiene por objeto. FASE II, Impermeabilización y mantenimiento de la cubierta y oficinas, de la sede principal de empocaldas s.a.e.s.p en la ciudad de Manizales, en términos generales, se | 10/05/2023 | 70 | 0 | 70 |
| POIR Y OTRAS INVERSIONES - PRIORIZACIÓN - AJUSTES Y CAMBIOS. PROYECTO 1 | 3. Estudios y diseños para la construcción de nuevos sistemas de acueducto y alcantarillado en las diferentes Seccionales (Diseño de un sistema interno desde la Planta Cuervos a la Fabrica de Café Liofilizado) | Planeación y Proyectos | 119.255.660 | 1/02/2023 | 31/12/2023 | SEGUIMIENTO PRIMER TRIMESTRE Levantamiento Topografico, visitas de Campo y Georeferenciacion | 10/05/2023 | 20 | 0 | 20 |
| POIR Y OTRAS INVERSIONES - PRIORIZACIÓN - AJUSTES Y CAMBIOS. PROYECTO 1 | 4. Levantamientos topográficos en Marquetalia, Riosucio, Risaralda, Samaná, Anserma y Salamina, para construcción de redes del sistema de acueducto y alcantarillado | Planeación y Proyectos | 53.627.350 | 1/01/2023 | 30/12/2023 | SEGUIMIENTO PRIMER TRIMESTRE Se encuentra en proceso de Contratacion | 10/05/2023 | 0 | 0 | 0 |
| POIR Y OTRAS INVERSIONES - PRIORIZACIÓN - AJUSTES Y CAMBIOS. PROYECTO 1 | 5. Mejoramiento del acueducto y alcantarillado de los tramos detrás del Estadio Municipal, Salida de Colegio Comercial, Barrio Departamental parte baja, barrio los Andes y entrada barrio Buena Vista del municipio de Chinchina. | Planeación y Proyectos | 573.052.117 | 1/01/2023 | 31/12/2023 | SEGUIMIENTO PRIMER TRIMESTRE Orden de Compra 06/2023 por \$80.542.014 | 10/05/2023 | 25 | 0 | 25 |
| POIR Y OTRAS INVERSIONES - PRIORIZACIÓN - AJUSTES Y CAMBIOS. PROYECTO 1 | 6. Mejoramiento del acueducto y alcantarillado cra 8 calle 24 a 28 del municipio de Supia. | Planeación y Proyectos | 485.502.213 | 1/01/2023 | 31/12/2023 | SEGUIMIENTO PRIMER TRIMESTRE Contrato 121/2023 por \$ 484.021.069 Anta Inicio 1 Marzo/2023 | 10/05/2023 | 10 | 0 | 10 |
| DESARROLLO DE LA GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL PROYECTO 19 | 7. Adquisición de predios en conjunto con los municipios de Anserma, Risaralda, San José, Belaicazar y CORPOCALDAS para compra de predios en Microcuenca del Rio Oro abastecedora del acueducto Regional Occidente. | Planeación y Proyectos | 10.000.000 | 1/01/2023 | 31/12/2023 | SEGUIMIENTO PRIMER TRIMESTRE El proximo jueves 11 de Mayo se realizó reunion con la mesa tecnica establecida para realizar un plan de Accion Integral de la Microcuenca del Rio Oro. Se esta realizando estudios de Corpopaldas. Y se esperan dinero de la gobernacion para adquirir un presio cerca al de Empocaldas | 10/05/2023 | 5 | 0 | 5 |
| DESARROLLO DE LA GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL PROYECTO 19 | 8. Labores de Reforestación en las microcuencas abastecedoras. Establecimiento de Plantación Forestal Protectora. Mínimo 2 Hectáreas | Planeación y Proyectos | 3.100.000 | 1/01/2023 | 31/12/2023 | SEGUIMIENTO PRIMER TRIMESTRE Se encuentra en proceso para el segundo trimestre | 10/05/2023 | 0 | 0 | 0 |
| DESARROLLO DE LA GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL PROYECTO 19 | 9. Acompañamiento a Instituciones Educativas o comunidad aledaña a microcuencas abastecedoras, en el tema de Uso Eficiente de los Recursos Naturales (Mínimo 6 visitas). Incluye talleres y entrega de material POP | Planeación y Proyectos | 10.000.000 | 1/01/2023 | 31/12/2023 | SEGUIMIENTO PRIMER TRIMESTRE Se han realizado visitas a colegios para el uso adecuado del agua Se ha realizado 1 Marmato. | 10/05/2023 | 16 | 0 | 16 |
| DESARROLLO DE LA GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL PROYECTO 19 | 10. Capacitación en uso eficiente, ahorro y cultura del agua por parte de los administradores de seccionales y seguimiento por parte de la Promotora de Desarrollo a Comunidad y coordinador de Gestión Ambiental meta. 2 capacitaciones por seccional. Incluye Material POP. | Planeación y Proyectos | 60.000.000 | 1/01/2023 | 31/12/2023 | SEGUIMIENTO PRIMER TRIMESTRE En este momento se estan realizando las visitas a los colegios para concientizar a los jovenes de lo importante que este recurso y los cuidados que debemos tener. Esta capacitacion la hacen los Administradores de cada Seccional. | 10/05/2023 | 6 | 0 | 6 |

| | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|-----------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----|---|----|
| DESARROLLO DE LA GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL PROYECTO 19 | 11. Caracterización de Aguas Residuales y de lodos de la PTAR, Victoria y Guarinocito. | Planeación y Proyectos | 45.000.000 | 1/01/2023 | 31/12/2023 | SEGUIMIENTO PRIMER TRIMESTRE En la Seccional de la Victoria se realizo 1 caracterización de vertimiento de la PTAR. Estamos a la espera que se define con Guarinocito para realizarle la caracterización. | 10/05/2023 | 25 | 0 | 25 |
| DESARROLLO DE LA GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL PROYECTO 19 | 12. Caracterizaciones de vertimientos de Aguas Residuales de la red de alcantarillado y caracterización de vertimientos de las PTAP (Plantas de Tratamiento de Agua Potable), conectadas a la red de alcantarillado de EMPOCALDAS S.A E.S.P | Planeación y Proyectos | 279.000.000 | 1/01/2023 | 31/12/2023 | SEGUIMIENTO PRIMER TRIMESTRE Se encuentra en proceso para el segundo trimestre | 10/05/2023 | 0 | 0 | 0 |
| DESARROLLO DE LA GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL PROYECTO 19 | 13. Caracterización de fuentes de abastecimiento de agua para la elaboración de mapas de riesgo de calidad del agua. | Planeación y Proyectos | 100.000.000 | 1/01/2023 | 31/12/2023 | SEGUIMIENTO PRIMER TRIMESTRE Ya se tiene contrato | 10/05/2023 | 20 | 0 | 20 |
| DESARROLLO DE LA GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL PROYECTO 19 | 14.Construcción Interceptor-Colector Etapa 3 PSMV Filadelfia | Planeación y Proyectos | 139.905.307 | 1/01/2023 | 31/12/2023 | SEGUIMIENTO PRIMER TRIMESTRE Contrato 144/2023 Acta de Inicio (\$315.409.826) | 10/05/2023 | 10 | 0 | 10 |
| DESARROLLO DE LA GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL PROYECTO 19 | 15. Construcción Interceptor-Colector , sector La Marina. PSMV Belalcázar. | Planeación y Proyectos | 146.120.384 | 1/01/2023 | 31/12/2023 | SEGUIMIENTO PRIMER TRIMESTRE aun no se ha ejecutado. | 10/05/2023 | 0 | 0 | 0 |
| DESARROLLO DE LA GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL PROYECTO 19 | 16. Construcción Interceptor-Colector, de conexión del Descole de la PTAP a la red de alcantarillado Marulanda | Planeación y Proyectos | 65.000.000 | 1/01/2023 | 31/12/2023 | SEGUIMIENTO PRIMER TRIMESTRE Esta incluido en el plan de los 22 mil millones para el 2 semestre del año | 10/05/2023 | 0 | 0 | 0 |
| DESARROLLO DE LA GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL PROYECTO 19 | 17. Construcción Interceptor-Colector, Quebrada Rapao, Etapa 2, PSMV Supia. (Crédito de los 9.000 m) | Planeación y Proyectos | 268.441.383 | 1/01/2023 | 31/12/2023 | SEGUIMIENTO PRIMER TRIMESTRE Suspendido por estudio que realizo la Unidad de Gestion de Riesgos. Llego el estudio hay que replantear la instalacion del interceptor colector. Se realizo visita a terreno para definir que tramos podrian ser construidos | 10/05/2023 | 5 | 0 | 5 |
| POIR Y OTRAS INVERSIONES - PRIORIZACIÓN – AJUSTES Y CAMBIOS. PROYECTO 1 | 18. Estudios, diseños, planes de manejo ambiental, de riesgo, manuales técnicos y acompañamiento ante la autoridad ambiental para tramitar los permisos requeridos para la implementación de la segunda fase ampliación de las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) que trata los vertimientos generados por la operación de las Plantas de Beneficio Animal (PBA) de los municipios de Anserma y Supia (Convenio con Secretaría de Agricultura Departamental No CO1.PCCNTR.4320007) | Planeación y Proyectos | 97.851.324 | 1/01/2023 | 31/12/2023 | SEGUIMIENTO PRIMER TRIMESTRE Contrato 73/2023 Esta en ejecucion | 10/05/2023 | 10 | 0 | 10 |
| POIR Y OTRAS INVERSIONES - PRIORIZACIÓN – AJUSTES Y CAMBIOS. PROYECTO 1 | 19. Mejoramiento aducciones Cuervos y Campo Alegre (Crédito de \$11.829.094.235 y crédito de los \$ 9.000 m son \$374.292.740) | Planeación y Proyectos | 1.350.729.708 | 1/01/2023 | 31/12/2023 | SEGUIMIENTO PRIMER TRIMESTRE No se ha contratado | 10/05/2023 | 0 | 0 | 0 |
| POIR Y OTRAS INVERSIONES - PRIORIZACIÓN – AJUSTES Y CAMBIOS. PROYECTO 1 | 20. Reposición Redes de acueducto y alcantarillado sector Melegindo corregimiento de Arma y en los sectores cra 7 y 8, El Chamizo, El playón Etapa 2, sector estación de Gasolina municipio de Salamina (Credito 11.000 m) | Planeación y Proyectos | 524.893.842 | 1/01/2023 | 31/12/2023 | SEGUIMIENTO PRIMER TRIMESTRE Contrato No. 108/2023 (\$524.887.876) Acta Inicio 30 Marzo 2023 | 10/05/2023 | 10 | 0 | 10 |
| POIR Y OTRAS INVERSIONES - PRIORIZACIÓN – AJUSTES Y CAMBIOS. PROYECTO 1 | 21. Reposición conducción Tambarvia sector Miravalle, Reposición alcantarillado, calle 15, cra 1 1 bis y 1 e barrio Popular obras de optimización bocatoma Rio Oro. Reposición alcantarillado sobrante de la planta. Anserma, reposición alcantarillado salida San José en Risaralda y reposición alcantarillado barrio Nuevo ultima etapa en el corregimiento de Araucas (Crédito de 11.000 m) | Planeación y Proyectos | 616.733.004 | 1/01/2023 | 31/12/2023 | SEGUIMIENTO PRIMER TRIMESTRE | 10/05/2023 | 0 | 0 | 0 |
| POIR Y OTRAS INVERSIONES - PRIORIZACIÓN – AJUSTES Y CAMBIOS. PROYECTO 1 | 22. Reposición y alcantarillado calle 10 entre carrera 2 a la 3 y de la carrera 4 a la 5, reposición Acueducto cale 10 entre carrera 2 a la 3 en Belalcázar. Cerramiento de la planta de tratamiento de Viterbo y obras de expansión de redes del sector de valles de Caná en municipio de Viterbo. (Crédito de los 11.000 m) | Planeación y Proyectos | 362.077.272 | 1/01/2023 | 31/12/2023 | SEGUIMIENTO PRIMER TRIMESTRE Contrato 110/2023 (\$362.072.151) Acta Inicio del 1 de Marzo/2023 pago Acta 1 | 10/05/2023 | 25 | 0 | 25 |
| POIR Y OTRAS INVERSIONES - PRIORIZACIÓN – AJUSTES Y CAMBIOS. PROYECTO 1 | 23. Reposición de redes de acueducto en las vereda de bajo Buena Vista en el municipio de Chinchiná, vereda Río Blanco en Manizales, la vereda de San Francisco en Palestina y las veredas de Gallinazo, Papayal y Cuervos en el municipio de Villamaría. (grupo 1) | Planeación y Proyectos | 240.334.469 | 1/01/2023 | 31/12/2023 | SEGUIMIENTO PRIMER TRIMESTRE Contrato No. 091/2023 pendiente Acta de Inicio | 10/05/2023 | 0 | 0 | 0 |
| POIR Y OTRAS INVERSIONES - PRIORIZACIÓN – AJUSTES Y CAMBIOS. PROYECTO 2 | 24. Reposición de redes de acueducto en las veredas de la Samaria, Moscovita y los Ceibos en Norcasia, Veredas de San Lorenzo, Santa Isabel, La Italia, La Miel, Marzala, El Llano, Fierritos, Pradera y Guayana en Victoria. (grupo 2) | Planeación y Proyectos | 246.849.708 | 1/01/2023 | 31/12/2023 | SEGUIMIENTO PRIMER TRIMESTRE Contrato 113/2023 pendiente Anta de Inicio | 10/05/2023 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------|-----------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----|---|----|
| POIR Y OTRAS INVERSIONES - PRIORIZACIÓN - AJUSTES Y CAMBIOS. PROYECTO 3 | 25. Reposición de redes de acueducto en las veredas de la Planta Balcones Rancho Largo, Congal, Montebello, El Roble, La Sofía, Mercedes, Encimadas, El Arrebol, Tarro Pintao, La Esmeralda, Campamento, Buenos Aires, La Libertad, La Florida, El Bosque y Dulce Nombre en el municipio de Samaná. (grupo 3) | Planeación y Proyectos | 273.732.294 | 1/01/2023 | 31/12/2023 | SEGUIMIENTO PRIMER TRIMESTRE Contrato 095/2023 (\$273.615.521) Acta de Inicio 1 de Marzo 2023 | 10/05/2023 | 10 | 0 | 10 |
| POIR Y OTRAS INVERSIONES - PRIORIZACIÓN - AJUSTES Y CAMBIOS. PROYECTO 4 | 26. Reposición de redes de acueducto en las veredas de la Montaña El Edén San Antonio, San Pablo, Siete Cueros, El Diamante y Colorados en Aguadas, Veredas de San Miguel, Palma Alta, Palma Baja y Buenos Aires en Pácora, veredas de Cañaveral, La Loma, San Félix, Chocola, Guayabalito, Guayabal, Guayabalito, Calentaderos en Salamina. (grupo 4). | Planeación y Proyectos | 285.351.525 | 1/01/2023 | 31/12/2023 | SEGUIMIENTO PRIMER TRIMESTRE Pendiente Acta de inicio | 10/05/2023 | 10 | 0 | 10 |
| POIR Y OTRAS INVERSIONES - PRIORIZACIÓN - AJUSTES Y CAMBIOS. PROYECTO 5 | 27. Reposición de redes de acueducto en las veredas de Aguacatal, Jordan, Andes, San Nicolas, Cambia, La comparsita, Mogan Parte Alta, Quiebralomo, El Jardín, Pueblo Viejo, Claret, Andes y San Lorenzo en el municipio de Riosucio (grupo 5). | Planeación y Proyectos | 279.341.853 | 1/01/2023 | 31/12/2023 | SEGUIMIENTO PRIMER TRIMESTRE Contrato 102/2023 (\$278.725.618) Acta Inicio 22 de Febrero 2023 | 10/05/2023 | 10 | 0 | 10 |
| POIR Y OTRAS INVERSIONES - PRIORIZACIÓN - AJUSTES Y CAMBIOS. PROYECTO 6 | 28. Reposición de redes de acueducto en las veredas Amolador, Cabuyal, Pulgarín, Mochilón, Sipirra, La Amalia-La Quinta, Tabora, La Torre Murillo, Arcon Brasil, Santa Ana-San Marcos-Guamal y Las Vegas baja 1 el municipio de Supía (grupo 6). | Planeación y Proyectos | 257.388.659 | 1/01/2023 | 31/12/2023 | SEGUIMIENTO PRIMER TRIMESTRE Contrato 090/2023 (\$257.229.236) Anta Inicio 16 Febrero Acta de Suspensión | 10/05/2023 | 25 | 0 | 25 |
| POIR Y OTRAS INVERSIONES - PRIORIZACIÓN - AJUSTES Y CAMBIOS. PROYECTO 7 | 29. Reposición de redes de acueducto en las veredas de la loma alta y baja, Chapata y El Consuelo en Ansema, Veredas de Santana, Bohemia-Tablazo-Paraiso y Banderas en Risaralda, Veredas de La Paz, el Pacifico y Arrayanes en San José (grupo 7). | Planeación y Proyectos | 281.615.946 | 1/01/2023 | 31/12/2023 | SEGUIMIENTO PRIMER TRIMESTRE Se encuentra en revision precios del contratista | 10/05/2023 | 0 | 0 | 0 |
| POIR Y OTRAS INVERSIONES - PRIORIZACIÓN - AJUSTES Y CAMBIOS. PROYECTO 8 | 30. Reposición de redes de acueducto en las veredas de Morrobonito, Romeral, La Unión y Santo Domingo en el municipio de Manzanares Caldas. (grupo 8) | Planeación y Proyectos | 292.575.644 | 1/01/2023 | 31/12/2023 | SEGUIMIENTO PRIMER TRIMESTRE Se encuentra en revision precios del contratista | 10/05/2023 | 0 | 0 | 0 |
| POIR Y OTRAS INVERSIONES - PRIORIZACIÓN - AJUSTES Y CAMBIOS. PROYECTO 9 | 31. Reposición de redes de acueducto en la vereda de tambo y verso parte baja en filadelfia (grupo 9). | Planeación y Proyectos | 276.291.988 | 1/01/2023 | 31/12/2023 | SEGUIMIENTO PRIMER TRIMESTRE Contrato No. 094/2023 Pendiente Acta de Inicio | 10/05/2023 | 0 | 0 | 0 |
| POIR Y OTRAS INVERSIONES - PRIORIZACIÓN - AJUSTES Y CAMBIOS. PROYECTO 10 | 32. Reposición de redes de acueducto en las veredas de La India, Guarumo, Frutales, Morritos, IE Antonio Nariño, la Mediación, Aguadita Grande y San Luis en el municipio de Filadelfia. (grupo 10) | Planeación y Proyectos | 305.410.919 | 1/01/2023 | 31/12/2023 | SEGUIMIENTO PRIMER TRIMESTRE Notificado el Acta de Inicio | 10/05/2023 | 0 | 0 | 0 |
| POIR Y OTRAS INVERSIONES - PRIORIZACIÓN - AJUSTES Y CAMBIOS. PROYECTO 11 | 33. Reposición de red de acueducto en la vereda el Tambor en el municipio de la Merced. (grupo 11) | Planeación y Proyectos | 254.154.983 | 1/01/2023 | 31/12/2023 | SEGUIMIENTO PRIMER TRIMESTRE Notificado el Acta de Inicio | 10/05/2023 | 0 | 0 | 0 |
| POIR Y OTRAS INVERSIONES - PRIORIZACIÓN - AJUSTES Y CAMBIOS. PROYECTO 12 | 34. Reposición de redes de acueducto en las veredas de Maciegal, El Limón, La Chuspa, El Yarumo y La Felisa en la Merced. Veredas de Pasmí, Blandon, San Jerónimo, Iberia y Lomitas en Riosucio. (grupo 12). | Planeación y Proyectos | 246.812.054 | 1/01/2023 | 31/12/2023 | SEGUIMIENTO PRIMER TRIMESTRE Contrato 103/2023 (\$246.165.207) Acta Inicio 13 marzo 2023 | 10/05/2023 | 10 | 0 | 10 |
| POIR Y OTRAS INVERSIONES - PRIORIZACIÓN - AJUSTES Y CAMBIOS. PROYECTO 13 | 35. Reposición de redes de acueducto en la vereda el Jardín en Aranzazu, Vereda el Águila en Belalcázar, Veredas de Bellavista, Arabia, El Socorro y el Porvenir en Viterbo, Veredas de Cuba, San José Sangal, Tapias y Alto Pan de Azúcar en el municipio de Neira. (grupo 13) | Planeación y Proyectos | 250.380.554 | 1/01/2023 | 31/12/2023 | SEGUIMIENTO PRIMER TRIMESTRE Contrato 111/2023 Acta Inicio 1 Marzo 2023 | 10/05/2023 | 5 | 0 | 5 |
| POIR Y OTRAS INVERSIONES - PRIORIZACIÓN - AJUSTES Y CAMBIOS. PROYECTO 14 | 36. Reposición de redes de acueducto en las veredas de Brisas, San Daniel y Bolivia en el municipio de Pensilvania Caldas. (grupo 14) | Planeación y Proyectos | 61.625.583 | 1/01/2023 | 31/12/2023 | SEGUIMIENTO PRIMER TRIMESTRE Contrato en revision de Precios | 10/05/2023 | 0 | 0 | 0 |
| POIR Y OTRAS INVERSIONES - PRIORIZACIÓN - AJUSTES Y CAMBIOS. PROYECTO 1 | 37. Reposición conducción Las Carolas sector lago Cameguadua, alcantarillado calle 13 con carrera 10 a la 11, calle 14 entre carrera 3 a la 4, barrio Carlos Parra Manzana G, Barrio Ceballos sector cancha voleibol, 1 calle barrio El Bosque y obras bocatoma Campoalegre. Chinchiná. (Credito 11.000) | Planeación y Proyectos | 795.000.000 | 1/01/2023 | 31/12/2023 | SEGUIMIENTO PRIMER TRIMESTRE Contrato 106/2023 Anta de Inicio del 13 de marzo/2023, acta 1 del 27 de marzo. se ha realizado la reposicion de la conduccion las carolas sector lago Cameguadua | 10/05/2023 | 12 | 0 | 12 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------|-----------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--|----|---|----|--|
| DESARROLLO DE LA GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL PROYECTO 19 | 38. Continuar la construcción del Interceptor-Laguna-Matadero PSMV Palestina. | Planeación y Proyectos | 129.763.849 | 1/01/2023 | 31/12/2023 | SEGUIMIENTO PRIMER TRIMESTRE Se esta ejecutando Contrato No. 141/2023 | | 10/05/2023 | | 0 | 0 | 0 | |
| DESARROLLO DE LA GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL PROYECTO 19 | 39. Apoyar mínimo 1 programa de impacto socioambiental (Sembratones y visitas y charlas ambientales entre otras) mínimo una Seccional de las 24 donde EMPOCALDAS S.A E.S.P, presta el servicio de Ac y Al. | Planeación y Proyectos | 5.000.000 | 1/01/2023 | 31/12/2023 | SEGUIMIENTO PRIMER TRIMESTRE Aun no ha iniciado. | | 10/05/2023 | | 0 | 0 | 0 | |
| GESTIÓN DE VALOR PROYECTO 7 | 40. Racionalizar trámites utilizando estrategias tecnológicas (trámite totalmente en línea, descarga y/o envío de documentos electrónicos, diligenciamiento de formularios en línea, respuesta y/o notificación electrónica). | Planeación y Proyectos | 0 | 1/01/2023 | 31/12/2023 | SEGUIMIENTO PRIMER TRIMESTRE Se incluyeron en el Contrato de Software los requisitos relacionados con trámites para implementarlos parcialmente en línea; se espera el desarrollo por parte del contratista. Desde el punto de vista comercial, se hará una revisión en el contrato para verificar el alcance de los trámites en línea. | | 10/05/2023 | | 33 | | 33 | |
| IMPLEMENTAR LA GESTIÓN POR PROCESOS CLAVES. PROYECTO 6 | 41. Establecer e Implementar la política de cero papel en conjunto con Archivo y Coordinador de Gestión Ambiental y Recursos Naturales y darle operatividad a la misma | Planeación y Proyectos | 0 | 1/01/2023 | 31/12/2023 | SEGUIMIENTO PRIMER TRIMESTRE se han realizado Campañas del ahorro de Energía y del Agua con piezas publicitarias que han venido adelantando con la oficina de Comunicaciones. | | 10/05/2023 | | 5 | | 5 | |
| IMPLEMENTAR LA GESTIÓN POR PROCESOS CLAVES. PROYECTO 6 | 42. Revisar de manera aleatoria el cumplimiento de las políticas y requisitos para los trámites a fin de replicar las buenas prácticas identificadas y trabajar en los aspectos por mejorar encontrados. | Planeación y Proyectos | 0 | 1/01/2023 | 31/12/2023 | SEGUIMIENTO PRIMER TRIMESTRE. No se he realizado nada al respecto. | | 10/05/2023 | | 0 | | 0 | |
| DIVERSIFICACIÓN FUENTES DE FINANCIACIÓN PROYECTO 9 | 43. Ejecución convenio con Corpocaldas 019 de 2022 para la construcción de interceptores municipio Supía. | Planeación y Proyectos | 697.211.155 | 1/01/2023 | 31/12/2023 | SEGUIMIENTO PRIMER TRIMESTRE Esta suspendido el Convenio | | 10/05/2023 | | 0 | 0 | 0 | |
| DIVERSIFICACIÓN FUENTES DE FINANCIACIÓN PROYECTO 9 | 44. Ejecución del Proyecto MEGA como insumo para realizar el Plan estratégico 2024 - 2028 y Afianzar la gestión por procesos en la organización | Planeación y Proyectos | 26.880.000 | 1/01/2023 | 31/12/2023 | SEGUIMIENTO PRIMER TRIMESTRE al 31 de Marzo se Hn realizado 3 Modulos | 10.080.000 | 10/05/2023 | | 25 | 0 | 25 | |
| DIVERSIFICACIÓN FUENTES DE FINANCIACIÓN PROYECTO 9 | 45. Diseño y puesta en marcha de software de medición en línea plan estratégico, Plan de Acción, Plan de Adquisiciones e indicadores legales, POIR y Plan de Inversiones. | Planeación y Proyectos | 18.200.000 | 1/01/2023 | 31/12/2023 | SEGUIMIENTO PRIMER TRIMESTRE Se realizo una reunion con un comité para evaluar la presentacion del software ALMERA por parte de la Gobernacion. | | 10/05/2023 | | 20 | 0 | 20 | |
| DIVERSIFICACIÓN FUENTES DE FINANCIACIÓN PROYECTO 9 | 46. Adquisición de dron para inspección de obras, inspección de microcuencas, catastros y demás actividades relacionadas. | Planeación y Proyectos | 20.000.000 | 1/01/2023 | 31/12/2023 | SEGUIMIENTO PRIMER TRIMESTRE No se ha contratado | | 10/05/2023 | | 0 | 0 | 0 | |
| PROMEDIO AVANCE | | | | | | | | | | 10 | 0 | 10 | |

PROYECTO: ORIGINAL FIRMADO POR
MARTHA EUGENIA USMA CASTRO
 Coordinadora de Procesos

ORIGINAL FIRMADO POR
JUAN PABLO ZULUAGA CORREA
 JEFE DEPARTAMENTO OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO (E)