

AÑO	2023	PERIODO DE SEGUIMIENTO	PLANIFICACIÓN EMPRESARIAL											
			SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL											
PROGRAMA O PROYECTO	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ÁREA INVOLUCRADA	RECURSOS PROGRAMADOS	FECHA DE INICIACIÓN	FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES EJECUTADAS	RECURSOS EJECUTADOS	FECHA TERMINACIÓN ACTIVIDAD	FECHA ACTIVIDAD SEGUIMIENTO	ACCIONES CORRECTIVAS APLICADAS	INDICADOR EFICACIA %	INDICADOR EFICIENCIA %	INDICADOR CUMPLIMIENTO %	OBSERVACIONES
POIR y otras inversiones - priorización – ajustes y cambios. Proyecto 1	1. Diseño, estructuración y formulación de proyectos de acueducto, alcantarillado y saneamiento básico. Específicamente en: Diseño del proyecto acueducto vereda Buena Vista. Alcantarillado vereda La Plata.	Departamento de Planeación y Proyectos	\$ 16.067.549,00	1/30/2023	30/09/2023	PRIMER TRIMESTRE. En el momento se cuenta con el Proyecto terminado hasta el corregimiento la Plata y se proyecta continuar hacia la vereda Buena Vista para adelantar la estructuración de este proyecto. Se vinculará una Ingeniera Auxiliar; y con el Alcantarillado de la vereda la Plata a partir del recibo de redes de la red en polietileno entre la vereda cartagena y la plata, se iniciará la actividad. En junta directiva del 15 de Mayo se aprobo el recibo de redes de acueducto entre la vereda cartagena y la plata. SEGUNDO TRIMESTRE. Se adelantó la revisión de la topografía y se avanzó en el diagnóstico del sistema actual hasta la vereda la plata. Se avanza en la construcción de la topología del diseño hidráulico del nuevo sistema.	4.016.887	30/08/2023	6/07/2023		30	25	30	
POIR y otras inversiones - priorización – ajustes y cambios. Proyecto 1	2. Seguimiento a la ejecución proyecto Rehabilitación de las aducciones Campoalegre y los Cuervos, Municipio de Chinchina - Caldas	Departamento de Planeación y Proyectos	\$ 16.067.549,00	1/30/2023	30/09/2023	PRIMER TRIMESTRE: Se encuentra en diseño SEGUNDO TRIMESTRE Se ha gestionado los respectivos recursos para la ejecución de obra del proyecto, se realizó la gestión para la elaboración del convenio interadministrativo entre Empocaldas y Ministerio de Vivienda para el desembolso de recursos. Se planea iniciar obras en el segundo semestre del año.	2.410.132	30/08/2023	6/07/2023		15	15	15	
POIR y otras inversiones - priorización – ajustes y cambios. Proyecto 1	3. Seguimiento a la ejecución proyecto construcción sistema de acueducto y alcantarillado sector la Variante, municipio de Victoria, Caldas.	Departamento de Planeación y Proyectos	\$ 16.067.549,00	1/30/2023	30/09/2023	PRIMER TRIMESTRE Victoria se esta a la espera de Visita de la ANI para recibir la obra SEGUNDO TRIMESTRE Se ha gestionado los respectivos recursos para la ejecución de obra del proyecto, se realizó la gestión para la elaboración del convenio interadministrativo entre municipio de Victoria y Ministerio de Vivienda para el desembolso de recursos, en el cual todo el acompañamiento se realizó desde Empocaldas. Se planea iniciar obras en el segundo semestre del año.	2.410.132	30/08/2023	6/07/2023		15	15	15	
POIR y otras inversiones - priorización – ajustes y cambios. Proyecto 1	4. Optimización de la ampliación de la PTAP del municipio de Supía.	Departamento de Planeación y Proyectos		1/30/2023	30/09/2023	PRIMER TRIMESTRE Se gestiona 22 mil millones para la PTAP del Municipio de Supía SEGUNDO TRIMESTRE ya se ejecuto con recursos propios	0	30/08/2023	6/07/2023		0	100	0	

POIR y otras inversiones - priorización – ajustes y cambios. Proyecto 1	5. Formulación, estructuración y Diseño del proyecto del acueducto de Banderas.	Departamento de Planeación y Proyectos	\$ 16.067.549,00	1/30/2023	30/09/2023	PRIMER TRIMESTRE Actividad sin avance SEGUNDO TRIMESTRE Se adelantó la revisión de la topografía y se avanzó en el diagnóstico del sistema actual y se reconocieron los problemas o tramos críticos del trazado actual. Se avanza en la construcción de la topología del diseño hidráulico definitivo del nuevo sistema, teniendo en cuenta que ya la topología del diagnóstico está construida.	4.820.265	30/08/2023	6/07/2023	30	30	30	
POIR y otras inversiones - priorización – ajustes y cambios. Proyecto 1	7. Seguimiento a la ejecución proyecto construcción de interceptor colector río Supía, en el municipio de Supía, Caldas	Departamento de Planeación y Proyectos	\$ 8.033.774,00	1/30/2023	30/09/2023	PRIMER TRIMESTRE Se suscribió Contrato No. 254/2022 Construcción de interceptor colector del río Supía, ya se ejecuto en su totalidad. SEGUNDO TRIMESTRE Se ejecutó en su totalidad.	8.033.774	30/08/2023	6/07/2023	100	100	100	
POIR y otras inversiones - priorización – ajustes y cambios. Proyecto 1	8. Seguimiento a la ejecución proyecto construcción del sistema de alcantarillado del sector comprendido entre el Cementerio y Cantadelicias, municipio de Neira, caldas.	Departamento de Planeación y Proyectos	\$ 8.033.774,00	1/30/2023	30/09/2023	PRIMER TRIMESTRE Se suscribio Contrato No.264/202 para la fase 1, en tramite de adición de contrato por 55 millones SEGUNDO TRIMESTRE Ejecutado entre el primer y segundo trimestre del año	8.033.774	30/08/2023	6/07/2023	100	100	100	
POIR y otras inversiones - priorización – ajustes y cambios. Proyecto 1	9. Seguimiento a la ejecución proyecto optimización del sistema de alcantarillado en la margen izquierda del río Magdalena Municipio de La Dorada -Caldas.	Departamento de Planeación y Proyectos	\$ 26.779.248,00	1/30/2023	30/09/2023	PRIMER TRIMESTRE Se suscribieron contratos 35 y 36 de 2023 SEGUNDO TRIMESTRE Se viene adelantando el acompañamiento técnico, respuesta y aclaración de dudas e inquietudes desde contratista e interventoría de obra. Se ha realizado visitas de seguimiento y comités de obra semanales del proyecto.	13.389.624	30/08/2023	6/07/2023	50	50	50	
POIR y otras inversiones - priorización – ajustes y cambios. Proyecto 1	10. Apoyo en la elaboración del plan de remodelación de las Plantas de Tratamiento de Agua Potable (PTAP) Y bodegas de los municipios de Risaralda y Arauca.	DEPARTAMENTO PLANEACION Y PROYECTOS	2.240.300	1/30/2023	31/12/2023	PRIMER TRIMESTRE Se realizó visita de campo a estaciones de bombeo, levantamiento Planimétrico Arquitectónico, se elaboró propuesta arquitectónica y presupuesto para remodelación por valor de 97.156.613; visita técnica, levantamiento arquitectónico y Presupuesto general de obra del cerramiento del tanque de almacenamiento de agua potable por valor de 28.951.955; en Arauca se realizó visita de campo a la PTAP y al tanque de almacenamiento, levantamiento arquitectónico de bodega, realización de diseño y presupuesto general para el cerramiento perimetral y montaje de bodega por valor de 80.864.847,58 SEGUNDO TRIMESTRE visita técnica y montaje de planimetría, presupuesto general y análisis de un cerramiento para para el tanque de almacenamiento, y ampliación de bodega en el municipio de Arauca, Caldas, Municipio de Risaralda, Visita tecnica en proceso de Diseño.	1.120.150	30/08/2023	6/07/2023	50	50	50	

POIR y otras inversiones - priorización – ajustes y cambios. Proyecto	11. Elaboración de presupuesto general de obra, y seguimiento e interventoría del mantenimiento general de la cubierta y cambio de cielo raso a la sede administrativa principal de Empocaldas S.A.E.S.P en la ciudad de Manizales.	DEPARTAMENTO PLANEACION Y PROYECTOS	1.144.400	1/30/2023	31/12/2023	PRIMER TRIMESTRE Se elaboró presupuesto general de obra, seguimiento e interventoría del mantenimiento general de la cubierta, cambio de cielo raso a la sede administrativa de EMPOCALDAS S.A E.S.P, revisión general de obra, montaje de presupuesto general y actualización planimétrica de la sede principal, realización de estudio de necesidad, solicitud de CDP y documentación general para contrato 131 de 2023 SEGUNDO TRIMESTRE Presupuesto general de obra, actualización planos generales sede ppal. de Empocaldas Manizales. Montaje de estudio de Necesidad, solicitud de CDP Y demás documentación pertinente. Seguimiento de interventoría y control de calidad en obra, realización de adición al contrato, seguimiento y acta de finalización del contrato.	1.144.400	30/08/2023	6/07/2023	100	100	100
POIR y otras inversiones - priorización – ajustes y cambios. Proyecto	12. Interventoría y seguimiento en los mantenimientos y acabados de pintura en los contratos de las diferentes plantas de tratamiento de los municipios de Caldas.	DEPARTAMENTO PLANEACION Y PROYECTOS	3.000.000	1/30/2023	31/12/2023	PRIMER TRIMESTRE Interventoría y seguimiento en los mantenimientos y acabados de pintura en los contratos de las diferentes plantas de tratamiento de los municipios de Caldas, en Anserma visita de campo a la PTAP y levantamiento arquitectónico. En proceso propuesta arquitectónica y presupuesto general de obra SEGUNDO TRIMESTRE seguimiento a las plantas de Samana, chinchina, anserma, san jose y victoria.	3.000.000	30/08/2023	6/07/2023	100	100	100
POIR y otras inversiones - priorización – ajustes y cambios. Proyecto	13. Presupuesto general de obra y seguimiento e interventoría para el mantenimiento de la fachada principal de la planta de tratamiento ubicado en campo alegre.	DEPARTAMENTO PLANEACION Y PROYECTOS	1.446.172	1/30/2023	31/12/2023	PRIMER TRIMESTRE Se avanzó con presupuesto general de obra y seguimiento e interventoría para el mantenimiento de la fachada principal de la planta de tratamiento ubicado en campo alegre, visita de campo PTAP campoalegre y levantamiento arquitectónico actual, elaboración de presupuesto general de obra para acabados de pintura en fachadas de la planta. Por valor de 34.929.945. SEGUNDO TRIMESTRE Visita técnica, levantamiento arquitectónico, planimetría general, presupuesto general de obra y montaje de documentación general	1.446.172	30/08/2023	6/07/2023	100	100	100
POIR y otras inversiones - priorización – ajustes y cambios. Proyecto	14. Visita técnica y elaboración de planimetría digital y adecuaciones en la planta de tratamiento de EMPOCALDAS S.A.E.S.P en el municipio de Riosucio, caldas.	DEPARTAMENTO PLANEACION Y PROYECTOS	2.150.000	1/30/2023	31/12/2023	PRIMER TRIMESTRE Actividad sin avance SEGUNDO TRIMESTRE Actividad sin avance	0	30/08/2023	6/07/2023	0	0	0
POIR y otras inversiones - priorización – ajustes y cambios. Proyecto	15. Elaboración de presupuesto general de obra y seguimiento e interventoría para el cambio de cubierta de la planta de tratamiento de EMPOCALDAS S.A.E.S.P, del municipio de Marulanda.	DEPARTAMENTO PLANEACION Y PROYECTOS	1.900.700	1/30/2023	31/12/2023	PRIMER TRIMESTRE Actividad sin avance SEGUNDO TRIMESTRE Actividad sin avance	0	30/08/2023	6/07/2023	0	0	0

<p>POIR y otras inversiones - priorización – ajustes y cambios. Proyecto 1</p>	<p>16. Apoyo en actualizaciones, dibujo plan métrico digital, respaldo en procesos presupuestales, seguimiento y control de obras.</p>	<p>DEPARTAMENTO PLANEACION Y PROYECTOS</p>	<p>4.300.090</p>	<p>1/30/2023</p>	<p>31/12/2023</p>	<p>PRIMER TRIMESTRE Actualizaciones de dibujo planimétrico digital, respaldo en procesos presupuestales, seguimiento y control de obras, diseño planimétrico en 3d en apoyo al Departamento de Planeación, box culvert en las obras complementarias PSMV del Municipio de Chinchiná sector lago balsora y apoyo al convenio de la GOBERNACIÓN - EMPOCALDAS S.A E.S.P en la realización de presupuestos generales de instalación de tubería hidrosanitaria SEGUNDO TRIMESTRE En términos generales el "Montaje" corresponde a un paquete completo que lleva a cabo una visita técnica general, para supervisión, archivo fotográfico, toma de medidas y actualización planimétrica, también la realización de un presupuesto de obra completo contando con precios actualizados del mercado, teniendo en cuenta parámetros de A.I.U y de contratación por parte de la empresa EMPOCALDAS, También la realización de la documentación general, para pasar a realizar contrato y posterior ejecución de obra. Actualización y levantamiento planimétrico de las Seccionales de Samana, La Dorada, Manizales. Modelación 3D de diseño box culvert, en recorrido de instalación sanitaria, en el municipio de Chinchiná. Montaje y presupuesto general de obra en la planta el Llano, victoria Caldas, Montaje de la ampliación y construcción</p>	<p>3.440.072</p>	<p>30/08/2023</p>	<p>6/07/2023</p>	<p>80</p>	<p>80</p>	<p>80</p>
<p>POIR y otras inversiones - priorización – ajustes y cambios. Proyecto 1</p>	<p>17. Replanteamiento presupuestal y diseño general de las adecuaciones en la sede administrativa de la sede de EMPOCALDAS S.A.E.S.P en el municipio de la dorada, caldas, para así dar continuidad al proceso de ejecución de obra y remodelación que se está llevando a cabo en las diferentes sedes administrativas del departamento.</p>	<p>DEPARTAMENTO PLANEACION Y PROYECTOS</p>	<p>3.600.000</p>	<p>1/30/2023</p>	<p>31/12/2023</p>	<p>PRIMER TRIMESTRE Replanteamiento presupuestal y diseño general de las adecuaciones en la sede administrativa de del municipio de La Dorada, visita técnica, solicitud de CDP para la suscripción de contrato de obra 145 de 2023 por, valor del contrato 79.922.040, adición 22.999.519 valor total SEGUNDO TRIMESTRE Visita técnica, levantamiento arquitectónico, presupuesto general de obra, realización de estudio de necesidad, solicitud de CDP, y demás documentación pertinente para los contratos de mantenimiento y dotación de los municipios de La Dorada, Anserma, Guaranicito, Arma, Victoria, Manizales, Samana, y las PTAP de Campo alegre y Cuervos en Chinchiná.</p>	<p>3.600.000</p>	<p>30/08/2023</p>	<p>6/07/2023</p>	<p>100</p>	<p>100</p>	<p>100</p>
<p>POIR y otras inversiones - priorización – ajustes y cambios. Proyecto 1</p>	<p>18. Visita técnica, levantamiento arquitectónico, presupuesto y cronograma general de obra a la estación de bombeo "la laguna" el cual la empresa EMPOCALDAS S.A E.S.P contempla dentro de su plan de mejoras y remodelaciones en las diferentes plantas de tratamiento, estaciones de bombeo y demás estructuras pertinentes para mejorar la calidad del servicio de acueducto y alcantarillado en el Departamento de Caldas.</p>	<p>DEPARTAMENTO PLANEACION Y PROYECTOS</p>	<p>3.700.000</p>	<p>1/01/2023</p>	<p>31/12/2023</p>	<p>PRIMER TRIMESTRE Actividad sin avance SEGUNDO TRIMESTRE Actividad sin avance</p>	<p>0</p>	<p>30/08/2023</p>	<p>6/07/2023</p>	<p>0</p>	<p>0</p>	<p>0</p>

POIR y otras inversiones - priorización – ajustes y cambios. Proyecto 1	19. Seguimiento y control de interventoría al contrato de remodelación en la planta única de EMPOCALDAS S.A E.S.P en el municipio de Anserma, caldas.(contrato 065/2023)	DEPARTAMENTO PLANEACION Y PROYECTOS	1.890.000	1/01/2023	31/12/2023	PRIMER TRIMESTRE Seguimiento y control de interventoría al contrato 065 de 2023 de remodelación en la planta única de Anserma, visita técnica de obra general, diagnóstico y revisión de acabados en general, informe detallado y cuantificado sobre avance general de obra, acabados constructivos y análisis financiero de la obra SEGUNDO TRIMESTRE Actividad sin avance	0	30/08/2023	6/07/2023	0	0	0	
POIR y otras inversiones - priorización – ajustes y cambios. Proyecto 1	20. Estudios y diseños para la construcción de nuevos sistemas de acueducto y alcantarillado en las diferentes Seccionales (Diseño de un sistema interno desde la Planta Cuervos a la Fabrica de Café Liofilizado)	Jefe Departamento Planeacion y Proyectos	119.255.660	1/02/2023	31/12/2023	PRIMER TRIMESTRE Contrato N. 116 por valor de 23.632.739. Levantamiento Topografico, visitas de Campo y Georeferenciacion SEGUNDO TRIMESTRE Modelación Hidraulica de sistema para formulacion de alternativas, Se ha cobrado 4 Actas.	14.543.224	31/12/2023	6/07/2023	30	12	30	
POIR y otras inversiones - priorización – ajustes y cambios. Proyecto 1	21. Levantamientos topográficos en Marquetalia, Riosucio, Risaralda, Samaná, Anserma y Salamina, para construcción de redes del sistema de acueducto y alcantarillado	Jefe Departamento Planeacion y Proyectos	53.627.350	1/01/2023	30/12/2023	PRIMER TRIMESTRE Se encuentra en proceso de Contratacion SEGUNDO TRIMESTRE Contrato No.172/2023 \$45.380.776 Acta Inicio, Acta 1	11.662.000	31/12/2023	6/07/2023	25	22	25	
POIR y otras inversiones - priorización – ajustes y cambios. Proyecto 1	22. Mejoramiento del acueducto y alcantarillado de los tramos detrás del Estadio Municipal, Salida de Colegio Comercial, Barrio Departamental parte baja, barrio los Andes y entrada barrio Buena Vista del municipio de Chinchina.	Jefe Departamento Planeacion y Proyectos	573.052.117	1/01/2023	31/12/2023	PRIMER TRIMESTRE Orden de Compra 06/2023 por \$80.542.014 SEGUNDO TRIMESTRE Contrato No. 156 ( Sebastian Pinilla) falta Acueducto dentro del contrato \$	305.539.084	31/12/2023	6/07/2023	25	70	25	
POIR y otras inversiones - priorización – ajustes y cambios. Proyecto 1	23. Mejoramiento del acueducto y alcantarillado cra 8 calle 24 a 28 del municipio de Supía.	Jefe Departamento Planeacion y Proyectos	485.502.213	1/01/2023	31/12/2023	PRIMER TRIMESTRE Contrato 121/2023 por \$ 484.021.069 Anta Inicio 1 Marzo/2023 SEGUNDO TRIMESTRE Ya se termino	483.904.271	9/05/2023	6/07/2023	100	100	100	
Desarrollo de la Gestión Socioambiental Proyecto 19	23. Adquisición de predios en conjunto con los municipios de Anserma, Risaralda, San José, Belalcazar y COORPOCALDAS para compra de predios en Microcuencua del Rio Oro abastecedora del acueducto Regional Occidente.	Jefe Departamento Planeacion y Proyectos	10.000.000	1/01/2023	31/12/2023	PRIMER TRIMESTRE El proximo jueves 11 de Mayo se realizó reunion con la mesa tecnica establecida para realizar un plan de Accion Integral de la Microcuencua del Rio Oro. Se esta realizando estudios de Corporcaldas. Y se esperan dinero de la gobernacion para adquirir un precio cerca al de Empocaldas SEGUNDO TRIMESTRE Solo la Gobernacion va comprar el predio Se sugiere retirarlo	0	31/12/2023	6/07/2023	0	0	0	
Desarrollo de la Gestión Socioambiental Proyecto 19	24. Labores de Reforestación en las microcuencas abastecedoras. Establecimiento de Plantación Forestal Protectora. Mínimo 2 Hectáreas	Jefe Departamento Planeacion y Proyectos	3.100.000	1/01/2023	31/12/2023	PRIMER TRIMESTRE Se encuentra en proceso para el segundo trimestre SEGUNDO TRIMESTRE Se adelanta estudio de necesidad, hay CDP para siembra de 500 arboles en la Microcuencua los cuervos.	0	31/12/2023	6/07/2023	0	0	0	

Desarrollo de la Gestión Socioambiental Proyecto 19	25. Acompañamiento a Instituciones Educativas o comunidad aledaña a microcuencas abastecedoras, en el tema de Uso Eficiente de los Recursos Naturales (Mínimo 6 visitas). Incluye talleres y entrega de material POP	Jefe Departamento Planeación y Proyectos	10.000.000	1/01/2023	31/12/2023	PRIMER TRIMESTRE Se han realizado visitas a colegios para el uso adecuado del agua Se ha realizado 1 Marmato. SEGUNDO TRIMESTRE Se continúa adelantando campañas y se realizó visita a Riosucio	500.000	31/12/2023	6/07/2023	30	5	30
Desarrollo de la Gestión Socioambiental Proyecto 19	26. Capacitación en uso eficiente, ahorro y cultura del agua por parte de los administradores de seccionales y seguimiento por parte de la Promotora de Desarrollo a Comunidad y coordinador de Gestión Ambiental meta. 2 capacitaciones por seccional. Incluye Material POP.	Jefe Departamento Planeación y Proyectos	60.000.000	1/01/2023	31/12/2023	PRIMER TRIMESTRE En este momento se están realizando las visitas a los colegios para concientizar a los jóvenes de lo importante que este recurso y los cuidados que debemos tener. Esta capacitación la hacen los Administradores de cada Seccional. SEGUNDO TRIMESTRE Se continúa realizando visitas a los colegios por parte de los Administradores, los cuales han reportado así: Anserma, belalcazar, Arma, Filadelfia y Victoria.	10.000.000	31/12/2023	6/07/2023	20	17	20
Desarrollo de la Gestión Socioambiental Proyecto 19	27. Caracterización de Aguas Residuales y de todos de la PTAR, Victoria y Guarinocito.	Jefe Departamento Planeación y Proyectos	45.000.000	1/01/2023	31/12/2023	PRIMER TRIMESTRE En la Seccional de la Victoria se realizó 1 caracterización de vertimiento de la PTAR. Estamos a la espera que se defina con Guarinocito para realizarle la caracterización. SEGUNDO TRIMESTRE Se tiene un contrato para Victoria la PTA	18.211.094	31/12/2023	6/07/2023	30	40	30
Desarrollo de la Gestión Socioambiental Proyecto 19	28. Caracterizaciones de vertimientos de Aguas Residuales de la red de alcantarillado y caracterización de vertimientos de las PTAP (Plantas de Tratamiento de Agua Potable), conectadas a la red de alcantarillado de EMPOCALDAS S.A E.S.P	Jefe Departamento Planeación y Proyectos	279.000.000	1/01/2023	31/12/2023	PRIMER TRIMESTRE Se encuentra en proceso para el segundo trimestre SEGUNDO TRIMESTRE Contrato 204/2023 \$ 165.956.924	165.956.924	31/12/2023	6/07/2023	25	59	25
Desarrollo de la Gestión Socioambiental Proyecto 19	29. Caracterización de fuentes de abastecimiento de agua para la elaboración de mapas de riesgo de calidad del agua.	Jefe Departamento Planeación y Proyectos	100.000.000	1/01/2023	31/12/2023	PRIMER TRIMESTRE Ya se tiene contrato SEGUNDO TRIMESTRE Contrato No. 204/2023 del 23 de Junio	0	31/12/2023	6/07/2023	20	0	20
Desarrollo de la Gestión Socioambiental Proyecto 19	30. Construcción Interceptor-Colector Etapa 3 PSMV Filadelfia	Jefe Departamento Planeación y Proyectos	315.409.826	1/01/2023	31/12/2023	PRIMER TRIMESTRE Contrato 144/2023 Acta de Inicio 10 Abril. Se debe ajustar el valor real contratado al valor presupuestado en el Plan de Acción Institucional SEGUNDO TRIMESTRE Se inicio Contrato	0	31/12/2023	6/07/2023	70	0	70

Desarrollo de la Gestión Socioambiental Proyecto 19	31. Construcción Interceptor-Colector, sector La Marina. PSMV Belalcázar.	Jefe Departamento Planeación y Proyectos	146.120.384	1/01/2023	31/12/2023	PRIMER TRIMESTRE aun no se ha ejecutado. SEGUNDO TRIMESTRE No se ha dado permiso de servidumbre y se envió la lonja para la elaboración del avalúo para constituir la servidumbre.	0	31/12/2023	6/07/2023	0	0	0	
Desarrollo de la Gestión Socioambiental Proyecto 19	32. Construcción Interceptor-Colector, de conexión del Descole de la PTAP a la red de alcantarillado Marulanda	Jefe Departamento Planeación y Proyectos	65.000.000	1/01/2023	31/12/2023	PRIMER TRIMESTRE Esta incluido en el plan de los 22 mil millones para el 2 semestre del año SEGUNDO TRIMESTRE Contrato 212/2023 \$67.673.491	67.673.491	31/12/2023	6/07/2023	10	104	10	
POIR y otras inversiones - priorización - ajustes y cambios. Proyecto 1	34. Estudios, diseños, planes de manejo ambiental, de riesgo, manuales técnicos y acompañamiento ante la autoridad ambiental para tramitar los permisos requeridos para la implementación de la segunda fase ampliación de las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) que trata los vertimientos generados por la operación de las Plantas de Beneficio Animal (PBA) de los municipios de Anserma y Supía (Convenio con Secretaría de Agricultura Departamental No CO1.PCCNTR.4320007 )	Jefe Departamento Planeación y Proyectos	97.851.324	1/01/2023	31/12/2023	PRIMER TRIMESTRE Contrato 73/2023 Esta en ejecución SEGUNDO TRIMESTRE Se continúa con el diseño de las Plantas de tratamiento de aguas residuales	0	31/12/2023	6/07/2023	60	0	60	
POIR y otras inversiones - priorización - ajustes y cambios. Proyecto 1	35. Mejoramiento aducciones Cuervos y Campo Alegre (Crédito de \$11.829.094.235 y crédito de los \$ 9.000 m son \$374.292.740)	Jefe Departamento Planeación y Proyectos	1.350.729.708	1/01/2023	31/12/2023	PRIMER TRIMESTRE No se ha contratado SEGUNDO TRIMESTRE Se firmo convenio por 1322 ministerio de vivienda de 2023 por valor 4.899.697.973 Empocaldas aporta recurso programado.	0	31/12/2023	6/07/2023	60	0	60	
POIR y otras inversiones - priorización - ajustes y cambios. Proyecto 1	36. Reposición Redes de acueducto y alcantarillado sector Melegindo coregimiento de Arma y en los sectores cra 7 y 8, El Chamizo, El playón Etapa 2, sector estación de Gasolina municipio de Salamina (Credito 11.000 m)	Jefe Departamento Planeación y Proyectos	524.893.842	1/01/2023	31/12/2023	PRIMER TRIMESTRE Contrato No. 109/2023 (\$524.887.876) Acta Inicio 30 Marzo 2023 SEGUNDO TRIMESTRE En ejecución, el chamizo con mas avance.	0	31/12/2023	6/07/2023	30	0	30	
POIR y otras inversiones - priorización - ajustes y cambios. Proyecto 1	37. Reposición conducción Tambarvia sector Miravalle, Reposición alcantarillado, calle 15, cra 1 1 bis y 1 e barrio Popular obras de optimización bocatoma Rio Oro. Reposición alcantarillado sobrante de la planta. Anserma, reposición alcantarillado salida San José en Risaralda y reposición alcantarillado barrio Nuevo ultima etapa en el corregimiento de Arauca (Crédito de 11.000 m )	Jefe Departamento Planeación y Proyectos	616.733.004	1/01/2023	31/12/2023	PRIMER TRIMESTRE Actividad sin avance SEGUNDO TRIMESTRE Contrato No. 167 de 2023, Acta Inicio del 25 de Mayo de 2023	0	31/12/2023	6/07/2023	45	0	45	
POIR y otras inversiones - priorización - ajustes y cambios. Proyecto 1	38. Reposición y alcantarillado calle 10 entre carrera 2 a la 3 y de la carrera 4 a la 5, reposición Acueducto cale 10 entre carrera 2 a la 3 en Belalcazar. Cerramiento de la planta de tratamiento de Viterbo y obras de expansión de redes del sector de valles de Caná en municipio de Viterbo. (Crédito de los 11.000 m )	Jefe Departamento Planeación y Proyectos	362.077.272	1/01/2023	31/12/2023	PRIMER TRIMESTRE Contrato 110/2023 (\$362.072.151) Acta Inicio del 1 de Marzo/2023 pago Acta 1 SEGUNDO TRIMESTRE Se ejecuto en su totalidad	362.000.706	31/12/2023	6/07/2023	100	100	100	

POIR y otras inversiones - priorización - ajustes y cambios. Proyecto 1	39. Reposición de redes de acueducto en las veredas de bajo Buena Vista en el municipio de Chinchiná, vereda Río Blanco en Manizales, la vereda de San Francisco en Palestina y las veredas de Gallinazo, Papayal y Cuervos en el municipio de Villamaría. (grupo 1)	Jefe Departamento Planeación y Proyectos	240.334.469	1/01/2023	31/12/2023	PRIMER TRIMESTRE No se ha iniciado SEGUNDO TRIMESTRE Contrato No. 091/2023 pendiente Acta de Inicio	0	31/12/2023	6/07/2023	10	0	10
POIR y otras inversiones - priorización - ajustes y cambios. Proyecto 2	40. Reposición de redes de acueducto en las veredas de la Samaria, Moscovita y los Ceibos en Norcasia, Veredas de San Lorenzo, Santa Isabel, La Italia, La Miel, Marzala, El Llano, Fierritos, Pradera y Guayana en Victoria. (grupo 2)	Jefe Departamento Planeación y Proyectos	246.849.708	1/01/2023	31/12/2023	PRIMER TRIMESTRE Contrato 113/2023 pendiente Anta de Inicio SEGUNDO TRIMESTRE Acta de Inicio 15 de Junio se solicita prórroga	0	31/12/2023	6/07/2023	60	0	60
POIR y otras inversiones - priorización - ajustes y cambios. Proyecto 3	41. Reposición de redes de acueducto en las veredas de la Planta Balcones Rancho Largo, Congal, Montebello, El Roble, La Sofía, Mercedes, Encimadas, El Arrebol, Tarro Pintao, La Esmeralda	Jefe Departamento Planeación y Proyectos	273.732.294	1/01/2023	31/12/2023	PRIMER TRIMESTRE Contrato 095/2023 (\$273.615.521) Acta de Inicio 1 de Marzo 2023 SEGUNDO TRIMESTRE Se realiza suspensión ya que las condiciones no son las iniciales y el contratista hizo un requerimiento de adición.	0	31/12/2023	6/07/2023	10	0	10
POIR y otras inversiones - priorización - ajustes y cambios. Proyecto 4	42. Reposición de redes de acueducto en las veredas de la Montaña El Edén San Antonio, San Pablo, Siete Cueros, El Diamante y Colorados en Aguadas, Veredas de San Miguel, Palma Alta, Palma Baja y Buenos Aires en Pácora, veredas de Cañaveral, La Loma, San Félix, Chocola, Guayabalito, Guayabal, Calentaderos en Salamina. (grupo 4).	Jefe Departamento Planeación y Proyectos	285.351.525	1/01/2023	31/12/2023	PRIMER TRIMESTRE Pendiente Acta de inicio SEGUNDO TRIMESTRE No se ha ejecutado	0	31/12/2023	6/07/2023	10	0	10
POIR y otras inversiones - priorización - ajustes y cambios. Proyecto 5	43. Reposición de redes de acueducto en las veredas de Aguacatal, Jordan, Andes, San Nicolas, Cambia, La comparsita, Mogan Parte Alta, Quebralamo, El Jardín, Pueblo Viejo, Claret, Andes y San Lorenzo en el municipio de Riosucio (grupo 5).	Jefe Departamento Planeación y Proyectos	279.341.853	1/01/2023	31/12/2023	PRIMER TRIMESTRE Contrato 102/2023 (\$278.725.618) Acta Inicio 22 de Febrero 2023 SEGUNDO TRIMESTRE El contrato se encuentra suspendido, desde el 13 de abril de 2023, debido a que se requiere permisos de intervención por parte de la comunidad indígena y de visitas de reconocimiento en algunas veredas antes de dar reinicio al contrato	0	31/12/2023	6/07/2023	10	0	10



POIR y otras inversiones - priorización - ajustes y cambios. Proyecto 6	44. Reposición de redes de acueducto en las veredas Amolador, Cabuyal, Pulgarín, Mochilón, Spirra, La Amalia-La Quinta, Taborda, La Torre Murillo, Arcon Brasil, Santa Ana-San Marcos-Guamal y Las Vegas baja 1 el municipio de Supía (grupo 6).	Jefe Departamento Planeacion y Proyectos	257.388.659	1/01/2023	31/12/2023	PRIMER TRIMESTRE Contrato 090/2023 (\$257.229.236) Anta Inicio 16 Febrero Acta de Suspensión SEGUNDO TRIMESTRE El contrato se encuentra en ejecución, en el cual se ha realizado las actividades de obra correspondientes a las veredas: Guamal-Santa Ana-San Marcos, Arcon Brasil, Cabuyal, Taborda, Mochilon, se presenta los valores contractuales para estimar el porcentaje de ejecución a la fecha	137.652.186	31/12/2023	6/07/2023		54	53	54
POIR y otras inversiones - priorización - ajustes y cambios. Proyecto 7	45. Reposición de redes de acueducto en las veredas de la loma alta y baja, Chapata y El Consuelo en Anserma, Veredas de Santana, Bohemia-Tablazo-Paraiso y Banderas en Risaralda, Veredas de La Paz, el Pacifico y Arrayanes en San José (grupo 7).	Jefe Departamento Planeacion y Proyectos	281.615.946	1/01/2023	31/12/2023	PRIMER TRIMESTRE Se encuentra en revision precios del contratista SEGUNDO TRIMESTRE No se ha realizado notificacion del contrato a la supervisión, para dar acta de inicio y posterior al mismo realizar las visitas iniciales para determinar las necesidades de la comunidad actualmente	0	31/12/2023	6/07/2023		0	0	0
POIR y otras inversiones - priorización - ajustes y cambios. Proyecto 8	46. Reposición de redes de acueducto en las veredas de Morrobonito, Romeral, La Unión y Santo Domingo en el municipio de Manzanares Caldas. (grupo 8)	Jefe Departamento Planeacion y Proyectos	292.575.644	1/01/2023	31/12/2023	PRIMER TRIMESTRE Se encuentra en revision precios del contratista SEGUNDO TRIMESTRE No se ha ejecutado nada	0	31/12/2023	6/07/2023		0	0	0
POIR y otras inversiones - priorización - ajustes y cambios. Proyecto 9	47. Reposición de redes de acueducto en la vereda de tambo y verso parte baja en filadelfia (grupo 9).	Jefe Departamento Planeacion y Proyectos	276.291.988	1/01/2023	31/12/2023	PRIMER TRIMESTRE Contrato No. 094/2023 Pendiente Acta de Inicio SEGUNDO TRIMESTRE No se ha ejecutado	0	31/12/2023	6/07/2023		0	0	0
POIR y otras inversiones - priorización - ajustes y cambios. Proyecto 10	48. Reposición de redes de acueducto en las veredas de La India, Guarumo, Frutales, Morritos, IE Antonio Nariño, la Mediación, Aguadita Grande y San Luis en el municipio de Filadelfia. (grupo 10)	Jefe Departamento Planeacion y Proyectos	305.410.919	1/01/2023	31/12/2023	PRIMER TRIMESTRE No se ha ejecutado SEGUNDO TRIMESTRE Contrato No. 128 de 2023 Estan a la espera de la aprobacion a los balances de obra para adicion de recursos se piensa para el tercer trimestre a empezar.	0	31/12/2023	6/07/2023		0	0	0
POIR y otras inversiones - priorización - ajustes y cambios. Proyecto 11	49. Reposición de red de acueducto en la vereda el Tambor en el municipio de la Merced. (grupo 11)	Jefe Departamento Planeacion y Proyectos	254.154.983	1/01/2023	31/12/2023	PRIMER TRIMESTRE Notificado el Acta de Inicio SEGUNDO TRIMESTRE Contrato No. 098/2023, Pendiente acta de inicio	0	31/12/2023	6/07/2023		10	0	10
POIR y otras inversiones - priorización - ajustes y cambios. Proyecto 12	50. Reposición de redes de acueducto en las veredas de Maciegall, El Limón, La Chuspa, El Yarumo y La Felisa en la Merced. Veredas de Pasmí, Blandon, San Jerónimo, Iberia y Lomitas en Riosucio. (grupo 12).	Jefe Departamento Planeacion y Proyectos	246.812.054	1/01/2023	31/12/2023	PRIMER TRIMESTRE Contrato 103/2023 (\$246.165.207) Acta Inicio 13 marzo 2023 SEGUNDO TRIMESTRE El contrato se encuentra suspendido, desde el 13 de abril de 2023, debido a que se requiere permisos de intervencion por parte de la comunidad indigena y de visitas de reconocimiento en algunas veredas antes de dar reinicio al contrato	0	31/12/2023	6/07/2023		10	0	10

POIR y otras inversiones - priorización - ajustes y cambios. Proyecto 13	51. Reposición de redes de acueducto en la vereda el Jardín en Aranzazu, Vereda el Águila en Belalcázar, Veredas de Bellavista, Arabia, El Socorro y el Porvenir en Viterbo, Veredas de Cuba, San José Sangai, Tapias y Alto Pan de Azúcar en el municipio de Neira. (grupo 13)	Jefe Departamento Planeación y Proyectos	250.380.554	1/01/2023	31/12/2023	PRIMER TRIMESTRE Contrato 111/2023 SEGUNDO TRIMESTRE El Contrato se encuentra en ejecución, se realizó la totalidad de las visitas por parte de las entidades y el contratista, Se iniciará próximamente con las labores de obra.	0	31/12/2023	6/07/2023	10	0	10
POIR y otras inversiones - priorización - ajustes y cambios. Proyecto 14	52. Reposición de redes de acueducto en las veredas de Brisas, San Daniel y Bolivia en el municipio de Pensilvania Caldas. (grupo 14)	Jefe Departamento Planeación y Proyectos	61.625.583	1/01/2023	31/12/2023	PRIMER TRIMESTRE Contrato en revisión de Precios SEGUNDO TRIMESTRE sin avance	0	31/12/2023	6/07/2023	0	0	0
POIR y otras inversiones - priorización - ajustes y cambios. Proyecto 1	53. Reposición conducción Las Carolas sector lago Comeguadua, alcantarillado calle 13 con carrera 10 a la 11, calle 14 entre carrera 3 a la 4, barrio Carlos Parra Manzana G, Barrio Ceballos sector cCancha voleibol, 1 calle barrio El Bosque y obras bocatomas Campoalegre. Chinchiná. (Credito 11.000)	Jefe Departamento Planeación y Proyectos	795.000.000	1/01/2023	31/12/2023	PRIMER TRIMESTRE Contrato 106/2023 Anta de Inicio del 13 de marzo/2023, acta 1 del 27 de marzo. se ha realizado la reposición de la conducción las carolas sector lago Comeguadua SEGUNDO TRIMESTRE Se ha cancelado 4 Actas	614.788.573	31/12/2023	6/07/2023	80	77	80
Desarrollo de la Gestión Socioambiental Proyecto 19	54. Continuar la construcción del Interceptor-Laguna-Matadero Palestina. PSMV	Jefe Departamento Planeación y Proyectos	129.763.849	1/01/2023	31/12/2023	PRIMER TRIMESTRE Se esta ejecutando Contrato No. 141/2023 SEGUNDO TRIMESTRE Acta de Inicio de 2 de Mayo de 2023	0	31/12/2023	6/07/2023	50	0	50
Desarrollo de la Gestión Socioambiental Proyecto 19	55. Apoyar mínimo 1 programa de impacto socioambiental (Sembratonos y visitas y charlas ambientales entre otras) minimo una Seccional de las 24 donde EMPOCALDAS S.A. E.S.P. presta el servicio de Ac y Al.	Jefe Departamento Planeación y Proyectos	5.000.000	1/01/2023	31/12/2023	PRIMER TRIMESTRE Aun no ha iniciado. SEGUNDO TRIMESTRE Se programa para el tercer trimestre.	0	31/12/2023	6/07/2023	0	0	0
Gestión de valor Proyecto 7	56. Racionalizar trámites utilizando estrategias tecnológicas (trámite totalmente en línea, descarga y/o envío de documentos electrónicos, diligenciamiento de formularios en línea, respuesta y/o notificación electrónica).	Jefe Departamento Planeación y Proyectos	0	1/01/2023	31/12/2023	PRIMER TRIMESTRE Se incluyeron en el Contrato de Software los requisitos relacionados con trámites para implementarlos parcialmente en línea; se espera el desarrollo por parte del contratista. Desde el punto de vista comercial, se hará una revisión en el contrato para verificar el alcance de los trámites en línea. SEGUNDO TRIMESTRE Esta en seguimiento por un ticket para SOLIN, en espera de respuesta del proveedor	0	31/12/2023	6/07/2023	40	0	40

Implementar la gestión por procesos claves. Proyecto 6	57. Establecer e Implementar la política de cero papel en conjunto con Archivo y Coordinador de Gestión Ambiental y Recursos Naturales y darle operatividad a la misma	Jefe Departamento Planeación y Proyectos	0	1/01/2023	31/12/2023	PRIMER TRIMESTRE Se han realizado Campañas del ahorro de Energía y del Agua con piezas publicitarias que han venido adelantando con la oficina de Comunicaciones. SEGUNDO TRIMESTRE Se han dispuesto cajas reutilizables para la disposición de papel reciclable y sobrante; además se adelantó el estudio de necesidad para adquirir 3 módulos de puntos ecológicos.	0	31/12/2023	6/07/2023	30	0	30		
Implementar la gestión por procesos claves. Proyecto 6	58. Revisar de manera aleatoria el cumplimiento de las políticas y requisitos para los trámites a fin de replicar las buenas prácticas identificadas y trabajar en los aspectos por mejorar encontrados.	Jefe Departamento Planeación y Proyectos	0	1/01/2023	31/12/2023	PRIMER TRIMESTRE. No se he realizado nada al respecto. SEGUNDO TRIMESTRE Se realizó seguimiento a tramites en las seccionales de Aguadas, Viterbo, Belalcazar, Salamina, Riosucio, Supia	0	31/12/2023	6/07/2023	25	0	25		
Desarrollo de la Gestión Socioambiental Proyecto 19	33. Construcción Interceptor-Colector, Quebrada Rapao, Etapa 2, PSMV Supia. (convenio 219 de 2022 con Corpocaldas)	Jefe Departamento Planeación y Proyectos	268.441.383	1/01/2023	31/12/2023	PRIMER TRIMESTRE Suspendido por estudio que realizo la Unidad de Gestion de Riesgos. Llego el estudio hay que replantear la instalacion del interceptor colector. Se realizo visita a terreno para definir que tramos podrian ser construidos SEGUNDO TRIMESTRE Secuenta con estudio de necesidad para los suministros y la obra civil	0	31/12/2023	6/07/2023	10	0	10		
Diversificación fuentes de financiación Proyecto 9	60. Ejecución del Proyecto MEGA como insumo para realizar el Plan estratégico 2024 - 2028 y Afianzar la gestión por procesos en la organización	Jefe Departamento Planeación y Proyectos	26.880.000	1/01/2023	31/12/2023	PRIMER TRIMESTRE al 31 de Marzo se Han realizado 3 Módulos. Se adelantó ante la Cámara de Comercio de Manizales una estrategia llamada Empresas en Proyección MEGA, de Planeación Estratégica la cual empezó en septiembre de 2022 con el desarrollo de 5 módulos. En este trimestre se realizó un resumen de los módulos I y II de esta estrategia y metodología y se presentó al equipo MEGA y GESCO Gestión del Conocimiento e Innovación internamente en la empresa, se asistió al entrenamiento de los módulos 4 y 5. llamados: "De la ejecución a la dirección y sostenibilidad y buen gobierno" , se gestionaron mentorías personalizadas con asesores externos. Se convocó el equipo interno de MEGA. Se realizó lectura del material enviado y se desarrollaron y se presentaron los módulos 4 y 5 ante empresarios y mentores en la Cámara de Comercio de Manizales por Caldas. SEGUNDO TRIMESTRE El 16 de mayo se realizó socialización y exposición ante el Comité de Control Interno y la gerencia, del resumen de los 5 módulos, los retos y los beneficios que tiene esta estrategia como insumo para la planeación Estratégica de la empresa. Además, se gestionó la realización de un video con dos empresarios mentores que visitaron la empresa y la felicitaron por la participación como empresa pública realizando estas estrategias. El 17 de mayo se asistió a la graduación de la finalización los 5 módulos en el Hotel Carretero ante empresarios, mentores y funcionarios de la Camara de Comercio de Manizales por Caldas y se recibió un reconocimiento. El 23 de junio se llevó a cabo la socialización ante todos los colaboradores, funcionarios y administradores de EMPOCALDAS, de forma virtual sobre esta metodología exponiendo los atributos, capacidades, fortalezas, propósito, retos, proyectos y la meta o MEGA al 2030, con una buena acogida por parte de los colaboradores de la entidad por ser un tema tan interesante e importante para la empresa.	13.440.000	31/12/2023	6/07/2023	50	50	50		
Diversificación fuentes de financiación Proyecto 9	61. Diseño y puesta en marcha de software de medición en línea plan estratégico, Plan de Acción, Plan de Adquisiciones e indicadores legales, POIR y Plan de Inversiones.	Jefe Departamento Planeación y Proyectos	18.200.000	1/01/2023	31/12/2023	PRIMER TRIMESTRE Se realizo una reunion con un comité para evaluar la presentacion del software ALMERA por parte de la Gobernación. SEGUNDO TRIMESTRE Se pidio cotizacion del software ALMERA	0	31/12/2023	6/07/2023	20	0	20		
PROMEDIO AVANCE										30	28	30		
PROYECTÓ:	ORIGINAL FIRMADO POR MARTHA EUGENIA USMA CASTRO Coordinadora de Procesos							ORIGINAL FIRMADO POR JUAN PABLO ZULUAGA CORREA JEFE DEPARTAMENTO OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO						