



F-PE-01  
Versión 3  
Julio 2020

PLAN DE ACCIÓN DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN Y PROYECTOS

PROGRAMA O PROYECTO (Plan Estratégico)	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ÁREA INVOLUCRADA	RECURSOS PROGRAMADOS	MODIFICACIÓN		ACTIVIDADES EJECUTADAS	RECURSOS EJECUTADOS	FECHA ACTIVIDAD SEGUIMIENTO	FECHA DEL PLAN			OBSERVACIONES
				X					Marzo 31 de 2024			
		2024							INDICADOR EFICACIA	INDICADOR EFICIENCIA	INDICADOR CUMPLIMIENTO	
POI y otras inversiones - priorización - ajustes y cambios. Proyecto 5	1. Seguimiento para viabilización de recursos al proyecto raicado en el PDA: expansión del sistema de acueducto entre el Corregimiento de La Plata y la Vereda Buenavista en el municipio de Palestina, Caldas	Departamento de Planeación y Proyectos	\$ 2.143.257	1/02/2024	31/12/2024	PRIMER TRIMESTRE: Luego de la reedición del proyecto ante la ventanilla única del Plan Departamental de Aguas - PDA de la Gobernación de Caldas el año anterior, se han efectuado por parte de los asesores asignados a su revisión en dicha dependencia algunas observaciones para corrección de los formularios y estructurados del mismo en Empocaldas SA ESP (Ing. Luis Remedios Calderón). Se ha dado oportuna respuesta a las mismas y el proyecto se encuentra para viabilización con conocimiento restringido hasta tanto se pueda obtener la renovación de la concesión de agua superficial Río Campolegre que suministra agua para tratamiento en la Planta del mismo nombre en Chinchina y de donde se abastece el 70% de agua potable al municipio de Chinchina y el agua por bombeo al municipio de Palestina. Este último trámite se encuentra adelantado con la CARDER, se han hecho las respuestas a observaciones y se espera el proyecto pueda ser finalmente viabilizado sin dificultades	\$ 1.607.442,75	4/10/2024	75,00%	75,00	75,00%	en proceso
POI y otras inversiones - priorización - ajustes y cambios. Proyecto 5	2. Seguimiento y apoyo a la supervisión de la ejecución del proyecto: Rehabilitación de las aducciones Campolegre y Los Cuervos, municipio de Chinchina, Caldas.	Departamento de Planeación y Proyectos	\$ 12.859.540	1/02/2024	31/12/2024	PRIMER TRIMESTRE: El Convenio de Uso de Recursos 1322 suscrito entre el Municipio de Chinchina y Empocaldas SA ESP, viene siendo objeto de seguimiento tanto por la Supervisión técnica, administrativa y Financiera de Empocaldas SA ESP como por funcionarios del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y por el supervisor delegado por el municipio de Chinchina, Ingeniero Germán Bernal. En el marco de dicho seguimiento, se han efectuado las reuniones mensuales de seguimiento semestrales y quincenales con presencia del Ministerio y supervisión de Chinchina, se diligenció el seguimiento al Sígnos para incluir cada semana el avance de obras por parte de Empocaldas SA ESP conforme a la intervención a la obra principal, se generaron los informes de avances al Convenio 1322 de 2023, se han hecho los trámites de desembolsos conforme la forma de pago acordada en el CUIR 1322 de los cuales al final del primer trimestre se ha efectuado el ter desembolso por el 30% de los recursos que agota el Ministerio y en trámite el segundo por el 20% de estos recursos igualmente. En el marco de las Reuniones tanto mensuales como presenciales de seguimiento al Proyecto por los funcionarios del Ministerio, se ha dado oportuna respuesta a solicitudes y requerimientos por parte de ellos, lo mismo que la oportuna respuesta respecto de solicitudes dentro de los contratos de obra e interventoría derivados del mismo.	\$ 8.358.701,00	4/10/2024	65,00%	65,00	65,00%	en proceso
POI y otras inversiones - priorización - ajustes y cambios. Proyecto 5	3. Seguimiento a la ejecución proyecto optimización del sistema de alcantarillado en la margen izquierda del río Magdalena, municipio de La Dorada, Caldas.	Departamento de Planeación y Proyectos	\$ 25.509.954	15/02/2024	31/12/2024	PRIMER TRIMESTRE: Durante el primer trimestre se realizaron visitas mensualmente al municipio de La Dorada, con el fin de evaluar y atender las necesidades del proyecto y de la actual administración respecto al plan de contingencia, luego de evidenciado que las actividades objeto de los contratos de obra para ejecución de actividades por el contratista del municipio en relación con la reposición de redes de alcantarillado conforme los diseños realizados y remitidos por Empocaldas SA ESP, tablero de los gastos en efectivo para la adquisición de la tubería de diferentes diámetros para la ejecución del proyecto, registra un avance poco significativo frente a lo planeado para el año 2023 (estimado en un 20% aproximadamente) de esta manera, por parte de Empocaldas SA ESP y de la Gobernación de Caldas, se han realizado varias reuniones tanto en el municipio de La Dorada como en la Gobernación de Caldas, en aras de resolver la situación actual y presentar un efectivo plan de acción que permita dar el inicio de las obras del proyecto de optimización y del mismo modo. Los roles convocados en esta primera Fase de diagnóstico y parámetros de soluciones son la Secretaría de Planeación Municipal, la ERUM, Empocaldas SA ESP como prestadora de los servicios de acueducto y alcantarillado y parte del Convenio Interadministrativo de Asociación con gestión de recursos y la Gobernación de Caldas. Complementariamente durante el presente periodo, se realizó visita el pasado mes de Febrero con el equipo técnico de Empocaldas SA ESP, la coordinación ambiental del Departamento de Planeación y Proyectos de Empocaldas y funcionarios de la Subdirección de Evaluación y Seguimiento Ambiental de Corporación, donde se realizó seguimiento por la autoridad ambiental a los puntos de vertimiento eliminados y a eliminar en el marco de tan importante proyecto para el municipio y para nuestra Empresa.	\$ 6.377.488,50	4/10/2024	25,00%	25,00	25,00%	en proceso

POIR y otras inversiones - priorización - ajustes y cambios. Proyecto 5	4. Visitas técnicas-planimetría digital-diseños arquitectónicos-presupuestos de obra, para las sedes administrativas, seccionales, plantas y demás infraestructura de Empocaldas SA ESP en el departamento de Caldas	Departamento de Planeación y Proyectos	\$	10.350.000	1/02/2024	31/12/2024	PRIMER TRIMESTRE: Durante el periodo se han adelantado por parte de funcionarios del departamento de Planeación y Proyectos y en apoyo al departamento administrativo y financiero y a la alta gerencia las visitas y evaluación de necesidades de algunas seccionales de Empocaldas SA ESP en los municipios socios. A continuación se detallan las más relevantes: 1) Visita técnica. Seccional "Salamina": Ante la necesidad de cambio del local donde en los últimos años funcionó la sede de esta seccional, en visita con la Jefe del Depto Administrativo y Financiero, se efectuaron visitas a inmuebles que pudiesen servir como nuevos locales para la sede administrativa y bodega. levantamiento planimétrico, diseño arquitectónico y modelado 3D de una nueva seccional y bodega; se seleccionó un local para sede administrativa y otro para la bodega de los materiales, para realizar con base en las medidas tomadas los diseños de la distribución y puestos requeridos en función de los funcionarios permanentes y la atención al público; con base en ello se procede con la estimación del presupuesto requerido para el diseño propuesto y la documentación necesaria para dar trámite al proceso de contratación en cuanto a las adecuaciones y dotación necesaria para el mismo. El costo aproximado de esta seccional se estimó en \$14.998.893,00. 2) Visita técnica a la seccional Chirema para el levantamiento planimétrico, el diseño arquitectónico y la estimación del presupuesto general de la obra propuesta de un cuarto para el almacenamiento de residuos peligrosos en la planta Campoalegre de Chirema. Se tiene un costo aprox de \$ 4.407.761,00	\$	2.587.500,00	4/10/2024	25,00%	25,00	25,00%	25,00%	en proceso
POIR y otras inversiones - priorización - ajustes y cambios. Proyecto 5	5. Apoyo a la suerción y seguimiento en los mantenimientos y mejoras localities en las seccionales de Empocaldas SA ESP.	Departamento de Planeación y Proyectos	\$	10.350.000	1/02/2024	31/12/2024	PRIMER TRIMESTRE: Apoyo al contrato de intervención para la nueva sede de Salamina, incluída la recepción del mobiliario. Apoyo a la liquidación del contrato para Remodelación de la Planta El Llano	\$	2.587.500,00	4/10/2024	25,00%	25,00	25,00%	en proceso	
POIR y otras inversiones - priorización - ajustes y cambios. Proyecto 5	6. Visita técnica, diseño, presupuesto de obra para el cambio de cubierta PTAP-Victoria - camientamiento preliminar PTAR y apoyo a la supervisión de obras en esta infraestructura	Departamento de Planeación y Proyectos	\$	10.350.000	1/02/2024	31/12/2024	PRIMER TRIMESTRE: Se efectúa la visita técnica tanto a la PTAP de Victoria como a la PTAR del mismo municipio para realizar el levantamiento planimétrico de la obra por contratar y elaborar el presupuesto de obra para los diseños propuestos, actividades que se entregan en este aspecto para el siguiente trimestre	\$	2.587.500,00	4/10/2024	25,00%	25,00	25,00%	en proceso	
POIR y otras inversiones - priorización - ajustes y cambios. Proyecto 5	7. Visita técnica, gestión institucional (permisos y licencias), diseño arquitectónico, presupuesto de obras, seguimiento y apoyo al proceso contractual y a la supervisión seccionales Risaralda y Palestina	Departamento de Planeación y Proyectos	\$	10.350.000	1/02/2024	31/12/2024	PRIMER TRIMESTRE:Visita técnica realizada a la Seccional Palestina. Levantamiento planimétrico, diseño arquitectónico del distribución y elementos de mejoramiento de la sede de esta seccional, elaboración de presupuesto conforme a diseño propuesto	\$	2.587.500,00	4/10/2024	20,00%	25,00	20,00%	en proceso	
POIR y otras inversiones - priorización - ajustes y cambios. Proyecto 5	8. Reposición de alcantarillado Fase II desoste planta de tratamiento de agua potable municipio de Aguadas	Departamento de Planeación y Proyectos	\$	111.996.833	1/02/2024	31/12/2024	PRIMER TRIMESTRE: Se realizó visita de campo a la seccional Aguadas por parte del Ingeniero Auxiliar de Zona Centro Norte del Depto de Planeación y Proyectos, quien estimó a otra empresa el presupuesto de la obra para el trámite de "el requerido" para convocar el servicio de alcantarillado público. Elaborado y ajustado el presupuesto, se plantea como prioridad para ejecución por la alta gerencia en la presente vigencia	\$	-	4/10/2024	25,00%	0,00	25,00%	en proceso	
POIR y otras inversiones - priorización - ajustes y cambios. Proyecto 5	9. Reposición de alcantarillado sector PTAP Risaralda	Departamento de Planeación y Proyectos	\$	127.850.663	1/02/2024	30/04/2024	PRIMER TRIMESTRE: Se efectúa visita de campo a la seccional Risaralda por parte del Auxiliar de Ingeniería del Departamento de Operación y Mantenimiento de Empocaldas Guillermo Giraldo, quien revisados las condiciones actuales, presenta nuevo presupuesto y sobre ella revisado el presupuesto aproximado para acometer las obras planeadas. Si bien se prevé para priorización, se encuentra que teniendo recursos limitados para la presente vigencia, se descarta por el momento esta actividad	\$	-	4/10/2024	0,00%	0,00	0,00%	Se descarta del Plan de Acción Anual vigente dada la priorización de recursos concertada con la alta gerencia en concertación con el comité de gestión ambiental	
POIR y otras inversiones - priorización - ajustes y cambios. Proyecto 5	10. Reposición de alcantarillado sector PTAP Campoalegre	Departamento de Planeación y Proyectos	\$	319.626.657	1/02/2024	31/12/2024	PRIMER TRIMESTRE: Proyectado el proyecto para priorización en la presente anualidad, se determina en reunión por la alta dirección que no se cuenta con los recursos suficientes para acometer la obra en la presente vigencia	\$	-	4/10/2024	0,00%	0,00	0,00%	Se descarta del Plan de Acción Anual vigente dada la priorización de recursos concertada con la alta gerencia en concertación con el comité de gestión ambiental	
POIR y otras inversiones - priorización - ajustes y cambios. Proyecto 5	11. Reposición de alcantarillado sector Bloqueras Chinchina	Departamento de Planeación y Proyectos	\$	27.928.576	1/02/2024	31/12/2024	PRIMER TRIMESTRE: Se estima que los recursos a invertir corresponden con una cuantía menor a la asignada. Se tiene planeado visita al sector para definir detalladamente el presupuesto ajustado de las actividades requeridas y proceder a la contratación de las obras	\$	-	4/10/2024	0,00%	0,00	0,00%	Se mantiene vigente hasta tanto se realice la evaluación pertinente y sea ajustada al presupuesto disponible para esta vigencia	
POIR y otras inversiones - priorización - ajustes y cambios. Proyecto 5	12. Apoyo a la supervisión de contratos de intervención en remodelación de Laboratorio Planta El Llano en Victoria y a las obras de los bombos "La Laguna" municipio de Samaná	Departamento de Planeación y Proyectos	\$	10.350.000	1/02/2024	31/12/2024	PRIMER TRIMESTRE: Las obras ejecutadas en el marco de los Contratos 266-2023, GRUPO X "REPOSICION RED DE ACUEDUCTO EN LA CALLE 37 CARRERA BRESAL DEL PUENTE, REPOSICION RED DE DISTRIBUCION SECTOR CARRILERA CONCORDIA LAURELES, REMEDIACION LABORATORIO PLANTA TRATAMIENTO EL LLANO, REPOSICION RED ACUEDUCTO EN LA CALLE 47 ENTRE CARRERAS 4 Y 9 BARRIO LAS FERIAS" (Predece de liquidación) y 260-2023 "MEJORAMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO DE LOS EDIFICIOS DE OPERACION DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y MANTENIMIENTO DE LA PLANTA FABO ARISTIZABAL DE LA EMPRESA EMPOCALDAS S.A. E.S.P. EN LOS MUNICIPIOS DE SAMANA Y MANOJUELA (liquidado) fueron recibidos a satisfacción. Por parte del departamento se realizó apoyo al proceso de estructuración de las actividades, presupuesto, apoyo a la supervisión, al recto a satisfacción de las obras y la liquidación.	\$	2.587.500,00	4/10/2024	25,00%	25,00	25,00%	en proceso	
Desarrollo de la Gestión Socioambiental Proyecto 3	13. Acompañamiento a Instituciones Educativas o comunidad aldeaña a microcuencas abastecedoras, en el tema de Uso Eficiente de los Recursos Naturales. (Mínimo 6 visitas). Incluye talleres y entrega de material POP	Departamento de Planeación y Proyectos	\$	13.700.000	15/02/2024	31/12/2024	PRIMER TRIMESTRE: Se realizó por parte de la Promotora de Desarrollo a la Comunidad y el Administrador de la seccional Risaralda una capacitación en uso eficiente y ahorro del agua y cuidado de fuentes y microcuencas (Institución Educativa Antonio Narro). En cuanto al material POP (point of use) se elaboró un documento de necesidad para la adquisición de este tipo de material o elementos que generan alta recordación de la marca Empocaldas SA ESP (como señales, lapices entre otros); al 31 de marzo estaba dicho documento precontractual bajo estudio por la parte jurídica.	\$	570.833,33	4/10/2024	4,17%	4,17	4,17%	en proceso	

Desarrollo de la Gestión Socioambiental Proyecto 3	14. Capacitación en uso eficiente, ahorro y cultura del agua por parte de los administradores seccionales y seguimiento por parte de la Promotora de Desarrollo a la Comunidad y del Coordinador de Gestión Ambiental. Meta: 2 capacitaciones por seccional. Incluye Material POP.	Departamento de Planeación y Proyectos	\$	22.000.000	1/02/2024	31/12/2024	PRIMER TRIMESTRE: En este periodo se han realizado 8 capacitaciones en el tema de uso eficiente, ahorro y cultura del agua por parte de los Administradores de las siguientes seccionales: Arsenau, Arauca, Palestina, Rosario y Victoria. Como se mencionó anteriormente, la adquisición de material POP (point of purchase), solo será posible hasta tanto se suscriba el contrato derivado del análisis precontractual que en la actualidad está en poder de la planta jurídica.	\$	3.666.666,67	4/10/2024	16,67%	16,67	16,67%	en proceso
Desarrollo de la Gestión Socioambiental Proyecto 3	15. Caracterización de Aguas Residuales y de lodos de la PTAR, Victoria y Guarínocito.	Departamento de Planeación y Proyectos	\$	49.176.000	1/02/2024	31/12/2024	PRIMER TRIMESTRE: Se espera la entrega oficial de la PTAR del corregimiento de Guarínocito, municipio de La Dorada, para fines del mes de Abril, con ello se podrá dar vislumbre a la elaboración de los estudios precontractuales que permitan la contratación de los caracterizaciones requeridas por ley en ambos sistemas de tratamiento de agua residual anualmente.	\$	-	4/10/2024	0,00%	0,00	0,00%	en proceso
Desarrollo de la Gestión Socioambiental Proyecto 3	16. Caracterizaciones de vertimientos de Aguas Residuales de la red de alcantarillado y caracterización de vertimientos de las PTAR (Plantas de Tratamiento de Agua Potable), conectadas a la red de alcantarillado de EMPOLCABAS S.A. E.S.P.	Departamento de Planeación y Proyectos	\$	304.891.200	1/02/2024	31/12/2024	PRIMER TRIMESTRE: Gracias a la conformación del Comité de Gestión Ambiental el 28 de Febrero de 2024 y el inicio de las reuniones para poner en conocimiento de los directivos que conforman este valioso grupo, ante la estructuración de mapas por seccional adelantadas a la fecha, se van a incluir los elementos correspondientes con estas caracterizaciones para que conjuntamente se definan las prioridades a atender en virtud de los recursos asignados para este fin.	\$	-	4/10/2024	0,00%	0,00	0,00%	En proceso
Desarrollo de la Gestión Socioambiental Proyecto 3	17. Caracterización de fuentes de abastecimiento de agua para la elaboración de mapas de riesgo de calidad del agua.	Departamento de Planeación y Proyectos	\$	109.280.000	1/02/2024	31/12/2024	PRIMER TRIMESTRE: Se viene adelantando la base de datos necesaria con la DTSC con el fin de establecer los mapas de riesgo de la zona que se gestionará en el 2025 y cuáles faltan aun por caracterización, actualización y ajuste para definir asertivamente la contratación requerida.	\$	-	4/10/2024	0,00%	0,00	0,00%	en proceso
Desarrollo de la Gestión Socioambiental Proyecto 3	18. Concesiones aguas superficiales vigentes a 2024	Departamento de Planeación y Proyectos	\$	20.000.000	1/02/2024	31/12/2024	PRIMER TRIMESTRE: Por parte de la coordinación ambiental del departamento de Planeación y Proyectos se han efectuado las siguientes acciones: 1) El 15 de enero se recibió por parte de Corpocaldas el Auto 2024-0037 por medio del cual se inició el trámite de promesa de la concesión de aguas del Río Cuatro, 2) Se adelantaron las actividades necesarias como visita técnica y funcionarios de la CARBER, respuesta a observaciones, consolidación de cure de calificación para el trámite; avanzando para la localización sobre el río Campalagare entre otros, en vista de la renovación por parte de la autoridad ambiental de Risaraldá de esta concesión para el municipio de Chirivá.	\$	2.500.000,00	4/10/2024	12,50%	12,50	12,50%	en proceso
Gestión de Valor. Proyecto 1	19. Realización de avales de predios, servidumbres y daños en diferentes predios del departamento de Caldas en donde la empresa administra los servicios de acueducto y alcantarillado	Departamento de Planeación y Proyectos	\$	55.500.000	1/02/2024	30/04/2024	PRIMER TRIMESTRE: Durante este periodo se adelantó la estructuración del estudio de necesidad para la contratación del servicio de avales con la Lora de Propiedad Ralce de Caldas, luego de solicitar cotizaciones a sus parcer en el eje cabecera (Lora de Guarín y Risaraldá), el 31 de marzo se tenía en revisión jurídica para elaboración de la minuta contractual luego de ser aportados los documentos requeridos para contratación con el proponente seleccionado.	\$	-	4/10/2024	5,00%	0,00	5,00%	en proceso
Implementar la gestión por procesos claves. Proyecto 10	20. Coordinar la revisión de los procesos Gestión Financiera, Gestión Comercial, Servicio de Acueducto y Planeación y Gestión de la Infraestructura (priorizar el procedimiento de disponibilidad de servicios) apoyar las acciones de mejoramiento y actualizar la documentación de acuerdo con los cambios implementados.	Departamento de Planeación y Proyectos	\$	-	1/02/2024	31/12/2024	PRIMER TRIMESTRE: Para este primer trimestre se adelantaron cuatro(4) procedimientos de Gestión Financiera en relación con la gestión comercial se actualizaron igualmente cuatro (4) procedimientos, relación al procedimiento "servicio de acueducto" para cada una de las plantas de tratamiento de Empocaldas SA ESP, se ajustaron los 24 procedimientos, conformados novedades y los contratos de acuerdo con las características presentes de cada una de las Plantas.	\$	-	4/10/2024	25,00%	0,00	25,00%	se ejecuta con personal de planta, por lo que no tiene recursos asignados ni ejecutados
Seguimiento a la gestión Proyecto 11	21. Coordinar la elaboración del Plan Estratégico para el cuatrienio 2024-2028	Departamento de Planeación y Proyectos	\$	289.765.000	1/02/2024	31/12/2024	PRIMER TRIMESTRE: Luego de delegada la estructuración y consolidación del nuevo Plan Estratégico 2024-2028 al recién creado Departamento de las Tecnologías (TIC) y por parte de la alta gerencia, se viene desarrollando por el C.I.O las actividades propias de esta labor de la siguiente manera: 1. Se definió y socializó el cronograma para la construcción del Plan Estratégico denominado "Desarrollo del Plan Estratégico Organizacional - D.E.O 2024-2028 2. Se viene dando cabal cumplimiento al mismo mediante las actividades programadas para la etapa de diagnóstico institucional en los siguientes componentes: Contexto y tendencias del sector - Misión de ideas, visión filosófica de la organización - Levantamiento de base de datos con los jefes de los departamentos de Planeación, financiero, comercial y de operación y mantenimiento. Primera reunión en la sede B103 (Principales Varones en Manizales) con todos los administradores de las seccionales y el equipo directivo de Empocaldas SA ESP.	\$	12.000.000,00	4/10/2024	10,91%	4,14	10,91%	Dado que el mecanismo de elaboración del D.E.O se estructura por funcionarios de la organización, con apoyo de contratistas por prestación de servicios, se presupuesta ejecutar aproximadamente solo la mitad del monto estimado inicialmente (aprox. 110 millones). En el monto planeado como ejecutado se involucran los viajes y rodamientos para el encuentro con administradores en BIOS
Fortalecer la gestión de proyectos y desarrollar el plan maestro de inversiones. Proyecto 4	22. Realización de estudios y levantamiento topográficos en varios municipios donde la empresa requiere adelantar proyectos para mejoramiento de los servicios de acueducto y alcantarillado	Departamento de Planeación y Proyectos	\$	60.000.000	1/02/2024	31/12/2024	PRIMER TRIMESTRE: Teniendo en cuenta la presentación realizada de los proyectos prioritarios por el departamento de Planeación y Proyectos ante la Gerencia donde se priorizaron los proyectos Fase II (cuando con estudios, diseños, presupuestos y radicado antematerialmente o entre completo), se tienen para cofinanciación y cuenta financiera por mecanismo de financiación dos (2) para el primer semestre del 2024, en su orden de importancia: Planta Única de Asesma y Construcción de red de acueducto dentro del corregimiento de La Plata y la vereda Buenavista de Palestina. Por este motivo se han adelantado los recursos disponibles en todos los proyectos (curso humano y logístico para realizarlo y ajustes) de manera que el enfoque de este trimestre han sido estos dos para proceder con los que requieren estructuración y prestación de servicios específicos como este, en el segundo semestre.	\$	-	4/10/2024	0,00%	0,00	0,00%	en proceso

Fortalecer la gestión de proyectos y desarrollar el plan maestro de inversiones. Proyecto 4	23. Prestación de servicios profesionales de consultoría, estudios y diseños estructurales de ingeniería civil, para diferentes proyectos que se encuentran en formulación y ejecución por parte de Empocaldas SA ESP	Departamento de Planeación y Proyectos	\$ 50.000.000	15/02/2024	31/12/2024	PRIMER TRIMESTRE: Teniendo en cuenta la presentación realizada de los proyectos prioritarios por el departamento de Planeación y Proyectos ante la Gerencia donde se priorizaron los proyectos Fase III (cuarenta con estudios, diseños, presupuestos y radicado ante el municipio o ente competente), se tienen para cofinanciar y cerrar financio por mecanismo habilitador dos (2) para el fin semestre del 2024, en su orden de importancia: Planta Única de Ansamá y Construcción de red de agua entre el corregimiento de La Plata y la vereda Buenavista de Palestina. Por este motivo se han enfocado los recursos disponibles en estos dos proyectos (curso técnico y logístico para redacción y pliegos de manifiesto) que el enfoque de este trimestre han sido estos dos para proceder con los que requieren estructuración y prestación de servicios específicos como este, en el segundo semestre.	\$ -	4/10/2024	0,00%	0,00	0,00%	en proceso
Fortalecer la gestión de proyectos y desarrollar el plan maestro de inversiones. Proyecto 4	24. Consultoría para los estudios y diseños de la ampliación Planta del municipio de Aguadú, Caldas	Departamento de Planeación y Proyectos	\$ 40.000.000	1/02/2024	31/12/2024	PRIMER TRIMESTRE: Dada la priorización de proyectos Fase III inicialmente espuesta, se tiene que la estructuración, diseño y viabilización de este proyecto, ante la actual necesidad de asistencia en el punto, implica exponer tal objetivo para el segundo semestre de la presente vigencia, dada las condiciones actuales de flujo de caja, viabilización de proyectos Fase III y Fase II y el comportamiento reciente de los indicadores económicos nacionales.	\$ -	4/10/2024	0,00%	0,00	0,00%	en proceso; proyecto por estructurar con los ingenieros de diseño de apoyo a Planeación y Proyectos
Fortalecer la gestión de proyectos y desarrollar el plan maestro de inversiones. Proyecto 4	25. Consultoría para los estudios y diseños para la construcción de Tanque de almacenamiento sistema de acueducto municipio de Supia, Caldas	Departamento de Planeación y Proyectos	\$ 30.000.000	1/02/2024	31/12/2024	PRIMER TRIMESTRE: Se acordó con éxito la ampliación y optimización de la Planta de tratamiento de agua potable de Supia (pasando de 40 Litros a 100Litros), por lo que se espera tras la entrega al servicio de la misma con presencia de las autoridades municipales, dar inicio con la estructuración de este proyecto fundamental para complementar el sistema robustecido que ofrece Empocaldas SA ESP a nuestra quinta seccional más grande del departamento.	\$ -	4/10/2024	0,00%	0,00	0,00%	en proceso
PET: (diferentes a software comercial y financiero). Proyecto 19	26. Adquirir software para el seguimiento en línea de las herramientas de gestión y mejoramiento aplicadas por la Entidad (Plan estratégico, Plan de Acción, Plan de Anual, Adquisiciones, Plan de Obras e Inversiones- POIR, Planes de mejoramiento, Plan de mitigación de riesgos, indicadores de gestión).	Departamento de Planeación y Proyectos	\$ 108.077.760	1/02/2024	31/12/2024	PRIMER TRIMESTRE: Se capacita al personal en la herramienta <i>planer</i> de Microsoft con el fin de tener una herramienta de trabajo que permita realizar el seguimiento de las tareas administrativas de cada departamento o Secretaría. El contrato para la implementación de dicho software se formalizó en el mes de abril de 2024 por lo que no se ha efectuado erogación alguna a la fecha de cierre de este primer trimestre.	\$ -	4/10/2024	12,50%	0,00	12,50%	en proceso

15,20% 12,60 15,20%



PROYECTO: MARTHA EUGENIA USMA CASTRO  
Coordinadora de Procesos



JUAN PABLO ZULLUAGA CORREA  
JEFE DEPARTAMENTO PLANEACION Y PROYECTOS