

POR y otras inversiones - priorización - ajustes y cambios Proyecto 3	31. Construcción hidroeléctrica para abastecimiento para la instalación de tubería de la subestación Campo Alegre, sector Guayabal autónoma de Calé en el municipio de Chiriquá Caldas. Enmarcado en las siguientes actividades: 1. Selección del mejor trabajo dentro el puntaje más representativo del trabajo de abastecimiento de agua. 2. Construcción y montaje y pruebas del modelo de tubería en el sector Guayabal autónoma del café, selector y diseñar las especificaciones técnicas de construcción del muro en suelo relleno con grava.	Departamento de Planeación y Proyectos	\$ 1.870.000	16/05/2024	16/05/2024	SEGUNDO TRIMESTRE: En el marco del desarrollo del contrato 146-2024 se presentaron las alternativas técnicas presupuestales de la construcción del muro en suelo relleno, con la argumentación y pruebas técnicas propias del diseño. Esto, acompañado de visitas de campo y verificación y análisis de la viabilidad y seguridad de las alternativas propuestas en el informe del contrato.	\$ 1.870.000,00	30/06/2024	100,00%	100,00	100,00%	Incluir la información de esta actividad en el Plan de Acción a partir del segundo trimestre del año en vigencia.
POR y otras inversiones - priorización - ajustes y cambios Proyecto 3	32. Mantenimiento, obras de abastecimiento de redilento para la línea (distribución y asignación de Departamentos) y pasados de trabajo en la empresa en la ciudad de Manizales.	Departamento de Planeación y Proyectos	\$ 99.930.925	25/06/2024	25/06/2024	SEGUNDO TRIMESTRE: Para la ejecución de esta actividad se adjudicó el contrato 160-2024 el 11 de Junio de 2024, por un valor de \$99.930.925, cuyo objeto es: "MANTENIMIENTO, OBRAS DE ADJUDICACION DE MANTENIMIENTO PARA LA NUEVA DISTRIBUCION Y ASIGNACION DE DEPARTAMENTOS Y PUESTOS DE TRABAJO EN LA EMPRESA EMPFOCALDAS S.A.E.S.P EN LA CIUDAD DE MANIZALES", con acta de inicio el 25 de Junio de 2024. En el seguimiento del segundo trimestre del año, no se presentan actas de pago.	\$ -	30/06/2024	0,00%	0,00	0,00%	Incluir la información de esta actividad en el Plan de Acción a partir del segundo trimestre del año en vigencia.
POR y otras inversiones - priorización - ajustes y cambios Proyecto 3	33. Obras de construcción de abastecimiento en los sectores de las plantas de tratamiento de agua potable en los municipios de Chiriquá y Neira Caldas.	Departamento de Planeación y Proyectos	\$ 150.617.360	19/06/2024	17/06/2024	SEGUNDO TRIMESTRE: Para la ejecución de esta actividad se adjudicó el contrato 160-2024 el 13 de Junio de 2024, por un valor de \$ 150.617.360, cuyo objeto es: "OBRAS DE CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO EN LOS SECTORES DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LOS MUNICIPIOS DE CHIRIQUA Y NEIRA CALDAS", con acta de inicio firmada el 19 de Junio de 2024. En el seguimiento del segundo trimestre del año, no se presentan registros de actas de pago.	\$ -	30/06/2024	0,00%	0,00	0,00%	Incluir la información de esta actividad en el Plan de Acción a partir del segundo trimestre del año en vigencia.
POR y otras inversiones - priorización - ajustes y cambios Proyecto 3	34. Proyecto de renovación, mantenimiento, mejoras locales en los sectores y la planta de tratamiento de la empresa EMPFOCALDAS S.A.E.S.P. En los municipios de Manizales y Manzanilla Caldas.	Departamento de Planeación y Proyectos	\$ 37.785.700	20/06/2024	19/06/2024	SEGUNDO TRIMESTRE: Para la ejecución de esta actividad se adjudicó el contrato 160-2024 el 13 de Junio de 2024, por un valor de \$ 37.785.700, cuyo objeto es: "PROYECTO DE RENOVACION, MANTENIMIENTO Y MEJORA LOCAL EN LOS SECTORES Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE LA EMPRESA EMPFOCALDAS S.A.E.S.P EN LOS MUNICIPIOS DE MANIZALES Y MANIZANILLA", con acta de inicio firmada el 20 de Junio de 2024. En el seguimiento del segundo trimestre del año, no se presentan registros de actas de pago.	\$ -	30/06/2024	0,00%	0,00	0,00%	Incluir la información de esta actividad en el Plan de Acción a partir del segundo trimestre del año en vigencia.
POR y otras inversiones - priorización - ajustes y cambios Proyecto 3	35. Contribución de un profesional para el departamento de planeación y proyectos de EMPFOCALDAS S.A.E.S.P. Para apoyar en temas relacionados con el área ambiental de la empresa entre otros las planes de uso eficiente y ahorro del agua (PUEA) Revisión y seguimiento de las características de diseño general de ARND y el seguimiento al estado de las intervenciones. Enmarcado en las siguientes actividades: 1. Responder ante los requerimientos solicitados por parte de CORPORALDAS de los Planes de uso eficiente y ahorro de agua (PUEA). 2. Apoyar en la elaboración de solicitudes de aguas superficiales y solicitudes de autorizaciones sanitarias favorables. 3. Apoyar en la elaboración de respuestas en las características de agua residual no domésticas, ARND. 4. Apoyar en la elaboración del PGRS (Plan de gestión integral de residuos sólidos).	Departamento de Planeación y Proyectos	\$ 9.900.000	20/06/2024	20/06/2024	SEGUNDO TRIMESTRE: En el marco del seguimiento del contrato 167-2024 se ha realizado apoyo al seguimiento de los trámites radicados ante la autoridad ambiental del Departamento de Caldas, con el fin de contribuir a los requerimientos de la empresa EMPFOCALDAS S.A.E.S.P. Para el seguimiento de planes de uso eficiente del agua, abastecido de manera oportuna y apoyo en los requerimientos de los documentos requeridos por la empresa. Asimismo, apoyo en la elaboración de informes solicitudes de concesiones de agua requeridas por la Empresa y apoyo en las solicitudes de autorizaciones sanitarias favorables. Controlado en el segundo trimestre del año.	\$ 1.100.000,00	30/06/2024	11,11%	11,11	11,11%	Incluir la información de esta actividad en el Plan de Acción a partir del segundo trimestre del año en vigencia.
POR y otras inversiones - priorización - ajustes y cambios Proyecto 3	36. Proyecto de renovación, mantenimiento y mejora locales en la planta de tratamiento "La India" de la empresa EMPFOCALDAS S.A.E.S.P. en el Municipio de La Caldas.	Departamento de Planeación y Proyectos	\$ 24.130.580			SEGUNDO TRIMESTRE: Con el fin de cumplir con esta actividad se adjudicó contrato No. 1792024 por valor de \$24.130.580 del cual a la fecha no se a efectuado ningún pago.	\$ -	30/06/2024	0,00%	0,00	0,00%	Incluir la información de esta actividad en el Plan de Acción a partir del segundo trimestre del año en vigencia.
POR y otras inversiones - priorización - ajustes y cambios Proyecto 3	37. Adquisición de obras electrónicas en la renovación y mantenimiento de la estación Manizales de la empresa EMPFOCALDAS S.A.E.S.P.	Departamento de Planeación y Proyectos	\$ 28.987.460	25/06/2024	24/06/2024	SEGUNDO TRIMESTRE: Con el fin de cumplir con esta actividad se adjudicó contrato No. 1792024 por valor de \$28.986.910, a la fecha no se ha efectuado ningún pago.	\$ -	30/06/2024	0,00%	0,00	0,00%	Incluir la información de esta actividad en el Plan de Acción a partir del segundo trimestre del año en vigencia.
			\$ 1.948.931.111				\$ 249.767.126,33		25,06%	21,20	25,06%	

PROYECTO: ORIGINAL FIRMADO POR MARTHA ESCOBAR USMA CASTRO Coordinadora de Procesa

ORIGINAL FIRMADO POR DIANA LORENA ACILA MORA Jefe DEPARTAMENTO PLANEACION Y PROYECTOS