

	F-PE-02 Versión 3 Octubre 2020	PLANIFICACIÓN EMPRESARIAL													
SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL															
AÑO	2023		PERIODO DE SEGUIMIENTO			PRIMER TRIMESTRE		MARZO 30 DE 2023							
PROGRAMA O PROYECTO	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ÁREA INVOLUCRADA	RECURSOS PROGRAMADOS	FECHA DE INICIACIÓN	FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES EJECUTADAS	RECURSOS EJECUTADOS	FECHA TERMINACIÓN ACTIVIDAD	FECHA ACTIVIDAD SEGUIMIENTO	ACCIONES CORRECTIVAS APLICADAS	INDICADOR EFICACIA %	INDICADOR EFICIENCIA %	INDICADOR CUMPLIMIENTO %	OBSERVACIONES	
POIR Y OTRAS INVERSIONES PRIORIZACIÓN – AJUSTES Y CAMBIOS. PROYECTO 1	1. Obras eléctricas, bombeo Sanjon Hondo La Laguna Belalcazar	Jefe Departamento Operación y Mantenimiento	132.756.400	1/02/2023	31/12/2023	SEGUIMIENTO PRIMER TRIMESTRE Acta inicio 13 Marzo/2023 , Contrato No. 125/2023			17/04/2023		44	0	44		
POIR Y OTRAS INVERSIONES PRIORIZACIÓN – AJUSTES Y CAMBIOS. PROYECTO 1	2. Diseño y fabricación, montaje Monoriel caseta de cloración planta Los Cuervos Chinchiná y Llano La Dorada	Jefe Departamento Operación y Mantenimiento	91.027.169	1/02/2023	31/12/2023	SEGUIMIENTO PRIMER TRIMESTRE Se cuenta CDP 20230442, por \$103.016.025			17/04/2023		0	0	0		
POIR Y OTRAS INVERSIONES PRIORIZACIÓN – AJUSTES Y CAMBIOS. PROYECTO 1	3. Mejoramiento acueducto y alcantarillado calle 3 con carrera 7 en Filadelfia	Jefe Departamento Operación y Mantenimiento	223.332.298	1/02/2023	31/12/2023	SEGUIMIENTO PRIMER TRIMESTRE Contrato No. 0148/2023 Ya legalizado y notificado al supervisor Ing. Juan Pablo, por \$244.495.988			17/04/2023		25	0	25		
POIR Y OTRAS INVERSIONES PRIORIZACIÓN – AJUSTES Y CAMBIOS. PROYECTO 1	4. Mejoramiento de las redes de acueducto y alcantarillado en la carrera 10 entre calles 10 y 11, calle 10 entre carreras 5 y 6, carrera 3 entre calles 2a y 4 Mirador barrio Carlos Parra manzana b, Progresar 1 Manzana 7, calle 7 entre carreras 10 y 11, calle 5 carreras 13a ciudadela, sector de La Frontera, carrera 8 calles 15 a 17, en el municipio de Chinchiná Caldas.	Jefe Departamento Operación y Mantenimiento	875.298.235	1/02/2023	31/12/2023	SEGUIMIENTO PRIMER TRIMESTRE Contrato No. 0157/2023, por \$805.274.253 ya adjudicado, legalizado y notificado al Supervisor Ing. Juan Pablo	0		17/04/2023		25	0	25		

POIR Y OTRAS INVERSIONES PRIORIZACIÓN – AJUSTES Y CAMBIOS. PROYECTO 1	5. Suministros con destino al mejoramiento de las redes de acueducto y alcantarillado en la carrera 10 entre calles 10 y 11, calle 10 entre carreras 5 y 6, carrera 3 entre calles 2a y 4 Mirador Barrio Carlos Parra Manzana b, Progresar I Manzana 7, calle 7 entre carreras 10 y 11, calle 5 carreras 13a ciudadela, sector CDI La Frontera, carrera 8 calles 15 a 17, en el municipio de Chinchiná Caldas.	Jefe Departamento Operación y Mantenimiento	166.884.412	1/02/2023	31/12/2023	SEGUIMIENTO PRIMER TRIMESTRE Contrato No. 104 valor 150.735.205 Acta 1 y final	150.735.205		17/04/2023		100	90	100	
POIR Y OTRAS INVERSIONES PRIORIZACIÓN – AJUSTES Y CAMBIOS. PROYECTO 1	6. Ejecución de obras complementarias del mejoramiento de redes de acueducto y alcantarillado en la carrera 7 calles 7 y 8 en el municipio de Salamina.	Jefe Departamento Operación y Mantenimiento	222.777.532	1/02/2023	31/12/2023	SEGUIMIENTO PRIMER TRIMESTRE Contrato No. 0108 Acta Inicio 30 Marzo/2022, legalizacion y notificacion al supervisor			17/04/2023		55	0	55	
POIR Y OTRAS INVERSIONES PRIORIZACIÓN – AJUSTES Y CAMBIOS. PROYECTO 1	7. Obras complementarias viaducto sector Partidas acueducto regional de occidente.	Jefe Departamento Operación y Mantenimiento	234.000.000	1/02/2023	31/12/2023	SEGUIMIENTO PRIMER TRIMESTRE Contrato 142/2023, por \$225.432.465 Acta Inicio 29 Marzo 2023 legalizacion, notificacion	0		17/04/2023		55	0	55	
POIR Y OTRAS INVERSIONES PRIORIZACIÓN – AJUSTES Y CAMBIOS. PROYECTO 1	8. Obras civiles reparación alcantarillado sector Matadero y sector salida Cementerio Samaná	Jefe Departamento Operación y Mantenimiento	19.426.661	1/02/2023	31/12/2023	SEGUIMIENTO PRIMER TRIMESTRE Contrato 115/2023, por \$19.031.781 Acta Inicio 27 Marzo/2023, legalizacion y notificacion	0		17/04/2023		55	0	55	
POIR Y OTRAS INVERSIONES PRIORIZACIÓN – AJUSTES Y CAMBIOS. PROYECTO 1	9. Obras de estabilización planta Los Cuervos Chinchiná	Jefe Departamento Operación y Mantenimiento	289.470.525	1/02/2023	31/12/2023	SEGUIMIENTO PRIMER TRIMESTRE No se a realizado No han entregado el estudio			17/04/2023		0	0	0	
POIR Y OTRAS INVERSIONES PRIORIZACIÓN – AJUSTES Y CAMBIOS. PROYECTO 1	10. Reparación descole de aguas residuales cámara 54 a 55 vereda Catandielicia Neira	Jefe Departamento Operación y Mantenimiento	72.573.202	1/02/2023	31/12/2023	SEGUIMIENTO PRIMER TRIMESTRE Contrato 075/2023, por \$72.573.202 Acta Inicio 8 feb.2023 legalizacion y notificacion	0		17/04/2023		55	0	55	
FORTALECER LA GESTIÓN DE PROYECTOS Y PLAN MAESTRO DE INVERSIONES PROYECTO 11	11. Adquisición de 1 motor 7,5 hp trifásico 220 aireador Aire O2, dos ejes en acero inoxidable 316, dos cardanes y 3 mini kit de 7,5 HP para reparar aireadores Marca AIREO2 de la PTAR Victoria.	Jefe Departamento Operación y Mantenimiento	300.106.100	1/02/2023	31/12/2023	SEGUIMIENTO PRIMER TRIMESTRE Contrato 120/2023, por \$299.992.000 Acta Inicio 7 Marzo/2023 legalizacion y notificacion	0		17/04/2023		55	0	55	
FORTALECER LA GESTIÓN DE PROYECTOS Y PLAN MAESTRO DE INVERSIONES PROYECTO 11	12. Suministro de planta eléctrica de 15 KVA en San José	Jefe Departamento Operación y Mantenimiento	40.000.000	1/02/2023	31/12/2023	SEGUIMIENTO PRIMER TRIMESTRE No hay presupuesto			17/04/2023		0	0	0	

FORTALECER LA GESTIÓN DE PROYECTOS Y PLAN MAESTRO DE INVERSIONES PROYECTO 11	13. Suministro de bomba eje libre 25 L/s bombeo Las Carolas, Palestina	Jefe Departamento Operación y Mantenimiento	35.000.000	1/02/2023	31/12/2023	SEGUIMIENTO TRIMESTRE presupuesto	PRIMER No hay			17/04/2023		0	0	0	
FORTALECER LA GESTIÓN DE PROYECTOS Y PLAN MAESTRO DE INVERSIONES PROYECTO 11	14. Suministro de bombas tipo lapicero de 1,5 hp para los sistemas de cloración de las plantas, 19 unidades.	Jefe Departamento Operación y Mantenimiento	50.000.000	1/02/2023	31/12/2023	SEGUIMIENTO TRIMESTRE No.067/2022 Orden de Compra No. 0000009566 por \$19.754.000	PRIMER De la	19.754.000		17/04/2023		100	40	100	
FORTALECER LA GESTIÓN DE PROYECTOS Y PLAN MAESTRO DE INVERSIONES PROYECTO 11	15. Suministro de banco condensadores (Chinchiná (2) Campo alegre y Berraquera), 1 Planta Marmato, 1 PTAR Victoria, 1 Planta Risaralda, 1 Planta Marquetalia, 1 Planta San José.	Jefe Departamento Operación y Mantenimiento	189.399.210	1/02/2023	31/12/2023	SEGUIMIENTO TRIMESTRE cambio de operador a la CHEC	PRIMER retirarlo x			17/04/2023		0	0	0	
FORTALECER LA GESTIÓN DE PROYECTOS Y PLAN MAESTRO DE INVERSIONES PROYECTO 11	16. Suministro de equipos de laboratorio (Un multiparametro, 1 PH y conductividad, 1 PH metro, 9 equipos de cloro y PH)	Jefe Departamento Operación y Mantenimiento	90.000.000	1/02/2023	31/12/2023	SEGUIMIENTO TRIMESTRE presupuesto	PRIMER No hay			17/04/2023		0	0	0	
SECTORIZACIÓN Y MACROMEDICIÓN PROYECTO 18	17. Recorrido de redes para detección de fugas en los municipios de Supia, Aguadas, Marmato, Guarinocito, Dorada, Salamina, Viterbo, Chinchiná. Meta: 180 km	Jefe Departamento Operación y Mantenimiento	0	1/02/2023	31/12/2023	SEGUIMIENTO TRIMESTRE recorrieron 180.000 m	PRIMER Se 23.460 de			17/04/2023		13		13	
SECTORIZACIÓN Y MACROMEDICIÓN PROYECTO 18	18. Adquisición por reposición de equipo GEOFONO para la detección de fugas en las redes de acueducto de EMPOCALDAS S.A E.S.P municipio de Chinchiná y Riosucio, Caldas	Jefe Departamento Operación y Mantenimiento	20.230.000	1/02/2023	31/12/2023	SEGUIMIENTO TRIMESTRE. Se publico dos veces; La primera Solicitud Pública 032/14 marzo 2023 la segunda Solicitud Pública 040 de 29 marzo/2023. Se declaro desierta. Se procede a realizar contratacion directa, se devolvieron los documentos por parte de de la Oficina de contratacion el dia 11 de Abril al Inspector IANC de Empocaldas.	PRIMER Se			17/04/2023		0	0	0	
DIVERSIFICACIÓN DE FUENTES DE FINANCIACIÓN PROYECTO 9	19. Servicios de acreditación del laboratorio de referencia (Planta Cuervos Chinchiná)	Jefe Departamento Operación y Mantenimiento	40.000.000	1/02/2023	31/12/2023	SEGUIMIENTO TRIMESTRE se encuentra programado para el 2 semestre	PRIMER se			17/04/2023		0	0	0	
PROMEDIO AVANCE											38	8	38		

PROYECTÓ: ORIGINAL FIRMADO POR
MARTHA EUGENIA USMA CASTRO
 Coordinadora de Procesos

ORIGINAL FIRMADO POR
SERGIO HUMBERTO LOPERA PROANOS
 JEFE DEPARTAMENTO OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO