

empocación	F-PE-02 Versión 3 Octubre 2020	PLANIFICACIÓN EMPRESARIAL													
SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL															
AÑO	2023		PERIODO DE SEGUIMIENTO			SEGUNDO TRIMESTRE		JUNIO 30 DE 2023							
PROGRAMA O PROYECTO	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ÁREA INVOLUCRADA	RECURSOS PROGRAMADOS	FECHA DE INICIACIÓN	FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES EJECUTADAS	RECURSOS EJECUTADOS	FECHA TERMINACIÓN ACTIVIDAD	FECHA ACTIVIDAD SEGUIMIENTO	ACCIONES CORRECTIVAS APLICADAS	INDICADOR EFICACIA %	INDICADOR EFICIENCIA %	INDICADOR CUMPLIMIENTO %	OBSERVACIONES	
POIR Y OTRAS INVERSIONES - PRIORIZACIÓN - AJUSTES Y CAMBIOS. PROYECTO 1	1. Obras eléctricas, bombeo Sanjon Hondo La Laguna Belalcazar	Jefe Departamento Operación y Mantenimiento	132.756.400	1/02/2023	31/12/2023	PRIMER TRIMESTRE Acta inicio 13 Marzo/2023 , Contrato No. 125/2023 SEGUNDO TRIMESTRE Se ejecuto en su totalidad	132.756.400	31/12/2023	6/07/2023		100	100	100		
POIR Y OTRAS INVERSIONES - PRIORIZACIÓN - AJUSTES Y CAMBIOS. PROYECTO 1	2. Diseño y fabricación, montaje Monoriel caseta de cloración planta Los Cuervos Chinchiná y Llano La Dorada	Jefe Departamento Operación y Mantenimiento	91.027.169	1/02/2023	31/12/2023	PRIMER TRIMESTRE Se cuenta Contrato No 170/2023. CDP 20230442, por \$103.016.025 Acta de liquidacion SEGUNDO TRIMESTRE Se ejecuto en su totalidad	100.374.742	31/12/2023	6/07/2023		100	110	100	Los Recursos Ejecutados fueron superiores a los Recursos Programados	
POIR Y OTRAS INVERSIONES - PRIORIZACIÓN - AJUSTES Y CAMBIOS. PROYECTO 1	3. Mejoramiento acueducto y alcantarillado calle 3 con carrera 7 en Filadelfia	Jefe Departamento Operación y Mantenimiento	223.332.298	1/02/2023	31/12/2023	PRIMER TRIMESTRE Contrato No. 0148/2023 Ya legalizado y notificado al supervisor Ing. Juan Pablo, por \$244.495.988 SEGUNDO TRIMESTRE Se realizo Acta de Inicio con fecha del 23 de Mayo de 2023	0	31/12/2023	6/07/2023		30	0	30		
POIR Y OTRAS INVERSIONES - PRIORIZACIÓN - AJUSTES Y CAMBIOS. PROYECTO 1	4. Mejoramiento de las redes de acueducto y alcantarillado en la carrera 10 entre calles 10 y 11, calle 10 entre carreras 5 y 6, carrera 3 entre calles 2a y 4 Mirador barrio Carlos Parra manzana b, Progresar I Manzana 7, calle 7 entre carreras 10 y 11, calle 5 carreras 13a ciudadela, sector de La Frontera, carrera 8 calles 15 a 17, en el municipio de Chinchiná Caldas.	Jefe Departamento Operación y Mantenimiento	875.298.235	1/02/2023	31/12/2023	PRIMER TRIMESTRE Contrato No. 0157/2023, por \$805.274.253 ya adjudicado, legalizado y notificado al Supervisor Ing. Juan Pablo SEGUNDO TRIMESTRE Se realizo avance y se han cancelado 2 Actas, falta por ejecutar 580.688.000	294.610.235	31/12/2023	6/07/2023		70	34	70		
POIR Y OTRAS INVERSIONES - PRIORIZACIÓN - AJUSTES Y CAMBIOS. PROYECTO 1	5. Suministros con destino al mejoramiento de las redes de acueducto y alcantarillado en la carrera 10 entre calles 10 y 11, calle 10 entre carreras 5 y 6, carrera 3 entre calles 2a y 4 Mirador Barrio Carlos Parra Manzana b, Progresar I Manzana 7, calle 7 entre carreras 10 y 11, calle 5 carreras 13a ciudadela, sector CDI La Frontera, carrera 8 calles 15 a 17, en el municipio de Chinchiná Caldas.	Jefe Departamento Operación y Mantenimiento	166.884.412	1/02/2023	31/12/2023	PRIMER TRIMESTRE Contrato No. 104 valor 150.735.209 Acta 1 y final SEGUNDO TRIMESTRE Se ejecuto en su totalidad	150.735.209	31/12/2023	6/07/2023		100	100	100		
POIR Y OTRAS INVERSIONES - PRIORIZACIÓN - AJUSTES Y CAMBIOS. PROYECTO 1	6. Ejecución de obras complementarias del mejoramiento de redes de acueducto y alcantarillado en la carrera 7 calles 7 y 8 en el municipio de Salamina.	Jefe Departamento Operación y Mantenimiento	222.777.532	1/02/2023	31/12/2023	PRIMER TRIMESTRE Contrato No. 0108 Acta Inicio 30 Marzo/2023, legalizacion y notificacion al supervisor SEGUNDO TRIMESTRE Se realiza adición por un valor de \$170.048.803	0	31/12/2023	6/07/2023		55	0	55		
POIR Y OTRAS INVERSIONES - PRIORIZACIÓN - AJUSTES Y CAMBIOS. PROYECTO 1	7. Obras complementarias viaducto sector Partidas acueducto regional de occidente.	Jefe Departamento Operación y Mantenimiento	234.000.000	1/02/2023	31/12/2023	PRIMER TRIMESTRE Contrato 142/2023, por \$225.432.465 Acta Inicio 29 Marzo 2023 legalizacion, notificacion SEGUNDO TRIMESTRE Se realiza adición por un valor de \$ 22.997.513	0	31/12/2023	6/07/2023		100	0	100		

POIR Y OTRAS INVERSIONES - PRIORIZACIÓN - AJUSTES Y CAMBIOS. PROYECTO 1	8. Obras civiles reparación alcantarillado sector Matadero y sector salida Cementerio Samaná	Jefe Departamento Operación y Mantenimiento	19.426.661	1/02/2023	31/12/2023	PRIMER TRIMESTRE Contrato 115/2023, por \$19.031.781 Acta Inicio 27 Marzo/2023, legalizacion y notificacion SEGUNDO TRIMESTRE Se realiza prorroga en tiempo de 30 dias	0	31/12/2023	6/07/2023	60	0	60	
POIR Y OTRAS INVERSIONES - PRIORIZACIÓN - AJUSTES Y CAMBIOS. PROYECTO 1	9. Obras de estabilización planta Los Cuervos Chinchiná	Jefe Departamento Operación y Mantenimiento	289.470.525	1/02/2023	31/12/2023	PRIMER TRIMESTRE No se a realizado No han entregado el estudio SEGUNDO TRIMESTRE Se encuentra en proceso de contratación, CDP 569 del 5 de Junio/2023	0	31/12/2023	6/07/2023	0	0	0	
POIR Y OTRAS INVERSIONES - PRIORIZACIÓN - AJUSTES Y CAMBIOS. PROYECTO 1	10. Reparación descole de aguas residuales cámara 54 a 55 vereda Catandielicia Neira	Jefe Departamento Operación y Mantenimiento	72.573.202	1/02/2023	31/12/2023	PRIMER TRIMESTRE Contrato 075/2023, por \$72.573.202 Acta Inicio 8 feb.2023 legalizacion y notificacion SEGUNDO TRIMESTRE Se realizó prorroga No 1 de 30 días, se realizó prorroga No 2 de 60 días y se realizó prorroga No 3 de 15 días, El Acta de pago No 1 por un valor de 58.066.924 y falta por ejecutar \$14.506.278	58.066.924	31/12/2023	6/07/2023	55	80	55	
FORTALECER LA GESTIÓN DE PROYECTOS Y PLAN MAESTRO DE INVERSIONES PROYECTO 11	11. Adquisición de 1 motor 7,5 hp trifásico 220 aireador Aire O2, dos ejes en acero inoxidable 316, dos cardanes y 3 mini kit de 7,5 HP para reparar aireadores Marca AIRE02 de la PTAR Victoria.	Jefe Departamento Operación y Mantenimiento	300.106.100	1/02/2023	31/12/2023	PRIMER TRIMESTRE Contrato 120/2023, por \$299.992.000 Acta Inicio 7 Marzo/2023 legalizacion y notificacion SEGUNDO TRIMESTRE Sigue en ejecución	0	31/12/2023	6/07/2023	0	0	0	
FORTALECER LA GESTIÓN DE PROYECTOS Y PLAN MAESTRO DE INVERSIONES PROYECTO 11	12. Suministro de planta eléctrica de 15 KVA en San José	Jefe Departamento Operación y Mantenimiento	40.000.000	1/02/2023	31/12/2023	PRIMER TRIMESTRE No hay presupuesto SEGUNDO TRIMESTRE Se tiene orden de compra OC No 031	0	31/12/2023	6/07/2023	90	0	90	
FORTALECER LA GESTIÓN DE PROYECTOS Y PLAN MAESTRO DE INVERSIONES PROYECTO 11	13. Suministro de bomba eje libre 25 L/s bombeo Las Carolas, Palestina	Jefe Departamento Operación y Mantenimiento	35.000.000	1/02/2023	31/12/2023	PRIMER TRIMESTRE No hay presupuesto SEGUNDO TRIMESTRE No hay presupuesto	0	31/12/2023	6/07/2023	0	0	0	
FORTALECER LA GESTIÓN DE PROYECTOS Y PLAN MAESTRO DE INVERSIONES PROYECTO 11	14. Suministro de bombas tipo lapicero de 1,5 hp para los sistemas de cloración de las plantas, 19 unidades.	Jefe Departamento Operación y Mantenimiento	50.000.000	1/02/2023	31/12/2023	PRIMER TRIMESTRE De la Solicitud Publica de Oferta No.067/2022 Orden de Compra No. 0000009566 por \$19.754.000 SEGUNDO TRIMESTRE Se tiene orden de compra OC No 032	19.754.000	31/12/2023	6/07/2023	100	40	100	
FORTALECER LA GESTIÓN DE PROYECTOS Y PLAN MAESTRO DE INVERSIONES PROYECTO 11	15. Suministro de equipos de laboratorio (Un multiparametro, 1 PH y conductividad, 1 PH metro, 9 equipos de cloro y PH)	Jefe Departamento Operación y Mantenimiento	90.000.000	1/02/2023	31/12/2023	PRIMER TRIMESTRE No ha se ha contratado SEGUNDO TRIMESTRE Se tiene orden de compra OC No 16 del 12 de Abril de 2023, Solicitud Publica No 039 por un valor de \$78.651.503, PROFINAS Se adquirió material de laboratorio entre ellos 5 equipos de PH y cloro y 5 electrodos de PH. El proveedor solicito prorroga.	78.651.503	31/12/2023	6/07/2023	80	87	80	
SECTORIZACIÓN Y MACROMEDICIÓN PROYECTO 18	16. Recorrido de redes para detección de fugas en los municipios de Supia, Aguadas, Marmato, Guarinocito, Dorada, Salamina, Viterbo, Chinchiná, Meta: 180 km	Jefe Departamento Operación y Mantenimiento	0	1/02/2023	31/12/2023	SEGUIMIENTO PRIMER TRIMESTRE Se recorrieron 23.460 de 180.000 m SEGUNDO TRIMESTRE Se realizo recorrido de redes de distribucion con un total de 42.514 m	0	31/12/2023	6/07/2023	37	0	37	

SECTORIZACIÓN Y MACROMEDICIÓN PROYECTO 18	17. Adquisición por reposición de equipo GEOFONO para la detección de fugas en las redes de acueducto de EMPOCALDAS S.A E.S.P municipio de Chinchiná y Riosucio, Caldas	Jefe Departamento Operación y Mantenimiento	20.230.000	1/02/2023	31/12/2023	PRIMER TRIMESTRE. Se publico dos veces; La primera Solicitud Pública 032/14 marzo 2023 la segunda Solicitud Pública 040 de 29 marzo/2023. Se declaro desierta. Se procede a realizar contratacion directa, se devolvieron los documentos por parte de de la Oficina de contratacion el dia 11 de Abril al Inspector IANC de Empocaldas. SEGUNDO TRIMESTRE Se tiene oiden de compra OC No OO21 del 25 de Abril de 2023	0	31/12/2023	6/07/2023	100	0	100	
DIVERSIFICACIÓN FUENTES DE FINANCIACIÓN PROYECTO 9	18. Servicios de acreditación del laboratorio de referencia (Planta Cuervos Chinchiná)	Jefe Departamento Operación y Mantenimiento	40.000.000	1/02/2023	31/12/2023	SEGUIMIENTO PRIMER TRIMESTRE se encuentra programado para el 2 semestre SEGUNDO TRIMESTRE Contrato No. 203 del 13 de Marzo 2023	0	31/12/2023	6/07/2023	0	0	0	
PROMEDIO AVANCE										67	31	67	
PROYECTÓ:	ORIGINAL FIRMADO POR MARTHA EUGENIA USMA CASTRO Coordinadora de Procesos					ORIGINAL FIRMADO POR SERGIO HUMBERTO LOPERA PROAÑOS JEFE DEPARTAMENTO OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO							