

DEPARTAMENTO DE PLANEACION Y PROYECTOS
**ESTADO DEL PLAN DE OBRAS E INVERSIONES REGULADO (POIR)
 A MARZO 31 DE 2024**
1. POIR – EJECUCIÓN POR AÑO (RESOLUCIÓN 957-2021)

En el siguiente cuadro se presenta el porcentaje de inversión ejecutada del POIR por año.

AÑO	Inversión Programada (\$ Enero 2021)	Inversión Ejecutada a pesos (\$ Enero 2021)	Porcentaje de Ejecución del Proyecto (%)
2022	\$ 18.875.364.677,38	\$ 12.705.084.624,30	67,31%
2023	\$ 14.298.301.835,40	\$ 9.592.540.501,51	67,09%
2024	\$ 15.509.673.139,83	\$ 7.007.729.234,85	45,18%
2025	\$ 6.355.921.025,37	\$ 2.049.184.021,61	32,24%
2026	\$ 8.717.706.057,76	\$ 2.776.554.882,07	31,85%
2027	\$ 7.083.716.419,85	\$ 1.602.746.921,40	22,63%
2028	\$ 4.749.775.752,13	\$ 395.687.036,39	8,33%
2029	\$ 4.090.592.877,04	\$ 868.360.285,77	21,23%
2030	\$ 1.884.900.140,00	\$ 248.587.638,77	13,19%
2031	\$ 508.513.831,00	\$ -	0,00%
2032	\$ 1.206.687.941,00	\$ -	0,00%
Total general	\$ 83.281.153.696,77	\$ 37.246.475.146,67	44,72%

2. POIR – EJECUCIÓN POR SECCIONAL

En el siguiente cuadro se presenta el porcentaje de inversión ejecutada por seccional.

SECCIONAL	SERVICIO	Suma de Inversión Programada (\$ Enero 2021)	Suma de Inversión Ejecutada (\$ Enero 2021)	% de ejecución
AGUADAS	ACUEDUCTO	\$ 2.102.888.532,64	\$ 1.967.417.026,23	93,56%
AGUADAS	ALCANTARILLADO	\$ 2.056.139.771,56	\$ 1.542.298.139,12	75,01%
ANSERMA	ACUEDUCTO	\$ 718.948.413,00	\$ 750.860.146,25	104,44%
ANSERMA	ALCANTARILLADO	\$ 2.258.922.758,00	\$ 635.477.079,21	28,13%
ARAUCA	ACUEDUCTO	\$ 132.385.865,00	\$ 132.490.732,98	100,08%
ARAUCA	ALCANTARILLADO	\$ 525.514.675,00	\$ 527.519.896,14	100,38%
ARMA	ACUEDUCTO	\$ 169.991.241,00	\$ 170.016.063,44	100,01%
ARMA	ALCANTARILLADO	\$ 838.568.842,00	\$ 90.424.237,52	10,78%
BELALCAZAR	ALCANTARILLADO	\$ 2.655.421.347,00	\$ 413.390.670,36	15,57%
CHINCHINA	ACUEDUCTO	\$ 5.573.821.542,55	\$ 1.929.283.900,55	34,61%
CHINCHINA	ALCANTARILLADO	\$ 2.514.935.819,41	\$ 1.566.496.003,92	62,29%
FILADELFIA	ACUEDUCTO	\$ 1.058.059.571,00	\$ 1.023.636.095,60	96,75%
FILADELFIA	ALCANTARILLADO	\$ 2.645.770.348,00	\$ 337.798.280,84	12,77%
GUARINOCITO	ACUEDUCTO	\$ 1.123.216.382,91	\$ 1.125.780.381,36	100,23%
KILOMETRO 41	ACUEDUCTO	\$ 504.643.641,00	\$ 505.810.028,14	100,23%
KILOMETRO 41	ALCANTARILLADO	\$ 839.328.986,00	\$ 840.016.440,76	100,08%
LA DORADA	ACUEDUCTO	\$ 4.136.025.013,00	\$ 1.990.022.889,47	48,11%
LA DORADA	ALCANTARILLADO	\$ 13.833.598.287,41	\$ 6.254.914.733,74	45,22%
MANZANARES	ACUEDUCTO	\$ 993.961.221,20	\$ 502.399.861,76	50,55%
MANZANARES	ALCANTARILLADO	\$ 1.747.524.739,35	\$ 1.017.740.182,07	58,24%
MARQUETALIA	ACUEDUCTO	\$ 604.353.356,00	\$ 556.496.861,76	92,08%
MARQUETALIA	ALCANTARILLADO	\$ 2.030.464.736,86	\$ 451.884.030,16	22,26%

MARULANDA	ACUEDUCTO	\$ 35.299.274,00	\$ 2.333.353,69	6,61%
MARULANDA	ALCANTARILLADO	\$ 1.563.003.313,00	\$ 142.131.676,03	9,09%
NEIRA	ACUEDUCTO	\$ 3.643.862.180,71	\$ 1.363.390.199,23	37,42%
NEIRA	ALCANTARILLADO	\$ 1.767.377.584,40	\$ 1.157.153.797,70	65,47%
PALESTINA	ACUEDUCTO	\$ 690.499.995,00	\$ 693.167.684,72	100,39%
PALESTINA	ALCANTARILLADO	\$ 400.000.000,00	\$ 201.044.467,81	50,26%
RIOSUCIO	ACUEDUCTO	\$ 153.054.037,00	\$ 157.557.662,27	102,94%
RIOSUCIO	ALCANTARILLADO	\$ 3.509.837.697,00	\$ 643.200.819,84	18,33%
RISARALDA	ALCANTARILLADO	\$ 870.396.609,00	\$ 337.047.810,02	38,72%
SALAMINA	ACUEDUCTO	\$ 1.551.728.157,00	\$ 366.928.973,56	23,65%
SALAMINA	ALCANTARILLADO	\$ 2.007.611.333,25	\$ 155.550.578,76	7,75%
SAMANA	ACUEDUCTO	\$ 2.422.742.515,75	\$ 589.466.963,83	24,33%
SAMANA	ALCANTARILLADO	\$ 2.189.453.900,63	\$ 693.242.902,33	31,66%
SAN JOSE	ACUEDUCTO	\$ 34.895.427,02	\$ 35.013.097,62	100,34%
SAN JOSE	ALCANTARILLADO	\$ 269.812.581,00	\$ 59.027.010,85	21,88%
SUPIA	ACUEDUCTO	\$ 747.628.754,00	\$ 677.101.599,61	90,57%
SUPIA	ALCANTARILLADO	\$ 4.386.887.859,00	\$ 1.260.272.019,66	28,73%
VICTORIA	ACUEDUCTO	\$ 1.094.969.123,12	\$ 1.053.393.306,19	96,20%
VICTORIA	ALCANTARILLADO	\$ 1.462.552.870,00	\$ 1.501.684.256,32	102,68%
VITERBO	ACUEDUCTO	\$ 2.330.037.364,00	\$ 679.426.744,02	29,16%
VITERBO	ALCANTARILLADO	\$ 3.085.018.032,00	\$ 1.146.166.541,23	37,15%
Total general		\$ 83.281.153.696,77	\$ 37.246.475.146,67	44,72%

ESTADO Y EVALUACION DEL RIESGO DE INCUMPLIMIENTO A MARZO 31 DE 2024

1. POIR - SECCIONALES MAYORES (RESOLUCIÓN 957-2021)

ID PROJ	SECCIONAL	SERVICIO	NOMBRE PROYECTO	Inversion Programada (\$ Enero 2021)	Inversion Ejecutada (\$ Enero 2021)	Porcentaje de Ejecución del Proyecto (%)	Fecha Programada de Finalización del Proyecto	RIESGO	SEMAFORO
1	AGUADAS	ACUEDUCTO	Mejoramiento del acueducto de Aguadas Etapa 1 Tanque	1.002.005.307,0	867.285.908,9	86,56%	2024	ALTO	1
2	AGUADAS	ALCANTARILLADO	Tratamiento de Lodos de la PTAP de Aguadas	71.682.241,0	0,0	0,00%	2022	ALTO	1
3	AGUADAS	ACUEDUCTO	Mejoramiento del acueducto de Aguadas Etapa 2	157.853.940,0	165.890.343,6	105,09%	2027	SIN RIESGO	
4	AGUADAS	ACUEDUCTO	Mejoramiento PTAP de Aguadas	24.584.142,0	11.250.283,5	45,76%	2022	ALTO	1
5	AGUADAS	ALCANTARILLADO	Reposicion y mejoramiento del alcantarillado de Aguadas	631.105.805,0	632.496.886,2	100,22%	2026	SIN RIESGO	
6	AGUADAS	ALCANTARILLADO	Obras correspondientes al PSMV de Aguadas Etapa 1	455.957.862,0	4.849.029,0	1,06%	2028	BAJO	3
7	AGUADAS	ACUEDUCTO	Mejoramiento y optimizacion acueducto Aguadas Etapa 1	110.777.911,6	110.777.909,8	100,00%	2022	SIN RIESGO	
8	AGUADAS	ACUEDUCTO	Mejoramiento y optimizacion acueducto Aguadas Etapa 2	162.000.000,0	162.000.000,0	100,00%	2023	SIN RIESGO	
9	AGUADAS	ACUEDUCTO	Mejoramiento Tanque Aguadas	74.467.569,0	74.556.965,7	100,12%	2023	SIN RIESGO	
10	AGUADAS	ACUEDUCTO	Suministro de materiales e implementación para la construcción de cubierta para almacenar tuberías y accesorios en predios de la planta de tratamiento	18.304.425,0	18.304.425,0	100,00%	2023	SIN RIESGO	
11	AGUADAS	ALCANTARILLADO	Mejoramiento y optimizacion alcantarillado Aguadas	138.846.378,6	143.481.549,5	103,34%	2022	SIN RIESGO	
12	AGUADAS	ACUEDUCTO	Reposicion acueducto Aguadas Etapa 1	123.227.826,0	123.286.773,1	100,05%	2023	SIN RIESGO	
13	AGUADAS	ACUEDUCTO	Reposicion acueducto Aguadas Etapa 2	429.667.412,0	434.064.416,6	101,02%	2024	SIN RIESGO	
14	AGUADAS	ALCANTARILLADO	Reposicion alcantarillado Aguadas Etapa 1	758.547.485,0	761.470.674,4	100,39%	2024	SIN RIESGO	

15	ANSERMA	ACUEDUCTO	Obras de Reposicion acueducto Anserma Etapa 4	116.411.641,0	116.956.102,9	100,47%	2022	SIN RIESGO	
16	ANSERMA	ALCANTARILLADO	Obras correspondientes al PSMV de Anserma 1	1.651.096.034,0	24.150.884,0	1,46%	2024	ALTO	1
17	ANSERMA	ACUEDUCTO	Mejoramiento y optimizacion acueducto Anserma Etapa 1	199.746.868,0	204.730.061,8	102,49%	2022	SIN RIESGO	
18	ANSERMA	ALCANTARILLADO	Mejoramiento y optimizacion alcantarillado Anserma Etapa 1	153.273.264,0	154.991.953,3	101,12%	2022	SIN RIESGO	
19	ANSERMA	ACUEDUCTO	Reposicion acueducto Anserma Etapa 1	67.408.060,0	71.474.064,9	106,03%	2022	SIN RIESGO	
20	ANSERMA	ACUEDUCTO	Mejoramiento del sistema electrico de la planta	20.000.000,0	20.074.230,7	100,37%	2023	SIN RIESGO	
21	ANSERMA	ACUEDUCTO	Mejoramiento y optimizacion acueducto Anserma Etapa 2	127.929.250,0	135.845.979,0	106,19%	2024	SIN RIESGO	
22	ANSERMA	ALCANTARILLADO	Mejoramiento y optimizacion alcantarillado Anserma Etapa 2	177.211.685,0	177.952.387,2	100,42%	2024	SIN RIESGO	
23	ANSERMA	ACUEDUCTO	Reposicion acueducto Anserma Etapa 2	187.452.594,0	201.779.707,1	107,64%	2024	SIN RIESGO	
24	ANSERMA	ALCANTARILLADO	Reposicion alcantarillado Anserma Etapa 1	277.341.775,0	278.381.854,7	100,38%	2024	SIN RIESGO	
25	ARAUCA	ALCANTARILLADO	Obras de Reposicion alcantarillado Arauca Etapa 1	171.916.088,0	173.781.752,5	101,09%	2022	SIN RIESGO	
26	ARAUCA	ALCANTARILLADO	Obras de Reposicion alcantarillado Arauca Etapa 2	266.971.085,0	267.000.669,6	100,01%	2027	SIN RIESGO	
27	ARAUCA	ACUEDUCTO	Mejoramiento y optimizacion aduccion Arauca	132.385.865,0	132.490.733,0	100,08%	2022	SIN RIESGO	
28	ARAUCA	ALCANTARILLADO	Mejoramiento y optimizacion alcantarillado Arauca	86.627.502,0	86.737.474,0	100,13%	2022	SIN RIESGO	
29	ARMA	ACUEDUCTO	Reposicion de acueducto en la conducción Aguadas Arma	115.228.703,0	115.228.703,0	100,00%	2022	SIN RIESGO	
30	ARMA	ACUEDUCTO	Mejoramiento del acueducto de Arma	9.161.596,0	9.161.596,0	100,00%	2024	SIN RIESGO	
31	ARMA	ALCANTARILLADO	Mejoramiento del alcantarillado de Arma	24.081.297,0	0,0	0,00%	2029	BAJO	3
32	ARMA	ALCANTARILLADO	Obras correspondientes al PSMV de Arma Etapa 1	366.673.594,0	7.519.062,7	2,05%	2022	ALTO	1
33	ARMA	ALCANTARILLADO	Obras correspondientes al PSMV de Arma Etapa 2	366.673.594,0	0,0	0,00%	2022	ALTO	1
34	ARMA	ACUEDUCTO	Mejoramiento y optimizacion acueducto Arma	45.600.942,0	45.625.764,4	100,05%	2023	SIN RIESGO	
35	ARMA	ALCANTARILLADO	Mejoramiento y optimizacion alcantarillado Arma	81.140.357,0	82.905.174,8	102,18%	2023	SIN RIESGO	
36	BELALCAZAR	ALCANTARILLADO	Mejoramiento y optimizacion alcantarillado Belalcazar Etapa 1	93.563.764,0	93.737.963,1	100,19%	2023	SIN RIESGO	

37	BELALCAZAR	ALCANTARILLADO	Mejoramiento y optimizacion alcantarillado Belalcazar Etapa 2	273.545.343,0	273.545.343,0	100,00%	2024	SIN RIESGO	
38	BELALCAZAR	ALCANTARILLADO	Obras correspondientes al PSMV de Belalcazar Etapa 1	254.256.916,0	46.107.364,3	18,13%	2023	ALTO	1
39	BELALCAZAR	ALCANTARILLADO	Obras correspondientes al PSMV de Belalcazar Etapa 2	508.513.831,0	0,0	0,00%	2025	MEDIO	2
40	BELALCAZAR	ALCANTARILLADO	Obras correspondientes al PSMV de Belalcazar Etapa 3	508.513.831,0	0,0	0,00%	2027	BAJO	3
41	BELALCAZAR	ALCANTARILLADO	Obras correspondientes al PSMV de Belalcazar Etapa 4	508.513.831,0	0,0	0,00%	2029	BAJO	3
42	BELALCAZAR	ALCANTARILLADO	Obras correspondientes al PSMV de Belalcazar Etapa 5	508.513.831,0	0,0	0,00%	2031	BAJO	3
43	CHINCHINA	ACUEDUCTO	Obras de Expansion acueducto Chinchina Etapa 2	1.291.686.396,0	1.292.566.428,0	100,07%	2022	SIN RIESGO	
44	CHINCHINA	ACUEDUCTO	Obras de Reposicion acueducto Chinchina Etapa 2	130.005.950,0	130.194.445,1	100,14%	2022	SIN RIESGO	
45	CHINCHINA	ACUEDUCTO	Obras de Reposicion acueducto Chinchina Etapa 3	143.409.951,3	143.548.818,5	100,10%	2022	SIN RIESGO	
46	CHINCHINA	ACUEDUCTO	Obras de Reposicion acueducto Chinchina Etapa 4	143.409.951,3	143.491.184,2	100,06%	2023	SIN RIESGO	
47	CHINCHINA	ALCANTARILLADO	Mejoramiento y optimizacion alcantarillado Chinchina Etapa 1	500.472.042,3	501.733.549,8	100,25%	2022	SIN RIESGO	
48	CHINCHINA	ALCANTARILLADO	Mejoramiento y optimizacion alcantarillado Chinchina Etapa 2	167.828.118,0	167.828.118,0	100,00%	2023	SIN RIESGO	
49	CHINCHINA	ALCANTARILLADO	Mejoramiento y optimizacion alcantarillado Chinchina Etapa 3	264.624.117,0	264.624.117,0	100,00%	2024	SIN RIESGO	
50	CHINCHINA	ACUEDUCTO	Mejoramiento acueducto Chinchina	215.487.987,0	219.483.024,8	101,85%	2022	SIN RIESGO	
51	CHINCHINA	ALCANTARILLADO	Reposicion alcantarillado Chinchina	282.011.542,1	283.786.209,4	100,63%	2022	SIN RIESGO	
52	CHINCHINA	ALCANTARILLADO	Obras correspondientes al PSMV de Chinchina Etapa 1	300.000.000,0	300.980.838,7	100,33%	2025	SIN RIESGO	
53	CHINCHINA	ALCANTARILLADO	Obras correspondientes al PSMV de Chinchina Etapa 2	500.000.000,0	47.543.171,0	9,51%	2030	BAJO	3
54	CHINCHINA	ALCANTARILLADO	Obras correspondientes al PSMV de Chinchina Etapa 3	500.000.000,0	0,0	0,00%	2032	BAJO	3
55	CHINCHINA	ACUEDUCTO	Construcción Sistema de Tratamiento de Lodos PTAP Campoalegre	2.150.221.884,0	0,0	0,00%	2027	BAJO	3
56	CHINCHINA	ACUEDUCTO	Construcción Sistema de Tratamiento de Lodos PTAP Los Cuervos	1.499.599.423,0	0,0	0,00%	2024	ALTO	1
57	FILADELFIA	ACUEDUCTO	Mejoramiento del acueducto de Filadelfia Etapa 1 Tanque	823.500.887,0	824.229.714,2	100,09%	2022	SIN RIESGO	0
58	FILADELFIA	ACUEDUCTO	Tratamiento de Lodos de la PTAP de Filadelfia	35.299.274,0	0,0	0,00%	2022	ALTO	1
59	FILADELFIA	ACUEDUCTO	Mejoramiento de la aduccion en el municipio de Filadelfia	188.570.653,0	188.717.624,4	100,08%	2022	SIN RIESGO	

60	FILADELFIA	ACUEDUCTO	Mejoramiento PTAP de Filadelfia	10.688.757,0	10.688.757,0	100,00%	2022	SIN RIESGO	
61	FILADELFIA	ALCANTARILLADO	Obras correspondientes al PSMV de Filadelfia Etapa 1	613.587.934,0	337.798.280,8	55,05%	2022	ALTO	1
62	FILADELFIA	ALCANTARILLADO	Obras correspondientes al PSMV de Filadelfia Etapa 2	613.587.934,0	0,0	0,00%	2022	ALTO	1
63	FILADELFIA	ALCANTARILLADO	Obras correspondientes al PSMV de Filadelfia Etapa 3	808.190.179,0	0,0	0,00%	2027	BAJO	3
64	FILADELFIA	ALCANTARILLADO	Obras correspondientes al PSMV de Filadelfia Etapa 4	610.404.301,0	0,0	0,00%	2028	BAJO	3
65	GUARINOCITO	ACUEDUCTO	Mejoramiento y optimizacion acueducto Guarinocito Etapa 1	473.208.227,0	475.772.225,5	100,54%	2023	SIN RIESGO	
66	GUARINOCITO	ACUEDUCTO	Mejoramiento y optimizacion acueducto Guarinocito Etapa 1	650.008.155,9	650.008.155,9	100,00%	2024	MEDIO	2
67	KILOMETRO 41	ACUEDUCTO	Obras de Optimizacion de Acueducto Kilometro 41 Fase I 1	63.385.570,0	63.597.310,9	100,33%	2022	SIN RIESGO	
68	KILOMETRO 41	ACUEDUCTO	Obras de Optimizacion de Acueducto Kilometro 41 Fase I 2	441.258.071,0	442.212.717,2	100,22%	2024	SIN RIESGO	
69	KILOMETRO 41	ALCANTARILLADO	Obras de Reposicion alcantarillado Kilometro 41 Etapa 1	86.045.971,0	86.231.499,7	100,22%	2022	SIN RIESGO	
70	KILOMETRO 41	ALCANTARILLADO	Obras de Reposicion alcantarillado Kilometro 41 Etapa 2	581.191.073,0	581.692.999,0	100,09%	2022	SIN RIESGO	
71	KILOMETRO 41	ALCANTARILLADO	Obras de Reposicion alcantarillado Kilometro 41 Etapa 3	86.045.971,0	86.045.971,0	100,00%	2026	SIN RIESGO	
72	KILOMETRO 41	ALCANTARILLADO	Obras de Reposicion alcantarillado Kilometro 41 Etapa 4	86.045.971,0	86.045.971,0	100,00%	2027	SIN RIESGO	
73	LA DORADA	ACUEDUCTO	Obras de Rehabilitacion acueducto La Dorada 2	166.262.884,0	166.262.884,0	100,00%	2023	SIN RIESGO	
74	LA DORADA	ALCANTARILLADO	Obras de Reposicion alcantarillado La Dorada 4	93.335.392,0	93.505.486,8	100,18%	2022	SIN RIESGO	
75	LA DORADA	ALCANTARILLADO	Optimización redes alcantarillado barrio las ferias	4.378.352.204,0	723.652.193,1	16,53%	2026	BAJO	3
76	LA DORADA	ALCANTARILLADO	Obras de Reposicion alcantarillado La Dorada 5	100.391.500,0	100.432.241,0	100,04%	2022	SIN RIESGO	
77	LA DORADA	ALCANTARILLADO	Obras de Reposicion alcantarillado La Dorada 6	72.025.045,0	72.049.952,6	100,03%	2022	SIN RIESGO	
78	LA DORADA	ALCANTARILLADO	Obras de Reposicion alcantarillado La Dorada 7	100.132.058,0	100.160.228,5	100,03%	2022	SIN RIESGO	
79	LA DORADA	ALCANTARILLADO	Obras de Reposicion alcantarillado La Dorada 8	93.335.392,0	93.346.308,6	100,01%	2022	SIN RIESGO	
80	LA DORADA	ALCANTARILLADO	Obras de Reposicion alcantarillado La Dorada 9	90.178.574,0	90.203.012,4	100,03%	2022	SIN RIESGO	
81	LA DORADA	ALCANTARILLADO	Obras de Reposicion alcantarillado La Dorada 10	154.572.766,0	154.572.766,0	100,00%	2022	SIN RIESGO	
82	LA DORADA	ALCANTARILLADO	Obras de Reposicion alcantarillado La Dorada 11	172.091.942,0	172.091.942,0	100,00%	2022	SIN RIESGO	

83	LA DORADA	ALCANTARILLADO	Obras de Reposicion alcantarillado La Dorada 12	172.091.942,0	172.409.046,1	100,18%	2023	SIN RIESGO	
84	LA DORADA	ALCANTARILLADO	Obras de Reposicion alcantarillado La Dorada 13	172.091.942,0	172.219.947,2	100,07%	2024	SIN RIESGO	
85	LA DORADA	ALCANTARILLADO	Obras de Reposicion alcantarillado La Dorada 14	172.091.942,0	172.943.548,8	100,49%	2025	SIN RIESGO	
86	LA DORADA	ALCANTARILLADO	Obras de Rehabilitacion alcantarillado La Dorada 1	232.087.840,0	234.381.537,5	100,99%	2026	BAJO	3
87	LA DORADA	ALCANTARILLADO	Obras de Rehabilitacion alcantarillado La Dorada 2	232.087.840,0	18.143.502,1	7,82%	2027	BAJO	3
88	LA DORADA	ACUEDUCTO	Mejoramiento y optimizacion acueducto La Dorada Etapa 1	281.078.965,0	281.170.403,6	100,03%	2022	SIN RIESGO	
89	LA DORADA	ACUEDUCTO	Mejoramiento tanque de almacenamiento sector la Melissa	600.000.000,0	604.128.321,8	100,69%	2023	SIN RIESGO	
90	LA DORADA	ALCANTARILLADO	Mejoramiento y optimizacion alcantarillado La Dorada Etapa 1	511.790.628,0	511.790.628,0	100,00%	2022	SIN RIESGO	
91	LA DORADA	ACUEDUCTO	Mejoramiento y optimizacion acueducto La Dorada Etapa 2	938.461.280,0	938.461.280,0	100,00%	2023	SIN RIESGO	0
92	LA DORADA	ALCANTARILLADO	Mejoramiento y optimizacion alcantarillado La Dorada Etapa 2	1.253.667.331,0	1.268.729.011,9	101,20%	2023	SIN RIESGO	
93	LA DORADA	ALCANTARILLADO	Mejoramiento y optimizacion alcantarillado La Dorada Etapa 3	251.821.765,4	258.618.219,1	102,70%	2024	SIN RIESGO	
94	LA DORADA	ACUEDUCTO	Construcción Sistema de Tratamiento de Lodos PTAP El Llano	2.150.221.884,0	0,0	0,00%	2024	ALTO	1
95	LA DORADA	ALCANTARILLADO	Obras de Reposicion alcantarillado La Dorada 15	506.687.941,0	513.049.986,5	101,26%	2022	SIN RIESGO	
96	LA DORADA	ALCANTARILLADO	Obras de Reposicion alcantarillado La Dorada 16	506.687.941,0	142.942.122,4	28,21%	2025	MEDIO	2
97	LA DORADA	ALCANTARILLADO	Obras de Reposicion alcantarillado La Dorada 17	506.687.941,0	0,0	0,00%	2028	BAJO	3
98	LA DORADA	ALCANTARILLADO	Obras de Reposicion alcantarillado La Dorada 18	506.687.941,0	0,0	0,00%	2032	BAJO	3
99	LA DORADA	ALCANTARILLADO	Obras de Reposicion alcantarillado La Dorada 19	1.184.900.140,0	1.189.673.053,1	100,40%	2023	SIN RIESGO	0
100	LA DORADA	ALCANTARILLADO	Obras de Reposicion alcantarillado La Dorada 20	1.184.900.140,0	0,0	0,00%	2026	BAJO	3
101	LA DORADA	ALCANTARILLADO	Obras de Reposicion alcantarillado La Dorada 21	1.184.900.140,0	0,0	0,00%	2030	BAJO	3
102	MANZANARES	ACUEDUCTO	Mejoramiento PTAP de Manzanares	16.322.262,0	16.490.323,3	101,03%	2022	SIN RIESGO	
103	MANZANARES	ACUEDUCTO	Estabilización y protección de tuberías del acueducto de Manzanares	27.775.826,0	27.775.826,0	100,00%	2022	SIN RIESGO	
104	MANZANARES	ACUEDUCTO	Tratamiento de Lodos de la PTAP de Manzanares	49.592.582,0	0,0	0,00%	2022	ALTO	1
105	MANZANARES	ACUEDUCTO	Mejoramiento del cerramiento del Tanque de Manzanares	56.901.438,0	6.204.896,4	10,90%	2023	ALTO	1

106	MANZANARES	ACUEDUCTO	Mejoramiento de las aducciones en el municipio de Manzanares	253.066.767,0	207.877.550,6	82,14%	2022	ALTO	1
107	MANZANARES	ACUEDUCTO	Reposicion y Mejoramiento del acueducto de Manzanares	1.857.808,0	1.864.545,1	100,36%	2022	SIN RIESGO	
108	MANZANARES	ACUEDUCTO	Construccion de canal para recoger el sobrante de la PTAP de Manzanares	131.397.257,0	0,0	0,00%	2022	ALTO	1
109	MANZANARES	ALCANTARILLADO	Reposicion y Mejoramiento del alcantarillado de Manzanares	363.280.316,0	368.162.711,3	101,34%	2023	SIN RIESGO	
110	MANZANARES	ALCANTARILLADO	Reposicion y optimizacion de redes de alcantarillado en Manzanares	205.795.414,0	205.795.414,0	100,00%	2022	SIN RIESGO	
111	MANZANARES	ALCANTARILLADO	Obras correspondientes al PSMV de Manzanares Etapa 1	371.039.818,0	2.270.322,6	0,61%	2027	BAJO	3
112	MANZANARES	ALCANTARILLADO	Obras correspondientes al PSMV de Manzanares Etapa 2	371.039.818,0	0,0	0,00%	2029	BAJO	3
113	MANZANARES	ACUEDUCTO	Mejoramamiento aducciones Manzanares Etapa 2	69.837.521,0	69.837.521,0	100,00%	2022	SIN RIESGO	
114	MANZANARES	ALCANTARILLADO	Mejoramamiento descole planta Manzanares	151.276.485,4	153.416.794,3	101,41%	2022	SIN RIESGO	
115	MANZANARES	ACUEDUCTO	Mejoramamiento y optimizacion planta Manzanares	298.000.000,0	83.139.439,2	27,90%	2023	ALTO	1
116	MANZANARES	ACUEDUCTO	Mejoramamiento aducciones Manzanares Etapa 3	63.822.133,2	63.822.133,2	100,00%	2023	SIN RIESGO	
117	MANZANARES	ACUEDUCTO	Mejoramamiento y optimizacion acueducto Manzanares	25.387.627,0	25.387.627,0	100,00%	2023	SIN RIESGO	
118	MANZANARES	ALCANTARILLADO	Mejoramamiento y optimizacion alcantarillado Manzanares	285.092.888,0	288.094.939,9	101,05%	2023	SIN RIESGO	0
119	MARQUETALIA	ACUEDUCTO	Mejoramamiento PTAP de Marquetalia	26.562.533,0	26.586.654,8	100,09%	2025	SIN RIESGO	
120	MARQUETALIA	ACUEDUCTO	Tratamiento de Lodos de la PTAP de Marquetalia	49.592.582,0	0,0	0,00%	2022	ALTO	1
121	MARQUETALIA	ACUEDUCTO	Reposicion de redes en la aduccion San Juan de Marquetalia	277.797.376,0	278.553.328,4	100,27%	2025	SIN RIESGO	
122	MARQUETALIA	ALCANTARILLADO	Obras correspondientes al PSMV de Marquetalia Etapa 1	347.781.068,0	1.373.150,3	0,39%	2022	ALTO	1
123	MARQUETALIA	ALCANTARILLADO	Obras correspondientes al PSMV de Marquetalia Etapa 2	179.268.592,0	0,0	0,00%	2023	ALTO	1
124	MARQUETALIA	ALCANTARILLADO	Obras correspondientes al PSMV de Marquetalia Etapa 3	288.024.871,0	0,0	0,00%	2024	ALTO	1
125	MARQUETALIA	ALCANTARILLADO	Obras correspondientes al PSMV de Marquetalia Etapa 4	143.414.874,0	0,0	0,00%	2025	MEDIO	2
126	MARQUETALIA	ALCANTARILLADO	Obras correspondientes al PSMV de Marquetalia Etapa 5	179.268.592,0	0,0	0,00%	2026	BAJO	3
127	MARQUETALIA	ALCANTARILLADO	Obras correspondientes al PSMV de Marquetalia Etapa 6	239.024.789,0	0,0	0,00%	2027	BAJO	3
128	MARQUETALIA	ALCANTARILLADO	Obras correspondientes al PSMV de Marquetalia Etapa 7	203.171.071,0	0,0	0,00%	2028	BAJO	3

129	MARQUETALIA	ACUEDUCTO	Mejoramiento y optimizacion acueducto Marquetalia	250.400.865,0	251.356.878,5	100,38%	2022	SIN RIESGO	
130	MARQUETALIA	ALCANTARILLADO	Mejoramiento y optimizacion alcantarillado Marquetalia	450.510.879,9	450.510.879,9	100,00%	2023	SIN RIESGO	
131	MARULANDA	ACUEDUCTO	Tratamiento de Lodos de la PTAP de Marulanda	35.299.274,0	2.333.353,7	6,61%	2022	ALTO	1
132	MARULANDA	ALCANTARILLADO	Obras correspondientes al PSMV de Marulanda Etapa 1	362.750.342,0	142.131.676,0	39,18%	2022	ALTO	1
133	MARULANDA	ALCANTARILLADO	Obras correspondientes al PSMV de Marulanda Etapa 2	362.750.342,0	0,0	0,00%	2023	ALTO	1
134	MARULANDA	ALCANTARILLADO	Obras correspondientes al PSMV de Marulanda Etapa 3	285.932.261,0	0,0	0,00%	2025	MEDIO	2
135	MARULANDA	ALCANTARILLADO	Obras correspondientes al PSMV de Marulanda Etapa 4	288.107.342,0	0,0	0,00%	2027	BAJO	3
136	MARULANDA	ALCANTARILLADO	Obras correspondientes al PSMV de Marulanda Etapa 5	263.463.026,0	0,0	0,00%	2029	BAJO	3
137	NEIRA	ACUEDUCTO	Reposicion de tuberia en aducciones de Neira Etapa 1	136.781.836,0	136.781.836,0	100,00%	2022	SIN RIESGO	
138	NEIRA	ACUEDUCTO	Reposicion de tuberia en aducciones de Neira Etapa 2	136.781.836,0	136.781.836,0	100,00%	2022	SIN RIESGO	
139	NEIRA	ACUEDUCTO	Reposicion de tuberia en aducciones de Neira Etapa 3	136.781.836,0	136.781.836,0	100,00%	2022	SIN RIESGO	
140	NEIRA	ACUEDUCTO	Reposicion de tuberia en aducciones de Neira Etapa 4	136.781.836,0	138.078.497,8	100,95%	2023	SIN RIESGO	
141	NEIRA	ACUEDUCTO	Reposicion de tuberia en aducciones de Neira Etapa 5	136.781.836,0	139.403.286,2	101,92%	2024	SIN RIESGO	
142	NEIRA	ACUEDUCTO	Reposicion de tuberia en aducciones de Neira Etapa 6	136.781.836,0	138.424.339,2	101,20%	2025	SIN RIESGO	
143	NEIRA	ACUEDUCTO	Reposicion de tuberia en aducciones de Neira Etapa 7	136.781.836,0	151.608.761,5	110,84%	2026	SIN RIESGO	
144	NEIRA	ACUEDUCTO	Reposicion de tuberia en aducciones de Neira Etapa 8	136.781.836,0	138.424.339,2	101,20%	2027	SIN RIESGO	
145	NEIRA	ACUEDUCTO	Reposicion de tuberia en aducciones de Neira Etapa 9	136.781.836,0	137.183.155,9	100,29%	2028	SIN RIESGO	
146	NEIRA	ACUEDUCTO	Reposicion de tuberia en aducciones de Neira Etapa 10	136.781.836,0	0,0	0,00%	2029	BAJO	3
147	NEIRA	ACUEDUCTO	Mejoramiento PTAP de Neira	17.102.012,0	0,0	0,00%	2022	ALTO	1
148	NEIRA	ACUEDUCTO	Tratamiento de Lodos de la PTAP de Neira	58.688.324,0	0,0	0,00%	2022	ALTO	1
149	NEIRA	ACUEDUCTO	Reposicion y Mejoramiento del acueducto de Neira	2.506.184,0	2.644.727,7	105,53%	2023	SIN RIESGO	
150	NEIRA	ACUEDUCTO	Reposicion y Mejoramiento del acueducto de Neira - Tanque	690.264.822,0	0,0	0,00%	2029	BAJO	3
151	NEIRA	ALCANTARILLADO	Reposicion y Mejoramiento del alcantarillado de Neira Etapa 1	35.261.341,0	35.324.223,3	100,18%	2022	SIN RIESGO	

152	NEIRA	ALCANTARILLADO	Reposicion y Mejoramiento del alcantarillado de Neira Etapa 2	70.047.943,0	70.476.736,4	100,61%	2022	SIN RIESGO	
153	NEIRA	ALCANTARILLADO	Reposicion y Mejoramiento del alcantarillado de Neira Etapa 3	246.668.383,0	246.667.854,2	100,00%	2024	SIN RIESGO	
154	NEIRA	ALCANTARILLADO	Reposicion y Mejoramiento del alcantarillado de Neira Etapa 4	246.668.383,0	248.819.237,8	100,87%	2026	SIN RIESGO	
155	NEIRA	ALCANTARILLADO	Reposicion y Mejoramiento del alcantarillado de Neira Etapa 5	246.668.383,0	253.654.851,5	102,83%	2028	SIN RIESGO	
156	NEIRA	ALCANTARILLADO	Obras correspondientes al PSMV de Neira Etapa 1	320.078.542,0	19.947.311,8	6,23%	2027	BAJO	3
157	NEIRA	ALCANTARILLADO	Obras correspondientes al PSMV de Neira Etapa 2	320.078.542,0	0,0	0,00%	2029	BAJO	3
158	NEIRA	ALCANTARILLADO	Mejoramiento y optimizacion alcantarillado Neira Etapa 1	122.339.025,4	122.696.540,7	100,29%	2022	SIN RIESGO	
159	NEIRA	ACUEDUCTO	Reposicion acueducto Neira Etapa 1	107.277.583,7	107.277.583,7	100,00%	2022	SIN RIESGO	
160	NEIRA	ALCANTARILLADO	Reposicion alcantarillado Neira Etapa	159.567.042,0	159.567.042,0	100,00%	2024	SIN RIESGO	
161	NEIRA	ACUEDUCTO	Construcción Sistema de Tratamiento de Lodos PTAP Neira	1.400.204.895,0	0,0	0,00%	2025	MEDIO	2
162	PALESTINA	ACUEDUCTO	Obras de Reposicion acueducto Palestina Etapa 2	49.364.594,0	49.401.293,1	100,07%	2022	SIN RIESGO	
163	PALESTINA	ACUEDUCTO	Obras de Expansion acueducto Palestina	234.801.636,0	235.379.180,2	100,25%	2022	SIN RIESGO	
164	PALESTINA	ACUEDUCTO	Mejoramiento y optimizacion acueducto Palestina	256.333.765,0	256.333.765,0	100,00%	2022	SIN RIESGO	
165	PALESTINA	ACUEDUCTO	Mejoramiento tanque elevado Palestina	150.000.000,0	152.053.446,5	101,37%	2023	SIN RIESGO	0
166	PALESTINA	ALCANTARILLADO	Obras correspondientes al PSMV de Palestina Etapa 1	200.000.000,0	201.044.467,8	100,52%	2030	SIN RIESGO	
167	PALESTINA	ALCANTARILLADO	Obras correspondientes al PSMV de Palestina Etapa 2	200.000.000,0	0,0	0,00%	2032	BAJO	3
168	RIOSUCIO	ALCANTARILLADO	Obras correspondientes al PSMV de Riosucio Etapa 1	1.361.408.503,0	0,0	0,00%	2025	MEDIO	2
169	RIOSUCIO	ALCANTARILLADO	Obras correspondientes al PSMV de Riosucio Etapa 2	1.505.800.751,0	0,0	0,00%	2023	ALTO	1
170	RIOSUCIO	ALCANTARILLADO	Mejoramiento y optimizacion alcantarillado Riosucio Etapa 1	83.712.271,0	84.010.074,5	100,36%	2022	SIN RIESGO	
171	RIOSUCIO	ALCANTARILLADO	Mejoramiento y optimizacion alcantarillado Riosucio Etapa 2	178.556.270,0	178.556.270,0	100,00%	2023	SIN RIESGO	
172	RIOSUCIO	ACUEDUCTO	Mejoramiento y optimizacion acueducto Riosucio	73.048.945,0	73.048.945,0	100,00%	2024	SIN RIESGO	
173	RIOSUCIO	ALCANTARILLADO	Mejoramiento y optimizacion alcantarillado Riosucio Etapa 3	380.359.902,0	380.634.475,3	100,07%	2024	SIN RIESGO	
174	RIOSUCIO	ACUEDUCTO	Reposicion acueducto Riosucio	80.005.092,0	84.508.717,3	105,63%	2024	SIN RIESGO	

175	RISARALDA	ALCANTARILLADO	Obras correspondientes al PSMV de Risaralda	547.801.834,0	14.453.035,0	2,64%	2022	ALTO	1
176	RISARALDA	ALCANTARILLADO	Mejoramiento y optimizacion alcantarillado Risaralda Etapa 1	104.062.039,0	104.062.039,0	100,00%	2022	SIN RIESGO	
177	RISARALDA	ALCANTARILLADO	Mejoramiento y optimizacion alcantarillado Risaralda Etapa 2	218.532.736,0	218.532.736,0	100,00%	2023	SIN RIESGO	
178	SALAMINA	ACUEDUCTO	Rehabilitacion de la aduccion El Uvito de Salamina	218.082.740,0	220.174.979,9	100,96%	2022	SIN RIESGO	
179	SALAMINA	ACUEDUCTO	Tratamiento de Lodos de la PTAP de Salamina	49.592.582,0	0,0	0,00%	2022	ALTO	1
180	SALAMINA	ALCANTARILLADO	Obras correspondientes al PSMV de Salamina Etapa 1	383.408.649,0	64.900.274,4	16,93%	2022	ALTO	1
181	SALAMINA	ALCANTARILLADO	Obras correspondientes al PSMV de Salamina Etapa 2	383.408.649,1	0,0	0,00%	2022	ALTO	1
182	SALAMINA	ALCANTARILLADO	Obras correspondientes al PSMV de Salamina Etapa 3	383.408.649,1	0,0	0,00%	2024	ALTO	1
183	SALAMINA	ALCANTARILLADO	Obras correspondientes al PSMV de Salamina Etapa 4	383.408.649,1	0,0	0,00%	2026	BAJO	3
184	SALAMINA	ALCANTARILLADO	Obras correspondientes al PSMV de Salamina Etapa 5	383.408.649,1	0,0	0,00%	2028	BAJO	3
185	SALAMINA	ACUEDUCTO	Reposicion acueducto Salamina	52.148.789,0	52.200.854,8	100,10%	2022	SIN RIESGO	
186	SALAMINA	ALCANTARILLADO	Reposicion alcantarillado Salamina	90.568.087,7	90.650.304,4	100,09%	2022	SIN RIESGO	
187	SALAMINA	ACUEDUCTO	Mejoramiento planta Salamina	93.912.483,0	94.553.138,9	100,68%	2023	SIN RIESGO	
188	SALAMINA	ACUEDUCTO	Construcción Sistema de Tratamiento de Lodos PTAP Salamina	1.137.991.563,0	0,0	0,00%	2023	ALTO	1
189	SAMANA	ACUEDUCTO	Mejoramiento PTAP de Samana	108.497.611,3	25.411.386,9	23,42%	2029	BAJO	3
190	SAMANA	ACUEDUCTO	Tratamiento de Lodos de la PTAP de Samana	49.592.582,0	0,0	0,00%	2022	ALTO	1
191	SAMANA	ACUEDUCTO	Reposicion y Mejoramiento del acueducto de Samana	42.680.667,2	42.680.667,2	100,00%	2023	SIN RIESGO	
192	SAMANA	ACUEDUCTO	Reposicion y Mejoramiento del acueducto de Samana - Tanque	441.625.275,6	140.877.580,4	31,90%	2026	BAJO	3
193	SAMANA	ALCANTARILLADO	Reposicion y Mejoramiento del alcantarillado de Samana Etapa 2	115.330.624,4	116.376.634,2	100,91%	2025	MEDIO	2
194	SAMANA	ALCANTARILLADO	Reposicion y Mejoramiento del alcantarillado de Samana Etapa 3	178.618.572,9	178.618.572,9	100,00%	2027	SIN RIESGO	
195	SAMANA	ALCANTARILLADO	Reposicion y Mejoramiento del alcantarillado de Samana Etapa 4	178.618.571,7	179.360.032,1	100,42%	2029	SIN RIESGO	
196	SAMANA	ALCANTARILLADO	Obras correspondientes al PSMV de Samana Etapa 1	303.154.974,0	11.965.030,1	3,95%	2022	ALTO	1
197	SAMANA	ALCANTARILLADO	Obras correspondientes al PSMV de Samana Etapa 2	303.154.974,0	0,0	0,00%	2022	ALTO	1

198	SAMANA	ALCANTARILLADO	Obras correspondientes al PSMV de Samana Etapa 3	303.154.974,4	0,0	0,00%	2022	ALTO	1
199	SAMANA	ALCANTARILLADO	Obras correspondientes al PSMV de Samana Etapa 4	303.154.974,4	0,0	0,00%	2023	ALTO	1
200	SAMANA	ALCANTARILLADO	Obras correspondientes al PSMV de Samana Etapa 5	303.154.974,4	0,0	0,00%	2024	ALTO	1
201	SAMANA	ACUEDUCTO	Mejoramiento y optimizacion acueducto Samana Etapa 1	232.685.372,8	232.685.372,8	100,00%	2022	SIN RIESGO	
202	SAMANA	ACUEDUCTO	Mejoramiento electrico planta Samana	20.000.000,0	20.353.891,8	101,77%	2023	SIN RIESGO	
203	SAMANA	ACUEDUCTO	Mejoramiento y optimizacion acueducto Samana Etapa 2	127.456.111,8	127.458.064,8	100,00%	2023	SIN RIESGO	
204	SAMANA	ALCANTARILLADO	Mejoramiento y optimizacion alcantarillado Samana Etapa 2	201.111.260,6	206.922.633,1	102,89%	2023	SIN RIESGO	
205	SAMANA	ACUEDUCTO	Construcción Sistema de Tratamiento de Lodos PTAP Samana	1.400.204.895,0	0,0	0,00%	2024	ALTO	1
206	SAN JOSE	ACUEDUCTO	Mejoramiento planta San Jose	34.895.427,0	35.013.097,6	100,34%	2023	SIN RIESGO	
207	SAN JOSE	ALCANTARILLADO	Obras correspondientes al PSMV de San Jose	269.812.581,0	59.027.010,8	21,88%	2022	ALTO	1
208	SUPIA	ACUEDUCTO	Mejoramiento PTAP de Supia	37.410.651,0	37.410.651,0	100,00%	2025	SIN RIESGO	
209	SUPIA	ACUEDUCTO	Tratamiento de Lodos de la PTAP de Supia	71.682.241,0	0,0	0,00%	2022	ALTO	1
210	SUPIA	ACUEDUCTO	Reposicion y Mejoramiento del acueducto de Supia Etapa 3	105.146.403,0	105.146.403,0	100,00%	2025	SIN RIESGO	
211	SUPIA	ACUEDUCTO	Reposicion y Mejoramiento del acueducto de Supia Etapa 4	135.201.153,0	135.201.153,0	100,00%	2027	SIN RIESGO	
212	SUPIA	ACUEDUCTO	Reposicion y Mejoramiento del acueducto de Supia Etapa 5	135.201.153,0	135.201.153,0	100,00%	2029	SIN RIESGO	
213	SUPIA	ALCANTARILLADO	Reposicion y Mejoramiento del alcantarillado de Supia Etapa 2	246.684.116,0	248.249.553,1	100,63%	2022	SIN RIESGO	
214	SUPIA	ALCANTARILLADO	Reposicion y Mejoramiento del alcantarillado de Supia Etapa 3	80.165.680,0	80.229.875,3	100,08%	2024	SIN RIESGO	
215	SUPIA	ALCANTARILLADO	Reposicion y Mejoramiento del alcantarillado de Supia Etapa 4	320.545.733,0	321.881.038,2	100,42%	2026	SIN RIESGO	
216	SUPIA	ALCANTARILLADO	Reposicion y Mejoramiento del alcantarillado de Supia Etapa 5	302.882.830,0	305.256.611,2	100,78%	2029	SIN RIESGO	
217	SUPIA	ALCANTARILLADO	Obras correspondientes al PSMV de Supia Etapa 1	408.730.202,0	209.882.481,0	51,35%	2022	ALTO	1
218	SUPIA	ALCANTARILLADO	Obras correspondientes al PSMV de Supia Etapa 2	411.468.808,0	14.260.570,4	3,47%	2022	ALTO	1
219	SUPIA	ALCANTARILLADO	Obras correspondientes al PSMV de Supia Etapa 3	411.468.808,0	0,0	0,00%	2023	ALTO	1
220	SUPIA	ALCANTARILLADO	Obras correspondientes al PSMV de Supia Etapa 4	411.468.808,0	0,0	0,00%	2023	ALTO	1

221	SUPIA	ALCANTARILLADO	Obras correspondientes al PSMV de Supia Etapa 5	411.468.808,0	0,0	0,00%	2024	ALTO	1
222	SUPIA	ALCANTARILLADO	Obras correspondientes al PSMV de Supia Etapa 6	260.439.847,0	0,0	0,00%	2025	MEDIO	2
223	SUPIA	ALCANTARILLADO	Obras correspondientes al PSMV de Supia Etapa 7	260.439.847,0	0,0	0,00%	2026	BAJO	3
224	SUPIA	ALCANTARILLADO	Obras correspondientes al PSMV de Supia Etapa 8	260.439.847,0	0,0	0,00%	2027	BAJO	3
225	SUPIA	ALCANTARILLADO	Obras correspondientes al PSMV de Supia Etapa 9	260.439.847,0	0,0	0,00%	2028	BAJO	3
226	SUPIA	ALCANTARILLADO	Obras correspondientes al PSMV de Supia Etapa 10	260.439.847,0	0,0	0,00%	2029	BAJO	3
227	SUPIA	ACUEDUCTO	Mejoramiento y optimizacion acueducto Supia Etapa 1	212.338.153,0	213.493.239,6	100,54%	2023	SIN RIESGO	
228	SUPIA	ACUEDUCTO	Mejoramiento y optimizacion acueducto Supia Etapa 2	50.649.000,0	50.649.000,0	100,00%	2024	SIN RIESGO	
229	SUPIA	ALCANTARILLADO	Reposicion alcantarillado Supia	79.804.831,0	80.511.890,5	100,89%	2024	SIN RIESGO	
230	VICTORIA	ACUEDUCTO	Reposicion de tuberia en aduccion Doña Juana de Victoria Etapa 1	197.816.476,0	200.288.089,5	101,25%	2023	SIN RIESGO	
231	VICTORIA	ACUEDUCTO	Reposicion de tuberia en aduccion Doña Juana de Victoria Etapa 2	267.850.661,0	270.438.446,5	100,97%	2027	SIN RIESGO	
232	VICTORIA	ACUEDUCTO	Mejoramiento PTAP de Victoria	29.928.521,0	30.005.914,8	100,26%	2023	SIN RIESGO	
233	VICTORIA	ACUEDUCTO	Tratamiento de Lodos de la PTAP de Victoria	49.592.582,0	0,0	0,00%	2022	ALTO	1
234	VICTORIA	ACUEDUCTO	Reposicion y Mejoramiento del acueducto de Victoria Etapa 1 Tanque	299.977.076,0	299.977.076,0	100,00%	2022	SIN RIESGO	0
235	VICTORIA	ACUEDUCTO	Reposicion y Mejoramiento del acueducto de Victoria Etapa 2	77.886.539,0	79.350.549,4	101,88%	2022	SIN RIESGO	
236	VICTORIA	ACUEDUCTO	Reposicion y Mejoramiento del acueducto de Victoria Etapa 3	113.921.627,0	114.063.377,7	100,12%	2023	SIN RIESGO	
237	VICTORIA	ALCANTARILLADO	Reposicion y Mejoramiento del alcantarillado de Victoria Etapa 2	35.588.255,0	35.588.255,0	100,00%	2024	SIN RIESGO	
238	VICTORIA	ALCANTARILLADO	Reposicion y Mejoramiento del alcantarillado de Victoria Etapa 3	197.445.270,0	200.093.947,8	101,34%	2025	SIN RIESGO	
239	VICTORIA	ALCANTARILLADO	Reposicion y Mejoramiento del alcantarillado de Victoria Etapa 4	319.880.489,0	320.766.289,1	100,28%	2027	SIN RIESGO	
240	VICTORIA	ALCANTARILLADO	Reposicion y Mejoramiento del alcantarillado de Victoria Etapa 5	197.445.270,0	207.577.168,1	105,13%	2029	BAJO	3
241	VICTORIA	ALCANTARILLADO	Mejoramiento y optimizacion alcantarillado Victoria	315.415.371,0	315.618.776,5	100,06%	2022	SIN RIESGO	
242	VICTORIA	ALCANTARILLADO	Mejoramiento y optimizacion PTAR Victoria	396.778.215,0	422.039.819,9	106,37%	2023	SIN RIESGO	
243	VICTORIA	ACUEDUCTO	Mejoramiento y optimizacion aduccion Victoria	31.183.524,0	32.457.735,1	104,09%	2023	SIN RIESGO	

244	VICTORIA	ACUEDUCTO	Mejoramiento y optimizacion acueducto Victoria	26.812.117,1	26.812.117,1	100,00%	2023	SIN RIESGO	
245	VITERBO	ACUEDUCTO	Mejoramiento PTAP de Viterbo	53.443.787,0	53.443.787,0	100,00%	2023	SIN RIESGO	
246	VITERBO	ACUEDUCTO	Tratamiento de Lodos de la PTAP de Viterbo	71.682.241,0	0,0	0,00%	2022	ALTO	1
247	VITERBO	ACUEDUCTO	Construccion acueducto nueva fuente de abastecimiento Viterbo	1.589.447.222,0	0,0	0,00%	2028	BAJO	3
248	VITERBO	ACUEDUCTO	Reposicion y Mejoramiento del acueducto de Viterbo Etapa 1	160.455.207,0	162.211.670,6	101,09%	2024	SIN RIESGO	
249	VITERBO	ACUEDUCTO	Reposicion y Mejoramiento del acueducto de Viterbo Etapa 2	284.276.456,0	291.623.406,5	102,58%	2025	SIN RIESGO	
250	VITERBO	ALCANTARILLADO	Reposicion y Mejoramiento del alcantarillado de Viterbo Etapa 1	202.355.647,0	204.412.836,8	101,02%	2023	SIN RIESGO	
251	VITERBO	ALCANTARILLADO	Reposicion y Mejoramiento del alcantarillado de Viterbo Etapa 2	236.475.782,0	237.706.727,0	100,52%	2024	SIN RIESGO	
252	VITERBO	ALCANTARILLADO	Reposicion y Mejoramiento del alcantarillado de Viterbo Etapa 3	236.475.782,0	238.102.146,7	100,69%	2025	SIN RIESGO	
253	VITERBO	ALCANTARILLADO	Reposicion y Mejoramiento del alcantarillado de Viterbo Etapa 4	236.475.782,0	236.791.676,4	100,13%	2026	SIN RIESGO	
254	VITERBO	ALCANTARILLADO	Reposicion y Mejoramiento del alcantarillado de Viterbo Etapa 5	236.475.782,0	15.553.934,5	6,58%	2029	BAJO	3
255	VITERBO	ALCANTARILLADO	Obras correspondientes al PSMV de Viterbo Etapa 1	356.808.640,0	60.067.510,4	16,83%	2022	ALTO	1
256	VITERBO	ALCANTARILLADO	Obras correspondientes al PSMV de Viterbo Etapa 2	356.808.640,0	0,0	0,00%	2024	ALTO	1
257	VITERBO	ALCANTARILLADO	Obras correspondientes al PSMV de Viterbo Etapa 3	356.808.640,0	0,0	0,00%	2027	BAJO	3
258	VITERBO	ALCANTARILLADO	Obras correspondientes al PSMV de Viterbo Etapa 4	356.808.640,0	0,0	0,00%	2028	BAJO	3
259	VITERBO	ALCANTARILLADO	Obras correspondientes al PSMV de Viterbo Etapa 5	356.808.640,0	0,0	0,00%	2029	BAJO	3
260	VITERBO	ACUEDUCTO	Mejoramiento acueducto Viterbo	145.789.451,0	145.789.451,0	100,00%	2024	SIN RIESGO	
261	VITERBO	ALCANTARILLADO	Mejoramiento alcantarillado Viterbo	152.716.057,0	153.531.709,3	100,53%	2024	SIN RIESGO	
262	VITERBO	ACUEDUCTO	Obras proteccion en Bocatoma de Viterbo	24.943.000,0	26.358.428,9	105,67%	2024	SIN RIESGO	

TOTAL				83.281.153.696,77	37.246.475.146,67	44,72%			
--------------	--	--	--	--------------------------	--------------------------	---------------	--	--	--



f X @Empocaldas

▶ @empocaldas_oficial

✉ empo@empocaldas.com.co www.empocaldas.com.co