

EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

PLAN DE OBRAS E INVERSIONES REGULADO - POIR
ESTADO DEL POIR DE LAS SECCIONALES DE MENOS DE 5000 SUSCRIPTORES Y EVALUACION DEL RIESGO DE INCUMPLIMIENTO
A DICIEMBRE 31 DE 2019

ID PROY	NOMBRE PROYECTO	Inversion Programada (\$ Dic 31 de 2016)	Inversion Ejecutada (\$ Dic 31 de 2016)	Fecha Programada de Finalización del Proyecto
2	Tratamiento de Lodos de la PTAP de Aguadas	63.426.147,00	0,00	31 de diciembre de 2019
12	Mejoramiento del acueducto de Filadelfia Etapa 1 Tanque	816.648.819,00	0,00	31 de diciembre de 2019
13	Tratamiento de Lodos de la PTAP de Filadelfia	31.233.635,00	0,00	31 de diciembre de 2019
20	Obras correspondientes al PSMV de Filadelfia Etapa 1	542.917.158,00	0,00	31 de diciembre de 2019
25	Estabilización y protección de tuberías del acueducto de Manzanares	24.576.710,00	0,00	31 de diciembre de 2019
27	Tratamiento de Lodos de la PTAP de Manzanares	43.880.693,00	0,00	31 de diciembre de 2019
31	Construcción de canal para recoger el sobrante de la PTAP de Manzanares	116.263.410,00	0,00	31 de diciembre de 2019
33	Reposición y optimización de redes de alcantarillado en Manzanares	182.092.664,00	0,00	31 de diciembre de 2019
36	Tratamiento de Lodos de la PTAP de Marmato	43.880.693,00	0,00	31 de diciembre de 2019
42	Tratamiento de Lodos de la PTAP de Marquetalia	43.880.693,00	0,00	31 de diciembre de 2019
56	Tratamiento de Lodos de la PTAP de Marulanda	31.233.635,00	0,00	31 de diciembre de 2019
64	Reposición de tubería en aducciones de Neira Etapa 1	121.027.813,00	0,00	31 de diciembre de 2019
78	Reposición y Mejoramiento del alcantarillado de Neira Etapa 1	218.258.036,00	174.639.338,86	31 de diciembre de 2019
92	Obras correspondientes al PSMV de Salamina Etapa 1	339.249.067,00	0,00	31 de diciembre de 2019
105	Obras correspondientes al PSMV de Samana Etapa 1	268.238.712,00	0,00	31 de diciembre de 2019
117	Reposición y Mejoramiento del alcantarillado de Supia Etapa 1	220.311.211,00	161.445.545,83	31 de diciembre de 2019
122	Obras correspondientes al PSMV de Supia Etapa 1	364.077.361,00	0,00	31 de diciembre de 2019
154	Obras correspondientes al PSMV de Viterbo Etapa 1	315.712.748,00	0,00	31 de diciembre de 2019
7	Reposición de acueducto en la conducción Aguadas Arma	146.282.194,00	0,00	31 de diciembre de 2020
10	Obras correspondientes al PSMV de Arma Etapa 1	324.441.493,00	0,00	31 de diciembre de 2020
30	Reposición y Mejoramiento del acueducto de Manzanares	5.368.120,00	0,00	31 de diciembre de 2020
48	Obras correspondientes al PSMV de Marquetalia Etapa 1	307.724.938,00	0,00	31 de diciembre de 2020
59	Obras correspondientes al PSMV de Marulanda Etapa 1	320.970.107,00	0,00	31 de diciembre de 2020
65	Reposición de tubería en aducciones de Neira Etapa 2	121.027.813,00	0,00	31 de diciembre de 2020
75	Tratamiento de Lodos de la PTAP de Neira	51.928.821,00	0,00	31 de diciembre de 2020
85	Rehabilitación de la aducción El Uvito de Salamina	472.883.301,00	239.844.490,68	31 de diciembre de 2020
86	Tratamiento de Lodos de la PTAP de Salamina	43.880.693,00	0,00	31 de diciembre de 2020
98	Tratamiento de Lodos de la PTAP de Samana	43.880.693,00	0,00	31 de diciembre de 2020
106	Obras correspondientes al PSMV de Samana Etapa 2	268.238.712,00	0,00	31 de diciembre de 2020
111	Tratamiento de Lodos de la PTAP de Supia	63.426.147,00	0,00	31 de diciembre de 2020
112	Reposición y Mejoramiento del acueducto de Supia Etapa 1	119.629.188,00	98.191.676,05	31 de diciembre de 2020
123	Obras correspondientes al PSMV de Supia Etapa 2	364.077.361,00	0,00	31 de diciembre de 2020

135	Tratamiento de Lodos de la PTAP de Victoria	43.880.693,00	0,00	31 de diciembre de 2020
139	Reposicion y Mejoramiento del alcantarillado de Victoria Etapa 1	174.704.259,00	175.611.255,81	31 de diciembre de 2020
145	Tratamiento de Lodos de la PTAP de Viterbo	63.426.147,00	0,00	31 de diciembre de 2020
155	Obras correspondientes al PSMV de Viterbo Etapa 2	315.712.748,00	0,00	31 de diciembre de 2020
4	Mejoramiento PTAP de Aguadas	21.752.632,00	0,00	31 de diciembre de 2021
11	Obras correspondientes al PSMV de Arma Etapa 2	324.441.493,00	0,00	31 de diciembre de 2021
14	Mejoramiento de la aduccion en el municipio de Filadelfia	214.727.170,00	45.001.045,71	31 de diciembre de 2021
15	Mejoramiento PTAP de Filadelfia	9.457.666,00	0,00	31 de diciembre de 2021
21	Obras correspondientes al PSMV de Filadelfia Etapa 2	542.917.158,00	0,00	31 de diciembre de 2021
24	Mejoramiento PTAP de Manzanares	26.481.465,00	0,00	31 de diciembre de 2021
29	Mejoramiento de las aducciones en el municipio de Manzanares	223.919.478,00	0,00	31 de diciembre de 2021
44	Reposicion y Mejoramiento del acueducto de Marquetalia	68.955.256,00	0,00	31 de diciembre de 2021
66	Reposicion de tuberia en aducciones de Neira Etapa 3	121.027.813,00	0,00	31 de diciembre de 2021
74	Mejoramiento PTAP de Neira	15.132.266,00	0,00	31 de diciembre de 2021
79	Reposicion y Mejoramiento del alcantarillado de Neira Etapa 2	218.258.036,00	156.277.954,89	31 de diciembre de 2021
89	Reposicion y Mejoramiento del alcantarillado de Salamina Etapa 1	148.946.227,00	151.300.301,60	31 de diciembre de 2021
93	Obras correspondientes al PSMV de Salamina Etapa 2	339.249.067,00	0,00	31 de diciembre de 2021
107	Obras correspondientes al PSMV de Samana Etapa 3	268.238.712,00	0,00	31 de diciembre de 2021
118	Reposicion y Mejoramiento del alcantarillado de Supia Etapa 2	271.700.633,00	0,00	31 de diciembre de 2021
124	Obras correspondientes al PSMV de Supia Etapa 3	364.077.361,00	0,00	31 de diciembre de 2021
136	Reposicion y Mejoramiento del acueducto de Victoria Etapa 1 Tanque	265.426.832,00	0,00	31 de diciembre de 2021
137	Reposicion y Mejoramiento del acueducto de Victoria Etapa 2	96.986.405,00	16.928.838,29	31 de diciembre de 2021
16	Reposicion y Mejoramiento del alcantarillado de Filadelfia Etapa 1	185.968.654,00	14.345.356,78	31 de diciembre de 2022
28	Mejoramiento del cerramiento del Tanque de Manzanares	50.347.742,00	0,00	31 de diciembre de 2022
32	Reposicion y Mejoramiento del alcantarillado de Manzanares	399.820.530,00	78.381.489,32	31 de diciembre de 2022
49	Obras correspondientes al PSMV de Marquetalia Etapa 2	158.621.102,00	0,00	31 de diciembre de 2022
60	Obras correspondientes al PSMV de Marulanda Etapa 2	320.970.107,00	0,00	31 de diciembre de 2022
67	Reposicion de tuberia en aducciones de Neira Etapa 4	121.027.813,00	0,00	31 de diciembre de 2022
76	Reposicion y Mejoramiento del acueducto de Neira	183.813.370,00	168.791.516,39	31 de diciembre de 2022
99	Reposicion y Mejoramiento del acueducto de Samana	66.746.148,00	0,00	31 de diciembre de 2022
101	Reposicion y Mejoramiento del alcantarillado de Samana Etapa 1	158.045.950,00	158.927.998,63	31 de diciembre de 2022
108	Obras correspondientes al PSMV de Samana Etapa 4	268.238.712,00	0,00	31 de diciembre de 2022
113	Reposicion y Mejoramiento del acueducto de Supia Etapa 2	119.629.187,00	114.275.634,53	31 de diciembre de 2022
125	Obras correspondientes al PSMV de Supia Etapa 4	364.077.361,00	0,00	31 de diciembre de 2022
132	Reposicion de tuberia en aduccion Doña Juana de Victoria Etapa 1	237.000.618,00	0,00	31 de diciembre de 2022
134	Mejoramiento PTAP de Victoria	26.481.465,00	0,00	31 de diciembre de 2022
138	Reposicion y Mejoramiento del acueducto de Victoria Etapa 3	100.800.558,00	0,00	31 de diciembre de 2022
144	Mejoramiento PTAP de Viterbo	47.288.330,00	0,00	31 de diciembre de 2022
149	Reposicion y Mejoramiento del alcantarillado de Viterbo Etapa 1	209.239.382,00	30.190.305,88	31 de diciembre de 2022
1	Mejoramiento del acueducto de Aguadas Etapa 1 Tanque	886.598.063,00	0,00	31 de diciembre de 2023
8	Mejoramiento del acueducto de Arma	9.362.646,00	0,00	31 de diciembre de 2023
17	Reposicion y Mejoramiento del alcantarillado de Filadelfia Etapa 2	185.968.653,00	0,00	31 de diciembre de 2023
50	Obras correspondientes al PSMV de Marquetalia Etapa 3	254.851.238,00	0,00	31 de diciembre de 2023

68	Reposicion de tubería en aducciones de Neira Etapa 5	121.027.813,00	0,00	31 de diciembre de 2023
80	Reposicion y Mejoramiento del alcantarillado de Neira Etapa 3	218.258.036,00	0,00	31 de diciembre de 2023
90	Reposicion y Mejoramiento del alcantarillado de Salamina Etapa 2	148.946.227,00	149.378.404,84	31 de diciembre de 2023
94	Obras correspondientes al PSMV de Salamina Etapa 3	339.249.067,00	0,00	31 de diciembre de 2023
109	Obras correspondientes al PSMV de Samana Etapa 5	268.238.712,00	0,00	31 de diciembre de 2023
119	Reposicion y Mejoramiento del alcantarillado de Supia Etapa 3	70.932.495,00	0,00	31 de diciembre de 2023
126	Obras correspondientes al PSMV de Supia Etapa 5	364.077.361,00	0,00	31 de diciembre de 2023
140	Reposicion y Mejoramiento del alcantarillado de Victoria Etapa 2	174.704.258,00	6.279.286,61	31 de diciembre de 2023
147	Reposicion y Mejoramiento del acueducto de Viterbo Etapa 1	251.534.551,00	108.023.305,80	31 de diciembre de 2023
150	Reposicion y Mejoramiento del alcantarillado de Viterbo Etapa 2	209.239.381,00	0,00	31 de diciembre de 2023
18	Reposicion y Mejoramiento del alcantarillado de Filadelfia Etapa 3	185.968.653,00	0,00	31 de diciembre de 2024
38	Obras de optimizacion y ampliacion PTAP Marmato	237.023.616,00	0,00	31 de diciembre de 2024
39	Construcción de PTAR y alcantarillado el Llano Marmato	1.006.032.595,00	0,00	31 de diciembre de 2024
41	Mejoramiento PTAP de Marquetalia	23.503.159,00	0,00	31 de diciembre de 2024
43	Reposicion de redes en la aduccion San Juan de Marquetalia	251.825.475,00	2.172.628,68	31 de diciembre de 2024
45	Reposicion y Mejoramiento del alcantarillado de Marquetalia Etapa 1	126.253.485,00	0,00	31 de diciembre de 2024
51	Obras correspondientes al PSMV de Marquetalia Etapa 4	126.896.882,00	0,00	31 de diciembre de 2024
61	Obras correspondientes al PSMV de Marulanda Etapa 3	320.970.107,00	0,00	31 de diciembre de 2024
69	Reposicion de tubería en aducciones de Neira Etapa 6	121.027.813,00	0,00	31 de diciembre de 2024
87	Reposicion y Mejoramiento del acueducto de Salamina	54.024.383,00	0,00	31 de diciembre de 2024
102	Reposicion y Mejoramiento del alcantarillado de Samana Etapa 2	158.045.950,00	55.998.677,98	31 de diciembre de 2024
110	Mejoramiento PTAP de Supia	33.101.831,00	0,00	31 de diciembre de 2024
114	Reposicion y Mejoramiento del acueducto de Supia Etapa 3	119.629.187,00	0,00	31 de diciembre de 2024
127	Obras correspondientes al PSMV de Supia Etapa 6	230.443.354,00	0,00	31 de diciembre de 2024
141	Reposicion y Mejoramiento del alcantarillado de Victoria Etapa 3	174.704.258,00	0,00	31 de diciembre de 2024
148	Reposicion y Mejoramiento del acueducto de Viterbo Etapa 2	251.534.551,00	0,00	31 de diciembre de 2024
151	Reposicion y Mejoramiento del alcantarillado de Viterbo Etapa 3	209.239.381,00	0,00	31 de diciembre de 2024
5	Reposicion y mejoramiento del alcantarillado de Aguadas	906.061.682,00	229.410.074,53	31 de diciembre de 2025
19	Reposicion y Mejoramiento del alcantarillado de Filadelfia Etapa 4	185.968.653,00	0,00	31 de diciembre de 2025
37	Reposicion y Mejoramiento del acueducto de Marmato	103.511.884,00	0,00	31 de diciembre de 2025
46	Reposicion y Mejoramiento del alcantarillado de Marquetalia Etapa 2	126.253.485,00	0,00	31 de diciembre de 2025
52	Obras correspondientes al PSMV de Marquetalia Etapa 5	158.621.102,00	0,00	31 de diciembre de 2025
58	Reposicion y Mejoramiento del alcantarillado de Marulanda	61.538.611,00	114.548.439,93	31 de diciembre de 2025
70	Reposicion de tubería en aducciones de Neira Etapa 7	121.027.813,00	0,00	31 de diciembre de 2025
81	Reposicion y Mejoramiento del alcantarillado de Neira Etapa 4	218.258.036,00	0,00	31 de diciembre de 2025
88	Reposicion y Mejoramiento del acueducto de Salamina - Tanque	781.481.349,00	0,00	31 de diciembre de 2025
91	Reposicion y Mejoramiento del alcantarillado de Salamina Etapa 3	148.946.226,00	0,00	31 de diciembre de 2025
95	Obras correspondientes al PSMV de Salamina Etapa 4	339.249.067,00	0,00	31 de diciembre de 2025
100	Reposicion y Mejoramiento del acueducto de Samana - Tanque	390.760.519,00	0,00	31 de diciembre de 2025
120	Reposicion y Mejoramiento del alcantarillado de Supia Etapa 4	283.626.468,00	0,00	31 de diciembre de 2025
128	Obras correspondientes al PSMV de Supia Etapa 7	230.443.354,00	0,00	31 de diciembre de 2025
152	Reposicion y Mejoramiento del alcantarillado de Viterbo Etapa 4	209.239.381,00	0,00	31 de diciembre de 2025
3	Mejoramiento del acueducto de Aguadas Etapa 2	279.615.402,00	133.260.069,95	31 de diciembre de 2026

22	Obras correspondientes al PSMV de Filadelfia Etapa 3	715.105.840,00	0,00	31 de diciembre de 2026
34	Obras correspondientes al PSMV de Manzanares Etapa 1	328.304.832,00	0,00	31 de diciembre de 2026
53	Obras correspondientes al PSMV de Marquetalia Etapa 6	211.494.803,00	0,00	31 de diciembre de 2026
55	Mejoramiento PTAP de Marulanda	90.297.276,00	0,00	31 de diciembre de 2026
62	Obras correspondientes al PSMV de Marulanda Etapa 4	320.970.107,00	0,00	31 de diciembre de 2026
71	Reposicion de tuberia en aducciones de Neira Etapa 8	121.027.813,00	0,00	31 de diciembre de 2026
83	Obras correspondientes al PSMV de Neira Etapa 1	283.213.086,00	0,00	31 de diciembre de 2026
103	Reposicion y Mejoramiento del alcantarillado de Samana Etapa 3	158.045.950,00	0,00	31 de diciembre de 2026
115	Reposicion y Mejoramiento del acueducto de Supia Etapa 4	119.629.187,00	0,00	31 de diciembre de 2026
129	Obras correspondientes al PSMV de Supia Etapa 8	230.443.354,00	0,00	31 de diciembre de 2026
133	Reposicion de tuberia en aduccion Doña Juana de Victoria Etapa 2	237.000.618,00	0,00	31 de diciembre de 2026
142	Reposicion y Mejoramiento del alcantarillado de Victoria Etapa 4	283.037.844,00	0,00	31 de diciembre de 2026
156	Obras correspondientes al PSMV de Viterbo Etapa 3	315.712.748,00	0,00	31 de diciembre de 2026
6	Obras correspondientes al PSMV de Aguadas Etapa 1	403.442.331,00	0,00	31 de diciembre de 2027
23	Obras correspondientes al PSMV de Filadelfia Etapa 4	540.100.204,00	0,00	31 de diciembre de 2027
26	Mejoramiento del acueducto de Manzanares - Tanque	1.289.142.910,00	0,00	31 de diciembre de 2027
40	Obras correspondientes al PSMV de Marmato	118.768.289,00	0,00	31 de diciembre de 2027
54	Obras correspondientes al PSMV de Marquetalia Etapa 7	179.770.583,00	0,00	31 de diciembre de 2027
57	Reposicion y Mejoramiento del acueducto de Marulanda	277.347.849,00	7.851.376,88	31 de diciembre de 2027
72	Reposicion de tuberia en aducciones de Neira Etapa 9	121.027.813,00	0,00	31 de diciembre de 2027
82	Reposicion y Mejoramiento del alcantarillado de Neira Etapa 5	218.258.036,00	0,00	31 de diciembre de 2027
96	Obras correspondientes al PSMV de Salamina Etapa 5	339.249.067,00	0,00	31 de diciembre de 2027
130	Obras correspondientes al PSMV de Supia Etapa 9	230.443.354,00	0,00	31 de diciembre de 2027
146	Construccion acueducto nueva fuente de abastecimiento Viterbo	1.406.380.603,00	0,00	31 de diciembre de 2027
157	Obras correspondientes al PSMV de Viterbo Etapa 4	315.712.748,00	0,00	31 de diciembre de 2027
9	Mejoramiento del alcantarillado de Arma	23.135.327,00	1.827.624,04	31 de diciembre de 2028
35	Obras correspondientes al PSMV de Manzanares Etapa 2	328.304.832,00	0,00	31 de diciembre de 2028
47	Reposicion y Mejoramiento del alcantarillado de Marquetalia Etapa 3	126.253.484,00	0,00	31 de diciembre de 2028
63	Obras correspondientes al PSMV de Marulanda Etapa 5	320.970.107,00	0,00	31 de diciembre de 2028
73	Reposicion de tuberia en aducciones de Neira Etapa 10	121.027.813,00	0,00	31 de diciembre de 2028
77	Reposicion y Mejoramiento del acueducto de Neira - Tanque	610.762.687,00	0,00	31 de diciembre de 2028
84	Obras correspondientes al PSMV de Neira Etapa 2	283.213.086,00	0,00	31 de diciembre de 2028
97	Mejoramiento PTAP de Samana	96.001.260,00	0,00	31 de diciembre de 2028
104	Reposicion y Mejoramiento del alcantarillado de Samana Etapa 4	158.045.949,00	0,00	31 de diciembre de 2028
116	Reposicion y Mejoramiento del acueducto de Supia Etapa 5	119.629.187,00	0,00	31 de diciembre de 2028
121	Reposicion y Mejoramiento del alcantarillado de Supia Etapa 5	267.997.912,00	0,00	31 de diciembre de 2028
131	Obras correspondientes al PSMV de Supia Etapa 10	230.443.354,00	0,00	31 de diciembre de 2028
143	Reposicion y Mejoramiento del alcantarillado de Victoria Etapa 5	174.704.258,00	0,00	31 de diciembre de 2028
153	Reposicion y Mejoramiento del alcantarillado de Viterbo Etapa 5	209.239.381,00	0,00	31 de diciembre de 2028
158	Obras correspondientes al PSMV de Viterbo Etapa 5	315.712.748,00	0,00	31 de diciembre de 2028

37.515.390.175,00

2.592.902.638,49

EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

PLAN DE OBRAS E INVERSIONES REGULADO - POIR - SECCIONALES MENORES

**INDICADOR POIR POR AÑO
A DICIEMBRE 31 DE 2019**

AÑO		PROGRAMADO	EJECUTADO	PORCENT EJECUCION
1	2.019	3.786.909.205	336.084.885	8,87%
2	2.020	3.251.483.428	513.647.423	15,80%
3	2.021	3.541.695.670	369.508.140	10,43%
4	2.022	3.018.117.029	564.912.302	18,72%
5	2.023	3.502.988.501	263.680.997	7,53%
6	2.024	3.630.224.680	58.171.307	1,60%
7	2.025	4.264.987.630	343.958.514	8,06%
8	2.026	3.693.898.860	133.260.070	3,61%
9	2.027	5.439.643.787	7.851.377	0,14%
10	2.028	3.385.441.385	1.827.624	0,05%
TOTALES		37.515.390.175	2.592.902.638	6,91%

EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

**PLAN DE OBRAS E INVERSIONES REGULADO - POIR
ESTADO DEL POIR DE LAS SECCIONALES DE MAS DE 5000 SUSCRIPTORES Y EVALUACION DEL RIESGO DE INCUMPLIMIENTO
A DICIEMBRE 31 DE 2019**

ID_PROYECTO	NOMBRE_PROYECTO	vlr_proy_\$_dic_31_2014	fecha_entrada_operacion
1	Obras de Rehabilitacion acueducto Anserma 1	26.746.553	30 de junio de 2017
2	Obras de Rehabilitacion acueducto Anserma 2	17.050.927	30 de junio de 2017
3	Obras de Expansion acueducto Anserma 1	30.424.204	30 de junio de 2017
4	Obras de Expansion acueducto Anserma 2	23.415.017	30 de junio de 2017
9	Obras de Reposicion acueducto Arauca 1	58.356.551	30 de junio de 2017
18	Obras de Rehabilitacion acueducto Chinchina 3	96.801.150	30 de junio de 2017
19	Obras de Expansion acueducto Chinchina 1	148.721.153	30 de junio de 2017
25	Reposicion valvulas de control de rebose Tanques Purnio y Guarinocito	7.492.805	30 de junio de 2017
36	Obras de Reposicion acueducto Palestina 1	33.873.101	30 de junio de 2017
38	Obras de Expansion acueducto Palestina	184.016.829	30 de junio de 2017
46	Contrucción interceptores PSMV San Jose	116.138.484	30 de junio de 2017
91	Obras correspondientes al PSMV de Risaralda	862.808.350	30 de junio de 2017
5	Obras de Reposicion acueducto Anserma 1	112.392.081	30 de junio de 2018
16	Obras de Rehabilitacion acueducto Chinchina 1	368.084.065	30 de junio de 2018
17	Obras de Rehabilitacion acueducto Chinchina 2	286.599.807	30 de junio de 2018
20	Obras de Expansion acueducto Chinchina 2	1.107.759.685	30 de junio de 2018
30	Reposición redes de acueducto	611.272.112	30 de junio de 2018
31	Optimización sistema de sedimentación planta el llano	91.785.695	30 de junio de 2018
53	Obras de Reposicion alcantarillado Belalcazar 1	70.807.011	30 de junio de 2018
64	Obras de Reposicion alcantarillado La Dorada 1	75.257.227	30 de junio de 2018
65	Contrucción interceptor lavapatas	1.419.536.730	30 de junio de 2018
66	Obras de Reposicion alcantarillado La Dorada 2	75.257.227	30 de junio de 2018
67	Obras de Reposicion alcantarillado La Dorada 3	72.388.453	30 de junio de 2018
69	Optimización redes alcantarillado barrio las ferias fase III	5.064.916.542	30 de junio de 2018
86	Obras de Reposicion alcantarillado Riosucio 1	134.870.497	30 de junio de 2018
6	Obras de Reposicion acueducto Anserma 2	112.392.081	30 de junio de 2019
10	Obras de Reposicion acueducto Arauca 2	37.464.027	30 de junio de 2019
12	Obras de Reposicion acueducto Belalcazar 1	74.928.054	30 de junio de 2019
21	Obras de Reposicion acueducto Chinchina 1	112.392.081	30 de junio de 2019
29	Obras de Reposicion acueducto La Dorada 1	149.856.108	30 de junio de 2019
37	Obras de Reposicion acueducto Palestina 2	58.068.173	30 de junio de 2019
43	Obras de Reposicion acueducto Risaralda 1	37.464.027	30 de junio de 2019
47	Obras de Reposicion alcantarillado Anserma 1	297.389.446	30 de junio de 2019
56	Obras correspondientes al PSMV de Belalcazar 1	545.552.711	30 de junio de 2019

57	Obras de Reposicion alcantarillado Chinchina 1	223.042.085	30 de junio de 2019
68	Obras de Reposicion alcantarillado La Dorada 4	73.148.055	30 de junio de 2019
70	Obras de Reposicion alcantarillado La Dorada 5	78.678.010	30 de junio de 2019
71	Obras de Reposicion alcantarillado La Dorada 6	56.446.883	30 de junio de 2019
72	Obras de Reposicion alcantarillado La Dorada 7	78.474.683	30 de junio de 2019
73	Obras de Reposicion alcantarillado La Dorada 8	73.148.055	30 de junio de 2019
74	Contrucción estación de bombeo calle 17	6.353.557.656	30 de junio de 2019
84	Obras de Reposicion alcantarillado Palestina 1	134.870.497	30 de junio de 2019
7	Obras de Reposicion acueducto Anserma 3	149.856.108	30 de junio de 2020
13	Obras de Reposicion acueducto Belalcazar 2	74.928.054	30 de junio de 2020
22	Obras de Reposicion acueducto Chinchina 2	112.392.081	30 de junio de 2020
34	Obras de Rehabilitacion acueducto La Dorada 1	149.856.108	30 de junio de 2020
39	Obras de Reposicion acueducto Riosucio 1	74.928.054	30 de junio de 2020
45	Obras de Reposicion acueducto San Jose	37.464.027	30 de junio de 2020
51	Obras de Reposicion alcantarillado Arauca 1	156.129.459	30 de junio de 2020
54	Obras de Reposicion alcantarillado Belalcazar 2	78.064.730	30 de junio de 2020
60	Obras de Reposicion alcantarillado Kilometro 41 1	67.435.249	30 de junio de 2020
75	Obras de Reposicion alcantarillado La Dorada 9	70.674.018	30 de junio de 2020
77	Obras de Reposicion alcantarillado La Dorada 10	121.140.511	30 de junio de 2020
87	Obras de Reposicion alcantarillado Riosucio 2	134.870.497	30 de junio de 2020
8	Obras de Reposicion acueducto Anserma 4	149.856.108	30 de junio de 2021
11	Obras de Reposicion acueducto Arauca 3	37.464.027	30 de junio de 2021
23	Obras de Reposicion acueducto Chinchina 3	112.392.081	30 de junio de 2021
27	OBRAS DE OPTIMIZACION DE ACUEDUCTO KILOMETRO 41 FASE I 1	345.819.187	30 de junio de 2021
32	Obras de Reposicion acueducto La Dorada 2	149.856.108	30 de junio de 2021
44	Obras de Reposicion acueducto Risaralda 2	37.464.027	30 de junio de 2021
48	Obras de Reposicion alcantarillado Anserma 2	327.871.865	30 de junio de 2021
58	Obras de Reposicion alcantarillado Chinchina 2	245.903.898	30 de junio de 2021
61	Obras de Reposicion alcantarillado Kilometro 41 2	455.486.342	30 de junio de 2021
78	Obras de Reposicion alcantarillado La Dorada 11	134.870.497	30 de junio de 2021
89	Obras correspondientes al PSMV de Riosucio 1	1.066.952.003	30 de junio de 2021
14	Obras de Reposicion acueducto Belalcazar 3	74.928.054	30 de junio de 2022
24	Obras de Reposicion acueducto Chinchina 4	112.392.081	30 de junio de 2022
35	Obras de Rehabilitacion acueducto La Dorada 2	149.856.108	30 de junio de 2022
40	Obras de Reposicion acueducto Riosucio 2	74.928.054	30 de junio de 2022
55	Obras de Reposicion alcantarillado Belalcazar 3	86.066.365	30 de junio de 2022
76	Contrucción estación la egipciaca	11.143.443.641	30 de junio de 2022
79	Obras de Reposicion alcantarillado La Dorada 12	134.870.497	30 de junio de 2022
85	Obras de Reposicion alcantarillado Palestina 2	67.435.249	30 de junio de 2022
88	Obras de Reposicion alcantarillado Riosucio 3	134.870.497	30 de junio de 2022
90	Obras correspondientes al PSMV de Riosucio 2	1.180.113.922	30 de junio de 2022
28	OBRAS DE OPTIMIZACION DE ACUEDUCTO KILOMETRO 41 FASE I 2	345.819.187	30 de junio de 2023
33	Obras de Reposicion acueducto La Dorada 3	149.856.108	30 de junio de 2023

50	Obras correspondientes al PSMV de Anserma 1	1.293.983.559	30 de junio de 2023
80	Obras de Reposicion alcantarillado La Dorada 13	134.870.497	30 de junio de 2023
41	Obras de Reposicion acueducto Riosucio 3	74.928.054	30 de junio de 2024
49	Obras de Reposicion alcantarillado Anserma 3	379.552.667	30 de junio de 2024
81	Obras de Reposicion alcantarillado La Dorada 14	134.870.497	30 de junio de 2024
59	Obras de Reposicion alcantarillado Chinchina 3	298.897.725	30 de junio de 2025
62	Obras de Reposicion alcantarillado Kilometro 41 3	67.435.249	30 de junio de 2025
82	Obras de Rehabilitacion alcantarillado La Dorada 1	181.889.995	30 de junio de 2025
15	Obras de Reposicion acueducto Belalcazar 4	74.928.054	30 de junio de 2026
26	Obras de Reposicion acueducto Guarinocito	37.464.027	30 de junio de 2026
42	Obras de Reposicion acueducto Riosucio 4	74.928.054	30 de junio de 2026
52	Obras de Reposicion alcantarillado Arauca 2	209.228.408	30 de junio de 2026
63	Obras de Reposicion alcantarillado Kilometro 41 4	67.435.249	30 de junio de 2026
83	Obras de Rehabilitacion alcantarillado La Dorada 2	181.889.995	30 de junio de 2026

40.752.201.717

EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

PLAN DE OBRAS E INVERSIONES REGULADO - POIR - SECCIONALES MAYORES

INDICADOR POIR POR AÑO
A DICIEMBRE 31 DE 2019

vlr_ejecut_\$_dic_31_2014

26.916.536
17.419.144
31.184.022
23.541.360
101.755.483
98.267.436
155.267.892
9.276.395
35.994.844
0
209.504.572
407.262.059
115.415.347
377.275.138
240.207.130
78.512.350
617.886.528
95.624.217
185.261.698
75.886.163
1.424.307.780
79.249.095
73.257.136
542.404.016
292.752.956
113.385.851
63.378.601
77.033.161
9.092.568
152.099.570
49.916.433
100.462.278
430.790.535
552.602.670

	AÑO	PROGRAMADO	EJECUTADO	PORCENT EJECUCION
1	2016-2017	1.605.845.123	1.116.389.743	69,52%
2	2017-2018	9.490.927.131	4.198.039.554	44,23%
3	2018-2019	8.496.872.631	2.849.724.474	33,54%
4	2019-2020	1.227.738.896	1.289.214.716	105,01%
5	2020-2021	3.063.936.143	2.116.564.057	69,08%
6	2012-2022	13.158.904.467	1.101.426.625	8,37%
7	2022-2023	1.924.529.352	293.514.849	15,25%
8	2023-2024	589.351.218	505.475.835	85,77%
9	2024-2025	548.222.969	464.220.203	84,68%
10	2025-2026	645.873.786	405.734.346	62,82%
TOTALES		40.752.201.717	14.340.304.402	35,19%

583.630.879
73.661.771
82.558.950
61.048.677
82.362.145
73.992.105
0
343.708.280
133.276.278
79.831.914
0
129.915.721
119.949.123
32.816.951
21.396.781
142.696.109
0
80.899.190
128.267.388
420.165.260
0
62.632.289
0
295.212.025
155.662.993
100.265.332
461.736.229
902.571.527
0
138.483.661
0
100.686.320
0
0
96.341.045
239.279.142
0
138.483.661
170.887.809
355.748.648
0
0
155.031.187

0

138.483.661

84.728.506

420.747.329

0

464.220.203

0

0

270.885.809

43.082.272

91.766.265

0

0

0

14.340.304.402