

DEPARTAMENTO DE PLANEACION Y PROYECTOS
ESTADO DEL PLAN DE OBRAS E INVERSIONES REGULADO (POIR)
A JUNIO 30 DE 2023
1. POIR – EJECUCIÓN POR AÑO (RESOLUCIÓN 957-2021)

En el siguiente cuadro se presenta el porcentaje de inversión ejecutada del POIR por año.

| AÑO | Inversión Programada (\$ Enero 2021) | Inversión Ejecutada a pesos (\$ Enero 2021) | Porcentaje de Ejecución del Proyecto (%) |
|----------------------|--------------------------------------|---|--|
| 2022 | \$ 18.875.364.677,38 | \$ 7.774.611.723,28 | 41,19% |
| 2023 | \$ 14.298.301.835,40 | \$ 2.418.758.655,30 | 16,92% |
| 2024 | \$ 15.509.673.139,83 | \$ 2.368.766.262,36 | 15,27% |
| 2025 | \$ 6.355.921.025,37 | \$ 472.815.540,61 | 7,44% |
| 2026 | \$ 8.717.706.057,76 | \$ 361.856.412,81 | 4,15% |
| 2027 | \$ 7.083.716.419,85 | \$ 149.088.515,26 | 2,10% |
| 2028 | \$ 4.749.775.752,13 | \$ 4.849.029,03 | 0,10% |
| 2029 | \$ 4.090.592.877,04 | \$ 137.879.287,41 | 3,37% |
| 2030 | \$ 1.884.900.140,00 | \$ 133.848.189,45 | 7,10% |
| 2031 | \$ 508.513.831,00 | \$ - | 0,00% |
| 2032 | \$ 1.206.687.941,00 | \$ - | 0,00% |
| Total general | \$ 83.281.153.696,77 | \$ 13.822.473.615,49 | 16,60% |

2. POIR – EJECUCIÓN POR SECCIONAL

En el siguiente cuadro se presenta el porcentaje de inversión ejecutada por seccional.

| SECCIONAL | SERVICIO | Suma de Inversión Programada (\$ Enero 2021) | Suma de Inversión Ejecutada (\$ Enero 2021) | % de ejecución |
|------------|----------------|--|---|----------------|
| AGUADAS | ACUEDUCTO | \$ 2.102.888.532,64 | \$ 239.407.724,00 | 11,38% |
| AGUADAS | ALCANTARILLADO | \$ 2.056.139.771,56 | \$ 374.804.382,20 | 18,23% |
| ANSERMA | ACUEDUCTO | \$ 718.948.413,00 | \$ 611.378.411,05 | 85,04% |
| ANSERMA | ALCANTARILLADO | \$ 2.258.922.758,00 | \$ 590.776.111,75 | 26,15% |
| ARAUCA | ACUEDUCTO | \$ 132.385.865,00 | \$ 132.490.732,98 | 100,08% |
| ARAUCA | ALCANTARILLADO | \$ 525.514.675,00 | \$ 271.514.981,90 | 51,67% |
| ARMA | ACUEDUCTO | \$ 169.991.241,00 | \$ 153.753.104,00 | 90,45% |
| ARMA | ALCANTARILLADO | \$ 838.568.842,00 | \$ 90.423.782,17 | 10,78% |
| BELALCAZAR | ALCANTARILLADO | \$ 2.655.421.347,00 | \$ 413.390.670,36 | 15,57% |
| CHINCHINA | ACUEDUCTO | \$ 5.573.821.542,55 | \$ 1.185.853.759,35 | 21,28% |

| | | | | |
|----------------------|----------------|----------------------|----------------------|---------|
| CHINCHINA | ALCANTARILLADO | \$ 2.514.935.819,41 | \$ 1.259.162.397,56 | 50,07% |
| FILADELFIA | ACUEDUCTO | \$ 1.058.059.571,00 | \$ 215.969.180,79 | 20,41% |
| FILADELFIA | ALCANTARILLADO | \$ 2.645.770.348,00 | \$ 47.046.003,47 | 1,78% |
| GUARINOCITO | ACUEDUCTO | \$ 1.123.216.382,91 | \$ 27.099.381,92 | 2,41% |
| KILOMETRO 41 | ACUEDUCTO | \$ 504.643.641,00 | \$ 39.919.117,06 | 7,91% |
| KILOMETRO 41 | ALCANTARILLADO | \$ 839.328.986,00 | \$ 710.545.345,74 | 84,66% |
| LA DORADA | ACUEDUCTO | \$ 4.136.025.013,00 | \$ 501.260.349,24 | 12,12% |
| LA DORADA | ALCANTARILLADO | \$ 13.833.598.287,41 | \$ 455.469.595,41 | 3,29% |
| MANZANARES | ACUEDUCTO | \$ 993.961.221,20 | \$ 260.383.093,74 | 26,20% |
| MANZANARES | ALCANTARILLADO | \$ 1.747.524.739,35 | \$ 114.675.211,05 | 6,56% |
| MARQUETALIA | ACUEDUCTO | \$ 604.353.356,00 | \$ 529.910.206,99 | 87,68% |
| MARQUETALIA | ALCANTARILLADO | \$ 2.030.464.736,86 | \$ 362.986.695,66 | 17,88% |
| MARULANDA | ACUEDUCTO | \$ 35.299.274,00 | \$ 2.333.353,69 | 6,61% |
| MARULANDA | ALCANTARILLADO | \$ 1.563.003.313,00 | \$ 79.614.062,75 | 5,09% |
| NEIRA | ACUEDUCTO | \$ 3.643.862.180,71 | \$ 115.565.748,54 | 3,17% |
| NEIRA | ALCANTARILLADO | \$ 1.767.377.584,40 | \$ 322.878.013,80 | 18,27% |
| PALESTINA | ACUEDUCTO | \$ 690.499.995,00 | \$ 257.733.567,10 | 37,33% |
| PALESTINA | ALCANTARILLADO | \$ 400.000.000,00 | \$ 133.848.189,45 | 33,46% |
| RIOSUCIO | ACUEDUCTO | \$ 153.054.037,00 | \$ 157.557.662,27 | 102,94% |
| RIOSUCIO | ALCANTARILLADO | \$ 3.509.837.697,00 | \$ 643.200.819,84 | 18,33% |
| RISARALDA | ALCANTARILLADO | \$ 870.396.609,00 | \$ 267.404.225,22 | 30,72% |
| SALAMINA | ACUEDUCTO | \$ 1.551.728.157,00 | \$ 366.928.973,56 | 23,65% |
| SALAMINA | ALCANTARILLADO | \$ 2.007.611.333,25 | \$ 155.828.592,96 | 7,76% |
| SAMANA | ACUEDUCTO | \$ 2.422.742.515,75 | \$ 55.518.893,71 | 2,29% |
| SAMANA | ALCANTARILLADO | \$ 2.189.453.900,63 | \$ 223.632.273,25 | 10,21% |
| SAN JOSE | ACUEDUCTO | \$ 34.895.427,02 | \$ 35.013.097,62 | 100,34% |
| SAN JOSE | ALCANTARILLADO | \$ 269.812.581,00 | \$ 51.220.447,76 | 18,98% |
| SUPIA | ACUEDUCTO | \$ 747.628.754,00 | \$ 675.946.513,00 | 90,41% |
| SUPIA | ALCANTARILLADO | \$ 4.386.887.859,00 | \$ 932.749.902,78 | 21,26% |
| VICTORIA | ACUEDUCTO | \$ 1.094.969.123,12 | \$ 303.118.341,78 | 27,68% |
| VICTORIA | ALCANTARILLADO | \$ 1.462.552.870,00 | \$ 112.722.894,59 | 7,71% |
| VITERBO | ACUEDUCTO | \$ 2.330.037.364,00 | \$ 82.522.257,06 | 3,54% |
| VITERBO | ALCANTARILLADO | \$ 3.085.018.032,00 | \$ 258.915.546,36 | 8,39% |
| Total general | | \$ 83.281.153.696,77 | \$ 13.822.473.615,49 | 16,60% |

ESTADO Y EVALUACION DEL RIESGO DE INCUMPLIMIENTO

A JUNIO 30 DE 2023

1. POIR - SECCIONALES MAYORES (RESOLUCIÓN 957-2021)

| ID PROY | SECCIONAL | SERVICIO | NOMBRE PROYECTO | Inversion Programada (\$ Enero 2021) | Inversion Ejecutada (\$ Enero 2021) | Porcentaje de Ejecución del Proyecto (%) | Fecha Programada de Finalización del Proyecto | RIESGO | SEMAFORO |
|---------|-----------|----------------|--|--------------------------------------|-------------------------------------|--|---|------------|----------|
| 1 | AGUADAS | ACUEDUCTO | Mejoramiento del acueducto de Aguadas Etapa 1 Tanque | 1.002.005.307,0 | 23.131.429,1 | 2,31% | 2024 | MEDIO | 2 |
| 2 | AGUADAS | ALCANTARILLADO | Tratamiento de Lodos de la PTAP de Aguadas | 71.682.241,0 | 0,0 | 0,00% | 2022 | ALTO | 1 |
| 3 | AGUADAS | ACUEDUCTO | Mejoramiento del acueducto de Aguadas Etapa 2 | 157.853.940,0 | 0,0 | 0,00% | 2027 | BAJO | 3 |
| 4 | AGUADAS | ACUEDUCTO | Mejoramiento PTAP de Aguadas | 24.584.142,0 | 0,0 | 0,00% | 2022 | ALTO | 1 |
| 5 | AGUADAS | ALCANTARILLADO | Reposición y mejoramiento del alcantarillado de Aguadas | 631.105.805,0 | 8.952.393,2 | 1,42% | 2026 | BAJO | 3 |
| 6 | AGUADAS | ALCANTARILLADO | Obras correspondientes al PSMV de Aguadas Etapa 1 | 455.957.862,0 | 4.849.029,0 | 1,06% | 2028 | BAJO | 3 |
| 7 | AGUADAS | ACUEDUCTO | Mejoramiento y optimización acueducto Aguadas Etapa 1 | 110.777.911,6 | 110.777.911,6 | 100,00% | 2022 | SIN RIESGO | |
| 8 | AGUADAS | ACUEDUCTO | Mejoramiento y optimización acueducto Aguadas Etapa 2 | 162.000.000,0 | 46.969.836,5 | 28,99% | 2023 | ALTO | 1 |
| 9 | AGUADAS | ACUEDUCTO | Mejoramiento Tanque Aguadas | 74.467.569,0 | 0,0 | 0,00% | 2023 | ALTO | 1 |
| 10 | AGUADAS | ACUEDUCTO | Suministro de materiales e implementación para la construcción de cubierta para almacenar tuberías y accesorios en predios de la planta de tratamiento | 18.304.425,0 | 0,0 | 0,00% | 2023 | ALTO | 1 |
| 11 | AGUADAS | ALCANTARILLADO | Mejoramiento y optimización alcantarillado Aguadas | 138.846.378,6 | 143.481.549,5 | 103,34% | 2022 | SIN RIESGO | |
| 12 | AGUADAS | ACUEDUCTO | Reposición acueducto Aguadas Etapa 1 | 123.227.826,0 | 58.528.546,8 | 47,50% | 2023 | ALTO | 1 |
| 13 | AGUADAS | ACUEDUCTO | Reposición acueducto Aguadas Etapa 2 | 429.667.412,0 | 0,0 | 0,00% | 2024 | MEDIO | 2 |
| 14 | AGUADAS | ALCANTARILLADO | Reposición alcantarillado Aguadas Etapa 1 | 758.547.485,0 | 217.521.410,5 | 28,68% | 2024 | MEDIO | 2 |

| | | | | | | | | | |
|----|------------|----------------|---|-----------------|---------------|---------|------|------------|---|
| 15 | ANSERMA | ACUEDUCTO | Obras de Reposición acueducto Anserma Etapa 4 | 116.411.641,0 | 116.956.102,9 | 100,47% | 2022 | SIN RIESGO | |
| 16 | ANSERMA | ALCANTARILLADO | Obras correspondientes al PSMV de Anserma 1 | 1.651.096.034,0 | 944.392,7 | 0,06% | 2024 | MEDIO | 2 |
| 17 | ANSERMA | ACUEDUCTO | Mejoramiento y optimización acueducto Anserma Etapa 1 | 199.746.868,0 | 200.771.697,3 | 100,51% | 2022 | SIN RIESGO | |
| 18 | ANSERMA | ALCANTARILLADO | Mejoramiento y optimización alcantarillado Anserma Etapa 1 | 153.273.264,0 | 154.991.953,3 | 101,12% | 2022 | SIN RIESGO | |
| 19 | ANSERMA | ACUEDUCTO | Reposición acueducto Anserma Etapa 1 | 67.408.060,0 | 67.515.700,4 | 100,16% | 2022 | SIN RIESGO | |
| 20 | ANSERMA | ACUEDUCTO | Mejoramiento del sistema eléctrico de la planta | 20.000.000,0 | 4.078.529,2 | 20,39% | 2023 | ALTO | 1 |
| 21 | ANSERMA | ACUEDUCTO | Mejoramiento y optimización acueducto Anserma Etapa 2 | 127.929.250,0 | 127.929.250,0 | 100,00% | 2024 | MEDIO | |
| 22 | ANSERMA | ALCANTARILLADO | Mejoramiento y optimización alcantarillado Anserma Etapa 2 | 177.211.685,0 | 184.285.770,3 | 103,99% | 2024 | MEDIO | |
| 23 | ANSERMA | ACUEDUCTO | Reposición acueducto Anserma Etapa 2 | 187.452.594,0 | 94.127.131,2 | 50,21% | 2024 | MEDIO | 2 |
| 24 | ANSERMA | ALCANTARILLADO | Reposición alcantarillado Anserma Etapa 1 | 277.341.775,0 | 250.553.995,4 | 90,34% | 2024 | MEDIO | 2 |
| 25 | ARAUCA | ALCANTARILLADO | Obras de Reposición alcantarillado Arauca Etapa 1 | 171.916.088,0 | 173.799.563,0 | 101,10% | 2022 | SIN RIESGO | |
| 26 | ARAUCA | ALCANTARILLADO | Obras de Reposición alcantarillado Arauca Etapa 2 | 266.971.085,0 | 10.977.944,8 | 4,11% | 2027 | BAJO | 3 |
| 27 | ARAUCA | ACUEDUCTO | Mejoramiento y optimización aduccion Arauca | 132.385.865,0 | 132.490.733,0 | 100,08% | 2022 | SIN RIESGO | |
| 28 | ARAUCA | ALCANTARILLADO | Mejoramiento y optimización alcantarillado Arauca | 86.627.502,0 | 86.737.474,0 | 100,13% | 2022 | SIN RIESGO | |
| 29 | ARMA | ACUEDUCTO | Reposición de acueducto en la conducción Aguadas Arma | 115.228.703,0 | 115.228.703,0 | 100,00% | 2022 | SIN RIESGO | |
| 30 | ARMA | ACUEDUCTO | Mejoramiento del acueducto de Arma | 9.161.596,0 | 9.161.596,0 | 100,00% | 2024 | MEDIO | |
| 31 | ARMA | ALCANTARILLADO | Mejoramiento del alcantarillado de Arma | 24.081.297,0 | 0,0 | 0,00% | 2029 | BAJO | 3 |
| 32 | ARMA | ALCANTARILLADO | Obras correspondientes al PSMV de Arma Etapa 1 | 366.673.594,0 | 7.518.607,4 | 2,05% | 2022 | ALTO | 1 |
| 33 | ARMA | ALCANTARILLADO | Obras correspondientes al PSMV de Arma Etapa 2 | 366.673.594,0 | 0,0 | 0,00% | 2022 | ALTO | 1 |
| 34 | ARMA | ACUEDUCTO | Mejoramiento y optimización acueducto Arma | 45.600.942,0 | 29.362.805,0 | 64,39% | 2023 | ALTO | 1 |
| 35 | ARMA | ALCANTARILLADO | Mejoramiento y optimización alcantarillado Arma | 81.140.357,0 | 82.905.174,8 | 102,18% | 2023 | SIN RIESGO | |
| 36 | BELALCAZAR | ALCANTARILLADO | Mejoramiento y optimización alcantarillado Belalcazar Etapa 1 | 93.563.764,0 | 93.737.963,1 | 100,19% | 2023 | SIN RIESGO | |
| 37 | BELALCAZAR | ALCANTARILLADO | Mejoramiento y optimización alcantarillado Belalcazar Etapa 2 | 273.545.343,0 | 273.545.343,0 | 100,00% | 2024 | MEDIO | |
| 38 | BELALCAZAR | ALCANTARILLADO | Obras correspondientes al PSMV de Belalcazar Etapa 1 | 254.256.916,0 | 46.107.364,3 | 18,13% | 2023 | ALTO | 1 |

| | | | | | | | | | |
|----|------------|----------------|---|-----------------|---------------|---------|------|------------|---|
| 39 | BELALCAZAR | ALCANTARILLADO | Obras correspondientes al PSMV de Belalcazar Etapa 2 | 508.513.831,0 | 0,0 | 0,00% | 2025 | BAJO | 3 |
| 40 | BELALCAZAR | ALCANTARILLADO | Obras correspondientes al PSMV de Belalcazar Etapa 3 | 508.513.831,0 | 0,0 | 0,00% | 2027 | BAJO | 3 |
| 41 | BELALCAZAR | ALCANTARILLADO | Obras correspondientes al PSMV de Belalcazar Etapa 4 | 508.513.831,0 | 0,0 | 0,00% | 2029 | BAJO | 3 |
| 42 | BELALCAZAR | ALCANTARILLADO | Obras correspondientes al PSMV de Belalcazar Etapa 5 | 508.513.831,0 | 0,0 | 0,00% | 2031 | BAJO | 3 |
| 43 | CHINCHINA | ACUEDUCTO | Obras de Expansión acueducto Chinchiná Etapa 2 | 1.291.686.396,0 | 692.134.042,7 | 53,58% | 2022 | ALTO | 1 |
| 44 | CHINCHINA | ACUEDUCTO | Obras de Reposición acueducto Chinchiná Etapa 2 | 130.005.950,0 | 130.687.873,3 | 100,52% | 2022 | SIN RIESGO | |
| 45 | CHINCHINA | ACUEDUCTO | Obras de Reposición acueducto Chinchiná Etapa 3 | 143.409.951,3 | 143.548.818,5 | 100,10% | 2022 | SIN RIESGO | |
| 46 | CHINCHINA | ACUEDUCTO | Obras de Reposición acueducto Chinchiná Etapa 4 | 143.409.951,3 | 0,0 | 0,00% | 2023 | ALTO | 1 |
| 47 | CHINCHINA | ALCANTARILLADO | Mejoramiento y optimización alcantarillado Chinchiná Etapa 1 | 500.472.042,3 | 510.241.620,7 | 101,95% | 2022 | SIN RIESGO | |
| 48 | CHINCHINA | ALCANTARILLADO | Mejoramiento y optimización alcantarillado Chinchiná Etapa 2 | 167.828.118,0 | 167.828.118,0 | 100,00% | 2023 | SIN RIESGO | |
| 49 | CHINCHINA | ALCANTARILLADO | Mejoramiento y optimización alcantarillado Chinchiná Etapa 3 | 264.624.117,0 | 264.624.117,0 | 100,00% | 2024 | MEDIO | |
| 50 | CHINCHINA | ACUEDUCTO | Mejoramiento acueducto Chinchiná | 215.487.987,0 | 219.483.024,8 | 101,85% | 2022 | SIN RIESGO | |
| 51 | CHINCHINA | ALCANTARILLADO | Reposición alcantarillado Chinchiná | 282.011.542,1 | 283.786.209,4 | 100,63% | 2022 | SIN RIESGO | |
| 52 | CHINCHINA | ALCANTARILLADO | Obras correspondientes al PSMV de Chinchiná Etapa 1 | 300.000.000,0 | 32.682.332,5 | 10,89% | 2025 | BAJO | 3 |
| 53 | CHINCHINA | ALCANTARILLADO | Obras correspondientes al PSMV de Chinchiná Etapa 2 | 500.000.000,0 | 0,0 | 0,00% | 2030 | BAJO | 3 |
| 54 | CHINCHINA | ALCANTARILLADO | Obras correspondientes al PSMV de Chinchiná Etapa 3 | 500.000.000,0 | 0,0 | 0,00% | 2032 | BAJO | 3 |
| 55 | CHINCHINA | ACUEDUCTO | Construcción Sistema de Tratamiento de Lodos PTAP Campoalegre | 2.150.221.884,0 | 0,0 | 0,00% | 2027 | BAJO | 3 |
| 56 | CHINCHINA | ACUEDUCTO | Construcción Sistema de Tratamiento de Lodos PTAP Los Cuervos | 1.499.599.423,0 | 0,0 | 0,00% | 2024 | MEDIO | 2 |
| 57 | FILADELFIA | ACUEDUCTO | Mejoramiento del acueducto de Filadelfia Etapa 1 Tanque | 823.500.887,0 | 115.957.309,1 | 14,08% | 2022 | ALTO | 1 |
| 58 | FILADELFIA | ACUEDUCTO | Tratamiento de Lodos de la PTAP de Filadelfia | 35.299.274,0 | 0,0 | 0,00% | 2022 | ALTO | 1 |
| 59 | FILADELFIA | ACUEDUCTO | Mejoramiento de la aducción en el municipio de Filadelfia | 188.570.653,0 | 100.011.871,7 | 53,04% | 2022 | ALTO | 1 |
| 60 | FILADELFIA | ACUEDUCTO | Mejoramiento PTAP de Filadelfia | 10.688.757,0 | 0,0 | 0,00% | 2022 | ALTO | 1 |
| 61 | FILADELFIA | ALCANTARILLADO | Obras correspondientes al PSMV de Filadelfia Etapa 1 | 613.587.934,0 | 47.046.003,5 | 7,67% | 2022 | ALTO | 1 |

| | | | | | | | | | |
|----|--------------|----------------|---|-----------------|---------------|---------|------|------------|---|
| 62 | FILADELFIA | ALCANTARILLADO | Obras correspondientes al PSMV de Filadelfia Etapa 2 | 613.587.934,0 | 0,0 | 0,00% | 2022 | ALTO | 1 |
| 63 | FILADELFIA | ALCANTARILLADO | Obras correspondientes al PSMV de Filadelfia Etapa 3 | 808.190.179,0 | 0,0 | 0,00% | 2027 | BAJO | 3 |
| 64 | FILADELFIA | ALCANTARILLADO | Obras correspondientes al PSMV de Filadelfia Etapa 4 | 610.404.301,0 | 0,0 | 0,00% | 2028 | BAJO | 3 |
| 65 | GUARINOCITO | ACUEDUCTO | Mejoramiento y optimización acueducto Guarinocito Etapa 1 | 473.208.227,0 | 27.099.381,9 | 5,73% | 2023 | ALTO | 1 |
| 66 | GUARINOCITO | ACUEDUCTO | Mejoramiento y optimización acueducto Guarinocito Etapa 1 | 650.008.155,9 | 0,0 | 0,00% | 2024 | MEDIO | 2 |
| 67 | KILOMETRO 41 | ACUEDUCTO | Obras de Optimización de Acueducto Kilometro 41 Fase I 1 | 63.385.570,0 | 39.919.117,1 | 62,98% | 2022 | ALTO | 1 |
| 68 | KILOMETRO 41 | ACUEDUCTO | Obras de Optimización de Acueducto Kilometro 41 Fase I 2 | 441.258.071,0 | 0,0 | 0,00% | 2024 | MEDIO | 2 |
| 69 | KILOMETRO 41 | ALCANTARILLADO | Obras de Reposición alcantarillado Kilometro 41 Etapa 1 | 86.045.971,0 | 86.231.499,7 | 100,22% | 2022 | SIN RIESGO | |
| 70 | KILOMETRO 41 | ALCANTARILLADO | Obras de Reposición alcantarillado Kilometro 41 Etapa 2 | 581.191.073,0 | 580.787.077,5 | 99,93% | 2022 | ALTO | |
| 71 | KILOMETRO 41 | ALCANTARILLADO | Obras de Reposición alcantarillado Kilometro 41 Etapa 3 | 86.045.971,0 | 43.526.768,5 | 50,59% | 2026 | BAJO | 3 |
| 72 | KILOMETRO 41 | ALCANTARILLADO | Obras de Reposición alcantarillado Kilometro 41 Etapa 4 | 86.045.971,0 | 0,0 | 0,00% | 2027 | BAJO | 3 |
| 73 | LA DORADA | ACUEDUCTO | Obras de Rehabilitación acueducto La Dorada 2 | 166.262.884,0 | 166.262.884,0 | 100,00% | 2023 | SIN RIESGO | |
| 74 | LA DORADA | ALCANTARILLADO | Obras de Reposición alcantarillado La Dorada 4 | 93.335.392,0 | 93.505.486,8 | 100,18% | 2022 | SIN RIESGO | |
| 75 | LA DORADA | ALCANTARILLADO | Optimización redes alcantarillado barrio las ferias | 4.378.352.204,0 | 0,0 | 0,00% | 2026 | BAJO | 3 |
| 76 | LA DORADA | ALCANTARILLADO | Obras de Reposición alcantarillado La Dorada 5 | 100.391.500,0 | 21.184.164,1 | 21,10% | 2022 | ALTO | 1 |
| 77 | LA DORADA | ALCANTARILLADO | Obras de Reposición alcantarillado La Dorada 6 | 72.025.045,0 | 2.330.343,5 | 3,24% | 2022 | ALTO | 1 |
| 78 | LA DORADA | ALCANTARILLADO | Obras de Reposición alcantarillado La Dorada 7 | 100.132.058,0 | 0,0 | 0,00% | 2022 | ALTO | 1 |
| 79 | LA DORADA | ALCANTARILLADO | Obras de Reposición alcantarillado La Dorada 8 | 93.335.392,0 | 0,0 | 0,00% | 2022 | ALTO | 1 |
| 80 | LA DORADA | ALCANTARILLADO | Obras de Reposición alcantarillado La Dorada 9 | 90.178.574,0 | 0,0 | 0,00% | 2022 | ALTO | 1 |
| 81 | LA DORADA | ALCANTARILLADO | Obras de Reposición alcantarillado La Dorada 10 | 154.572.766,0 | 0,0 | 0,00% | 2022 | ALTO | 1 |
| 82 | LA DORADA | ALCANTARILLADO | Obras de Reposición alcantarillado La Dorada 11 | 172.091.942,0 | 0,0 | 0,00% | 2022 | ALTO | 1 |
| 83 | LA DORADA | ALCANTARILLADO | Obras de Reposición alcantarillado La Dorada 12 | 172.091.942,0 | 0,0 | 0,00% | 2023 | ALTO | 1 |
| 84 | LA DORADA | ALCANTARILLADO | Obras de Reposición alcantarillado La Dorada 13 | 172.091.942,0 | 0,0 | 0,00% | 2024 | MEDIO | 2 |
| 85 | LA DORADA | ALCANTARILLADO | Obras de Reposición alcantarillado La Dorada 14 | 172.091.942,0 | 0,0 | 0,00% | 2025 | BAJO | 3 |

| | | | | | | | | | |
|-----|------------|----------------|---|-----------------|---------------|---------|------|------------|---|
| 86 | LA DORADA | ALCANTARILLADO | Obras de Rehabilitación alcantarillado La Dorada 1 | 232.087.840,0 | 0,0 | 0,00% | 2026 | BAJO | 3 |
| 87 | LA DORADA | ALCANTARILLADO | Obras de Rehabilitación alcantarillado La Dorada 2 | 232.087.840,0 | 0,0 | 0,00% | 2027 | BAJO | 3 |
| 88 | LA DORADA | ACUEDUCTO | Mejoramiento y optimización acueducto La Dorada Etapa 1 | 281.078.965,0 | 281.170.403,6 | 100,03% | 2022 | SIN RIESGO | |
| 89 | LA DORADA | ACUEDUCTO | Mejoramiento tanque de almacenamiento sector la Melissa | 600.000.000,0 | 0,0 | 0,00% | 2023 | ALTO | 1 |
| 90 | LA DORADA | ALCANTARILLADO | Mejoramiento y optimización alcantarillado La Dorada Etapa 1 | 511.790.628,0 | 338.449.601,0 | 66,13% | 2022 | ALTO | 1 |
| 91 | LA DORADA | ACUEDUCTO | Mejoramiento y optimización acueducto La Dorada Etapa 2 | 938.461.280,0 | 53.827.061,6 | 5,74% | 2023 | ALTO | 1 |
| 92 | LA DORADA | ALCANTARILLADO | Mejoramiento y optimización alcantarillado La Dorada Etapa 2 | 1.253.667.331,0 | 0,0 | 0,00% | 2023 | ALTO | 1 |
| 93 | LA DORADA | ALCANTARILLADO | Mejoramiento y optimización alcantarillado La Dorada Etapa 3 | 251.821.765,4 | 0,0 | 0,00% | 2024 | MEDIO | 2 |
| 94 | LA DORADA | ACUEDUCTO | Construcción Sistema de Tratamiento de Lodos PTAP El Llano | 2.150.221.884,0 | 0,0 | 0,00% | 2024 | MEDIO | 2 |
| 95 | LA DORADA | ALCANTARILLADO | Obras de Reposición alcantarillado La Dorada 15 | 506.687.941,0 | 0,0 | 0,00% | 2022 | ALTO | 1 |
| 96 | LA DORADA | ALCANTARILLADO | Obras de Reposición alcantarillado La Dorada 16 | 506.687.941,0 | 0,0 | 0,00% | 2025 | BAJO | 3 |
| 97 | LA DORADA | ALCANTARILLADO | Obras de Reposición alcantarillado La Dorada 17 | 506.687.941,0 | 0,0 | 0,00% | 2028 | BAJO | 3 |
| 98 | LA DORADA | ALCANTARILLADO | Obras de Reposición alcantarillado La Dorada 18 | 506.687.941,0 | 0,0 | 0,00% | 2032 | BAJO | 3 |
| 99 | LA DORADA | ALCANTARILLADO | Obras de Reposición alcantarillado La Dorada 19 | 1.184.900.140,0 | 0,0 | 0,00% | 2023 | ALTO | 1 |
| 100 | LA DORADA | ALCANTARILLADO | Obras de Reposición alcantarillado La Dorada 20 | 1.184.900.140,0 | 0,0 | 0,00% | 2026 | BAJO | 3 |
| 101 | LA DORADA | ALCANTARILLADO | Obras de Reposición alcantarillado La Dorada 21 | 1.184.900.140,0 | 0,0 | 0,00% | 2030 | BAJO | 3 |
| 102 | MANZANARES | ACUEDUCTO | Mejoramiento PTAP de Manzanares | 16.322.262,0 | 16.490.323,3 | 101,03% | 2022 | SIN RIESGO | |
| 103 | MANZANARES | ACUEDUCTO | Estabilización y protección de tuberías del acueducto de Manzanares | 27.775.826,0 | 19.188.646,6 | 69,08% | 2022 | ALTO | 1 |
| 104 | MANZANARES | ACUEDUCTO | Tratamiento de Lodos de la PTAP de Manzanares | 49.592.582,0 | 0,0 | 0,00% | 2022 | ALTO | 1 |
| 105 | MANZANARES | ACUEDUCTO | Mejoramiento del cerramiento del Tanque de Manzanares | 56.901.438,0 | 0,0 | 0,00% | 2023 | ALTO | 1 |
| 106 | MANZANARES | ACUEDUCTO | Mejoramiento de las aducciones en el municipio de Manzanares | 253.066.767,0 | 163.095.973,5 | 64,45% | 2022 | ALTO | 1 |
| 107 | MANZANARES | ACUEDUCTO | Reposición y Mejoramiento del acueducto de Manzanares | 1.857.808,0 | 1.864.545,1 | 100,36% | 2022 | SIN RIESGO | |
| 108 | MANZANARES | ACUEDUCTO | Construcción de canal para recoger el sobrante de la PTAP de Manzanares | 131.397.257,0 | 0,0 | 0,00% | 2022 | ALTO | 1 |

| | | | | | | | | | |
|-----|-------------|----------------|--|---------------|---------------|---------|------|------------|---|
| 109 | MANZANARES | ALCANTARILLADO | Reposición y Mejoramiento del alcantarillado de Manzanares | 363.280.316,0 | 0,0 | 0,00% | 2023 | ALTO | 1 |
| 110 | MANZANARES | ALCANTARILLADO | Reposición y optimización de redes de alcantarillado en Manzanares | 205.795.414,0 | 114.675.211,1 | 55,72% | 2022 | ALTO | 1 |
| 111 | MANZANARES | ALCANTARILLADO | Obras correspondientes al PSMV de Manzanares Etapa 1 | 371.039.818,0 | 0,0 | 0,00% | 2027 | BAJO | 3 |
| 112 | MANZANARES | ALCANTARILLADO | Obras correspondientes al PSMV de Manzanares Etapa 2 | 371.039.818,0 | 0,0 | 0,00% | 2029 | BAJO | 3 |
| 113 | MANZANARES | ACUEDUCTO | Mejoramiento aducciones Manzanares Etapa 2 | 69.837.521,0 | 25.325.146,6 | 36,26% | 2022 | ALTO | 1 |
| 114 | MANZANARES | ALCANTARILLADO | Mejoramiento descole planta Manzanares | 151.276.485,4 | 0,0 | 0,00% | 2022 | ALTO | 1 |
| 115 | MANZANARES | ACUEDUCTO | Mejoramiento y optimización planta Manzanares | 298.000.000,0 | 2.751.542,9 | 0,92% | 2023 | ALTO | 1 |
| 116 | MANZANARES | ACUEDUCTO | Mejoramiento aducciones Manzanares Etapa 3 | 63.822.133,2 | 0,0 | 0,00% | 2023 | ALTO | 1 |
| 117 | MANZANARES | ACUEDUCTO | Mejoramiento y optimización acueducto Manzanares | 25.387.627,0 | 31.666.915,8 | 124,73% | 2023 | SIN RIESGO | |
| 118 | MANZANARES | ALCANTARILLADO | Mejoramiento y optimización alcantarillado Manzanares | 285.092.888,0 | 0,0 | 0,00% | 2023 | ALTO | 1 |
| 119 | MARQUETALIA | ACUEDUCTO | Mejoramiento PTAP de Marquetalia | 26.562.533,0 | 0,0 | 0,00% | 2025 | BAJO | 3 |
| 120 | MARQUETALIA | ACUEDUCTO | Tratamiento de Lodos de la PTAP de Marquetalia | 49.592.582,0 | 0,0 | 0,00% | 2022 | ALTO | 1 |
| 121 | MARQUETALIA | ACUEDUCTO | Reposición de redes en la aduccion San Juan de Marquetalia | 277.797.376,0 | 278.553.328,4 | 100,27% | 2025 | BAJO | |
| 122 | MARQUETALIA | ALCANTARILLADO | Obras correspondientes al PSMV de Marquetalia Etapa 1 | 347.781.068,0 | 1.373.150,3 | 0,39% | 2022 | ALTO | 1 |
| 123 | MARQUETALIA | ALCANTARILLADO | Obras correspondientes al PSMV de Marquetalia Etapa 2 | 179.268.592,0 | 0,0 | 0,00% | 2023 | ALTO | 1 |
| 124 | MARQUETALIA | ALCANTARILLADO | Obras correspondientes al PSMV de Marquetalia Etapa 3 | 288.024.871,0 | 0,0 | 0,00% | 2024 | MEDIO | 2 |
| 125 | MARQUETALIA | ALCANTARILLADO | Obras correspondientes al PSMV de Marquetalia Etapa 4 | 143.414.874,0 | 0,0 | 0,00% | 2025 | BAJO | 3 |
| 126 | MARQUETALIA | ALCANTARILLADO | Obras correspondientes al PSMV de Marquetalia Etapa 5 | 179.268.592,0 | 0,0 | 0,00% | 2026 | BAJO | 3 |
| 127 | MARQUETALIA | ALCANTARILLADO | Obras correspondientes al PSMV de Marquetalia Etapa 6 | 239.024.789,0 | 0,0 | 0,00% | 2027 | BAJO | 3 |
| 128 | MARQUETALIA | ALCANTARILLADO | Obras correspondientes al PSMV de Marquetalia Etapa 7 | 203.171.071,0 | 0,0 | 0,00% | 2028 | BAJO | 3 |
| 129 | MARQUETALIA | ACUEDUCTO | Mejoramiento y optimización acueducto Marquetalia | 250.400.865,0 | 251.356.878,5 | 100,38% | 2022 | SIN RIESGO | |
| 130 | MARQUETALIA | ALCANTARILLADO | Mejoramiento y optimización alcantarillado Marquetalia | 450.510.879,9 | 361.613.545,4 | 80,27% | 2023 | ALTO | 1 |
| 131 | MARULANDA | ACUEDUCTO | Tratamiento de Lodos de la PTAP de Marulanda | 35.299.274,0 | 2.333.353,7 | 6,61% | 2022 | ALTO | 1 |
| 132 | MARULANDA | ALCANTARILLADO | Obras correspondientes al PSMV de Marulanda Etapa 1 | 362.750.342,0 | 79.614.062,7 | 21,95% | 2022 | ALTO | 1 |

| | | | | | | | | | |
|-----|-----------|----------------|---|---------------|--------------|---------|------|------------|---|
| 133 | MARULANDA | ALCANTARILLADO | Obras correspondientes al PSMV de Marulanda Etapa 2 | 362.750.342,0 | 0,0 | 0,00% | 2023 | ALTO | 1 |
| 134 | MARULANDA | ALCANTARILLADO | Obras correspondientes al PSMV de Marulanda Etapa 3 | 285.932.261,0 | 0,0 | 0,00% | 2025 | BAJO | 3 |
| 135 | MARULANDA | ALCANTARILLADO | Obras correspondientes al PSMV de Marulanda Etapa 4 | 288.107.342,0 | 0,0 | 0,00% | 2027 | BAJO | 3 |
| 136 | MARULANDA | ALCANTARILLADO | Obras correspondientes al PSMV de Marulanda Etapa 5 | 263.463.026,0 | 0,0 | 0,00% | 2029 | BAJO | 3 |
| 137 | NEIRA | ACUEDUCTO | Reposición de tubería en aducciones de Neira Etapa 1 | 136.781.836,0 | 78.578.698,9 | 57,45% | 2022 | ALTO | 1 |
| 138 | NEIRA | ACUEDUCTO | Reposición de tubería en aducciones de Neira Etapa 2 | 136.781.836,0 | 0,0 | 0,00% | 2022 | ALTO | 1 |
| 139 | NEIRA | ACUEDUCTO | Reposición de tubería en aducciones de Neira Etapa 3 | 136.781.836,0 | 0,0 | 0,00% | 2022 | ALTO | 1 |
| 140 | NEIRA | ACUEDUCTO | Reposición de tubería en aducciones de Neira Etapa 4 | 136.781.836,0 | 0,0 | 0,00% | 2023 | ALTO | 1 |
| 141 | NEIRA | ACUEDUCTO | Reposición de tubería en aducciones de Neira Etapa 5 | 136.781.836,0 | 0,0 | 0,00% | 2024 | MEDIO | 2 |
| 142 | NEIRA | ACUEDUCTO | Reposición de tubería en aducciones de Neira Etapa 6 | 136.781.836,0 | 0,0 | 0,00% | 2025 | BAJO | 3 |
| 143 | NEIRA | ACUEDUCTO | Reposición de tubería en aducciones de Neira Etapa 7 | 136.781.836,0 | 0,0 | 0,00% | 2026 | BAJO | 3 |
| 144 | NEIRA | ACUEDUCTO | Reposición de tubería en aducciones de Neira Etapa 8 | 136.781.836,0 | 0,0 | 0,00% | 2027 | BAJO | 3 |
| 145 | NEIRA | ACUEDUCTO | Reposición de tubería en aducciones de Neira Etapa 9 | 136.781.836,0 | 0,0 | 0,00% | 2028 | BAJO | 3 |
| 146 | NEIRA | ACUEDUCTO | Reposición de tubería en aducciones de Neira Etapa 10 | 136.781.836,0 | 0,0 | 0,00% | 2029 | BAJO | 3 |
| 147 | NEIRA | ACUEDUCTO | Mejoramiento PTAP de Neira | 17.102.012,0 | 0,0 | 0,00% | 2022 | ALTO | 1 |
| 148 | NEIRA | ACUEDUCTO | Tratamiento de Lodos de la PTAP de Neira | 58.688.324,0 | 0,0 | 0,00% | 2022 | ALTO | 1 |
| 149 | NEIRA | ACUEDUCTO | Reposición y Mejoramiento del acueducto de Neira | 2.506.184,0 | 0,0 | 0,00% | 2023 | ALTO | 1 |
| 150 | NEIRA | ACUEDUCTO | Reposición y Mejoramiento del acueducto de Neira - Tanque | 690.264.822,0 | 0,0 | 0,00% | 2029 | BAJO | 3 |
| 151 | NEIRA | ALCANTARILLADO | Reposición y Mejoramiento del alcantarillado de Neira Etapa 1 | 35.261.341,0 | 35.324.223,3 | 100,18% | 2022 | SIN RIESGO | |
| 152 | NEIRA | ALCANTARILLADO | Reposición y Mejoramiento del alcantarillado de Neira Etapa 2 | 70.047.943,0 | 70.476.736,4 | 100,61% | 2022 | SIN RIESGO | |
| 153 | NEIRA | ALCANTARILLADO | Reposición y Mejoramiento del alcantarillado de Neira Etapa 3 | 246.668.383,0 | 45.501.086,2 | 18,45% | 2024 | MEDIO | 2 |
| 154 | NEIRA | ALCANTARILLADO | Reposición y Mejoramiento del alcantarillado de Neira Etapa 4 | 246.668.383,0 | 0,0 | 0,00% | 2026 | BAJO | 3 |
| 155 | NEIRA | ALCANTARILLADO | Reposición y Mejoramiento del alcantarillado de Neira Etapa 5 | 246.668.383,0 | 0,0 | 0,00% | 2028 | BAJO | 3 |

| | | | | | | | | | |
|-----|-----------|----------------|--|-----------------|---------------|---------|------|------------|---|
| 156 | NEIRA | ALCANTARILLADO | Obras correspondientes al PSMV de Neira Etapa 1 | 320.078.542,0 | 2.909.417,4 | 0,91% | 2027 | BAJO | 3 |
| 157 | NEIRA | ALCANTARILLADO | Obras correspondientes al PSMV de Neira Etapa 2 | 320.078.542,0 | 0,0 | 0,00% | 2029 | BAJO | 3 |
| 158 | NEIRA | ALCANTARILLADO | Mejoramiento y optimización alcantarillado Neira Etapa 1 | 122.339.025,4 | 122.696.540,7 | 100,29% | 2022 | SIN RIESGO | |
| 159 | NEIRA | ACUEDUCTO | Reposición acueducto Neira Etapa 1 | 107.277.583,7 | 36.987.049,6 | 34,48% | 2022 | ALTO | 1 |
| 160 | NEIRA | ALCANTARILLADO | Reposición alcantarillado Neira Etapa | 159.567.042,0 | 45.970.009,9 | 28,81% | 2024 | MEDIO | 2 |
| 161 | NEIRA | ACUEDUCTO | Construcción Sistema de Tratamiento de Lodos PTAP Neira | 1.400.204.895,0 | 0,0 | 0,00% | 2025 | BAJO | 3 |
| 162 | PALESTINA | ACUEDUCTO | Obras de Reposición acueducto Palestina Etapa 2 | 49.364.594,0 | 49.364.594,0 | 100,00% | 2022 | SIN RIESGO | |
| 163 | PALESTINA | ACUEDUCTO | Obras de Expansión acueducto Palestina | 234.801.636,0 | 22.509.254,3 | 9,59% | 2022 | ALTO | 1 |
| 164 | PALESTINA | ACUEDUCTO | Mejoramiento y optimización acueducto Palestina | 256.333.765,0 | 185.859.718,8 | 72,51% | 2022 | ALTO | 1 |
| 165 | PALESTINA | ACUEDUCTO | Mejoramiento tanque elevado Palestina | 150.000.000,0 | 0,0 | 0,00% | 2023 | ALTO | 1 |
| 166 | PALESTINA | ALCANTARILLADO | Obras correspondientes al PSMV de Palestina Etapa 1 | 200.000.000,0 | 133.848.189,4 | 66,92% | 2030 | BAJO | 3 |
| 167 | PALESTINA | ALCANTARILLADO | Obras correspondientes al PSMV de Palestina Etapa 2 | 200.000.000,0 | 0,0 | 0,00% | 2032 | BAJO | 3 |
| 168 | RIOSUCIO | ALCANTARILLADO | Obras correspondientes al PSMV de Riosucio Etapa 1 | 1.361.408.503,0 | 0,0 | 0,00% | 2025 | BAJO | 3 |
| 169 | RIOSUCIO | ALCANTARILLADO | Obras correspondientes al PSMV de Riosucio Etapa 2 | 1.505.800.751,0 | 0,0 | 0,00% | 2023 | ALTO | 1 |
| 170 | RIOSUCIO | ALCANTARILLADO | Mejoramiento y optimización alcantarillado Riosucio Etapa 1 | 83.712.271,0 | 84.010.074,5 | 100,36% | 2022 | SIN RIESGO | |
| 171 | RIOSUCIO | ALCANTARILLADO | Mejoramiento y optimización alcantarillado Riosucio Etapa 2 | 178.556.270,0 | 178.556.270,0 | 100,00% | 2023 | SIN RIESGO | |
| 172 | RIOSUCIO | ACUEDUCTO | Mejoramiento y optimización acueducto Riosucio | 73.048.945,0 | 73.048.945,0 | 100,00% | 2024 | SIN RIESGO | |
| 173 | RIOSUCIO | ALCANTARILLADO | Mejoramiento y optimización alcantarillado Riosucio Etapa 3 | 380.359.902,0 | 380.634.475,3 | 100,07% | 2024 | MEDIO | |
| 174 | RIOSUCIO | ACUEDUCTO | Reposición acueducto Riosucio | 80.005.092,0 | 84.508.717,3 | 105,63% | 2024 | SIN RIESGO | |
| 175 | RISARALDA | ALCANTARILLADO | Obras correspondientes al PSMV de Risaralda | 547.801.834,0 | 16.179.077,5 | 2,95% | 2022 | ALTO | 1 |
| 176 | RISARALDA | ALCANTARILLADO | Mejoramiento y optimización alcantarillado Risaralda Etapa 1 | 104.062.039,0 | 104.062.039,0 | 100,00% | 2022 | SIN RIESGO | |
| 177 | RISARALDA | ALCANTARILLADO | Mejoramiento y optimización alcantarillado Risaralda Etapa 2 | 218.532.736,0 | 147.163.108,7 | 67,34% | 2023 | ALTO | 1 |
| 178 | SALAMINA | ACUEDUCTO | Rehabilitación de la aducción El Uvito de Salamina | 218.082.740,0 | 220.174.979,9 | 100,96% | 2022 | SIN RIESGO | |
| 179 | SALAMINA | ACUEDUCTO | Tratamiento de Lodos de la PTAP de Salamina | 49.592.582,0 | 0,0 | 0,00% | 2022 | ALTO | 1 |

| | | | | | | | | | |
|-----|----------|----------------|--|-----------------|--------------|---------|------|------------|---|
| 180 | SALAMINA | ALCANTARILLADO | Obras correspondientes al PSMV de Salamina Etapa 1 | 383.408.649,0 | 64.900.274,4 | 16,93% | 2022 | ALTO | 1 |
| 181 | SALAMINA | ALCANTARILLADO | Obras correspondientes al PSMV de Salamina Etapa 2 | 383.408.649,1 | 0,0 | 0,00% | 2022 | ALTO | 1 |
| 182 | SALAMINA | ALCANTARILLADO | Obras correspondientes al PSMV de Salamina Etapa 3 | 383.408.649,1 | 0,0 | 0,00% | 2024 | MEDIO | 2 |
| 183 | SALAMINA | ALCANTARILLADO | Obras correspondientes al PSMV de Salamina Etapa 4 | 383.408.649,1 | 0,0 | 0,00% | 2026 | BAJO | 3 |
| 184 | SALAMINA | ALCANTARILLADO | Obras correspondientes al PSMV de Salamina Etapa 5 | 383.408.649,1 | 0,0 | 0,00% | 2028 | BAJO | 3 |
| 185 | SALAMINA | ACUEDUCTO | Reposición acueducto Salamina | 52.148.789,0 | 52.200.854,8 | 100,10% | 2022 | SIN RIESGO | |
| 186 | SALAMINA | ALCANTARILLADO | Reposición alcantarillado Salamina | 90.568.087,7 | 90.928.318,6 | 100,40% | 2022 | SIN RIESGO | |
| 187 | SALAMINA | ACUEDUCTO | Mejoramiento planta Salamina | 93.912.483,0 | 94.553.138,9 | 100,68% | 2023 | SIN RIESGO | |
| 188 | SALAMINA | ACUEDUCTO | Construcción Sistema de Tratamiento de Lodos PTAP Salamina | 1.137.991.563,0 | 0,0 | 0,00% | 2023 | ALTO | 1 |
| 189 | SAMANA | ACUEDUCTO | Mejoramiento PTAP de Samana | 108.497.611,3 | 2.678.134,4 | 2,47% | 2029 | BAJO | 3 |
| 190 | SAMANA | ACUEDUCTO | Tratamiento de Lodos de la PTAP de Samana | 49.592.582,0 | 0,0 | 0,00% | 2022 | ALTO | 1 |
| 191 | SAMANA | ACUEDUCTO | Reposición y Mejoramiento del acueducto de Samana | 42.680.667,2 | 0,0 | 0,00% | 2023 | ALTO | 1 |
| 192 | SAMANA | ACUEDUCTO | Reposición y Mejoramiento del acueducto de Samana - Tanque | 441.625.275,6 | 0,0 | 0,00% | 2026 | BAJO | 3 |
| 193 | SAMANA | ALCANTARILLADO | Reposición y Mejoramiento del alcantarillado de Samana Etapa 2 | 115.330.624,4 | 19.022.825,7 | 16,49% | 2025 | BAJO | 3 |
| 194 | SAMANA | ALCANTARILLADO | Reposición y Mejoramiento del alcantarillado de Samana Etapa 3 | 178.618.572,9 | 0,0 | 0,00% | 2027 | BAJO | 3 |
| 195 | SAMANA | ALCANTARILLADO | Reposición y Mejoramiento del alcantarillado de Samana Etapa 4 | 178.618.571,7 | 0,0 | 0,00% | 2029 | BAJO | 3 |
| 196 | SAMANA | ALCANTARILLADO | Obras correspondientes al PSMV de Samana Etapa 1 | 303.154.974,0 | 3.070.561,9 | 1,01% | 2022 | ALTO | 1 |
| 197 | SAMANA | ALCANTARILLADO | Obras correspondientes al PSMV de Samana Etapa 2 | 303.154.974,0 | 0,0 | 0,00% | 2022 | ALTO | 1 |
| 198 | SAMANA | ALCANTARILLADO | Obras correspondientes al PSMV de Samana Etapa 3 | 303.154.974,4 | 0,0 | 0,00% | 2022 | ALTO | 1 |
| 199 | SAMANA | ALCANTARILLADO | Obras correspondientes al PSMV de Samana Etapa 4 | 303.154.974,4 | 0,0 | 0,00% | 2023 | ALTO | 1 |
| 200 | SAMANA | ALCANTARILLADO | Obras correspondientes al PSMV de Samana Etapa 5 | 303.154.974,4 | 0,0 | 0,00% | 2024 | MEDIO | 2 |
| 201 | SAMANA | ACUEDUCTO | Mejoramiento y optimización acueducto Samana Etapa 1 | 232.685.372,8 | 33.076.858,3 | 14,22% | 2022 | ALTO | 1 |
| 202 | SAMANA | ACUEDUCTO | Mejoramiento eléctrico planta Samana | 20.000.000,0 | 0,0 | 0,00% | 2023 | ALTO | 1 |

| | | | | | | | | | |
|-----|----------|----------------|---|-----------------|---------------|---------|------|------------|---|
| 203 | SAMANA | ACUEDUCTO | Mejoramiento y optimización acueducto Samana Etapa 2 | 127.456.111,8 | 19.763.901,0 | 15,51% | 2023 | ALTO | 1 |
| 204 | SAMANA | ALCANTARILLADO | Mejoramiento y optimización alcantarillado Samana Etapa 2 | 201.111.260,6 | 201.538.885,6 | 100,21% | 2023 | SIN RIESGO | |
| 205 | SAMANA | ACUEDUCTO | Construcción Sistema de Tratamiento de Lodos PTAP Samana | 1.400.204.895,0 | 0,0 | 0,00% | 2024 | MEDIO | 2 |
| 206 | SAN JOSE | ACUEDUCTO | Mejoramiento planta San Jose | 34.895.427,0 | 35.013.097,6 | 100,34% | 2023 | SIN RIESGO | |
| 207 | SAN JOSE | ALCANTARILLADO | Obras correspondientes al PSMV de San Jose | 269.812.581,0 | 51.220.447,8 | 18,98% | 2022 | ALTO | 1 |
| 208 | SUPIA | ACUEDUCTO | Mejoramiento PTAP de Supia | 37.410.651,0 | 37.410.651,0 | 100,00% | 2025 | SIN RIESGO | |
| 209 | SUPIA | ACUEDUCTO | Tratamiento de Lodos de la PTAP de Supia | 71.682.241,0 | 0,0 | 0,00% | 2022 | ALTO | 1 |
| 210 | SUPIA | ACUEDUCTO | Reposición y Mejoramiento del acueducto de Supia Etapa 3 | 105.146.403,0 | 105.146.403,0 | 100,00% | 2025 | SIN RIESGO | |
| 211 | SUPIA | ACUEDUCTO | Reposición y Mejoramiento del acueducto de Supia Etapa 4 | 135.201.153,0 | 135.201.153,0 | 100,00% | 2027 | BAJO | |
| 212 | SUPIA | ACUEDUCTO | Reposición y Mejoramiento del acueducto de Supia Etapa 5 | 135.201.153,0 | 135.201.153,0 | 100,00% | 2029 | BAJO | |
| 213 | SUPIA | ALCANTARILLADO | Reposición y Mejoramiento del alcantarillado de Supia Etapa 2 | 246.684.116,0 | 248.249.553,1 | 100,63% | 2022 | SIN RIESGO | |
| 214 | SUPIA | ALCANTARILLADO | Reposición y Mejoramiento del alcantarillado de Supia Etapa 3 | 80.165.680,0 | 80.229.875,3 | 100,08% | 2024 | SIN RIESGO | |
| 215 | SUPIA | ALCANTARILLADO | Reposición y Mejoramiento del alcantarillado de Supia Etapa 4 | 320.545.733,0 | 309.377.251,1 | 96,52% | 2026 | BAJO | 3 |
| 216 | SUPIA | ALCANTARILLADO | Reposición y Mejoramiento del alcantarillado de Supia Etapa 5 | 302.882.830,0 | 0,0 | 0,00% | 2029 | BAJO | 3 |
| 217 | SUPIA | ALCANTARILLADO | Obras correspondientes al PSMV de Supia Etapa 1 | 408.730.202,0 | 240.837.434,4 | 58,92% | 2022 | ALTO | 1 |
| 218 | SUPIA | ALCANTARILLADO | Obras correspondientes al PSMV de Supia Etapa 2 | 411.468.808,0 | 0,0 | 0,00% | 2022 | ALTO | 1 |
| 219 | SUPIA | ALCANTARILLADO | Obras correspondientes al PSMV de Supia Etapa 3 | 411.468.808,0 | 0,0 | 0,00% | 2023 | ALTO | 1 |
| 220 | SUPIA | ALCANTARILLADO | Obras correspondientes al PSMV de Supia Etapa 4 | 411.468.808,0 | 0,0 | 0,00% | 2023 | ALTO | 1 |
| 221 | SUPIA | ALCANTARILLADO | Obras correspondientes al PSMV de Supia Etapa 5 | 411.468.808,0 | 0,0 | 0,00% | 2024 | MEDIO | 2 |
| 222 | SUPIA | ALCANTARILLADO | Obras correspondientes al PSMV de Supia Etapa 6 | 260.439.847,0 | 0,0 | 0,00% | 2025 | BAJO | 3 |
| 223 | SUPIA | ALCANTARILLADO | Obras correspondientes al PSMV de Supia Etapa 7 | 260.439.847,0 | 0,0 | 0,00% | 2026 | BAJO | 3 |
| 224 | SUPIA | ALCANTARILLADO | Obras correspondientes al PSMV de Supia Etapa 8 | 260.439.847,0 | 0,0 | 0,00% | 2027 | BAJO | 3 |
| 225 | SUPIA | ALCANTARILLADO | Obras correspondientes al PSMV de Supia Etapa 9 | 260.439.847,0 | 0,0 | 0,00% | 2028 | BAJO | 3 |

| | | | | | | | | | |
|-----|----------|----------------|--|-----------------|---------------|---------|------|------------|---|
| 226 | SUPIA | ALCANTARILLADO | Obras correspondientes al PSMV de Supia Etapa 10 | 260.439.847,0 | 0,0 | 0,00% | 2029 | BAJO | 3 |
| 227 | SUPIA | ACUEDUCTO | Mejoramiento y optimización acueducto Supia Etapa 1 | 212.338.153,0 | 212.338.153,0 | 100,00% | 2023 | SIN RIESGO | |
| 228 | SUPIA | ACUEDUCTO | Mejoramiento y optimización acueducto Supia Etapa 2 | 50.649.000,0 | 50.649.000,0 | 100,00% | 2024 | SIN RIESGO | |
| 229 | SUPIA | ALCANTARILLADO | Reposición alcantarillado Supia | 79.804.831,0 | 54.055.788,9 | 67,73% | 2024 | MEDIO | 2 |
| 230 | VICTORIA | ACUEDUCTO | Reposición de tubería en aduccion Doña Juana de Victoria Etapa 1 | 197.816.476,0 | 0,0 | 0,00% | 2023 | ALTO | 1 |
| 231 | VICTORIA | ACUEDUCTO | Reposición de tubería en aduccion Doña Juana de Victoria Etapa 2 | 267.850.661,0 | 0,0 | 0,00% | 2027 | BAJO | 3 |
| 232 | VICTORIA | ACUEDUCTO | Mejoramiento PTAP de Victoria | 29.928.521,0 | 0,0 | 0,00% | 2023 | ALTO | 1 |
| 233 | VICTORIA | ACUEDUCTO | Tratamiento de Lodos de la PTAP de Victoria | 49.592.582,0 | 0,0 | 0,00% | 2022 | ALTO | 1 |
| 234 | VICTORIA | ACUEDUCTO | Reposición y Mejoramiento del acueducto de Victoria Etapa 1 Tanque | 299.977.076,0 | 80.084.848,2 | 26,70% | 2022 | ALTO | 1 |
| 235 | VICTORIA | ACUEDUCTO | Reposición y Mejoramiento del acueducto de Victoria Etapa 2 | 77.886.539,0 | 78.081.137,2 | 100,25% | 2022 | SIN RIESGO | |
| 236 | VICTORIA | ACUEDUCTO | Reposición y Mejoramiento del acueducto de Victoria Etapa 3 | 113.921.627,0 | 114.063.377,7 | 100,12% | 2023 | SIN RIESGO | |
| 237 | VICTORIA | ALCANTARILLADO | Reposición y Mejoramiento del alcantarillado de Victoria Etapa 2 | 35.588.255,0 | 0,0 | 0,00% | 2024 | MEDIO | 2 |
| 238 | VICTORIA | ALCANTARILLADO | Reposición y Mejoramiento del alcantarillado de Victoria Etapa 3 | 197.445.270,0 | 0,0 | 0,00% | 2025 | BAJO | 3 |
| 239 | VICTORIA | ALCANTARILLADO | Reposición y Mejoramiento del alcantarillado de Victoria Etapa 4 | 319.880.489,0 | 0,0 | 0,00% | 2027 | BAJO | 3 |
| 240 | VICTORIA | ALCANTARILLADO | Reposición y Mejoramiento del alcantarillado de Victoria Etapa 5 | 197.445.270,0 | 0,0 | 0,00% | 2029 | BAJO | 3 |
| 241 | VICTORIA | ALCANTARILLADO | Mejoramiento y optimización alcantarillado Victoria | 315.415.371,0 | 102.938.466,8 | 32,64% | 2022 | ALTO | 1 |
| 242 | VICTORIA | ALCANTARILLADO | Mejoramiento y optimización PTAR Victoria | 396.778.215,0 | 9.784.427,8 | 2,47% | 2023 | ALTO | 1 |
| 243 | VICTORIA | ACUEDUCTO | Mejoramiento y optimización aduccion Victoria | 31.183.524,0 | 4.076.861,5 | 13,07% | 2023 | ALTO | 1 |
| 244 | VICTORIA | ACUEDUCTO | Mejoramiento y optimización acueducto Victoria | 26.812.117,1 | 26.812.117,1 | 100,00% | 2023 | SIN RIESGO | |
| 245 | VITERBO | ACUEDUCTO | Mejoramiento PTAP de Viterbo | 53.443.787,0 | 0,0 | 0,00% | 2023 | ALTO | 1 |
| 246 | VITERBO | ACUEDUCTO | Tratamiento de Lodos de la PTAP de Viterbo | 71.682.241,0 | 0,0 | 0,00% | 2022 | ALTO | 1 |
| 247 | VITERBO | ACUEDUCTO | Construcción acueducto nueva fuente de abastecimiento Viterbo | 1.589.447.222,0 | 0,0 | 0,00% | 2028 | BAJO | 3 |
| 248 | VITERBO | ACUEDUCTO | Reposición y Mejoramiento del acueducto de Viterbo Etapa 1 | 160.455.207,0 | 77.474.534,8 | 48,28% | 2024 | MEDIO | 2 |
| 249 | VITERBO | ACUEDUCTO | Reposición y Mejoramiento del acueducto de Viterbo Etapa 2 | 284.276.456,0 | 0,0 | 0,00% | 2025 | BAJO | 3 |

| | | | | | | | | | |
|-----|---------|----------------|---|---------------|---------------|---------|------|------------|---|
| 250 | VITERBO | ALCANTARILLADO | Reposición y Mejoramiento del alcantarillado de Viterbo Etapa 1 | 202.355.647,0 | 202.355.647,0 | 100,00% | 2023 | SIN RIESGO | |
| 251 | VITERBO | ALCANTARILLADO | Reposición y Mejoramiento del alcantarillado de Viterbo Etapa 2 | 236.475.782,0 | 0,0 | 0,00% | 2024 | MEDIO | 2 |
| 252 | VITERBO | ALCANTARILLADO | Reposición y Mejoramiento del alcantarillado de Viterbo Etapa 3 | 236.475.782,0 | 0,0 | 0,00% | 2025 | BAJO | 3 |
| 253 | VITERBO | ALCANTARILLADO | Reposición y Mejoramiento del alcantarillado de Viterbo Etapa 4 | 236.475.782,0 | 0,0 | 0,00% | 2026 | BAJO | 3 |
| 254 | VITERBO | ALCANTARILLADO | Reposición y Mejoramiento del alcantarillado de Viterbo Etapa 5 | 236.475.782,0 | 0,0 | 0,00% | 2029 | BAJO | 3 |
| 255 | VITERBO | ALCANTARILLADO | Obras correspondientes al PSMV de Viterbo Etapa 1 | 356.808.640,0 | 30.738.227,0 | 8,61% | 2022 | ALTO | 1 |
| 256 | VITERBO | ALCANTARILLADO | Obras correspondientes al PSMV de Viterbo Etapa 2 | 356.808.640,0 | 0,0 | 0,00% | 2024 | MEDIO | 2 |
| 257 | VITERBO | ALCANTARILLADO | Obras correspondientes al PSMV de Viterbo Etapa 3 | 356.808.640,0 | 0,0 | 0,00% | 2027 | BAJO | 3 |
| 258 | VITERBO | ALCANTARILLADO | Obras correspondientes al PSMV de Viterbo Etapa 4 | 356.808.640,0 | 0,0 | 0,00% | 2028 | BAJO | 3 |
| 259 | VITERBO | ALCANTARILLADO | Obras correspondientes al PSMV de Viterbo Etapa 5 | 356.808.640,0 | 0,0 | 0,00% | 2029 | BAJO | 3 |
| 260 | VITERBO | ACUEDUCTO | Mejoramiento acueducto Viterbo | 145.789.451,0 | 5.047.722,2 | 3,46% | 2024 | MEDIO | 2 |
| 261 | VITERBO | ALCANTARILLADO | Mejoramiento alcantarillado Viterbo | 152.716.057,0 | 25.821.672,3 | 16,91% | 2024 | MEDIO | 2 |
| 262 | VITERBO | ACUEDUCTO | Obras protección en Bocatoma de Viterbo | 24.943.000,0 | 0,0 | 0,00% | 2024 | MEDIO | 2 |

| | | | | | | | | | |
|--------------|--|--|--|--------------------------|--------------------------|---------------|--|--|--|
| TOTAL | | | | 83.281.153.696,77 | 13.822.473.615,49 | 16,60% | | | |
|--------------|--|--|--|--------------------------|--------------------------|---------------|--|--|--|