

**DEPARTAMENTO DE PLANEACION Y PROYECTOS**
**ESTADO DEL PLAN DE OBRAS E INVERSIONES REGULADO (POIR)**
**A MARZO 31 DE 2023**
**1. POIR – EJECUCIÓN POR AÑO (RESOLUCIÓN 957-2021)**

En el siguiente cuadro se presenta el porcentaje de inversión ejecutada del POIR por año.

AÑO	Inversión Programada (\$ enero 2021)	inversión Ejecutada a pesos (\$ enero 2021)	Porcentaje de Ejecución del Proyecto (%)
2022	\$ 18.875.364.677,38	\$ 6.304.116.948,35	33,40%
2023	\$ 14.298.301.835,40	\$ 1.676.643.359,39	11,73%
2024	\$ 15.509.673.139,83	\$ 1.154.804.370,30	7,45%
2025	\$ 6.355.921.025,37	\$ 399.033.955,82	6,28%
2026	\$ 8.717.706.057,76	\$ 8.952.393,21	0,10%
2027	\$ 7.083.716.419,85	\$ 120.339.371,92	1,70%
2028	\$ 4.749.775.752,13	\$ 4.849.029,03	0,10%
2029	\$ 4.090.592.877,04	\$ -	0,00%
2030	\$ 1.884.900.140,00	\$ 36.312.919,38	1,93%
2031	\$ 508.513.831,00	\$ -	0,00%
2032	\$ 1.206.687.941,00	\$ -	0,00%
<b>Total, general</b>	<b>\$ 83.281.153.696,77</b>	<b>\$ 9.705.052.347,41</b>	<b>11,65%</b>

**2. POIR – EJECUCIÓN POR SECCIONAL**

En el siguiente cuadro se presenta el porcentaje de inversión ejecutada por seccional.

SECCIONAL	SERVICIO	Suma de inversión Programada (\$ enero 2021)	Suma de inversión Ejecutada (\$ enero 2021)	% de ejecución
AGUADAS	ACUEDUCTO	\$ 2.102.888.532,64	\$ 169.219.517,95	8,05%
AGUADAS	ALCANTARILLADO	\$ 2.056.139.771,56	\$ 157.282.971,72	7,65%
ANSERMA	ACUEDUCTO	\$ 718.948.413,00	\$ 187.841.277,86	26,13%
ANSERMA	ALCANTARILLADO	\$ 2.258.922.758,00	\$ 393.512.895,00	17,42%
ARAUCA	ACUEDUCTO	\$ 132.385.865,00	\$ 132.490.732,98	100,08%
ARAUCA	ALCANTARILLADO	\$ 525.514.675,00	\$ 271.514.981,90	51,67%
ARMA	ACUEDUCTO	\$ 169.991.241,00	\$ 69.778.718,81	41,05%
ARMA	ALCANTARILLADO	\$ 838.568.842,00	\$ 86.545.495,41	10,32%
BELALCAZAR	ALCANTARILLADO	\$ 2.655.421.347,00	\$ 301.467.053,38	11,35%
CHINCHINA	ACUEDUCTO	\$ 5.573.821.542,55	\$ 869.238.395,26	15,60%
CHINCHINA	ALCANTARILLADO	\$ 2.514.935.819,41	\$ 862.353.575,79	34,29%

FILADELFIA	ACUEDUCTO	\$ 1.058.059.571,00	\$ 208.477.580,18	19,70%
FILADELFIA	ALCANTARILLADO	\$ 2.645.770.348,00	\$ 41.719.309,98	1,58%
GUARINOCITO	ACUEDUCTO	\$ 1.123.216.382,91	\$ 24.789.319,20	2,21%
KILOMETRO 41	ACUEDUCTO	\$ 504.643.641,00	\$ 39.919.117,06	7,91%
KILOMETRO 41	ALCANTARILLADO	\$ 839.328.986,00	\$ 257.012.916,41	30,62%
LA DORADA	ACUEDUCTO	\$ 4.136.025.013,00	\$ 287.268.547,44	6,95%
LA DORADA	ALCANTARILLADO	\$ 13.833.598.287,41	\$ 350.351.925,40	2,53%
MANZANARES	ACUEDUCTO	\$ 993.961.221,20	\$ 203.811.455,65	20,50%
MANZANARES	ALCANTARILLADO	\$ 1.747.524.739,35	\$ 113.450.493,08	6,49%
MARQUETALIA	ACUEDUCTO	\$ 604.353.356,00	\$ 321.940.287,25	53,27%
MARQUETALIA	ALCANTARILLADO	\$ 2.030.464.736,86	\$ 258.608.943,72	12,74%
MARULANDA	ACUEDUCTO	\$ 35.299.274,00	\$ 2.333.353,69	6,61%
MARULANDA	ALCANTARILLADO	\$ 1.563.003.313,00	\$ 77.304.000,03	4,95%
NEIRA	ACUEDUCTO	\$ 3.643.862.180,71	\$ 74.373.039,67	2,04%
NEIRA	ALCANTARILLADO	\$ 1.767.377.584,40	\$ 217.552.642,07	12,31%
PALESTINA	ACUEDUCTO	\$ 690.499.995,00	\$ 247.834.683,17	35,89%
PALESTINA	ALCANTARILLADO	\$ 400.000.000,00	\$ 36.312.919,38	9,08%
RIOSUCIO	ACUEDUCTO	\$ 153.054.037,00	\$ 157.557.662,27	102,94%
RIOSUCIO	ALCANTARILLADO	\$ 3.509.837.697,00	\$ 599.346.064,15	17,08%
RISARALDA	ALCANTARILLADO	\$ 870.396.609,00	\$ 247.088.556,04	28,39%
SALAMINA	ACUEDUCTO	\$ 1.551.728.157,00	\$ 366.928.973,56	23,65%
SALAMINA	ALCANTARILLADO	\$ 2.007.611.333,25	\$ 155.828.592,96	7,76%
SAMANA	ACUEDUCTO	\$ 2.422.742.515,75	\$ 48.663.528,93	2,01%
SAMANA	ALCANTARILLADO	\$ 2.189.453.900,63	\$ 223.632.273,25	10,21%
SAN JOSE	ACUEDUCTO	\$ 34.895.427,02	\$ 35.013.097,62	100,34%
SAN JOSE	ALCANTARILLADO	\$ 269.812.581,00	\$ 17.453.798,49	6,47%
SUPIA	ACUEDUCTO	\$ 747.628.754,00	\$ 511.996.216,66	68,48%
SUPIA	ALCANTARILLADO	\$ 4.386.887.859,00	\$ 613.438.719,58	13,98%
VICTORIA	ACUEDUCTO	\$ 1.094.969.123,12	\$ 173.281.341,10	15,83%
VICTORIA	ALCANTARILLADO	\$ 1.462.552.870,00	\$ 97.719.774,87	6,68%
VITERBO	ACUEDUCTO	\$ 2.330.037.364,00	\$ 15.712.191,29	0,67%
VITERBO	ALCANTARILLADO	\$ 3.085.018.032,00	\$ 177.085.407,20	5,74%
<b>Total, general</b>		<b>\$ 83.281.153.696,77</b>	<b>\$ 9.705.052.347,41</b>	<b>11,65%</b>

## ESTADO Y EVALUACION DEL RIESGO DE INCUMPLIMIENTO

A MARZO 31 DE 2023

### 1. POIR - SECCIONALES MAYORES (RESOLUCIÓN 957-2021)

ID PROY	SECCIONAL	SERVICIO	NOMBRE PROYECTO	inversión Programada (\$ enero 2021)	inversión Ejecutada (\$ Enero 2021)	Porcentaje de Ejecución del Proyecto (%)	Fecha Programada de Finalización del Proyecto	RIESGO	SEMAFORO
1	AGUADAS	ACUEDUCTO	Mejoramiento del acueducto de Aguadas Etapa 1 Tanque	1.002.005.307,0	23.131.429,1	2,31%	2024	MEDIO	2
2	AGUADAS	ALCANTARILLADO	Tratamiento de Lodos de la PTAP de Aguadas	71.682.241,0	0,0	0,00%	2022	ALTO	1
3	AGUADAS	ACUEDUCTO	Mejoramiento del acueducto de Aguadas Etapa 2	157.853.940,0	0,0	0,00%	2027	BAJO	3
4	AGUADAS	ACUEDUCTO	Mejoramiento PTAP de Aguadas	24.584.142,0	0,0	0,00%	2022	ALTO	1
5	AGUADAS	ALCANTARILLADO	Reposición y mejoramiento del alcantarillado de Aguadas	631.105.805,0	8.952.393,2	1,42%	2026	BAJO	3
6	AGUADAS	ALCANTARILLADO	Obras correspondientes al PSMV de Aguadas Etapa 1	455.957.862,0	4.849.029,0	1,06%	2028	BAJO	3
7	AGUADAS	ACUEDUCTO	Mejoramiento y optimización acueducto Aguadas Etapa 1	110.777.911,6	87.559.542,1	79,04%	2022	ALTO	1
8	AGUADAS	ACUEDUCTO	Mejoramiento y optimización acueducto Aguadas Etapa 2	162.000.000,0	0,0	0,00%	2023	ALTO	1
9	AGUADAS	ACUEDUCTO	Mejoramiento Tanque Aguadas	74.467.569,0	0,0	0,00%	2023	ALTO	1
10	AGUADAS	ACUEDUCTO	Suministro de materiales e implementación para la construcción de cubierta para almacenar tuberías y accesorios en predios de la planta de tratamiento	18.304.425,0	0,0	0,00%	2023	ALTO	1
11	AGUADAS	ALCANTARILLADO	Mejoramiento y optimización alcantarillado Aguadas	138.846.378,6	143.481.549,5	103,34%	2022	SIN RIESGO	
12	AGUADAS	ACUEDUCTO	Reposición acueducto Aguadas Etapa 1	123.227.826,0	58.528.546,8	47,50%	2023	ALTO	1
13	AGUADAS	ACUEDUCTO	Reposición acueducto Aguadas Etapa 2	429.667.412,0	0,0	0,00%	2024	MEDIO	2
14	AGUADAS	ALCANTARILLADO	Reposición alcantarillado Aguadas Etapa 1	758.547.485,0	0,0	0,00%	2024	MEDIO	2
15	ANSERMA	ACUEDUCTO	Obras de Reposición acueducto Anserma Etapa 4	116.411.641,0	116.956.102,9	100,47%	2022	SIN RIESGO	0
16	ANSERMA	ALCANTARILLADO	Obras correspondientes al PSMV de Anserma 1	1.651.096.034,0	944.392,7	0,06%	2024	MEDIO	2

17	ANSERMA	ACUEDUCTO	Mejoramiento y optimización acueducto Anserma Etapa 1	199.746.868,0	54.708.048,0	27,39%	2022	ALTO	1
18	ANSERMA	ALCANTARILLADO	Mejoramiento y optimización alcantarillado Anserma Etapa 1	153.273.264,0	154.991.953,3	101,12%	2022	SIN RIESGO	
19	ANSERMA	ACUEDUCTO	Reposición acueducto Anserma Etapa 1	67.408.060,0	12.098.597,7	17,95%	2022	ALTO	1
20	ANSERMA	ACUEDUCTO	Mejoramiento del sistema eléctrico de la planta	20.000.000,0	4.078.529,2	20,39%	2023	ALTO	1
21	ANSERMA	ACUEDUCTO	Mejoramiento y optimización acueducto Anserma Etapa 2	127.929.250,0	0,0	0,00%	2024	MEDIO	2
22	ANSERMA	ALCANTARILLADO	Mejoramiento y optimización alcantarillado Anserma Etapa 2	177.211.685,0	114.258.223,2	64,48%	2024	MEDIO	2
23	ANSERMA	ACUEDUCTO	Reposición acueducto Anserma Etapa 2	187.452.594,0	0,0	0,00%	2024	MEDIO	2
24	ANSERMA	ALCANTARILLADO	Reposición alcantarillado Anserma Etapa 1	277.341.775,0	123.318.325,8	44,46%	2024	MEDIO	2
25	ARAUCA	ALCANTARILLADO	Obras de Reposición alcantarillado Arauca Etapa 1	171.916.088,0	173.799.563,0	101,10%	2022	SIN RIESGO	
26	ARAUCA	ALCANTARILLADO	Obras de Reposición alcantarillado Arauca Etapa 2	266.971.085,0	10.977.944,8	4,11%	2027	BAJO	3
27	ARAUCA	ACUEDUCTO	Mejoramiento y optimización aducción Arauca	132.385.865,0	132.490.733,0	100,08%	2022	SIN RIESGO	
28	ARAUCA	ALCANTARILLADO	Mejoramiento y optimización alcantarillado Arauca	86.627.502,0	86.737.474,0	100,13%	2022	SIN RIESGO	
29	ARMA	ACUEDUCTO	Reposición de acueducto en la conducción Aguadas Arma	115.228.703,0	69.778.718,8	60,56%	2022	ALTO	1
30	ARMA	ACUEDUCTO	Mejoramiento del acueducto de Arma	9.161.596,0	0,0	0,00%	2024	MEDIO	2
31	ARMA	ALCANTARILLADO	Mejoramiento del alcantarillado de Arma	24.081.297,0	0,0	0,00%	2029	BAJO	3
32	ARMA	ALCANTARILLADO	Obras correspondientes al PSMV de Arma Etapa 1	366.673.594,0	3.640.320,6	0,99%	2022	ALTO	1
33	ARMA	ALCANTARILLADO	Obras correspondientes al PSMV de Arma Etapa 2	366.673.594,0	0,0	0,00%	2022	ALTO	1
34	ARMA	ACUEDUCTO	Mejoramiento y optimización acueducto Arma	45.600.942,0	0,0	0,00%	2023	ALTO	1
35	ARMA	ALCANTARILLADO	Mejoramiento y optimización alcantarillado Arma	81.140.357,0	82.905.174,8	102,18%	2023	SIN RIESGO	
36	BELALCAZAR	ALCANTARILLADO	Mejoramiento y optimización alcantarillado Belalcazar Etapa 1	93.563.764,0	93.737.963,1	100,19%	2023	SIN RIESGO	
37	BELALCAZAR	ALCANTARILLADO	Mejoramiento y optimización alcantarillado Belalcazar Etapa 2	273.545.343,0	198.167.762,2	72,44%	2024	MEDIO	2
38	BELALCAZAR	ALCANTARILLADO	Obras correspondientes al PSMV de Belalcazar Etapa 1	254.256.916,0	9.561.328,1	3,76%	2023	ALTO	1
39	BELALCAZAR	ALCANTARILLADO	Obras correspondientes al PSMV de Belalcazar Etapa 2	508.513.831,0	0,0	0,00%	2025	BAJO	3
40	BELALCAZAR	ALCANTARILLADO	Obras correspondientes al PSMV de Belalcazar Etapa 3	508.513.831,0	0,0	0,00%	2027	BAJO	3
41	BELALCAZAR	ALCANTARILLADO	Obras correspondientes al PSMV de Belalcazar Etapa 4	508.513.831,0	0,0	0,00%	2029	BAJO	3
42	BELALCAZAR	ALCANTARILLADO	Obras correspondientes al PSMV de Belalcazar Etapa 5	508.513.831,0	0,0	0,00%	2031	BAJO	3



43	CHINCHINA	ACUEDUCTO	Obras de Expansión acueducto Chinchiná Etapa 2	1.291.686.396,0	375.518.678,6	29,07%	2022	ALTO	1
44	CHINCHINA	ACUEDUCTO	Obras de Reposición acueducto Chinchiná Etapa 2	130.005.950,0	130.687.873,3	100,52%	2022	SIN RIESGO	
45	CHINCHINA	ACUEDUCTO	Obras de Reposición acueducto Chinchiná Etapa 3	143.409.951,3	143.548.818,5	100,10%	2022	SIN RIESGO	
46	CHINCHINA	ACUEDUCTO	Obras de Reposición acueducto Chinchiná Etapa 4	143.409.951,3	0,0	0,00%	2023	ALTO	1
47	CHINCHINA	ALCANTARILLADO	Mejoramiento y optimización alcantarillado Chinchiná Etapa 1	500.472.042,3	510.241.620,7	101,95%	2022	SIN RIESGO	
48	CHINCHINA	ALCANTARILLADO	Mejoramiento y optimización alcantarillado Chinchiná Etapa 2	167.828.118,0	37.169.600,2	22,15%	2023	ALTO	1
49	CHINCHINA	ALCANTARILLADO	Mejoramiento y optimización alcantarillado Chinchiná Etapa 3	264.624.117,0	0,0	0,00%	2024	MEDIO	2
50	CHINCHINA	ACUEDUCTO	Mejoramiento acueducto Chinchiná	215.487.987,0	219.483.024,8	101,85%	2022	SIN RIESGO	
51	CHINCHINA	ALCANTARILLADO	Reposición alcantarillado Chinchiná	282.011.542,1	283.786.209,4	100,63%	2022	SIN RIESGO	
52	CHINCHINA	ALCANTARILLADO	Obras correspondientes al PSMV de Chinchiná Etapa 1	300.000.000,0	31.156.145,5	10,39%	2025	BAJO	3
53	CHINCHINA	ALCANTARILLADO	Obras correspondientes al PSMV de Chinchiná Etapa 2	500.000.000,0	0,0	0,00%	2030	BAJO	3
54	CHINCHINA	ALCANTARILLADO	Obras correspondientes al PSMV de Chinchiná Etapa 3	500.000.000,0	0,0	0,00%	2032	BAJO	3
55	CHINCHINA	ACUEDUCTO	Construcción Sistema de Tratamiento de Lodos PTAP Campoalegre	2.150.221.884,0	0,0	0,00%	2027	BAJO	3
56	CHINCHINA	ACUEDUCTO	Construcción Sistema de Tratamiento de Lodos PTAP Los Cuervos	1.499.599.423,0	0,0	0,00%	2024	MEDIO	2
57	FILADEFIA	ACUEDUCTO	Mejoramiento del acueducto de Filadelfia Etapa 1 Tanque	823.500.887,0	115.957.309,1	14,08%	2022	ALTO	1
58	FILADEFIA	ACUEDUCTO	Tratamiento de Lodos de la PTAP de Filadelfia	35.299.274,0	0,0	0,00%	2022	ALTO	1
59	FILADEFIA	ACUEDUCTO	Mejoramiento de la aducción en el municipio de Filadelfia	188.570.653,0	92.520.271,1	49,06%	2022	ALTO	1
60	FILADEFIA	ACUEDUCTO	Mejoramiento PTAP de Filadelfia	10.688.757,0	0,0	0,00%	2022	ALTO	1
61	FILADEFIA	ALCANTARILLADO	Obras correspondientes al PSMV de Filadelfia Etapa 1	613.587.934,0	41.719.310,0	6,80%	2022	ALTO	1
62	FILADEFIA	ALCANTARILLADO	Obras correspondientes al PSMV de Filadelfia Etapa 2	613.587.934,0	0,0	0,00%	2022	ALTO	1
63	FILADEFIA	ALCANTARILLADO	Obras correspondientes al PSMV de Filadelfia Etapa 3	808.190.179,0	0,0	0,00%	2027	BAJO	3
64	FILADEFIA	ALCANTARILLADO	Obras correspondientes al PSMV de Filadelfia Etapa 4	610.404.301,0	0,0	0,00%	2028	BAJO	3
65	GUARINOCITO	ACUEDUCTO	Mejoramiento y optimización acueducto Guarinocito Etapa 1	473.208.227,0	24.789.319,2	5,24%	2023	ALTO	1
66	GUARINOCITO	ACUEDUCTO	Mejoramiento y optimización acueducto Guarinocito Etapa 1	650.008.155,9	0,0	0,00%	2024	MEDIO	2
67	KILOMETRO 41	ACUEDUCTO	Obras de optimización de Acueducto Kilometro 41 Fase I 1	63.385.570,0	39.919.117,1	62,98%	2022	ALTO	1
68	KILOMETRO 41	ACUEDUCTO	Obras de optimización de Acueducto Kilometro 41 Fase I 2	441.258.071,0	0,0	0,00%	2024	MEDIO	2

69	KILOMETRO 41	ALCANTARILLADO	Obras de Reposición alcantarillado Kilometro 41 Etapa 1	86.045.971,0	86.231.499,7	100,22%	2022	SIN RIESGO	
70	KILOMETRO 41	ALCANTARILLADO	Obras de Reposición alcantarillado Kilometro 41 Etapa 2	581.191.073,0	170.781.416,7	29,38%	2022	ALTO	1
71	KILOMETRO 41	ALCANTARILLADO	Obras de Reposición alcantarillado Kilometro 41 Etapa 3	86.045.971,0	0,0	0,00%	2026	BAJO	3
72	KILOMETRO 41	ALCANTARILLADO	Obras de Reposición alcantarillado Kilometro 41 Etapa 4	86.045.971,0	0,0	0,00%	2027	BAJO	3
73	LA DORADA	ACUEDUCTO	Obras de rehabilitación acueducto La Dorada 2	166.262.884,0	0,0	0,00%	2023	ALTO	1
74	LA DORADA	ALCANTARILLADO	Obras de Reposición alcantarillado La Dorada 4	93.335.392,0	93.505.486,8	100,18%	2022	SIN RIESGO	
75	LA DORADA	ALCANTARILLADO	Optimización redes alcantarillado barrio las ferias	4.378.352.204,0	0,0	0,00%	2026	BAJO	3
76	LA DORADA	ALCANTARILLADO	Obras de Reposición alcantarillado La Dorada 5	100.391.500,0	16.564.038,7	16,50%	2022	ALTO	1
77	LA DORADA	ALCANTARILLADO	Obras de Reposición alcantarillado La Dorada 6	72.025.045,0	2.330.343,5	3,24%	2022	ALTO	1
78	LA DORADA	ALCANTARILLADO	Obras de Reposición alcantarillado La Dorada 7	100.132.058,0	0,0	0,00%	2022	ALTO	1
79	LA DORADA	ALCANTARILLADO	Obras de Reposición alcantarillado La Dorada 8	93.335.392,0	0,0	0,00%	2022	ALTO	1
80	LA DORADA	ALCANTARILLADO	Obras de Reposición alcantarillado La Dorada 9	90.178.574,0	0,0	0,00%	2022	ALTO	1
81	LA DORADA	ALCANTARILLADO	Obras de Reposición alcantarillado La Dorada 10	154.572.766,0	0,0	0,00%	2022	ALTO	1
82	LA DORADA	ALCANTARILLADO	Obras de Reposición alcantarillado La Dorada 11	172.091.942,0	0,0	0,00%	2022	ALTO	1
83	LA DORADA	ALCANTARILLADO	Obras de Reposición alcantarillado La Dorada 12	172.091.942,0	0,0	0,00%	2023	ALTO	1
84	LA DORADA	ALCANTARILLADO	Obras de Reposición alcantarillado La Dorada 13	172.091.942,0	0,0	0,00%	2024	MEDIO	2
85	LA DORADA	ALCANTARILLADO	Obras de Reposición alcantarillado La Dorada 14	172.091.942,0	0,0	0,00%	2025	BAJO	3
86	LA DORADA	ALCANTARILLADO	Obras de rehabilitación alcantarillado La Dorada 1	232.087.840,0	0,0	0,00%	2026	BAJO	3
87	LA DORADA	ALCANTARILLADO	Obras de rehabilitación alcantarillado La Dorada 2	232.087.840,0	0,0	0,00%	2027	BAJO	3
88	LA DORADA	ACUEDUCTO	Mejoramiento y optimización acueducto La Dorada Etapa 1	281.078.965,0	281.170.403,6	100,03%	2022	SIN RIESGO	
89	LA DORADA	ACUEDUCTO	Mejoramiento tanque de almacenamiento sector la Melissa	600.000.000,0	0,0	0,00%	2023	ALTO	1
90	LA DORADA	ALCANTARILLADO	Mejoramiento y optimización alcantarillado La Dorada Etapa 1	511.790.628,0	237.952.056,5	46,49%	2022	ALTO	1
91	LA DORADA	ACUEDUCTO	Mejoramiento y optimización acueducto La Dorada Etapa 2	938.461.280,0	6.098.143,8	0,65%	2023	ALTO	1
92	LA DORADA	ALCANTARILLADO	Mejoramiento y optimización alcantarillado La Dorada Etapa 2	1.253.667.331,0	0,0	0,00%	2023	ALTO	1
93	LA DORADA	ALCANTARILLADO	Mejoramiento y optimización alcantarillado La Dorada Etapa 3	251.821.765,4	0,0	0,00%	2024	MEDIO	2
94	LA DORADA	ACUEDUCTO	Construcción Sistema de Tratamiento de Lodos PTAP El Llano	2.150.221.884,0	0,0	0,00%	2024	MEDIO	2
95	LA DORADA	ALCANTARILLADO	Obras de Reposición alcantarillado La Dorada 15	506.687.941,0	0,0	0,00%	2022	ALTO	1



96	LA DORADA	ALCANTARILLADO	Obras de Reposición alcantarillado La Dorada 16	506.687.941,0	0,0	0,00%	2025	BAJO	3
97	LA DORADA	ALCANTARILLADO	Obras de Reposición alcantarillado La Dorada 17	506.687.941,0	0,0	0,00%	2028	BAJO	3
98	LA DORADA	ALCANTARILLADO	Obras de Reposición alcantarillado La Dorada 18	506.687.941,0	0,0	0,00%	2032	BAJO	3
99	LA DORADA	ALCANTARILLADO	Obras de Reposición alcantarillado La Dorada 19	1.184.900.140,0	0,0	0,00%	2023	ALTO	1
100	LA DORADA	ALCANTARILLADO	Obras de Reposición alcantarillado La Dorada 20	1.184.900.140,0	0,0	0,00%	2026	BAJO	3
101	LA DORADA	ALCANTARILLADO	Obras de Reposición alcantarillado La Dorada 21	1.184.900.140,0	0,0	0,00%	2030	BAJO	3
102	MANZANARES	ACUEDUCTO	Mejoramiento PTAP de Manzanares	16.322.262,0	16.490.323,3	101,03%	2022	SIN RIESGO	
103	MANZANARES	ACUEDUCTO	Estabilización y protección de tuberías del acueducto de Manzanares	27.775.826,0	19.188.646,6	69,08%	2022	ALTO	1
104	MANZANARES	ACUEDUCTO	Tratamiento de Lodos de la PTAP de Manzanares	49.592.582,0	0,0	0,00%	2022	ALTO	1
105	MANZANARES	ACUEDUCTO	Mejoramiento del cerramiento del Tanque de Manzanares	56.901.438,0	0,0	0,00%	2023	ALTO	1
106	MANZANARES	ACUEDUCTO	Mejoramiento de las aducciones en el municipio de Manzanares	253.066.767,0	138.191.251,2	54,61%	2022	ALTO	1
107	MANZANARES	ACUEDUCTO	Reposición y Mejoramiento del acueducto de Manzanares	1.857.808,0	1.864.545,1	100,36%	2022	SIN RIESGO	
108	MANZANARES	ACUEDUCTO	Construcción de canal para recoger el sobrante de la PTAP de Manzanares	131.397.257,0	0,0	0,00%	2022	ALTO	1
109	MANZANARES	ALCANTARILLADO	Reposición y Mejoramiento del alcantarillado de Manzanares	363.280.316,0	0,0	0,00%	2023	ALTO	1
110	MANZANARES	ALCANTARILLADO	Reposición y optimización de redes de alcantarillado en Manzanares	205.795.414,0	113.450.493,1	55,13%	2022	ALTO	1
111	MANZANARES	ALCANTARILLADO	Obras correspondientes al PSMV de Manzanares Etapa 1	371.039.818,0	0,0	0,00%	2027	BAJO	3
112	MANZANARES	ALCANTARILLADO	Obras correspondientes al PSMV de Manzanares Etapa 2	371.039.818,0	0,0	0,00%	2029	BAJO	3
113	MANZANARES	ACUEDUCTO	Mejoramiento aducciones Manzanares Etapa 2	69.837.521,0	25.325.146,6	36,26%	2022	ALTO	1
114	MANZANARES	ALCANTARILLADO	Mejoramiento descole planta Manzanares	151.276.485,4	0,0	0,00%	2022	ALTO	1
115	MANZANARES	ACUEDUCTO	Mejoramiento y optimización planta Manzanares	298.000.000,0	2.751.542,9	0,92%	2023	ALTO	1
116	MANZANARES	ACUEDUCTO	Mejoramiento aducciones Manzanares Etapa 3	63.822.133,2	0,0	0,00%	2023	ALTO	1
117	MANZANARES	ACUEDUCTO	Mejoramiento y optimización acueducto Manzanares	25.387.627,0	0,0	0,00%	2023	ALTO	1
118	MANZANARES	ALCANTARILLADO	Mejoramiento y optimización alcantarillado Manzanares	285.092.888,0	0,0	0,00%	2023	ALTO	1
119	MARQUETALIA	ACUEDUCTO	Mejoramiento PTAP de Marquetalia	26.562.533,0	0,0	0,00%	2025	BAJO	3
120	MARQUETALIA	ACUEDUCTO	Tratamiento de Lodos de la PTAP de Marquetalia	49.592.582,0	0,0	0,00%	2022	ALTO	1
121	MARQUETALIA	ACUEDUCTO	Reposición de redes en la aducción San Juan de Marquetalia	277.797.376,0	206.297.930,7	74,26%	2025	BAJO	3

122	MARQUETALIA	ALCANTARILLADO	Obras correspondientes al PSMV de Marquetalia Etapa 1	347.781.068,0	0,0	0,00%	2022	ALTO	1
123	MARQUETALIA	ALCANTARILLADO	Obras correspondientes al PSMV de Marquetalia Etapa 2	179.268.592,0	0,0	0,00%	2023	ALTO	1
124	MARQUETALIA	ALCANTARILLADO	Obras correspondientes al PSMV de Marquetalia Etapa 3	288.024.871,0	0,0	0,00%	2024	MEDIO	2
125	MARQUETALIA	ALCANTARILLADO	Obras correspondientes al PSMV de Marquetalia Etapa 4	143.414.874,0	0,0	0,00%	2025	BAJO	3
126	MARQUETALIA	ALCANTARILLADO	Obras correspondientes al PSMV de Marquetalia Etapa 5	179.268.592,0	0,0	0,00%	2026	BAJO	3
127	MARQUETALIA	ALCANTARILLADO	Obras correspondientes al PSMV de Marquetalia Etapa 6	239.024.789,0	0,0	0,00%	2027	BAJO	3
128	MARQUETALIA	ALCANTARILLADO	Obras correspondientes al PSMV de Marquetalia Etapa 7	203.171.071,0	0,0	0,00%	2028	BAJO	3
129	MARQUETALIA	ACUEDUCTO	Mejoramiento y optimización acueducto Marquetalia	250.400.865,0	115.642.356,6	46,18%	2022	ALTO	1
130	MARQUETALIA	ALCANTARILLADO	Mejoramiento y optimización alcantarillado Marquetalia	450.510.879,9	258.608.943,7	57,40%	2023	ALTO	1
131	MARULANDA	ACUEDUCTO	Tratamiento de Lodos de la PTAP de Marulanda	35.299.274,0	2.333.353,7	6,61%	2022	ALTO	1
132	MARULANDA	ALCANTARILLADO	Obras correspondientes al PSMV de Marulanda Etapa 1	362.750.342,0	77.304.000,0	21,31%	2022	ALTO	1
133	MARULANDA	ALCANTARILLADO	Obras correspondientes al PSMV de Marulanda Etapa 2	362.750.342,0	0,0	0,00%	2023	ALTO	1
134	MARULANDA	ALCANTARILLADO	Obras correspondientes al PSMV de Marulanda Etapa 3	285.932.261,0	0,0	0,00%	2025	BAJO	3
135	MARULANDA	ALCANTARILLADO	Obras correspondientes al PSMV de Marulanda Etapa 4	288.107.342,0	0,0	0,00%	2027	BAJO	3
136	MARULANDA	ALCANTARILLADO	Obras correspondientes al PSMV de Marulanda Etapa 5	263.463.026,0	0,0	0,00%	2029	BAJO	3
137	NEIRA	ACUEDUCTO	Reposición de tubería en aducciones de Neira Etapa 1	136.781.836,0	37.385.990,1	27,33%	2022	ALTO	1
138	NEIRA	ACUEDUCTO	Reposición de tubería en aducciones de Neira Etapa 2	136.781.836,0	0,0	0,00%	2022	ALTO	1
139	NEIRA	ACUEDUCTO	Reposición de tubería en aducciones de Neira Etapa 3	136.781.836,0	0,0	0,00%	2022	ALTO	1
140	NEIRA	ACUEDUCTO	Reposición de tubería en aducciones de Neira Etapa 4	136.781.836,0	0,0	0,00%	2023	ALTO	1
141	NEIRA	ACUEDUCTO	Reposición de tubería en aducciones de Neira Etapa 5	136.781.836,0	0,0	0,00%	2024	MEDIO	2
142	NEIRA	ACUEDUCTO	Reposición de tubería en aducciones de Neira Etapa 6	136.781.836,0	0,0	0,00%	2025	BAJO	3
143	NEIRA	ACUEDUCTO	Reposición de tubería en aducciones de Neira Etapa 7	136.781.836,0	0,0	0,00%	2026	BAJO	3
144	NEIRA	ACUEDUCTO	Reposición de tubería en aducciones de Neira Etapa 8	136.781.836,0	0,0	0,00%	2027	BAJO	3
145	NEIRA	ACUEDUCTO	Reposición de tubería en aducciones de Neira Etapa 9	136.781.836,0	0,0	0,00%	2028	BAJO	3
146	NEIRA	ACUEDUCTO	Reposición de tubería en aducciones de Neira Etapa 10	136.781.836,0	0,0	0,00%	2029	BAJO	3
147	NEIRA	ACUEDUCTO	Mejoramiento PTAP de Neira	17.102.012,0	0,0	0,00%	2022	ALTO	1
148	NEIRA	ACUEDUCTO	Tratamiento de Lodos de la PTAP de Neira	58.688.324,0	0,0	0,00%	2022	ALTO	1



149	NEIRA	ACUEDUCTO	Reposición y Mejoramiento del acueducto de Neira	2.506.184,0	0,0	0,00%	2023	ALTO	1
150	NEIRA	ACUEDUCTO	Reposición y Mejoramiento del acueducto de Neira - Tanque	690.264.822,0	0,0	0,00%	2029	BAJO	3
151	NEIRA	ALCANTARILLADO	Reposición y Mejoramiento del alcantarillado de Neira Etapa 1	35.261.341,0	35.324.223,3	100,18%	2022	SIN RIESGO	
152	NEIRA	ALCANTARILLADO	Reposición y Mejoramiento del alcantarillado de Neira Etapa 2	70.047.943,0	56.622.460,7	80,83%	2022	ALTO	1
153	NEIRA	ALCANTARILLADO	Reposición y Mejoramiento del alcantarillado de Neira Etapa 3	246.668.383,0	0,0	0,00%	2024	MEDIO	2
154	NEIRA	ALCANTARILLADO	Reposición y Mejoramiento del alcantarillado de Neira Etapa 4	246.668.383,0	0,0	0,00%	2026	BAJO	3
155	NEIRA	ALCANTARILLADO	Reposición y Mejoramiento del alcantarillado de Neira Etapa 5	246.668.383,0	0,0	0,00%	2028	BAJO	3
156	NEIRA	ALCANTARILLADO	Obras correspondientes al PSMV de Neira Etapa 1	320.078.542,0	2.909.417,4	0,91%	2027	BAJO	3
157	NEIRA	ALCANTARILLADO	Obras correspondientes al PSMV de Neira Etapa 2	320.078.542,0	0,0	0,00%	2029	BAJO	3
158	NEIRA	ALCANTARILLADO	Mejoramiento y optimización alcantarillado Neira Etapa 1	122.339.025,4	122.696.540,7	100,29%	2022	SIN RIESGO	
159	NEIRA	ACUEDUCTO	Reposición acueducto Neira Etapa 1	107.277.583,7	36.987.049,6	34,48%	2022	ALTO	1
160	NEIRA	ALCANTARILLADO	Reposición alcantarillado Neira Etapa	159.567.042,0	0,0	0,00%	2024	MEDIO	2
161	NEIRA	ACUEDUCTO	Construcción Sistema de Tratamiento de Lodos PTAP Neira	1.400.204.895,0	0,0	0,00%	2025	BAJO	3
162	PALESTINA	ACUEDUCTO	Obras de Reposición acueducto Palestina Etapa 2	49.364.594,0	49.364.594,0	100,00%	2022	SIN RIESGO	
163	PALESTINA	ACUEDUCTO	Obras de Expansión acueducto Palestina	234.801.636,0	15.843.838,0	6,75%	2022	ALTO	1
164	PALESTINA	ACUEDUCTO	Mejoramiento y optimización acueducto Palestina	256.333.765,0	182.626.251,2	71,25%	2022	ALTO	1
165	PALESTINA	ACUEDUCTO	Mejoramiento tanque elevado Palestina	150.000.000,0	0,0	0,00%	2023	ALTO	1
166	PALESTINA	ALCANTARILLADO	Obras correspondientes al PSMV de Palestina Etapa 1	200.000.000,0	36.312.919,4	18,16%	2030	BAJO	3
167	PALESTINA	ALCANTARILLADO	Obras correspondientes al PSMV de Palestina Etapa 2	200.000.000,0	0,0	0,00%	2032	BAJO	3
168	RIOSUCIO	ALCANTARILLADO	Obras correspondientes al PSMV de Riosucio Etapa 1	1.361.408.503,0	0,0	0,00%	2025	BAJO	3
169	RIOSUCIO	ALCANTARILLADO	Obras correspondientes al PSMV de Riosucio Etapa 2	1.505.800.751,0	0,0	0,00%	2023	ALTO	1
170	RIOSUCIO	ALCANTARILLADO	Mejoramiento y optimización alcantarillado Riosucio Etapa 1	83.712.271,0	84.010.074,5	100,36%	2022	SIN RIESGO	
171	RIOSUCIO	ALCANTARILLADO	Mejoramiento y optimización alcantarillado Riosucio Etapa 2	178.556.270,0	178.556.270,0	100,00%	2023	SIN RIESGO	
172	RIOSUCIO	ACUEDUCTO	Mejoramiento y optimización acueducto Riosucio	73.048.945,0	73.048.945,0	100,00%	2024	SIN RIESGO	
173	RIOSUCIO	ALCANTARILLADO	Mejoramiento y optimización alcantarillado Riosucio Etapa 3	380.359.902,0	336.779.719,6	88,54%	2024	MEDIO	2
174	RIOSUCIO	ACUEDUCTO	Reposición acueducto Riosucio	80.005.092,0	84.508.717,3	105,63%	2024	SIN RIESGO	

175	RISARALDA	ALCANTARILLADO	Obras correspondientes al PSMV de Risaralda	547.801.834,0	2.330.343,5	0,43%	2022	ALTO	1
176	RISARALDA	ALCANTARILLADO	Mejoramiento y optimización alcantarillado Risaralda Etapa 1	104.062.039,0	104.062.039,0	100,00%	2022	SIN RIESGO	
177	RISARALDA	ALCANTARILLADO	Mejoramiento y optimización alcantarillado Risaralda Etapa 2	218.532.736,0	140.696.173,5	64,38%	2023	ALTO	1
178	SALAMINA	ACUEDUCTO	Rehabilitación de la aducción El Uvito de Salamina	218.082.740,0	220.174.979,9	100,96%	2022	SIN RIESGO	
179	SALAMINA	ACUEDUCTO	Tratamiento de Lodos de la PTAP de Salamina	49.592.582,0	0,0	0,00%	2022	ALTO	1
180	SALAMINA	ALCANTARILLADO	Obras correspondientes al PSMV de Salamina Etapa 1	383.408.649,0	64.900.274,4	16,93%	2022	ALTO	1
181	SALAMINA	ALCANTARILLADO	Obras correspondientes al PSMV de Salamina Etapa 2	383.408.649,1	0,0	0,00%	2022	ALTO	1
182	SALAMINA	ALCANTARILLADO	Obras correspondientes al PSMV de Salamina Etapa 3	383.408.649,1	0,0	0,00%	2024	MEDIO	2
183	SALAMINA	ALCANTARILLADO	Obras correspondientes al PSMV de Salamina Etapa 4	383.408.649,1	0,0	0,00%	2026	BAJO	3
184	SALAMINA	ALCANTARILLADO	Obras correspondientes al PSMV de Salamina Etapa 5	383.408.649,1	0,0	0,00%	2028	BAJO	3
185	SALAMINA	ACUEDUCTO	Reposición acueducto Salamina	52.148.789,0	52.200.854,8	100,10%	2022	SIN RIESGO	
186	SALAMINA	ALCANTARILLADO	Reposición alcantarillado Salamina	90.568.087,7	90.928.318,6	100,40%	2022	SIN RIESGO	
187	SALAMINA	ACUEDUCTO	Mejoramiento planta Salamina	93.912.483,0	94.553.138,9	100,68%	2023	SIN RIESGO	
188	SALAMINA	ACUEDUCTO	Construcción Sistema de Tratamiento de Lodos PTAP Salamina	1.137.991.563,0	0,0	0,00%	2023	ALTO	1
189	SAMANA	ACUEDUCTO	Mejoramiento PTAP de Samaná	108.497.611,3	0,0	0,00%	2029	BAJO	3
190	SAMANA	ACUEDUCTO	Tratamiento de Lodos de la PTAP de Samaná	49.592.582,0	0,0	0,00%	2022	ALTO	1
191	SAMANA	ACUEDUCTO	Reposición y Mejoramiento del acueducto de Samaná	42.680.667,2	0,0	0,00%	2023	ALTO	1
192	SAMANA	ACUEDUCTO	Reposición y Mejoramiento del acueducto de Samaná - Tanque	441.625.275,6	0,0	0,00%	2026	BAJO	3
193	SAMANA	ALCANTARILLADO	Reposición y Mejoramiento del alcantarillado de Samaná Etapa 2	115.330.624,4	19.022.825,7	16,49%	2025	BAJO	3
194	SAMANA	ALCANTARILLADO	Reposición y Mejoramiento del alcantarillado de Samaná Etapa 3	178.618.572,9	0,0	0,00%	2027	BAJO	3
195	SAMANA	ALCANTARILLADO	Reposición y Mejoramiento del alcantarillado de Samaná Etapa 4	178.618.571,7	0,0	0,00%	2029	BAJO	3
196	SAMANA	ALCANTARILLADO	Obras correspondientes al PSMV de Samaná Etapa 1	303.154.974,0	3.070.561,9	1,01%	2022	ALTO	1
197	SAMANA	ALCANTARILLADO	Obras correspondientes al PSMV de Samaná Etapa 2	303.154.974,0	0,0	0,00%	2022	ALTO	1
198	SAMANA	ALCANTARILLADO	Obras correspondientes al PSMV de Samaná Etapa 3	303.154.974,4	0,0	0,00%	2022	ALTO	1
199	SAMANA	ALCANTARILLADO	Obras correspondientes al PSMV de Samaná Etapa 4	303.154.974,4	0,0	0,00%	2023	ALTO	1

200	SAMANA	ALCANTARILLADO	Obras correspondientes al PSMV de Samaná Etapa 5	303.154.974,4	0,0	0,00%	2024	MEDIO	2
201	SAMANA	ACUEDUCTO	Mejoramiento y optimización acueducto Samaná Etapa 1	232.685.372,8	28.899.627,9	12,42%	2022	ALTO	1
202	SAMANA	ACUEDUCTO	Mejoramiento eléctrico planta Samaná	20.000.000,0	0,0	0,00%	2023	ALTO	1
203	SAMANA	ACUEDUCTO	Mejoramiento y optimización acueducto Samaná Etapa 2	127.456.111,8	19.763.901,0	15,51%	2023	ALTO	1
204	SAMANA	ALCANTARILLADO	Mejoramiento y optimización alcantarillado Samaná Etapa 2	201.111.260,6	201.538.885,6	100,21%	2023	SIN RIESGO	
205	SAMANA	ACUEDUCTO	Construcción Sistema de Tratamiento de Lodos PTAP Samaná	1.400.204.895,0	0,0	0,00%	2024	MEDIO	2
206	SAN JOSE	ACUEDUCTO	Mejoramiento planta San José	34.895.427,0	35.013.097,6	100,34%	2023	SIN RIESGO	
207	SAN JOSE	ALCANTARILLADO	Obras correspondientes al PSMV de San José	269.812.581,0	17.453.798,5	6,47%	2022	ALTO	1
208	SUPIA	ACUEDUCTO	Mejoramiento PTAP de Supia	37.410.651,0	37.410.651,0	100,00%	2025	SIN RIESGO	
209	SUPIA	ACUEDUCTO	Tratamiento de Lodos de la PTAP de Supia	71.682.241,0	0,0	0,00%	2022	ALTO	1
210	SUPIA	ACUEDUCTO	Reposición y Mejoramiento del acueducto de Supia Etapa 3	105.146.403,0	105.146.403,0	100,00%	2025	SIN RIESGO	
211	SUPIA	ACUEDUCTO	Reposición y Mejoramiento del acueducto de Supia Etapa 4	135.201.153,0	106.452.009,7	78,74%	2027	BAJO	3
212	SUPIA	ACUEDUCTO	Reposición y Mejoramiento del acueducto de Supia Etapa 5	135.201.153,0	0,0	0,00%	2029	BAJO	3
213	SUPIA	ALCANTARILLADO	Reposición y Mejoramiento del alcantarillado de Supia Etapa 2	246.684.116,0	248.249.553,1	100,63%	2022	SIN RIESGO	
214	SUPIA	ALCANTARILLADO	Reposición y Mejoramiento del alcantarillado de Supia Etapa 3	80.165.680,0	80.229.875,3	100,08%	2024	SIN RIESGO	
215	SUPIA	ALCANTARILLADO	Reposición y Mejoramiento del alcantarillado de Supia Etapa 4	320.545.733,0	0,0	0,00%	2026	BAJO	3
216	SUPIA	ALCANTARILLADO	Reposición y Mejoramiento del alcantarillado de Supia Etapa 5	302.882.830,0	0,0	0,00%	2029	BAJO	3
217	SUPIA	ALCANTARILLADO	Obras correspondientes al PSMV de Supia Etapa 1	408.730.202,0	230.903.502,3	56,49%	2022	ALTO	1
218	SUPIA	ALCANTARILLADO	Obras correspondientes al PSMV de Supia Etapa 2	411.468.808,0	0,0	0,00%	2022	ALTO	1
219	SUPIA	ALCANTARILLADO	Obras correspondientes al PSMV de Supia Etapa 3	411.468.808,0	0,0	0,00%	2023	ALTO	1
220	SUPIA	ALCANTARILLADO	Obras correspondientes al PSMV de Supia Etapa 4	411.468.808,0	0,0	0,00%	2023	ALTO	1
221	SUPIA	ALCANTARILLADO	Obras correspondientes al PSMV de Supia Etapa 5	411.468.808,0	0,0	0,00%	2024	MEDIO	2
222	SUPIA	ALCANTARILLADO	Obras correspondientes al PSMV de Supia Etapa 6	260.439.847,0	0,0	0,00%	2025	BAJO	3
223	SUPIA	ALCANTARILLADO	Obras correspondientes al PSMV de Supia Etapa 7	260.439.847,0	0,0	0,00%	2026	BAJO	3
224	SUPIA	ALCANTARILLADO	Obras correspondientes al PSMV de Supia Etapa 8	260.439.847,0	0,0	0,00%	2027	BAJO	3
225	SUPIA	ALCANTARILLADO	Obras correspondientes al PSMV de Supia Etapa 9	260.439.847,0	0,0	0,00%	2028	BAJO	3

226	SUPIA	ALCANTARILLADO	Obras correspondientes al PSMV de Supia Etapa 10	260.439.847,0	0,0	0,00%	2029	BAJO	3
227	SUPIA	ACUEDUCTO	Mejoramiento y optimización acueducto Supia Etapa 1	212.338.153,0	212.338.153,0	100,00%	2023	SIN RIESGO	
228	SUPIA	ACUEDUCTO	Mejoramiento y optimización acueducto Supia Etapa 2	50.649.000,0	50.649.000,0	100,00%	2024	SIN RIESGO	
229	SUPIA	ALCANTARILLADO	Reposición alcantarillado Supia	79.804.831,0	54.055.788,9	67,73%	2024	MEDIO	2
230	VICTORIA	ACUEDUCTO	Reposición de tubería en aducción Doña Juana de Victoria Etapa 1	197.816.476,0	0,0	0,00%	2023	ALTO	1
231	VICTORIA	ACUEDUCTO	Reposición de tubería en aducción Doña Juana de Victoria Etapa 2	267.850.661,0	0,0	0,00%	2027	BAJO	3
232	VICTORIA	ACUEDUCTO	Mejoramiento PTAP de Victoria	29.928.521,0	0,0	0,00%	2023	ALTO	1
233	VICTORIA	ACUEDUCTO	Tratamiento de Lodos de la PTAP de Victoria	49.592.582,0	0,0	0,00%	2022	ALTO	1
234	VICTORIA	ACUEDUCTO	Reposición y Mejoramiento del acueducto de Victoria Etapa 1 Tanque	299.977.076,0	26.812.743,6	8,94%	2022	ALTO	1
235	VICTORIA	ACUEDUCTO	Reposición y Mejoramiento del acueducto de Victoria Etapa 2	77.886.539,0	78.081.137,2	100,25%	2022	SIN RIESGO	
236	VICTORIA	ACUEDUCTO	Reposición y Mejoramiento del acueducto de Victoria Etapa 3	113.921.627,0	64.029.650,7	56,21%	2023	ALTO	1
237	VICTORIA	ALCANTARILLADO	Reposición y Mejoramiento del alcantarillado de Victoria Etapa 2	35.588.255,0	0,0	0,00%	2024	MEDIO	2
238	VICTORIA	ALCANTARILLADO	Reposición y Mejoramiento del alcantarillado de Victoria Etapa 3	197.445.270,0	0,0	0,00%	2025	BAJO	3
239	VICTORIA	ALCANTARILLADO	Reposición y Mejoramiento del alcantarillado de Victoria Etapa 4	319.880.489,0	0,0	0,00%	2027	BAJO	3
240	VICTORIA	ALCANTARILLADO	Reposición y Mejoramiento del alcantarillado de Victoria Etapa 5	197.445.270,0	0,0	0,00%	2029	BAJO	3
241	VICTORIA	ALCANTARILLADO	Mejoramiento y optimización alcantarillado Victoria	315.415.371,0	97.719.774,9	30,98%	2022	ALTO	1
242	VICTORIA	ALCANTARILLADO	Mejoramiento y optimización PTAR Victoria	396.778.215,0	0,0	0,00%	2023	ALTO	1
243	VICTORIA	ACUEDUCTO	Mejoramiento y optimización aducción Victoria	31.183.524,0	0,0	0,00%	2023	ALTO	1
244	VICTORIA	ACUEDUCTO	Mejoramiento y optimización acueducto Victoria	26.812.117,1	4.357.809,5	16,25%	2023	ALTO	1
245	VITERBO	ACUEDUCTO	Mejoramiento PTAP de Viterbo	53.443.787,0	0,0	0,00%	2023	ALTO	1
246	VITERBO	ACUEDUCTO	Tratamiento de Lodos de la PTAP de Viterbo	71.682.241,0	0,0	0,00%	2022	ALTO	1
247	VITERBO	ACUEDUCTO	Construcción acueducto nueva fuente de abastecimiento Viterbo	1.589.447.222,0	0,0	0,00%	2028	BAJO	3
248	VITERBO	ACUEDUCTO	Reposición y Mejoramiento del acueducto de Viterbo Etapa 1	160.455.207,0	15.712.191,3	9,79%	2024	MEDIO	2
249	VITERBO	ACUEDUCTO	Reposición y Mejoramiento del acueducto de Viterbo Etapa 2	284.276.456,0	0,0	0,00%	2025	BAJO	3
250	VITERBO	ALCANTARILLADO	Reposición y Mejoramiento del alcantarillado de Viterbo Etapa 1	202.355.647,0	147.567.187,7	72,92%	2023	ALTO	1

251	VITERBO	ALCANTARILLADO	Reposición y Mejoramiento del alcantarillado de Viterbo Etapa 2	236.475.782,0	0,0	0,00%	2024	MEDIO	2
252	VITERBO	ALCANTARILLADO	Reposición y Mejoramiento del alcantarillado de Viterbo Etapa 3	236.475.782,0	0,0	0,00%	2025	BAJO	3
253	VITERBO	ALCANTARILLADO	Reposición y Mejoramiento del alcantarillado de Viterbo Etapa 4	236.475.782,0	0,0	0,00%	2026	BAJO	3
254	VITERBO	ALCANTARILLADO	Reposición y Mejoramiento del alcantarillado de Viterbo Etapa 5	236.475.782,0	0,0	0,00%	2029	BAJO	3
255	VITERBO	ALCANTARILLADO	Obras correspondientes al PSMV de Viterbo Etapa 1	356.808.640,0	29.518.219,5	8,27%	2022	ALTO	1
256	VITERBO	ALCANTARILLADO	Obras correspondientes al PSMV de Viterbo Etapa 2	356.808.640,0	0,0	0,00%	2024	MEDIO	2
257	VITERBO	ALCANTARILLADO	Obras correspondientes al PSMV de Viterbo Etapa 3	356.808.640,0	0,0	0,00%	2027	BAJO	3
258	VITERBO	ALCANTARILLADO	Obras correspondientes al PSMV de Viterbo Etapa 4	356.808.640,0	0,0	0,00%	2028	BAJO	3
259	VITERBO	ALCANTARILLADO	Obras correspondientes al PSMV de Viterbo Etapa 5	356.808.640,0	0,0	0,00%	2029	BAJO	3
260	VITERBO	ACUEDUCTO	Mejoramiento acueducto Viterbo	145.789.451,0	0,0	0,00%	2024	MEDIO	2
261	VITERBO	ALCANTARILLADO	Mejoramiento alcantarillado Viterbo	152.716.057,0	0,0	0,00%	2024	MEDIO	2
262	VITERBO	ACUEDUCTO	Obras protección en Bocatoma de Viterbo	24.943.000,0	0,0	0,00%	2024	MEDIO	2

<b>TOTAL</b>				<b>83.281.153.696,77</b>	<b>9.705.052.347,41</b>	<b>11,65%</b>			
--------------	--	--	--	--------------------------	-------------------------	---------------	--	--	--