

DEPARTAMENTO DE PLANEACION Y PROYECTOS
ESTADO DEL PLAN DE OBRAS E INVERSIONES REGULADO (POIR)
A SEPTIEMBRE 30 DE 2023
1. POIR – EJECUCIÓN POR AÑO (RESOLUCIÓN 957-2021)

En el siguiente cuadro se presenta el porcentaje de inversión ejecutada del POIR por año.

AÑO	Inversión Programada (\$ enero 2021)	Inversión Ejecutada a pesos (\$ enero 2021)	Porcentaje de Ejecución del Proyecto (%)
2022	\$ 18.875.364.677,38	\$ 10.974.631.436,63	58,14%
2023	\$ 14.298.301.835,40	\$ 5.014.298.769,46	35,07%
2024	\$ 15.509.673.139,83	\$ 3.646.941.172,88	23,51%
2025	\$ 6.355.921.025,37	\$ 969.387.730,50	15,25%
2026	\$ 8.717.706.057,76	\$ 655.741.632,09	7,52%
2027	\$ 7.083.716.419,85	\$ 672.016.521,86	9,49%
2028	\$ 4.749.775.752,13	\$ 4.849.029,03	0,10%
2029	\$ 4.090.592.877,04	\$ 142.696.798,01	3,49%
2030	\$ 1.884.900.140,00	\$ 219.328.658,56	11,64%
2031	\$ 508.513.831,00	\$ -	0,00%
2032	\$ 1.206.687.941,00	\$ -	0,00%
Total general	\$ 83.281.153.696,77	\$ 22.299.891.749,01	26,78%

2. POIR – EJECUCIÓN POR SECCIONAL

En el siguiente cuadro se presenta el porcentaje de inversión ejecutada por seccional.

SECCIONAL	SERVICIO	Suma de Inversión Programada (\$ enero 2021)	Suma de Inversión Ejecutada (\$ enero 2021)	% de ejecución
AGUADAS	ACUEDUCTO	\$ 2.102.888.532,64	\$ 660.518.987,70	31,41%
AGUADAS	ALCANTARILLADO	\$ 2.056.139.771,56	\$ 878.461.445,43	42,72%
ANSERMA	ACUEDUCTO	\$ 718.948.413,00	\$ 704.728.115,33	98,02%
ANSERMA	ALCANTARILLADO	\$ 2.258.922.758,00	\$ 617.837.642,99	27,35%
ARAUCA	ACUEDUCTO	\$ 132.385.865,00	\$ 132.490.732,98	100,08%
ARAUCA	ALCANTARILLADO	\$ 525.514.675,00	\$ 527.508.122,06	100,38%
ARMA	ACUEDUCTO	\$ 169.991.241,00	\$ 170.016.063,44	100,01%
ARMA	ALCANTARILLADO	\$ 838.568.842,00	\$ 90.423.782,17	10,78%
BELALCAZAR	ALCANTARILLADO	\$ 2.655.421.347,00	\$ 413.390.670,36	15,57%
CHINCHINA	ACUEDUCTO	\$ 5.573.821.542,55	\$ 1.442.299.804,09	25,88%
CHINCHINA	ALCANTARILLADO	\$ 2.514.935.819,41	\$ 1.568.022.190,93	62,35%

FILADELFIA	ACUEDUCTO	\$ 1.058.059.571,00	\$ 443.399.594,40	41,91%
FILADELFIA	ALCANTARILLADO	\$ 2.645.770.348,00	\$ 337.798.280,84	12,77%
GUARINOCITO	ACUEDUCTO	\$ 1.123.216.382,91	\$ 78.619.176,38	7,00%
KILOMETRO 41	ACUEDUCTO	\$ 504.643.641,00	\$ 144.521.857,27	28,64%
KILOMETRO 41	ALCANTARILLADO	\$ 839.328.986,00	\$ 840.016.440,76	100,08%
LA DORADA	ACUEDUCTO	\$ 4.136.025.013,00	\$ 1.708.314.404,92	41,30%
LA DORADA	ALCANTARILLADO	\$ 13.833.598.287,41	\$ 1.422.169.689,36	10,28%
MANZANARES	ACUEDUCTO	\$ 993.961.221,20	\$ 460.996.285,41	46,38%
MANZANARES	ALCANTARILLADO	\$ 1.747.524.739,35	\$ 396.762.410,62	22,70%
MARQUETALIA	ACUEDUCTO	\$ 604.353.356,00	\$ 556.496.861,76	92,08%
MARQUETALIA	ALCANTARILLADO	\$ 2.030.464.736,86	\$ 451.884.030,16	22,26%
MARULANDA	ACUEDUCTO	\$ 35.299.274,00	\$ 2.333.353,69	6,61%
MARULANDA	ALCANTARILLADO	\$ 1.563.003.313,00	\$ 79.614.062,75	5,09%
NEIRA	ACUEDUCTO	\$ 3.643.862.180,71	\$ 532.657.732,36	14,62%
NEIRA	ALCANTARILLADO	\$ 1.767.377.584,40	\$ 637.642.342,74	36,08%
PALESTINA	ACUEDUCTO	\$ 690.499.995,00	\$ 616.629.974,16	89,30%
PALESTINA	ALCANTARILLADO	\$ 400.000.000,00	\$ 171.785.487,59	42,95%
RIOSUCIO	ACUEDUCTO	\$ 153.054.037,00	\$ 157.557.662,27	102,94%
RIOSUCIO	ALCANTARILLADO	\$ 3.509.837.697,00	\$ 643.200.819,84	18,33%
RISARALDA	ALCANTARILLADO	\$ 870.396.609,00	\$ 338.773.852,48	38,92%
SALAMINA	ACUEDUCTO	\$ 1.551.728.157,00	\$ 366.928.973,56	23,65%
SALAMINA	ALCANTARILLADO	\$ 2.007.611.333,25	\$ 155.538.888,80	7,75%
SAMANA	ACUEDUCTO	\$ 2.422.742.515,75	\$ 410.319.749,83	16,94%
SAMANA	ALCANTARILLADO	\$ 2.189.453.900,63	\$ 498.558.644,80	22,77%
SAN JOSE	ACUEDUCTO	\$ 34.895.427,02	\$ 35.013.097,62	100,34%
SAN JOSE	ALCANTARILLADO	\$ 269.812.581,00	\$ 58.992.651,28	21,86%
SUPIA	ACUEDUCTO	\$ 747.628.754,00	\$ 675.946.513,00	90,41%
SUPIA	ALCANTARILLADO	\$ 4.386.887.859,00	\$ 971.709.791,51	22,15%
VICTORIA	ACUEDUCTO	\$ 1.094.969.123,12	\$ 518.364.394,55	47,34%
VICTORIA	ALCANTARILLADO	\$ 1.462.552.870,00	\$ 646.228.071,23	44,18%
VITERBO	ACUEDUCTO	\$ 2.330.037.364,00	\$ 303.399.440,44	13,02%
VITERBO	ALCANTARILLADO	\$ 3.085.018.032,00	\$ 432.019.655,14	14,00%
Total general		\$ 83.281.153.696,77	\$ 22.299.891.749,01	26,78%

ESTADO Y EVALUACION DEL RIESGO DE INCUMPLIMIENTO

A SEPTIEMBRE 30 DE 2023

1. POIR - SECCIONALES MAYORES (RESOLUCIÓN 957-2021)

ID PROY	SECCIONAL	SERVICIO	NOMBRE PROYECTO	Inversión Programada (\$ enero 2021)	Inversión Ejecutada (\$ enero 2021)	Porcentaje de Ejecución del Proyecto (%)	Fecha Programada de Finalización del Proyecto	RIESGO	SEMAFORO
1	AGUADAS	ACUEDUCTO	Mejoramiento del acueducto de Aguadas Etapa 1 Tanque	1.002.005.307,0	23.131.429,1	2,31%	2024	MEDIO	2
2	AGUADAS	ALCANTARILLADO	Tratamiento de Lodos de la PTAP de Aguadas	71.682.241,0	0,0	0,00%	2022	ALTO	1
3	AGUADAS	ACUEDUCTO	Mejoramiento del acueducto de Aguadas Etapa 2	157.853.940,0	0,0	0,00%	2027	BAJO	3
4	AGUADAS	ACUEDUCTO	Mejoramiento PTAP de Aguadas	24.584.142,0	24.584.142,0	100,00%	2022	SIN RIESGO	
5	AGUADAS	ALCANTARILLADO	Reposición y mejoramiento del alcantarillado de Aguadas	631.105.805,0	247.814.622,9	39,27%	2026	BAJO	3
6	AGUADAS	ALCANTARILLADO	Obras correspondientes al PSMV de Aguadas Etapa 1	455.957.862,0	4.849.029,0	1,06%	2028	BAJO	3
7	AGUADAS	ACUEDUCTO	Mejoramiento y optimización acueducto Aguadas Etapa 1	110.777.911,6	110.777.911,6	100,00%	2022	SIN RIESGO	
8	AGUADAS	ACUEDUCTO	Mejoramiento y optimización acueducto Aguadas Etapa 2	162.000.000,0	162.000.000,0	100,00%	2023	SIN RIESGO	
9	AGUADAS	ACUEDUCTO	Mejoramiento Tanque Aguadas	74.467.569,0	74.467.569,0	100,00%	2023	SIN RIESGO	
10	AGUADAS	ACUEDUCTO	Suministro de materiales e implementación para la construcción de cubierta para almacenar tuberías y accesorios en predios de la planta de tratamiento	18.304.425,0	18.304.425,0	100,00%	2023	SIN RIESGO	
11	AGUADAS	ALCANTARILLADO	Mejoramiento y optimización alcantarillado Aguadas	138.846.378,6	143.481.549,5	103,34%	2022	SIN RIESGO	
12	AGUADAS	ACUEDUCTO	Reposición acueducto Aguadas Etapa 1	123.227.826,0	123.286.773,1	100,05%	2023	SIN RIESGO	
13	AGUADAS	ACUEDUCTO	Reposición acueducto Aguadas Etapa 2	429.667.412,0	123.966.737,9	28,85%	2024	MEDIO	2
14	AGUADAS	ALCANTARILLADO	Reposición alcantarillado Aguadas Etapa 1	758.547.485,0	482.316.244,0	63,58%	2024	MEDIO	2

15	ANSERMA	ACUEDUCTO	Obras de Reposición acueducto Anserma Etapa 4	116.411.641,0	116.956.102,9	100,47%	2022	SIN RIESGO	
16	ANSERMA	ALCANTARILLADO	Obras correspondientes al PSMV de Anserma 1	1.651.096.034,0	944.392,7	0,06%	2024	MEDIO	2
17	ANSERMA	ACUEDUCTO	Mejoramiento y optimización acueducto Anserma Etapa 1	199.746.868,0	200.771.697,3	100,51%	2022	SIN RIESGO	
18	ANSERMA	ALCANTARILLADO	Mejoramiento y optimización alcantarillado Anserma Etapa 1	153.273.264,0	154.991.953,3	101,12%	2022	SIN RIESGO	
19	ANSERMA	ACUEDUCTO	Reposición acueducto Anserma Etapa 1	67.408.060,0	67.515.700,4	100,16%	2022	SIN RIESGO	
20	ANSERMA	ACUEDUCTO	Mejoramiento del sistema eléctrico de la planta	20.000.000,0	4.078.529,2	20,39%	2023	ALTO	1
21	ANSERMA	ACUEDUCTO	Mejoramiento y optimización acueducto Anserma Etapa 2	127.929.250,0	127.929.250,0	100,00%	2024	SIN RIESGO	
22	ANSERMA	ALCANTARILLADO	Mejoramiento y optimización alcantarillado Anserma Etapa 2	177.211.685,0	184.285.770,3	103,99%	2024	MEDIO	
23	ANSERMA	ACUEDUCTO	Reposición acueducto Anserma Etapa 2	187.452.594,0	187.476.835,5	100,01%	2024	SIN RIESGO	
24	ANSERMA	ALCANTARILLADO	Reposición alcantarillado Anserma Etapa 1	277.341.775,0	277.615.526,6	100,10%	2024	SIN RIESGO	
25	ARAUCA	ALCANTARILLADO	Obras de Reposición alcantarillado Arauca Etapa 1	171.916.088,0	173.799.563,0	101,10%	2022	SIN RIESGO	
26	ARAUCA	ALCANTARILLADO	Obras de Reposición alcantarillado Arauca Etapa 2	266.971.085,0	266.971.085,0	100,00%	2027	SIN RIESGO	
27	ARAUCA	ACUEDUCTO	Mejoramiento y optimización aducción Arauca	132.385.865,0	132.490.733,0	100,08%	2022	SIN RIESGO	
28	ARAUCA	ALCANTARILLADO	Mejoramiento y optimización alcantarillado Arauca	86.627.502,0	86.737.474,0	100,13%	2022	SIN RIESGO	
29	ARMA	ACUEDUCTO	Reposición de acueducto en la conducción Aguadas Arma	115.228.703,0	115.228.703,0	100,00%	2022	SIN RIESGO	
30	ARMA	ACUEDUCTO	Mejoramiento del acueducto de Arma	9.161.596,0	9.161.596,0	100,00%	2024	SIN RIESGO	
31	ARMA	ALCANTARILLADO	Mejoramiento del alcantarillado de Arma	24.081.297,0	0,0	0,00%	2029	BAJO	3
32	ARMA	ALCANTARILLADO	Obras correspondientes al PSMV de Arma Etapa 1	366.673.594,0	7.518.607,4	2,05%	2022	ALTO	1
33	ARMA	ALCANTARILLADO	Obras correspondientes al PSMV de Arma Etapa 2	366.673.594,0	0,0	0,00%	2022	ALTO	1
34	ARMA	ACUEDUCTO	Mejoramiento y optimización acueducto Arma	45.600.942,0	45.625.764,4	100,05%	2023	SIN RIESGO	
35	ARMA	ALCANTARILLADO	Mejoramiento y optimización alcantarillado Arma	81.140.357,0	82.905.174,8	102,18%	2023	SIN RIESGO	
36	BELALCAZAR	ALCANTARILLADO	Mejoramiento y optimización alcantarillado Belalcazar Etapa 1	93.563.764,0	93.737.963,1	100,19%	2023	SIN RIESGO	
37	BELALCAZAR	ALCANTARILLADO	Mejoramiento y optimización alcantarillado Belalcazar Etapa 2	273.545.343,0	273.545.343,0	100,00%	2024	SIN RIESGO	

38	BELALCAZAR	ALCANTARILLADO	Obras correspondientes al PSMV de Belalcazar Etapa 1	254.256.916,0	46.107.364,3	18,13%	2023	ALTO	1
39	BELALCAZAR	ALCANTARILLADO	Obras correspondientes al PSMV de Belalcazar Etapa 2	508.513.831,0	0,0	0,00%	2025	BAJO	3
40	BELALCAZAR	ALCANTARILLADO	Obras correspondientes al PSMV de Belalcazar Etapa 3	508.513.831,0	0,0	0,00%	2027	BAJO	3
41	BELALCAZAR	ALCANTARILLADO	Obras correspondientes al PSMV de Belalcazar Etapa 4	508.513.831,0	0,0	0,00%	2029	BAJO	3
42	BELALCAZAR	ALCANTARILLADO	Obras correspondientes al PSMV de Belalcazar Etapa 5	508.513.831,0	0,0	0,00%	2031	BAJO	3
43	CHINCHINA	ACUEDUCTO	Obras de Expansión acueducto Chinchiná Etapa 2	1.291.686.396,0	805.582.331,5	62,37%	2022	ALTO	1
44	CHINCHINA	ACUEDUCTO	Obras de Reposición acueducto Chinchiná Etapa 2	130.005.950,0	130.194.445,1	100,14%	2022	SIN RIESGO	
45	CHINCHINA	ACUEDUCTO	Obras de Reposición acueducto Chinchiná Etapa 3	143.409.951,3	143.548.818,5	100,10%	2022	SIN RIESGO	
46	CHINCHINA	ACUEDUCTO	Obras de Reposición acueducto Chinchiná Etapa 4	143.409.951,3	143.491.184,2	100,06%	2023	SIN RIESGO	
47	CHINCHINA	ALCANTARILLADO	Mejoramiento y optimización alcantarillado Chinchiná Etapa 1	500.472.042,3	501.733.549,8	100,25%	2022	SIN RIESGO	
48	CHINCHINA	ALCANTARILLADO	Mejoramiento y optimización alcantarillado Chinchiná Etapa 2	167.828.118,0	167.828.118,0	100,00%	2023	SIN RIESGO	
49	CHINCHINA	ALCANTARILLADO	Mejoramiento y optimización alcantarillado Chinchiná Etapa 3	264.624.117,0	264.624.117,0	100,00%	2024	SIN RIESGO	
50	CHINCHINA	ACUEDUCTO	Mejoramiento acueducto Chinchiná	215.487.987,0	219.483.024,8	101,85%	2022	SIN RIESGO	
51	CHINCHINA	ALCANTARILLADO	Reposición alcantarillado Chinchiná	282.011.542,1	283.786.209,4	100,63%	2022	SIN RIESGO	
52	CHINCHINA	ALCANTARILLADO	Obras correspondientes al PSMV de Chinchiná Etapa 1	300.000.000,0	302.507.025,7	100,84%	2025	SIN RIESGO	
53	CHINCHINA	ALCANTARILLADO	Obras correspondientes al PSMV de Chinchiná Etapa 2	500.000.000,0	47.543.171,0	9,51%	2030	BAJO	3
54	CHINCHINA	ALCANTARILLADO	Obras correspondientes al PSMV de Chinchiná Etapa 3	500.000.000,0	0,0	0,00%	2032	BAJO	3
55	CHINCHINA	ACUEDUCTO	Construcción Sistema de Tratamiento de Lodos PTAP Campoalegre	2.150.221.884,0	0,0	0,00%	2027	BAJO	3
56	CHINCHINA	ACUEDUCTO	Construcción Sistema de Tratamiento de Lodos PTAP Los Cuervos	1.499.599.423,0	0,0	0,00%	2024	MEDIO	2
57	FILADEFIA	ACUEDUCTO	Mejoramiento del acueducto de Filadelfia Etapa 1 Tanque	823.500.887,0	243.993.213,0	29,63%	2022	ALTO	1
58	FILADEFIA	ACUEDUCTO	Tratamiento de Lodos de la PTAP de Filadelfia	35.299.274,0	0,0	0,00%	2022	ALTO	1
59	FILADEFIA	ACUEDUCTO	Mejoramiento de la aducción en el municipio de Filadelfia	188.570.653,0	188.717.624,4	100,08%	2022	SIN RIESGO	
60	FILADEFIA	ACUEDUCTO	Mejoramiento PTAP de Filadelfia	10.688.757,0	10.688.757,0	100,00%	2022	SIN RIESGO	

61	FILADEFIA	ALCANTARILLADO	Obras correspondientes al PSMV de Filadelfia Etapa 1	613.587.934,0	337.798.280,8	55,05%	2022	ALTO	1
62	FILADEFIA	ALCANTARILLADO	Obras correspondientes al PSMV de Filadelfia Etapa 2	613.587.934,0	0,0	0,00%	2022	ALTO	1
63	FILADEFIA	ALCANTARILLADO	Obras correspondientes al PSMV de Filadelfia Etapa 3	808.190.179,0	0,0	0,00%	2027	BAJO	3
64	FILADEFIA	ALCANTARILLADO	Obras correspondientes al PSMV de Filadelfia Etapa 4	610.404.301,0	0,0	0,00%	2028	BAJO	3
65	GUARINOCITO	ACUEDUCTO	Mejoramiento y optimización acueducto Guarinocito Etapa 1	473.208.227,0	77.338.519,0	16,34%	2023	ALTO	1
66	GUARINOCITO	ACUEDUCTO	Mejoramiento y optimización acueducto Guarinocito Etapa 1	650.008.155,9	1.280.657,4	0,20%	2024	MEDIO	2
67	KILOMETRO 41	ACUEDUCTO	Obras de Optimización de Acueducto Kilometro 41 Fase I 1	63.385.570,0	63.597.310,9	100,33%	2022	SIN RIESGO	
68	KILOMETRO 41	ACUEDUCTO	Obras de Optimización de Acueducto Kilometro 41 Fase I 2	441.258.071,0	80.924.546,3	18,34%	2024	MEDIO	2
69	KILOMETRO 41	ALCANTARILLADO	Obras de Reposición alcantarillado Kilometro 41 Etapa 1	86.045.971,0	86.231.499,7	100,22%	2022	SIN RIESGO	
70	KILOMETRO 41	ALCANTARILLADO	Obras de Reposición alcantarillado Kilometro 41 Etapa 2	581.191.073,0	581.692.999,0	100,09%	2022	SIN RIESGO	
71	KILOMETRO 41	ALCANTARILLADO	Obras de Reposición alcantarillado Kilometro 41 Etapa 3	86.045.971,0	86.045.971,0	100,00%	2026	SIN RIESGO	
72	KILOMETRO 41	ALCANTARILLADO	Obras de Reposición alcantarillado Kilometro 41 Etapa 4	86.045.971,0	86.045.971,0	100,00%	2027	SIN RIESGO	
73	LA DORADA	ACUEDUCTO	Obras de Rehabilitación acueducto La Dorada 2	166.262.884,0	166.262.884,0	100,00%	2023	SIN RIESGO	
74	LA DORADA	ALCANTARILLADO	Obras de Reposición alcantarillado La Dorada 4	93.335.392,0	93.505.486,8	100,18%	2022	SIN RIESGO	
75	LA DORADA	ALCANTARILLADO	Optimización redes alcantarillado barrio las ferias	4.378.352.204,0	0,0	0,00%	2026	BAJO	3
76	LA DORADA	ALCANTARILLADO	Obras de Reposición alcantarillado La Dorada 5	100.391.500,0	100.432.241,0	100,04%	2022	SIN RIESGO	
77	LA DORADA	ALCANTARILLADO	Obras de Reposición alcantarillado La Dorada 6	72.025.045,0	72.049.952,6	100,03%	2022	SIN RIESGO	
78	LA DORADA	ALCANTARILLADO	Obras de Reposición alcantarillado La Dorada 7	100.132.058,0	100.160.228,5	100,03%	2022	SIN RIESGO	
79	LA DORADA	ALCANTARILLADO	Obras de Reposición alcantarillado La Dorada 8	93.335.392,0	93.346.308,6	100,01%	2022	SIN RIESGO	
80	LA DORADA	ALCANTARILLADO	Obras de Reposición alcantarillado La Dorada 9	90.178.574,0	90.203.012,4	100,03%	2022	SIN RIESGO	
81	LA DORADA	ALCANTARILLADO	Obras de Reposición alcantarillado La Dorada 10	154.572.766,0	154.572.766,0	100,00%	2022	SIN RIESGO	
82	LA DORADA	ALCANTARILLADO	Obras de Reposición alcantarillado La Dorada 11	172.091.942,0	172.091.942,0	100,00%	2022	SIN RIESGO	
83	LA DORADA	ALCANTARILLADO	Obras de Reposición alcantarillado La Dorada 12	172.091.942,0	34.017.123,5	19,77%	2023	ALTO	1

84	LA DORADA	ALCANTARILLADO	Obras de Reposición alcantarillado La Dorada 13	172.091.942,0	0,0	0,00%	2024	MEDIO	2
85	LA DORADA	ALCANTARILLADO	Obras de Reposición alcantarillado La Dorada 14	172.091.942,0	0,0	0,00%	2025	BAJO	3
86	LA DORADA	ALCANTARILLADO	Obras de Rehabilitación alcantarillado La Dorada 1	232.087.840,0	0,0	0,00%	2026	BAJO	3
87	LA DORADA	ALCANTARILLADO	Obras de Rehabilitación alcantarillado La Dorada 2	232.087.840,0	0,0	0,00%	2027	BAJO	3
88	LA DORADA	ACUEDUCTO	Mejoramiento y optimización acueducto La Dorada Etapa 1	281.078.965,0	281.170.403,6	100,03%	2022	SIN RIESGO	
89	LA DORADA	ACUEDUCTO	Mejoramiento tanque de almacenamiento sector la Melissa	600.000.000,0	600.000.000,0	100,00%	2023	SIN RIESGO	
90	LA DORADA	ALCANTARILLADO	Mejoramiento y optimización alcantarillado La Dorada Etapa 1	511.790.628,0	511.790.628,0	100,00%	2022	SIN RIESGO	
91	LA DORADA	ACUEDUCTO	Mejoramiento y optimización acueducto La Dorada Etapa 2	938.461.280,0	660.881.117,3	70,42%	2023	ALTO	1
92	LA DORADA	ALCANTARILLADO	Mejoramiento y optimización alcantarillado La Dorada Etapa 2	1.253.667.331,0	0,0	0,00%	2023	ALTO	1
93	LA DORADA	ALCANTARILLADO	Mejoramiento y optimización alcantarillado La Dorada Etapa 3	251.821.765,4	0,0	0,00%	2024	MEDIO	2
94	LA DORADA	ACUEDUCTO	Construcción Sistema de Tratamiento de Lodos PTAP El Llano	2.150.221.884,0	0,0	0,00%	2024	MEDIO	2
95	LA DORADA	ALCANTARILLADO	Obras de Reposición alcantarillado La Dorada 15	506.687.941,0	0,0	0,00%	2022	ALTO	1
96	LA DORADA	ALCANTARILLADO	Obras de Reposición alcantarillado La Dorada 16	506.687.941,0	0,0	0,00%	2025	BAJO	3
97	LA DORADA	ALCANTARILLADO	Obras de Reposición alcantarillado La Dorada 17	506.687.941,0	0,0	0,00%	2028	BAJO	3
98	LA DORADA	ALCANTARILLADO	Obras de Reposición alcantarillado La Dorada 18	506.687.941,0	0,0	0,00%	2032	BAJO	3
99	LA DORADA	ALCANTARILLADO	Obras de Reposición alcantarillado La Dorada 19	1.184.900.140,0	0,0	0,00%	2023	ALTO	1
100	LA DORADA	ALCANTARILLADO	Obras de Reposición alcantarillado La Dorada 20	1.184.900.140,0	0,0	0,00%	2026	BAJO	3
101	LA DORADA	ALCANTARILLADO	Obras de Reposición alcantarillado La Dorada 21	1.184.900.140,0	0,0	0,00%	2030	BAJO	3
102	MANZANARES	ACUEDUCTO	Mejoramiento PTAP de Manzanares	16.322.262,0	16.490.323,3	101,03%	2022	SIN RIESGO	
103	MANZANARES	ACUEDUCTO	Estabilización y protección de tuberías del acueducto de Manzanares	27.775.826,0	27.775.826,0	100,00%	2022	SIN RIESGO	
104	MANZANARES	ACUEDUCTO	Tratamiento de Lodos de la PTAP de Manzanares	49.592.582,0	0,0	0,00%	2022	ALTO	1
105	MANZANARES	ACUEDUCTO	Mejoramiento del cerramiento del Tanque de Manzanares	56.901.438,0	0,0	0,00%	2023	ALTO	1
106	MANZANARES	ACUEDUCTO	Mejoramiento de las aducciones en el municipio de Manzanares	253.066.767,0	253.066.767,0	100,00%	2022	SIN RIESGO	

107	MANZANARES	ACUEDUCTO	Reposición y Mejoramiento del acueducto de Manzanares	1.857.808,0	1.864.545,1	100,36%	2022	SIN RIESGO	
108	MANZANARES	ACUEDUCTO	Construcción de canal para recoger el sobrante de la PTAP de Manzanares	131.397.257,0	0,0	0,00%	2022	ALTO	1
109	MANZANARES	ALCANTARILLADO	Reposición y Mejoramiento del alcantarillado de Manzanares	363.280.316,0	123.519.520,3	34,00%	2023	ALTO	1
110	MANZANARES	ALCANTARILLADO	Reposición y optimización de redes de alcantarillado en Manzanares	205.795.414,0	205.795.414,0	100,00%	2022	SIN RIESGO	
111	MANZANARES	ALCANTARILLADO	Obras correspondientes al PSMV de Manzanares Etapa 1	371.039.818,0	2.270.322,6	0,61%	2027	BAJO	3
112	MANZANARES	ALCANTARILLADO	Obras correspondientes al PSMV de Manzanares Etapa 2	371.039.818,0	0,0	0,00%	2029	BAJO	3
113	MANZANARES	ACUEDUCTO	Mejoramiento aducciones Manzanares Etapa 2	69.837.521,0	69.837.521,0	100,00%	2022	SIN RIESGO	
114	MANZANARES	ALCANTARILLADO	Mejoramiento descole planta Manzanares	151.276.485,4	41.572.846,6	27,48%	2022	ALTO	1
115	MANZANARES	ACUEDUCTO	Mejoramiento y optimización planta Manzanares	298.000.000,0	2.751.542,9	0,92%	2023	ALTO	1
116	MANZANARES	ACUEDUCTO	Mejoramiento aducciones Manzanares Etapa 3	63.822.133,2	63.822.133,2	100,00%	2023	SIN RIESGO	
117	MANZANARES	ACUEDUCTO	Mejoramiento y optimización acueducto Manzanares	25.387.627,0	25.387.627,0	100,00%	2023	SIN RIESGO	
118	MANZANARES	ALCANTARILLADO	Mejoramiento y optimización alcantarillado Manzanares	285.092.888,0	23.604.307,1	8,28%	2023	ALTO	1
119	MARQUETALIA	ACUEDUCTO	Mejoramiento PTAP de Marquetalia	26.562.533,0	26.586.654,8	100,09%	2025	SIN RIESGO	
120	MARQUETALIA	ACUEDUCTO	Tratamiento de Lodos de la PTAP de Marquetalia	49.592.582,0	0,0	0,00%	2022	ALTO	1
121	MARQUETALIA	ACUEDUCTO	Reposición de redes en la aducción San Juan de Marquetalia	277.797.376,0	278.553.328,4	100,27%	2025	SIN RIESGO	
122	MARQUETALIA	ALCANTARILLADO	Obras correspondientes al PSMV de Marquetalia Etapa 1	347.781.068,0	1.373.150,3	0,39%	2022	ALTO	1
123	MARQUETALIA	ALCANTARILLADO	Obras correspondientes al PSMV de Marquetalia Etapa 2	179.268.592,0	0,0	0,00%	2023	ALTO	1
124	MARQUETALIA	ALCANTARILLADO	Obras correspondientes al PSMV de Marquetalia Etapa 3	288.024.871,0	0,0	0,00%	2024	MEDIO	2
125	MARQUETALIA	ALCANTARILLADO	Obras correspondientes al PSMV de Marquetalia Etapa 4	143.414.874,0	0,0	0,00%	2025	BAJO	3
126	MARQUETALIA	ALCANTARILLADO	Obras correspondientes al PSMV de Marquetalia Etapa 5	179.268.592,0	0,0	0,00%	2026	BAJO	3
127	MARQUETALIA	ALCANTARILLADO	Obras correspondientes al PSMV de Marquetalia Etapa 6	239.024.789,0	0,0	0,00%	2027	BAJO	3
128	MARQUETALIA	ALCANTARILLADO	Obras correspondientes al PSMV de Marquetalia Etapa 7	203.171.071,0	0,0	0,00%	2028	BAJO	3
129	MARQUETALIA	ACUEDUCTO	Mejoramiento y optimización acueducto Marquetalia	250.400.865,0	251.356.878,5	100,38%	2022	SIN RIESGO	

130	MARQUETALIA	ALCANTARILLADO	Mejoramiento y optimización alcantarillado Marquetalia	450.510.879,9	450.510.879,9	100,00%	2023	SIN RIESGO	
131	MARULANDA	ACUEDUCTO	Tratamiento de Lodos de la PTAP de Marulanda	35.299.274,0	2.333.353,7	6,61%	2022	ALTO	1
132	MARULANDA	ALCANTARILLADO	Obras correspondientes al PSMV de Marulanda Etapa 1	362.750.342,0	79.614.062,7	21,95%	2022	ALTO	1
133	MARULANDA	ALCANTARILLADO	Obras correspondientes al PSMV de Marulanda Etapa 2	362.750.342,0	0,0	0,00%	2023	ALTO	1
134	MARULANDA	ALCANTARILLADO	Obras correspondientes al PSMV de Marulanda Etapa 3	285.932.261,0	0,0	0,00%	2025	BAJO	3
135	MARULANDA	ALCANTARILLADO	Obras correspondientes al PSMV de Marulanda Etapa 4	288.107.342,0	0,0	0,00%	2027	BAJO	3
136	MARULANDA	ALCANTARILLADO	Obras correspondientes al PSMV de Marulanda Etapa 5	263.463.026,0	0,0	0,00%	2029	BAJO	3
137	NEIRA	ACUEDUCTO	Reposición de tubería en aducciones de Neira Etapa 1	136.781.836,0	136.781.836,0	100,00%	2022	SIN RIESGO	
138	NEIRA	ACUEDUCTO	Reposición de tubería en aducciones de Neira Etapa 2	136.781.836,0	136.781.836,0	100,00%	2022	SIN RIESGO	
139	NEIRA	ACUEDUCTO	Reposición de tubería en aducciones de Neira Etapa 3	136.781.836,0	136.781.836,0	100,00%	2022	SIN RIESGO	
140	NEIRA	ACUEDUCTO	Reposición de tubería en aducciones de Neira Etapa 4	136.781.836,0	15.034.640,7	10,99%	2023	ALTO	1
141	NEIRA	ACUEDUCTO	Reposición de tubería en aducciones de Neira Etapa 5	136.781.836,0	0,0	0,00%	2024	MEDIO	2
142	NEIRA	ACUEDUCTO	Reposición de tubería en aducciones de Neira Etapa 6	136.781.836,0	0,0	0,00%	2025	BAJO	3
143	NEIRA	ACUEDUCTO	Reposición de tubería en aducciones de Neira Etapa 7	136.781.836,0	0,0	0,00%	2026	BAJO	3
144	NEIRA	ACUEDUCTO	Reposición de tubería en aducciones de Neira Etapa 8	136.781.836,0	0,0	0,00%	2027	BAJO	3
145	NEIRA	ACUEDUCTO	Reposición de tubería en aducciones de Neira Etapa 9	136.781.836,0	0,0	0,00%	2028	BAJO	3
146	NEIRA	ACUEDUCTO	Reposición de tubería en aducciones de Neira Etapa 10	136.781.836,0	0,0	0,00%	2029	BAJO	3
147	NEIRA	ACUEDUCTO	Mejoramiento PTAP de Neira	17.102.012,0	0,0	0,00%	2022	ALTO	1
148	NEIRA	ACUEDUCTO	Tratamiento de Lodos de la PTAP de Neira	58.688.324,0	0,0	0,00%	2022	ALTO	1
149	NEIRA	ACUEDUCTO	Reposición y Mejoramiento del acueducto de Neira	2.506.184,0	0,0	0,00%	2023	ALTO	1
150	NEIRA	ACUEDUCTO	Reposición y Mejoramiento del acueducto de Neira - Tanque	690.264.822,0	0,0	0,00%	2029	BAJO	3
151	NEIRA	ALCANTARILLADO	Reposición y Mejoramiento del alcantarillado de Neira Etapa 1	35.261.341,0	35.324.223,3	100,18%	2022	SIN RIESGO	
152	NEIRA	ALCANTARILLADO	Reposición y Mejoramiento del alcantarillado de Neira Etapa 2	70.047.943,0	70.476.736,4	100,61%	2022	SIN RIESGO	

153	NEIRA	ALCANTARILLADO	Reposición y Mejoramiento del alcantarillado de Neira Etapa 3	246.668.383,0	246.668.383,0	100,00%	2024	SIN RIESGO	
154	NEIRA	ALCANTARILLADO	Reposición y Mejoramiento del alcantarillado de Neira Etapa 4	246.668.383,0	0,0	0,00%	2026	BAJO	3
155	NEIRA	ALCANTARILLADO	Reposición y Mejoramiento del alcantarillado de Neira Etapa 5	246.668.383,0	0,0	0,00%	2028	BAJO	3
156	NEIRA	ALCANTARILLADO	Obras correspondientes al PSMV de Neira Etapa 1	320.078.542,0	2.909.417,4	0,91%	2027	BAJO	3
157	NEIRA	ALCANTARILLADO	Obras correspondientes al PSMV de Neira Etapa 2	320.078.542,0	0,0	0,00%	2029	BAJO	3
158	NEIRA	ALCANTARILLADO	Mejoramiento y optimización alcantarillado Neira Etapa 1	122.339.025,4	122.696.540,7	100,29%	2022	SIN RIESGO	
159	NEIRA	ACUEDUCTO	Reposición acueducto Neira Etapa 1	107.277.583,7	107.277.583,7	100,00%	2022	SIN RIESGO	
160	NEIRA	ALCANTARILLADO	Reposición alcantarillado Neira Etapa	159.567.042,0	159.567.042,0	100,00%	2024	SIN RIESGO	
161	NEIRA	ACUEDUCTO	Construcción Sistema de Tratamiento de Lodos PTAP Neira	1.400.204.895,0	0,0	0,00%	2025	BAJO	3
162	PALESTINA	ACUEDUCTO	Obras de Reposición acueducto Palestina Etapa 2	49.364.594,0	49.401.293,1	100,07%	2022	SIN RIESGO	
163	PALESTINA	ACUEDUCTO	Obras de Expansión acueducto Palestina	234.801.636,0	234.801.636,0	100,00%	2022	SIN RIESGO	
164	PALESTINA	ACUEDUCTO	Mejoramiento y optimización acueducto Palestina	256.333.765,0	256.333.765,0	100,00%	2022	SIN RIESGO	
165	PALESTINA	ACUEDUCTO	Mejoramiento tanque elevado Palestina	150.000.000,0	76.093.280,1	50,73%	2023	ALTO	1
166	PALESTINA	ALCANTARILLADO	Obras correspondientes al PSMV de Palestina Etapa 1	200.000.000,0	171.785.487,6	85,89%	2030	BAJO	3
167	PALESTINA	ALCANTARILLADO	Obras correspondientes al PSMV de Palestina Etapa 2	200.000.000,0	0,0	0,00%	2032	BAJO	3
168	RIOSUCIO	ALCANTARILLADO	Obras correspondientes al PSMV de Riosucio Etapa 1	1.361.408.503,0	0,0	0,00%	2025	BAJO	3
169	RIOSUCIO	ALCANTARILLADO	Obras correspondientes al PSMV de Riosucio Etapa 2	1.505.800.751,0	0,0	0,00%	2023	ALTO	1
170	RIOSUCIO	ALCANTARILLADO	Mejoramiento y optimización alcantarillado Riosucio Etapa 1	83.712.271,0	84.010.074,5	100,36%	2022	SIN RIESGO	
171	RIOSUCIO	ALCANTARILLADO	Mejoramiento y optimización alcantarillado Riosucio Etapa 2	178.556.270,0	178.556.270,0	100,00%	2023	SIN RIESGO	
172	RIOSUCIO	ACUEDUCTO	Mejoramiento y optimización acueducto Riosucio	73.048.945,0	73.048.945,0	100,00%	2024	SIN RIESGO	
173	RIOSUCIO	ALCANTARILLADO	Mejoramiento y optimización alcantarillado Riosucio Etapa 3	380.359.902,0	380.634.475,3	100,07%	2024	SIN RIESGO	
174	RIOSUCIO	ACUEDUCTO	Reposición acueducto Riosucio	80.005.092,0	84.508.717,3	105,63%	2024	SIN RIESGO	
175	RISARALDA	ALCANTARILLADO	Obras correspondientes al PSMV de Risaralda	547.801.834,0	16.179.077,5	2,95%	2022	ALTO	1

176	RISARALDA	ALCANTARILLADO	Mejoramiento y optimización alcantarillado Risaralda Etapa 1	104.062.039,0	104.062.039,0	100,00%	2022	SIN RIESGO	
177	RISARALDA	ALCANTARILLADO	Mejoramiento y optimización alcantarillado Risaralda Etapa 2	218.532.736,0	218.532.736,0	100,00%	2023	SIN RIESGO	
178	SALAMINA	ACUEDUCTO	Rehabilitación de la aducción El Uvito de Salamina	218.082.740,0	220.174.979,9	100,96%	2022	SIN RIESGO	
179	SALAMINA	ACUEDUCTO	Tratamiento de Lodos de la PTAP de Salamina	49.592.582,0	0,0	0,00%	2022	ALTO	1
180	SALAMINA	ALCANTARILLADO	Obras correspondientes al PSMV de Salamina Etapa 1	383.408.649,0	64.900.274,4	16,93%	2022	ALTO	1
181	SALAMINA	ALCANTARILLADO	Obras correspondientes al PSMV de Salamina Etapa 2	383.408.649,1	0,0	0,00%	2022	ALTO	1
182	SALAMINA	ALCANTARILLADO	Obras correspondientes al PSMV de Salamina Etapa 3	383.408.649,1	0,0	0,00%	2024	MEDIO	2
183	SALAMINA	ALCANTARILLADO	Obras correspondientes al PSMV de Salamina Etapa 4	383.408.649,1	0,0	0,00%	2026	BAJO	3
184	SALAMINA	ALCANTARILLADO	Obras correspondientes al PSMV de Salamina Etapa 5	383.408.649,1	0,0	0,00%	2028	BAJO	3
185	SALAMINA	ACUEDUCTO	Reposición acueducto Salamina	52.148.789,0	52.200.854,8	100,10%	2022	SIN RIESGO	
186	SALAMINA	ALCANTARILLADO	Reposición alcantarillado Salamina	90.568.087,7	90.638.614,4	100,08%	2022	SIN RIESGO	
187	SALAMINA	ACUEDUCTO	Mejoramiento planta Salamina	93.912.483,0	94.553.138,9	100,68%	2023	SIN RIESGO	
188	SALAMINA	ACUEDUCTO	Construcción Sistema de Tratamiento de Lodos PTAP Salamina	1.137.991.563,0	0,0	0,00%	2023	ALTO	1
189	SAMANA	ACUEDUCTO	Mejoramiento PTAP de Samana	108.497.611,3	7.495.645,0	6,91%	2029	BAJO	3
190	SAMANA	ACUEDUCTO	Tratamiento de Lodos de la PTAP de Samana	49.592.582,0	0,0	0,00%	2022	ALTO	1
191	SAMANA	ACUEDUCTO	Reposición y Mejoramiento del acueducto de Samana	42.680.667,2	42.680.667,2	100,00%	2023	SIN RIESGO	
192	SAMANA	ACUEDUCTO	Reposición y Mejoramiento del acueducto de Samana - Tanque	441.625.275,6	0,0	0,00%	2026	BAJO	3
193	SAMANA	ALCANTARILLADO	Reposición y Mejoramiento del alcantarillado de Samana Etapa 2	115.330.624,4	115.330.624,4	100,00%	2025	SIN RIESGO	
194	SAMANA	ALCANTARILLADO	Reposición y Mejoramiento del alcantarillado de Samana Etapa 3	178.618.572,9	178.618.572,9	100,00%	2027	SIN RIESGO	
195	SAMANA	ALCANTARILLADO	Reposición y Mejoramiento del alcantarillado de Samana Etapa 4	178.618.571,7	0,0	0,00%	2029	BAJO	3
196	SAMANA	ALCANTARILLADO	Obras correspondientes al PSMV de Samana Etapa 1	303.154.974,0	3.070.561,9	1,01%	2022	ALTO	1
197	SAMANA	ALCANTARILLADO	Obras correspondientes al PSMV de Samana Etapa 2	303.154.974,0	0,0	0,00%	2022	ALTO	1
198	SAMANA	ALCANTARILLADO	Obras correspondientes al PSMV de Samana Etapa 3	303.154.974,4	0,0	0,00%	2022	ALTO	1

199	SAMANA	ALCANTARILLADO	Obras correspondientes al PSMV de Samana Etapa 4	303.154.974,4	0,0	0,00%	2023	ALTO	1
200	SAMANA	ALCANTARILLADO	Obras correspondientes al PSMV de Samana Etapa 5	303.154.974,4	0,0	0,00%	2024	MEDIO	2
201	SAMANA	ACUEDUCTO	Mejoramiento y optimización acueducto Samana Etapa 1	232.685.372,8	232.685.372,8	100,00%	2022	SIN RIESGO	
202	SAMANA	ACUEDUCTO	Mejoramiento eléctrico planta Samana	20.000.000,0	0,0	0,00%	2023	ALTO	1
203	SAMANA	ACUEDUCTO	Mejoramiento y optimización acueducto Samana Etapa 2	127.456.111,8	127.458.064,8	100,00%	2023	SIN RIESGO	
204	SAMANA	ALCANTARILLADO	Mejoramiento y optimización alcantarillado Samana Etapa 2	201.111.260,6	201.538.885,6	100,21%	2023	SIN RIESGO	
205	SAMANA	ACUEDUCTO	Construcción Sistema de Tratamiento de Lodos PTAP Samana	1.400.204.895,0	0,0	0,00%	2024	MEDIO	2
206	SAN JOSE	ACUEDUCTO	Mejoramiento planta San José	34.895.427,0	35.013.097,6	100,34%	2023	SIN RIESGO	
207	SAN JOSE	ALCANTARILLADO	Obras correspondientes al PSMV de San José	269.812.581,0	58.992.651,3	21,86%	2022	ALTO	1
208	SUPIA	ACUEDUCTO	Mejoramiento PTAP de Supia	37.410.651,0	37.410.651,0	100,00%	2025	SIN RIESGO	
209	SUPIA	ACUEDUCTO	Tratamiento de Lodos de la PTAP de Supia	71.682.241,0	0,0	0,00%	2022	ALTO	1
210	SUPIA	ACUEDUCTO	Reposición y Mejoramiento del acueducto de Supia Etapa 3	105.146.403,0	105.146.403,0	100,00%	2025	SIN RIESGO	
211	SUPIA	ACUEDUCTO	Reposición y Mejoramiento del acueducto de Supia Etapa 4	135.201.153,0	135.201.153,0	100,00%	2027	SIN RIESGO	
212	SUPIA	ACUEDUCTO	Reposición y Mejoramiento del acueducto de Supia Etapa 5	135.201.153,0	135.201.153,0	100,00%	2029	SIN RIESGO	
213	SUPIA	ALCANTARILLADO	Reposición y Mejoramiento del alcantarillado de Supia Etapa 2	246.684.116,0	248.249.553,1	100,63%	2022	SIN RIESGO	
214	SUPIA	ALCANTARILLADO	Reposición y Mejoramiento del alcantarillado de Supia Etapa 3	80.165.680,0	80.229.875,3	100,08%	2024	SIN RIESGO	
215	SUPIA	ALCANTARILLADO	Reposición y Mejoramiento del alcantarillado de Supia Etapa 4	320.545.733,0	321.881.038,2	100,42%	2026	SIN RIESGO	
216	SUPIA	ALCANTARILLADO	Reposición y Mejoramiento del alcantarillado de Supia Etapa 5	302.882.830,0	0,0	0,00%	2029	BAJO	3
217	SUPIA	ALCANTARILLADO	Obras correspondientes al PSMV de Supia Etapa 1	408.730.202,0	240.837.434,4	58,92%	2022	ALTO	1
218	SUPIA	ALCANTARILLADO	Obras correspondientes al PSMV de Supia Etapa 2	411.468.808,0	0,0	0,00%	2022	ALTO	1
219	SUPIA	ALCANTARILLADO	Obras correspondientes al PSMV de Supia Etapa 3	411.468.808,0	0,0	0,00%	2023	ALTO	1
220	SUPIA	ALCANTARILLADO	Obras correspondientes al PSMV de Supia Etapa 4	411.468.808,0	0,0	0,00%	2023	ALTO	1
221	SUPIA	ALCANTARILLADO	Obras correspondientes al PSMV de Supia Etapa 5	411.468.808,0	0,0	0,00%	2024	MEDIO	2

222	SUPIA	ALCANTARILLADO	Obras correspondientes al PSMV de Supia Etapa 6	260.439.847,0	0,0	0,00%	2025	BAJO	3
223	SUPIA	ALCANTARILLADO	Obras correspondientes al PSMV de Supia Etapa 7	260.439.847,0	0,0	0,00%	2026	BAJO	3
224	SUPIA	ALCANTARILLADO	Obras correspondientes al PSMV de Supia Etapa 8	260.439.847,0	0,0	0,00%	2027	BAJO	3
225	SUPIA	ALCANTARILLADO	Obras correspondientes al PSMV de Supia Etapa 9	260.439.847,0	0,0	0,00%	2028	BAJO	3
226	SUPIA	ALCANTARILLADO	Obras correspondientes al PSMV de Supia Etapa 10	260.439.847,0	0,0	0,00%	2029	BAJO	3
227	SUPIA	ACUEDUCTO	Mejoramiento y optimización acueducto Supia Etapa 1	212.338.153,0	212.338.153,0	100,00%	2023	SIN RIESGO	
228	SUPIA	ACUEDUCTO	Mejoramiento y optimización acueducto Supia Etapa 2	50.649.000,0	50.649.000,0	100,00%	2024	SIN RIESGO	
229	SUPIA	ALCANTARILLADO	Reposición alcantarillado Supia	79.804.831,0	80.511.890,5	100,89%	2024	SIN RIESGO	
230	VICTORIA	ACUEDUCTO	Reposición de tubería en aducción Doña Juana de Victoria Etapa 1	197.816.476,0	19.905.990,3	10,06%	2023	ALTO	1
231	VICTORIA	ACUEDUCTO	Reposición de tubería en aducción Doña Juana de Victoria Etapa 2	267.850.661,0	0,0	0,00%	2027	BAJO	3
232	VICTORIA	ACUEDUCTO	Mejoramiento PTAP de Victoria	29.928.521,0	5.264.577,5	17,59%	2023	ALTO	1
233	VICTORIA	ACUEDUCTO	Tratamiento de Lodos de la PTAP de Victoria	49.592.582,0	0,0	0,00%	2022	ALTO	1
234	VICTORIA	ACUEDUCTO	Reposición y Mejoramiento del acueducto de Victoria Etapa 1 Tanque	299.977.076,0	264.850.182,7	88,29%	2022	ALTO	1
235	VICTORIA	ACUEDUCTO	Reposición y Mejoramiento del acueducto de Victoria Etapa 2	77.886.539,0	78.081.137,2	100,25%	2022	SIN RIESGO	
236	VICTORIA	ACUEDUCTO	Reposición y Mejoramiento del acueducto de Victoria Etapa 3	113.921.627,0	114.063.377,7	100,12%	2023	SIN RIESGO	
237	VICTORIA	ALCANTARILLADO	Reposición y Mejoramiento del alcantarillado de Victoria Etapa 2	35.588.255,0	35.588.255,0	100,00%	2024	SIN RIESGO	
238	VICTORIA	ALCANTARILLADO	Reposición y Mejoramiento del alcantarillado de Victoria Etapa 3	197.445.270,0	103.853.043,2	52,60%	2025	BAJO	3
239	VICTORIA	ALCANTARILLADO	Reposición y Mejoramiento del alcantarillado de Victoria Etapa 4	319.880.489,0	0,0	0,00%	2027	BAJO	3
240	VICTORIA	ALCANTARILLADO	Reposición y Mejoramiento del alcantarillado de Victoria Etapa 5	197.445.270,0	0,0	0,00%	2029	BAJO	3
241	VICTORIA	ALCANTARILLADO	Mejoramiento y optimización alcantarillado Victoria	315.415.371,0	315.447.965,4	100,01%	2022	SIN RIESGO	
242	VICTORIA	ALCANTARILLADO	Mejoramiento y optimización PTAR Victoria	396.778.215,0	191.338.807,7	48,22%	2023	ALTO	1
243	VICTORIA	ACUEDUCTO	Mejoramiento y optimización aducción Victoria	31.183.524,0	9.387.011,9	30,10%	2023	ALTO	1
244	VICTORIA	ACUEDUCTO	Mejoramiento y optimización acueducto Victoria	26.812.117,1	26.812.117,1	100,00%	2023	SIN RIESGO	

245	VITERBO	ACUEDUCTO	Mejoramiento PTAP de Viterbo	53.443.787,0	53.443.787,0	100,00%	2023	SIN RIESGO	
246	VITERBO	ACUEDUCTO	Tratamiento de Lodos de la PTAP de Viterbo	71.682.241,0	0,0	0,00%	2022	ALTO	1
247	VITERBO	ACUEDUCTO	Construcción acueducto nueva fuente de abastecimiento Viterbo	1.589.447.222,0	0,0	0,00%	2028	BAJO	3
248	VITERBO	ACUEDUCTO	Reposición y Mejoramiento del acueducto de Viterbo Etapa 1	160.455.207,0	104.166.202,4	64,92%	2024	MEDIO	2
249	VITERBO	ACUEDUCTO	Reposición y Mejoramiento del acueducto de Viterbo Etapa 2	284.276.456,0	0,0	0,00%	2025	BAJO	3
250	VITERBO	ALCANTARILLADO	Reposición y Mejoramiento del alcantarillado de Viterbo Etapa 1	202.355.647,0	202.355.647,0	100,00%	2023	SIN RIESGO	
251	VITERBO	ALCANTARILLADO	Reposición y Mejoramiento del alcantarillado de Viterbo Etapa 2	236.475.782,0	136.383.021,1	57,67%	2024	MEDIO	2
252	VITERBO	ALCANTARILLADO	Reposición y Mejoramiento del alcantarillado de Viterbo Etapa 3	236.475.782,0	0,0	0,00%	2025	BAJO	3
253	VITERBO	ALCANTARILLADO	Reposición y Mejoramiento del alcantarillado de Viterbo Etapa 4	236.475.782,0	0,0	0,00%	2026	BAJO	3
254	VITERBO	ALCANTARILLADO	Reposición y Mejoramiento del alcantarillado de Viterbo Etapa 5	236.475.782,0	0,0	0,00%	2029	BAJO	3
255	VITERBO	ALCANTARILLADO	Obras correspondientes al PSMV de Viterbo Etapa 1	356.808.640,0	61.287.517,9	17,18%	2022	ALTO	1
256	VITERBO	ALCANTARILLADO	Obras correspondientes al PSMV de Viterbo Etapa 2	356.808.640,0	0,0	0,00%	2024	MEDIO	2
257	VITERBO	ALCANTARILLADO	Obras correspondientes al PSMV de Viterbo Etapa 3	356.808.640,0	0,0	0,00%	2027	BAJO	3
258	VITERBO	ALCANTARILLADO	Obras correspondientes al PSMV de Viterbo Etapa 4	356.808.640,0	0,0	0,00%	2028	BAJO	3
259	VITERBO	ALCANTARILLADO	Obras correspondientes al PSMV de Viterbo Etapa 5	356.808.640,0	0,0	0,00%	2029	BAJO	3
260	VITERBO	ACUEDUCTO	Mejoramiento acueducto Viterbo	145.789.451,0	145.789.451,0	100,00%	2024	SIN RIESGO	
261	VITERBO	ALCANTARILLADO	Mejoramiento alcantarillado Viterbo	152.716.057,0	31.993.469,1	20,95%	2024	MEDIO	2
262	VITERBO	ACUEDUCTO	Obras protección en Bocatoma de Viterbo	24.943.000,0	0,0	0,00%	2024	MEDIO	2