

DEPARTAMENTO DE PLANEACION Y PROYECTOS
ESTADO DEL PLAN DE OBRAS E INVERSIONES REGULADO (POIR)
A DICIEMBRE 31 DE 2023
1. POIR – EJECUCIÓN POR AÑO (RESOLUCIÓN 957-2021)

En el siguiente cuadro se presenta el porcentaje de inversión ejecutada del POIR por año.

AÑO	Inversión Programada (\$ Enero 2021)	Inversión Ejecutada a pesos (\$ Enero 2021)	Porcentaje de Ejecución del Proyecto (%)
2022	\$ 18,875,364,677.38	\$ 12,098,606,585.81	64.10%
2023	\$ 14,298,301,835.40	\$ 8,153,244,846.62	57.02%
2024	\$ 15,509,673,139.83	\$ 6,187,417,232.39	39.89%
2025	\$ 6,355,921,025.37	\$ 1,898,702,745.07	29.87%
2026	\$ 8,717,706,057.76	\$ 2,635,278,695.97	30.23%
2027	\$ 7,083,716,419.85	\$ 1,539,823,656.18	21.74%
2028	\$ 4,749,775,752.13	\$ 395,687,036.39	8.33%
2029	\$ 4,090,592,877.04	\$ 645,229,183.11	15.77%
2030	\$ 1,884,900,140.00	\$ 248,587,638.77	13.19%
2031	\$ 508,513,831.00	\$ -	0.00%
2032	\$ 1,206,687,941.00	\$ -	0.00%
Total general	\$ 83,281,153,696.77	\$ 33,802,577,620.33	40.59%

2. POIR – EJECUCIÓN POR SECCIONAL

En el siguiente cuadro se presenta el porcentaje de inversión ejecutada por seccional.

SECCIONAL	SERVICIO	Suma de Inversión Programada (\$ Enero 2021)	Suma de Inversión Ejecutada (\$ Enero 2021)	% de ejecución
AGUADAS	ACUEDUCTO	\$ 2,102,888,532.64	\$ 1,209,376,252.09	57.51%
AGUADAS	ALCANTARILLADO	\$ 2,056,139,771.56	\$ 1,542,298,139.12	75.01%
ANSERMA	ACUEDUCTO	\$ 718,948,413.00	\$ 750,860,146.25	104.44%
ANSERMA	ALCANTARILLADO	\$ 2,258,922,758.00	\$ 635,477,079.21	28.13%
ARAUCA	ACUEDUCTO	\$ 132,385,865.00	\$ 132,490,732.98	100.08%
ARAUCA	ALCANTARILLADO	\$ 525,514,675.00	\$ 482,740,133.06	91.86%
ARMA	ACUEDUCTO	\$ 169,991,241.00	\$ 170,016,063.44	100.01%
ARMA	ALCANTARILLADO	\$ 838,568,842.00	\$ 90,424,237.52	10.78%
BELALCAZAR	ALCANTARILLADO	\$ 2,655,421,347.00	\$ 413,390,670.36	15.57%
CHINCHINA	ACUEDUCTO	\$ 5,573,821,542.55	\$ 1,929,283,900.55	34.61%

CHINCHINA	ALCANTARILLADO	\$ 2,514,935,819.41	\$ 1,566,496,003.92	62.29%
FILADELFIA	ACUEDUCTO	\$ 1,058,059,571.00	\$ 500,655,100.44	47.32%
FILADELFIA	ALCANTARILLADO	\$ 2,645,770,348.00	\$ 337,798,280.84	12.77%
GUARINOCITO	ACUEDUCTO	\$ 1,123,216,382.91	\$ 1,058,456,195.03	94.23%
KILOMETRO 41	ACUEDUCTO	\$ 504,643,641.00	\$ 505,810,028.14	100.23%
KILOMETRO 41	ALCANTARILLADO	\$ 839,328,986.00	\$ 840,016,440.76	100.08%
LA DORADA	ACUEDUCTO	\$ 4,136,025,013.00	\$ 1,828,240,756.40	44.20%
LA DORADA	ALCANTARILLADO	\$ 13,833,598,287.41	\$ 4,892,420,093.16	35.37%
MANZANARES	ACUEDUCTO	\$ 993,961,221.20	\$ 462,644,878.40	46.55%
MANZANARES	ALCANTARILLADO	\$ 1,747,524,739.35	\$ 1,005,859,879.78	57.56%
MARQUETALIA	ACUEDUCTO	\$ 604,353,356.00	\$ 556,496,861.76	92.08%
MARQUETALIA	ALCANTARILLADO	\$ 2,030,464,736.86	\$ 451,884,030.16	22.26%
MARULANDA	ACUEDUCTO	\$ 35,299,274.00	\$ 2,333,353.69	6.61%
MARULANDA	ALCANTARILLADO	\$ 1,563,003,313.00	\$ 142,131,676.03	9.09%
NEIRA	ACUEDUCTO	\$ 3,643,862,180.71	\$ 1,363,390,199.23	37.42%
NEIRA	ALCANTARILLADO	\$ 1,767,377,584.40	\$ 1,157,153,797.70	65.47%
PALESTINA	ACUEDUCTO	\$ 690,499,995.00	\$ 617,207,518.33	89.39%
PALESTINA	ALCANTARILLADO	\$ 400,000,000.00	\$ 201,044,467.81	50.26%
RIOSUCIO	ACUEDUCTO	\$ 153,054,037.00	\$ 157,557,662.27	102.94%
RIOSUCIO	ALCANTARILLADO	\$ 3,509,837,697.00	\$ 643,200,819.84	18.33%
RISARALDA	ALCANTARILLADO	\$ 870,396,609.00	\$ 337,047,810.02	38.72%
SALAMINA	ACUEDUCTO	\$ 1,551,728,157.00	\$ 366,928,973.56	23.65%
SALAMINA	ALCANTARILLADO	\$ 2,007,611,333.25	\$ 155,550,578.76	7.75%
SAMANA	ACUEDUCTO	\$ 2,422,742,515.75	\$ 459,926,740.58	18.98%
SAMANA	ALCANTARILLADO	\$ 2,189,453,900.63	\$ 685,703,748.24	31.32%
SAN JOSE	ACUEDUCTO	\$ 34,895,427.02	\$ 35,013,097.62	100.34%
SAN JOSE	ALCANTARILLADO	\$ 269,812,581.00	\$ 59,027,010.85	21.88%
SUPIA	ACUEDUCTO	\$ 747,628,754.00	\$ 677,101,599.61	90.57%
SUPIA	ALCANTARILLADO	\$ 4,386,887,859.00	\$ 1,246,011,449.27	28.40%
VICTORIA	ACUEDUCTO	\$ 1,094,969,123.12	\$ 1,028,964,774.63	93.97%
VICTORIA	ALCANTARILLADO	\$ 1,462,552,870.00	\$ 1,294,107,088.18	88.48%
VITERBO	ACUEDUCTO	\$ 2,330,037,364.00	\$ 679,426,744.02	29.16%
VITERBO	ALCANTARILLADO	\$ 3,085,018,032.00	\$ 1,130,612,606.71	36.65%
Total general		\$ 83,281,153,696.77	\$ 33,802,577,620.33	40.59%

ESTADO Y EVALUACION DEL RIESGO DE INCUMPLIMIENTO

A DICIEMBRE 31 DE 2023

1. POIR - SECCIONALES MAYORES (RESOLUCIÓN 957-2021)

ID PROY	SECCIONAL	SERVICIO	NOMBRE PROYECTO	Inversión Programada (\$ Enero 2021)	Inversión Ejecutada (\$ Enero 2021)	Porcentaje de Ejecución del Proyecto (%)	Fecha Programada de Finalización del Proyecto	RIESGO	SEMAFORO
1	AGUADAS	ACUEDUCTO	Mejoramiento del acueducto de Aguadas Etapa 1 Tanque	1,002,005,307.0	114,298,092.8	11.41%	2024	MEDIO	2
2	AGUADAS	ALCANTARILLADO	Tratamiento de Lodos de la PTAP de Aguadas	71,682,241.0	0.0	0.00%	2022	ALTO	1
3	AGUADAS	ACUEDUCTO	Mejoramiento del acueducto de Aguadas Etapa 2	157,853,940.0	165,890,343.6	105.09%	2027	SIN RIESGO	
4	AGUADAS	ACUEDUCTO	Mejoramiento PTAP de Aguadas	24,584,142.0	6,197,325.5	25.21%	2022	SIN RIESGO	
5	AGUADAS	ALCANTARILLADO	Reposición y mejoramiento del alcantarillado de Aguadas	631,105,805.0	632,496,886.2	100.22%	2026	SIN RIESGO	
6	AGUADAS	ALCANTARILLADO	Obras correspondientes al PSMV de Aguadas Etapa 1	455,957,862.0	4,849,029.0	1.06%	2028	BAJO	3
7	AGUADAS	ACUEDUCTO	Mejoramiento y optimización acueducto Aguadas Etapa 1	110,777,911.6	110,777,909.8	100.00%	2022	SIN RIESGO	
8	AGUADAS	ACUEDUCTO	Mejoramiento y optimización acueducto Aguadas Etapa 2	162,000,000.0	162,000,000.0	100.00%	2023	SIN RIESGO	
9	AGUADAS	ACUEDUCTO	Mejoramiento Tanque Aguadas	74,467,569.0	74,556,965.7	100.12%	2023	SIN RIESGO	
10	AGUADAS	ACUEDUCTO	Suministro de materiales e implementación para la construcción de cubierta para almacenar tuberías y accesorios en predios de la planta de tratamiento	18,304,425.0	18,304,425.0	100.00%	2023	SIN RIESGO	
11	AGUADAS	ALCANTARILLADO	Mejoramiento y optimización alcantarillado Aguadas	138,846,378.6	143,481,549.5	103.34%	2022	SIN RIESGO	
12	AGUADAS	ACUEDUCTO	Reposición acueducto Aguadas Etapa 1	123,227,826.0	123,286,773.1	100.05%	2023	SIN RIESGO	
13	AGUADAS	ACUEDUCTO	Reposición acueducto Aguadas Etapa 2	429,667,412.0	434,064,416.6	101.02%	2024	SIN RIESGO	

14	AGUADAS	ALCANTARILLADO	Reposición alcantarillado Aguadas Etapa 1	758,547,485.0	761,470,674.4	100.39%	2024	SIN RIESGO	
15	ANSERMA	ACUEDUCTO	Obras de Reposición acueducto Anserma Etapa 4	116,411,641.0	116,956,102.9	100.47%	2022	SIN RIESGO	
16	ANSERMA	ALCANTARILLADO	Obras correspondientes al PSMV de Anserma 1	1,651,096,034.0	24,150,884.0	1.46%	2024	MEDIO	2
17	ANSERMA	ACUEDUCTO	Mejoramiento y optimización acueducto Anserma Etapa 1	199,746,868.0	204,730,061.8	102.49%	2022	SIN RIESGO	
18	ANSERMA	ALCANTARILLADO	Mejoramiento y optimización alcantarillado Anserma Etapa 1	153,273,264.0	154,991,953.3	101.12%	2022	SIN RIESGO	
19	ANSERMA	ACUEDUCTO	Reposición acueducto Anserma Etapa 1	67,408,060.0	71,474,064.9	106.03%	2022	SIN RIESGO	
20	ANSERMA	ACUEDUCTO	Mejoramiento del sistema eléctrico de la planta	20,000,000.0	20,074,230.7	100.37%	2023	SIN RIESGO	
21	ANSERMA	ACUEDUCTO	Mejoramiento y optimización acueducto Anserma Etapa 2	127,929,250.0	135,845,979.0	106.19%	2024	SIN RIESGO	
22	ANSERMA	ALCANTARILLADO	Mejoramiento y optimización alcantarillado Anserma Etapa 2	177,211,685.0	177,952,387.2	100.42%	2024	SIN RIESGO	
23	ANSERMA	ACUEDUCTO	Reposición acueducto Anserma Etapa 2	187,452,594.0	201,779,707.1	107.64%	2024	SIN RIESGO	
24	ANSERMA	ALCANTARILLADO	Reposición alcantarillado Anserma Etapa 1	277,341,775.0	278,381,854.7	100.38%	2024	SIN RIESGO	
25	ARAUCA	ALCANTARILLADO	Obras de Reposición alcantarillado Arauca Etapa 1	171,916,088.0	173,781,752.5	101.09%	2022	SIN RIESGO	
26	ARAUCA	ALCANTARILLADO	Obras de Reposición alcantarillado Arauca Etapa 2	266,971,085.0	222,220,906.5	83.24%	2027	SIN RIESGO	
27	ARAUCA	ACUEDUCTO	Mejoramiento y optimización aduccion Arauca	132,385,865.0	132,490,733.0	100.08%	2022	SIN RIESGO	
28	ARAUCA	ALCANTARILLADO	Mejoramiento y optimización alcantarillado Arauca	86,627,502.0	86,737,474.0	100.13%	2022	SIN RIESGO	
29	ARMA	ACUEDUCTO	Reposición de acueducto en la conducción Aguadas Arma	115,228,703.0	115,228,703.0	100.00%	2022	SIN RIESGO	
30	ARMA	ACUEDUCTO	Mejoramiento del acueducto de Arma	9,161,596.0	9,161,596.0	100.00%	2024	SIN RIESGO	
31	ARMA	ALCANTARILLADO	Mejoramiento del alcantarillado de Arma	24,081,297.0	0.0	0.00%	2029	BAJO	3
32	ARMA	ALCANTARILLADO	Obras correspondientes al PSMV de Arma Etapa 1	366,673,594.0	7,519,062.7	2.05%	2022	ALTO	1
33	ARMA	ALCANTARILLADO	Obras correspondientes al PSMV de Arma Etapa 2	366,673,594.0	0.0	0.00%	2022	ALTO	1
34	ARMA	ACUEDUCTO	Mejoramiento y optimización acueducto Arma	45,600,942.0	45,625,764.4	100.05%	2023	SIN RIESGO	
35	ARMA	ALCANTARILLADO	Mejoramiento y optimización alcantarillado Arma	81,140,357.0	82,905,174.8	102.18%	2023	SIN RIESGO	
36	BELALCAZAR	ALCANTARILLADO	Mejoramiento y optimización alcantarillado Belalcazar Etapa 1	93,563,764.0	93,737,963.1	100.19%	2023	SIN RIESGO	
37	BELALCAZAR	ALCANTARILLADO	Mejoramiento y optimización alcantarillado Belalcazar Etapa 2	273,545,343.0	273,545,343.0	100.00%	2024	SIN RIESGO	

38	BELALCAZAR	ALCANTARILLADO	Obras correspondientes al PSMV de Belalcazar Etapa 1	254,256,916.0	46,107,364.3	18.13%	2023	ALTO	1
39	BELALCAZAR	ALCANTARILLADO	Obras correspondientes al PSMV de Belalcazar Etapa 2	508,513,831.0	0.0	0.00%	2025	MEDIO	2
40	BELALCAZAR	ALCANTARILLADO	Obras correspondientes al PSMV de Belalcazar Etapa 3	508,513,831.0	0.0	0.00%	2027	BAJO	3
41	BELALCAZAR	ALCANTARILLADO	Obras correspondientes al PSMV de Belalcazar Etapa 4	508,513,831.0	0.0	0.00%	2029	BAJO	3
42	BELALCAZAR	ALCANTARILLADO	Obras correspondientes al PSMV de Belalcazar Etapa 5	508,513,831.0	0.0	0.00%	2031	BAJO	3
43	CHINCHINA	ACUEDUCTO	Obras de Expansión acueducto Chinchiná Etapa 2	1,291,686,396.0	1,292,566,428.0	100.07%	2022	SIN RIESGO	
44	CHINCHINA	ACUEDUCTO	Obras de Reposición acueducto Chinchiná Etapa 2	130,005,950.0	130,194,445.1	100.14%	2022	SIN RIESGO	
45	CHINCHINA	ACUEDUCTO	Obras de Reposición acueducto Chinchiná Etapa 3	143,409,951.3	143,548,818.5	100.10%	2022	SIN RIESGO	
46	CHINCHINA	ACUEDUCTO	Obras de Reposición acueducto Chinchiná Etapa 4	143,409,951.3	143,491,184.2	100.06%	2023	SIN RIESGO	
47	CHINCHINA	ALCANTARILLADO	Mejoramiento y optimización alcantarillado Chinchiná Etapa 1	500,472,042.3	501,733,549.8	100.25%	2022	SIN RIESGO	
48	CHINCHINA	ALCANTARILLADO	Mejoramiento y optimización alcantarillado Chinchiná Etapa 2	167,828,118.0	167,828,118.0	100.00%	2023	SIN RIESGO	
49	CHINCHINA	ALCANTARILLADO	Mejoramiento y optimización alcantarillado Chinchiná Etapa 3	264,624,117.0	264,624,117.0	100.00%	2024	SIN RIESGO	
50	CHINCHINA	ACUEDUCTO	Mejoramiento acueducto Chinchiná	215,487,987.0	219,483,024.8	101.85%	2022	SIN RIESGO	
51	CHINCHINA	ALCANTARILLADO	Reposición alcantarillado Chinchiná	282,011,542.1	283,786,209.4	100.63%	2022	SIN RIESGO	
52	CHINCHINA	ALCANTARILLADO	Obras correspondientes al PSMV de Chinchiná Etapa 1	300,000,000.0	300,980,838.7	100.33%	2025	SIN RIESGO	
53	CHINCHINA	ALCANTARILLADO	Obras correspondientes al PSMV de Chinchiná Etapa 2	500,000,000.0	47,543,171.0	9.51%	2030	BAJO	3
54	CHINCHINA	ALCANTARILLADO	Obras correspondientes al PSMV de Chinchiná Etapa 3	500,000,000.0	0.0	0.00%	2032	BAJO	3
55	CHINCHINA	ACUEDUCTO	Construcción Sistema de Tratamiento de Lodos PTAP Campoalegre	2,150,221,884.0	0.0	0.00%	2027	BAJO	3
56	CHINCHINA	ACUEDUCTO	Construcción Sistema de Tratamiento de Lodos PTAP Los Cuervos	1,499,599,423.0	0.0	0.00%	2024	MEDIO	2
57	FILADEFIA	ACUEDUCTO	Mejoramiento del acueducto de Filadelfia Etapa 1 Tanque	823,500,887.0	301,248,719.0	36.58%	2022	ALTO	1
58	FILADEFIA	ACUEDUCTO	Tratamiento de Lodos de la PTAP de Filadelfia	35,299,274.0	0.0	0.00%	2022	ALTO	1
59	FILADEFIA	ACUEDUCTO	Mejoramiento de la aduccion en el municipio de Filadelfia	188,570,653.0	188,717,624.4	100.08%	2022	SIN RIESGO	
60	FILADEFIA	ACUEDUCTO	Mejoramiento PTAP de Filadelfia	10,688,757.0	10,688,757.0	100.00%	2022	SIN RIESGO	

61	FILADELFIA	ALCANTARILLADO	Obras correspondientes al PSMV de Filadelfia Etapa 1	613,587,934.0	337,798,280.8	55.05%	2022	ALTO	1
62	FILADELFIA	ALCANTARILLADO	Obras correspondientes al PSMV de Filadelfia Etapa 2	613,587,934.0	0.0	0.00%	2022	ALTO	1
63	FILADELFIA	ALCANTARILLADO	Obras correspondientes al PSMV de Filadelfia Etapa 3	808,190,179.0	0.0	0.00%	2027	BAJO	3
64	FILADELFIA	ALCANTARILLADO	Obras correspondientes al PSMV de Filadelfia Etapa 4	610,404,301.0	0.0	0.00%	2028	BAJO	3
65	GUARINOCITO	ACUEDUCTO	Mejoramiento y optimización acueducto Guarinocito Etapa 1	473,208,227.0	475,772,225.5	100.54%	2023	SIN RIESGO	
66	GUARINOCITO	ACUEDUCTO	Mejoramiento y optimización acueducto Guarinocito Etapa 1	650,008,155.9	582,683,969.6	89.64%	2024	MEDIO	2
67	KILOMETRO 41	ACUEDUCTO	Obras de Optimización de Acueducto Kilometro 41 Fase I 1	63,385,570.0	63,597,310.9	100.33%	2022	SIN RIESGO	
68	KILOMETRO 41	ACUEDUCTO	Obras de Optimización de Acueducto Kilometro 41 Fase I 2	441,258,071.0	442,212,717.2	100.22%	2024	SIN RIESGO	
69	KILOMETRO 41	ALCANTARILLADO	Obras de Reposición alcantarillado Kilometro 41 Etapa 1	86,045,971.0	86,231,499.7	100.22%	2022	SIN RIESGO	
70	KILOMETRO 41	ALCANTARILLADO	Obras de Reposición alcantarillado Kilometro 41 Etapa 2	581,191,073.0	581,692,999.0	100.09%	2022	SIN RIESGO	
71	KILOMETRO 41	ALCANTARILLADO	Obras de Reposición alcantarillado Kilometro 41 Etapa 3	86,045,971.0	86,045,971.0	100.00%	2026	SIN RIESGO	
72	KILOMETRO 41	ALCANTARILLADO	Obras de Reposición alcantarillado Kilometro 41 Etapa 4	86,045,971.0	86,045,971.0	100.00%	2027	SIN RIESGO	
73	LA DORADA	ACUEDUCTO	Obras de Rehabilitación acueducto La Dorada 2	166,262,884.0	166,262,884.0	100.00%	2023	SIN RIESGO	
74	LA DORADA	ALCANTARILLADO	Obras de Reposición alcantarillado La Dorada 4	93,335,392.0	93,505,486.8	100.18%	2022	SIN RIESGO	
75	LA DORADA	ALCANTARILLADO	Optimización redes alcantarillado barrio las ferias	4,378,352,204.0	723,652,193.1	16.53%	2026	BAJO	3
76	LA DORADA	ALCANTARILLADO	Obras de Reposición alcantarillado La Dorada 5	100,391,500.0	100,432,241.0	100.04%	2022	SIN RIESGO	
77	LA DORADA	ALCANTARILLADO	Obras de Reposición alcantarillado La Dorada 6	72,025,045.0	72,049,952.6	100.03%	2022	SIN RIESGO	
78	LA DORADA	ALCANTARILLADO	Obras de Reposición alcantarillado La Dorada 7	100,132,058.0	100,160,228.5	100.03%	2022	SIN RIESGO	
79	LA DORADA	ALCANTARILLADO	Obras de Reposición alcantarillado La Dorada 8	93,335,392.0	93,346,308.6	100.01%	2022	SIN RIESGO	
80	LA DORADA	ALCANTARILLADO	Obras de Reposición alcantarillado La Dorada 9	90,178,574.0	90,203,012.4	100.03%	2022	SIN RIESGO	
81	LA DORADA	ALCANTARILLADO	Obras de Reposición alcantarillado La Dorada 10	154,572,766.0	154,572,766.0	100.00%	2022	SIN RIESGO	
82	LA DORADA	ALCANTARILLADO	Obras de Reposición alcantarillado La Dorada 11	172,091,942.0	172,091,942.0	100.00%	2022	SIN RIESGO	
83	LA DORADA	ALCANTARILLADO	Obras de Reposición alcantarillado La Dorada 12	172,091,942.0	172,409,046.1	100.18%	2023	SIN RIESGO	

84	LA DORADA	ALCANTARILLADO	Obras de Reposición alcantarillado La Dorada 13	172,091,942.0	172,219,947.2	100.07%	2024	SIN RIESGO	
85	LA DORADA	ALCANTARILLADO	Obras de Reposición alcantarillado La Dorada 14	172,091,942.0	172,943,548.8	100.49%	2025	SIN RIESGO	
86	LA DORADA	ALCANTARILLADO	Obras de Rehabilitación alcantarillado La Dorada 1	232,087,840.0	222,645,574.6	95.93%	2026	BAJO	3
87	LA DORADA	ALCANTARILLADO	Obras de Rehabilitación alcantarillado La Dorada 2	232,087,840.0	0.0	0.00%	2027	BAJO	3
88	LA DORADA	ACUEDUCTO	Mejoramiento y optimización acueducto La Dorada Etapa 1	281,078,965.0	281,170,403.6	100.03%	2022	SIN RIESGO	
89	LA DORADA	ACUEDUCTO	Mejoramiento tanque de almacenamiento sector la Melissa	600,000,000.0	604,128,321.8	100.69%	2023	SIN RIESGO	
90	LA DORADA	ALCANTARILLADO	Mejoramiento y optimización alcantarillado La Dorada Etapa 1	511,790,628.0	511,790,628.0	100.00%	2022	SIN RIESGO	
91	LA DORADA	ACUEDUCTO	Mejoramiento y optimización acueducto La Dorada Etapa 2	938,461,280.0	776,679,146.9	82.76%	2023	ALTO	1
92	LA DORADA	ALCANTARILLADO	Mejoramiento y optimización alcantarillado La Dorada Etapa 2	1,253,667,331.0	1,268,729,011.9	101.20%	2023	SIN RIESGO	
93	LA DORADA	ALCANTARILLADO	Mejoramiento y optimización alcantarillado La Dorada Etapa 3	251,821,765.4	258,618,219.1	102.70%	2024	SIN RIESGO	
94	LA DORADA	ACUEDUCTO	Construcción Sistema de Tratamiento de Lodos PTAP El Llano	2,150,221,884.0	0.0	0.00%	2024	MEDIO	2
95	LA DORADA	ALCANTARILLADO	Obras de Reposición alcantarillado La Dorada 15	506,687,941.0	513,049,986.5	101.26%	2022	SIN RIESGO	
96	LA DORADA	ALCANTARILLADO	Obras de Reposición alcantarillado La Dorada 16	506,687,941.0	0.0	0.00%	2025	MEDIO	2
97	LA DORADA	ALCANTARILLADO	Obras de Reposición alcantarillado La Dorada 17	506,687,941.0	0.0	0.00%	2028	BAJO	3
98	LA DORADA	ALCANTARILLADO	Obras de Reposición alcantarillado La Dorada 18	506,687,941.0	0.0	0.00%	2032	BAJO	3
99	LA DORADA	ALCANTARILLADO	Obras de Reposición alcantarillado La Dorada 19	1,184,900,140.0	0.0	0.00%	2023	ALTO	1
100	LA DORADA	ALCANTARILLADO	Obras de Reposición alcantarillado La Dorada 20	1,184,900,140.0	0.0	0.00%	2026	BAJO	3
101	LA DORADA	ALCANTARILLADO	Obras de Reposición alcantarillado La Dorada 21	1,184,900,140.0	0.0	0.00%	2030	BAJO	3
102	MANZANARES	ACUEDUCTO	Mejoramiento PTAP de Manzanares	16,322,262.0	16,490,323.3	101.03%	2022	SIN RIESGO	
103	MANZANARES	ACUEDUCTO	Estabilización y protección de tuberías del acueducto de Manzanares	27,775,826.0	27,775,826.0	100.00%	2022	SIN RIESGO	
104	MANZANARES	ACUEDUCTO	Tratamiento de Lodos de la PTAP de Manzanares	49,592,582.0	0.0	0.00%	2022	ALTO	1
105	MANZANARES	ACUEDUCTO	Mejoramiento del cerramiento del Tanque de Manzanares	56,901,438.0	6,204,896.4	10.90%	2023	ALTO	1
106	MANZANARES	ACUEDUCTO	Mejoramiento de las aducciones en el municipio de Manzanares	253,066,767.0	168,122,567.3	66.43%	2022	SIN RIESGO	

107	MANZANARES	ACUEDUCTO	Reposición y Mejoramiento del acueducto de Manzanares	1,857,808.0	1,864,545.1	100.36%	2022	SIN RIESGO	
108	MANZANARES	ACUEDUCTO	Construcción de canal para recoger el sobrante de la PTAP de Manzanares	131,397,257.0	0.0	0.00%	2022	ALTO	1
109	MANZANARES	ALCANTARILLADO	Reposición y Mejoramiento del alcantarillado de Manzanares	363,280,316.0	368,162,711.3	101.34%	2023	SIN RIESGO	
110	MANZANARES	ALCANTARILLADO	Reposición y optimización de redes de alcantarillado en Manzanares	205,795,414.0	205,795,414.0	100.00%	2022	SIN RIESGO	
111	MANZANARES	ALCANTARILLADO	Obras correspondientes al PSMV de Manzanares Etapa 1	371,039,818.0	2,270,322.6	0.61%	2027	BAJO	3
112	MANZANARES	ALCANTARILLADO	Obras correspondientes al PSMV de Manzanares Etapa 2	371,039,818.0	0.0	0.00%	2029	BAJO	3
113	MANZANARES	ACUEDUCTO	Mejoramiento aducciones Manzanares Etapa 2	69,837,521.0	69,837,521.0	100.00%	2022	SIN RIESGO	
114	MANZANARES	ALCANTARILLADO	Mejoramiento descole planta Manzanares	151,276,485.4	153,416,794.3	101.41%	2022	SIN RIESGO	
115	MANZANARES	ACUEDUCTO	Mejoramiento y optimización planta Manzanares	298,000,000.0	83,139,439.2	27.90%	2023	ALTO	1
116	MANZANARES	ACUEDUCTO	Mejoramiento aducciones Manzanares Etapa 3	63,822,133.2	63,822,133.2	100.00%	2023	SIN RIESGO	
117	MANZANARES	ACUEDUCTO	Mejoramiento y optimización acueducto Manzanares	25,387,627.0	25,387,627.0	100.00%	2023	SIN RIESGO	
118	MANZANARES	ALCANTARILLADO	Mejoramiento y optimización alcantarillado Manzanares	285,092,888.0	276,214,637.6	96.89%	2023	ALTO	1
119	MARQUETALIA	ACUEDUCTO	Mejoramiento PTAP de Marquetalia	26,562,533.0	26,586,654.8	100.09%	2025	SIN RIESGO	
120	MARQUETALIA	ACUEDUCTO	Tratamiento de Lodos de la PTAP de Marquetalia	49,592,582.0	0.0	0.00%	2022	ALTO	1
121	MARQUETALIA	ACUEDUCTO	Reposición de redes en la aduccion San Juan de Marquetalia	277,797,376.0	278,553,328.4	100.27%	2025	SIN RIESGO	
122	MARQUETALIA	ALCANTARILLADO	Obras correspondientes al PSMV de Marquetalia Etapa 1	347,781,068.0	1,373,150.3	0.39%	2022	ALTO	1
123	MARQUETALIA	ALCANTARILLADO	Obras correspondientes al PSMV de Marquetalia Etapa 2	179,268,592.0	0.0	0.00%	2023	ALTO	1
124	MARQUETALIA	ALCANTARILLADO	Obras correspondientes al PSMV de Marquetalia Etapa 3	288,024,871.0	0.0	0.00%	2024	MEDIO	2
125	MARQUETALIA	ALCANTARILLADO	Obras correspondientes al PSMV de Marquetalia Etapa 4	143,414,874.0	0.0	0.00%	2025	MEDIO	2
126	MARQUETALIA	ALCANTARILLADO	Obras correspondientes al PSMV de Marquetalia Etapa 5	179,268,592.0	0.0	0.00%	2026	BAJO	3
127	MARQUETALIA	ALCANTARILLADO	Obras correspondientes al PSMV de Marquetalia Etapa 6	239,024,789.0	0.0	0.00%	2027	BAJO	3
128	MARQUETALIA	ALCANTARILLADO	Obras correspondientes al PSMV de Marquetalia Etapa 7	203,171,071.0	0.0	0.00%	2028	BAJO	3
129	MARQUETALIA	ACUEDUCTO	Mejoramiento y optimización acueducto Marquetalia	250,400,865.0	251,356,878.5	100.38%	2022	SIN RIESGO	

130	MARQUETALIA	ALCANTARILLADO	Mejoramiento y optimización alcantarillado Marquetalia	450,510,879.9	450,510,879.9	100.00%	2023	SIN RIESGO	
131	MARULANDA	ACUEDUCTO	Tratamiento de Lodos de la PTAP de Marulanda	35,299,274.0	2,333,353.7	6.61%	2022	ALTO	1
132	MARULANDA	ALCANTARILLADO	Obras correspondientes al PSMV de Marulanda Etapa 1	362,750,342.0	142,131,676.0	39.18%	2022	ALTO	1
133	MARULANDA	ALCANTARILLADO	Obras correspondientes al PSMV de Marulanda Etapa 2	362,750,342.0	0.0	0.00%	2023	ALTO	1
134	MARULANDA	ALCANTARILLADO	Obras correspondientes al PSMV de Marulanda Etapa 3	285,932,261.0	0.0	0.00%	2025	MEDIO	2
135	MARULANDA	ALCANTARILLADO	Obras correspondientes al PSMV de Marulanda Etapa 4	288,107,342.0	0.0	0.00%	2027	BAJO	3
136	MARULANDA	ALCANTARILLADO	Obras correspondientes al PSMV de Marulanda Etapa 5	263,463,026.0	0.0	0.00%	2029	BAJO	3
137	NEIRA	ACUEDUCTO	Reposición de tubería en aducciones de Neira Etapa 1	136,781,836.0	136,781,836.0	100.00%	2022	SIN RIESGO	
138	NEIRA	ACUEDUCTO	Reposición de tubería en aducciones de Neira Etapa 2	136,781,836.0	136,781,836.0	100.00%	2022	SIN RIESGO	
139	NEIRA	ACUEDUCTO	Reposición de tubería en aducciones de Neira Etapa 3	136,781,836.0	136,781,836.0	100.00%	2022	SIN RIESGO	
140	NEIRA	ACUEDUCTO	Reposición de tubería en aducciones de Neira Etapa 4	136,781,836.0	138,078,497.8	100.95%	2023	SIN RIESGO	
141	NEIRA	ACUEDUCTO	Reposición de tubería en aducciones de Neira Etapa 5	136,781,836.0	139,403,286.2	101.92%	2024	SIN RIESGO	
142	NEIRA	ACUEDUCTO	Reposición de tubería en aducciones de Neira Etapa 6	136,781,836.0	138,424,339.2	101.20%	2025	SIN RIESGO	
143	NEIRA	ACUEDUCTO	Reposición de tubería en aducciones de Neira Etapa 7	136,781,836.0	151,608,761.5	110.84%	2026	SIN RIESGO	
144	NEIRA	ACUEDUCTO	Reposición de tubería en aducciones de Neira Etapa 8	136,781,836.0	138,424,339.2	101.20%	2027	SIN RIESGO	
145	NEIRA	ACUEDUCTO	Reposición de tubería en aducciones de Neira Etapa 9	136,781,836.0	137,183,155.9	100.29%	2028	SIN RIESGO	
146	NEIRA	ACUEDUCTO	Reposición de tubería en aducciones de Neira Etapa 10	136,781,836.0	0.0	0.00%	2029	BAJO	3
147	NEIRA	ACUEDUCTO	Mejoramiento PTAP de Neira	17,102,012.0	0.0	0.00%	2022	ALTO	1
148	NEIRA	ACUEDUCTO	Tratamiento de Lodos de la PTAP de Neira	58,688,324.0	0.0	0.00%	2022	ALTO	1
149	NEIRA	ACUEDUCTO	Reposición y Mejoramiento del acueducto de Neira	2,506,184.0	2,644,727.7	105.53%	2023	SIN RIESGO	
150	NEIRA	ACUEDUCTO	Reposición y Mejoramiento del acueducto de Neira - Tanque	690,264,822.0	0.0	0.00%	2029	BAJO	3
151	NEIRA	ALCANTARILLADO	Reposición y Mejoramiento del alcantarillado de Neira Etapa 1	35,261,341.0	35,324,223.3	100.18%	2022	SIN RIESGO	
152	NEIRA	ALCANTARILLADO	Reposición y Mejoramiento del alcantarillado de Neira Etapa 2	70,047,943.0	70,476,736.4	100.61%	2022	SIN RIESGO	

153	NEIRA	ALCANTARILLADO	Reposición y Mejoramiento del alcantarillado de Neira Etapa 3	246,668,383.0	246,667,854.2	100.00%	2024	SIN RIESGO	
154	NEIRA	ALCANTARILLADO	Reposición y Mejoramiento del alcantarillado de Neira Etapa 4	246,668,383.0	248,819,237.8	100.87%	2026	SIN RIESGO	
155	NEIRA	ALCANTARILLADO	Reposición y Mejoramiento del alcantarillado de Neira Etapa 5	246,668,383.0	253,654,851.5	102.83%	2028	SIN RIESGO	
156	NEIRA	ALCANTARILLADO	Obras correspondientes al PSMV de Neira Etapa 1	320,078,542.0	19,947,311.8	6.23%	2027	BAJO	3
157	NEIRA	ALCANTARILLADO	Obras correspondientes al PSMV de Neira Etapa 2	320,078,542.0	0.0	0.00%	2029	BAJO	3
158	NEIRA	ALCANTARILLADO	Mejoramiento y optimización alcantarillado Neira Etapa 1	122,339,025.4	122,696,540.7	100.29%	2022	SIN RIESGO	
159	NEIRA	ACUEDUCTO	Reposición acueducto Neira Etapa 1	107,277,583.7	107,277,583.7	100.00%	2022	SIN RIESGO	
160	NEIRA	ALCANTARILLADO	Reposición alcantarillado Neira Etapa	159,567,042.0	159,567,042.0	100.00%	2024	SIN RIESGO	
161	NEIRA	ACUEDUCTO	Construcción Sistema de Tratamiento de Lodos PTAP Neira	1,400,204,895.0	0.0	0.00%	2025	MEDIO	2
162	PALESTINA	ACUEDUCTO	Obras de Reposición acueducto Palestina Etapa 2	49,364,594.0	49,401,293.1	100.07%	2022	SIN RIESGO	
163	PALESTINA	ACUEDUCTO	Obras de Expansión acueducto Palestina	234,801,636.0	235,379,180.2	100.25%	2022	SIN RIESGO	
164	PALESTINA	ACUEDUCTO	Mejoramiento y optimización acueducto Palestina	256,333,765.0	256,333,765.0	100.00%	2022	SIN RIESGO	
165	PALESTINA	ACUEDUCTO	Mejoramiento tanque elevado Palestina	150,000,000.0	76,093,280.1	50.73%	2023	ALTO	1
166	PALESTINA	ALCANTARILLADO	Obras correspondientes al PSMV de Palestina Etapa 1	200,000,000.0	201,044,467.8	100.52%	2030	SIN RIESGO	
167	PALESTINA	ALCANTARILLADO	Obras correspondientes al PSMV de Palestina Etapa 2	200,000,000.0	0.0	0.00%	2032	BAJO	3
168	RIOSUCIO	ALCANTARILLADO	Obras correspondientes al PSMV de Riosucio Etapa 1	1,361,408,503.0	0.0	0.00%	2025	MEDIO	2
169	RIOSUCIO	ALCANTARILLADO	Obras correspondientes al PSMV de Riosucio Etapa 2	1,505,800,751.0	0.0	0.00%	2023	ALTO	1
170	RIOSUCIO	ALCANTARILLADO	Mejoramiento y optimización alcantarillado Riosucio Etapa 1	83,712,271.0	84,010,074.5	100.36%	2022	SIN RIESGO	
171	RIOSUCIO	ALCANTARILLADO	Mejoramiento y optimización alcantarillado Riosucio Etapa 2	178,556,270.0	178,556,270.0	100.00%	2023	SIN RIESGO	
172	RIOSUCIO	ACUEDUCTO	Mejoramiento y optimización acueducto Riosucio	73,048,945.0	73,048,945.0	100.00%	2024	SIN RIESGO	
173	RIOSUCIO	ALCANTARILLADO	Mejoramiento y optimización alcantarillado Riosucio Etapa 3	380,359,902.0	380,634,475.3	100.07%	2024	SIN RIESGO	
174	RIOSUCIO	ACUEDUCTO	Reposición acueducto Riosucio	80,005,092.0	84,508,717.3	105.63%	2024	SIN RIESGO	
175	RISARALDA	ALCANTARILLADO	Obras correspondientes al PSMV de Risaralda	547,801,834.0	14,453,035.0	2.64%	2022	ALTO	1
176	RISARALDA	ALCANTARILLADO	Mejoramiento y optimización alcantarillado Risaralda Etapa 1	104,062,039.0	104,062,039.0	100.00%	2022	SIN RIESGO	

177	RISARALDA	ALCANTARILLADO	Mejoramiento y optimización alcantarillado Risaralda Etapa 2	218,532,736.0	218,532,736.0	100.00%	2023	SIN RIESGO	
178	SALAMINA	ACUEDUCTO	Rehabilitación de la aducción El Uvito de Salamina	218,082,740.0	220,174,979.9	100.96%	2022	SIN RIESGO	
179	SALAMINA	ACUEDUCTO	Tratamiento de Lodos de la PTAP de Salamina	49,592,582.0	0.0	0.00%	2022	ALTO	1
180	SALAMINA	ALCANTARILLADO	Obras correspondientes al PSMV de Salamina Etapa 1	383,408,649.0	64,900,274.4	16.93%	2022	ALTO	1
181	SALAMINA	ALCANTARILLADO	Obras correspondientes al PSMV de Salamina Etapa 2	383,408,649.1	0.0	0.00%	2022	ALTO	1
182	SALAMINA	ALCANTARILLADO	Obras correspondientes al PSMV de Salamina Etapa 3	383,408,649.1	0.0	0.00%	2024	MEDIO	2
183	SALAMINA	ALCANTARILLADO	Obras correspondientes al PSMV de Salamina Etapa 4	383,408,649.1	0.0	0.00%	2026	BAJO	3
184	SALAMINA	ALCANTARILLADO	Obras correspondientes al PSMV de Salamina Etapa 5	383,408,649.1	0.0	0.00%	2028	BAJO	3
185	SALAMINA	ACUEDUCTO	Reposición acueducto Salamina	52,148,789.0	52,200,854.8	100.10%	2022	SIN RIESGO	
186	SALAMINA	ALCANTARILLADO	Reposición alcantarillado Salamina	90,568,087.7	90,650,304.4	100.09%	2022	SIN RIESGO	
187	SALAMINA	ACUEDUCTO	Mejoramiento planta Salamina	93,912,483.0	94,553,138.9	100.68%	2023	SIN RIESGO	
188	SALAMINA	ACUEDUCTO	Construcción Sistema de Tratamiento de Lodos PTAP Salamina	1,137,991,563.0	0.0	0.00%	2023	ALTO	1
189	SAMANA	ACUEDUCTO	Mejoramiento PTAP de Samana	108,497,611.3	25,411,386.9	23.42%	2029	BAJO	3
190	SAMANA	ACUEDUCTO	Tratamiento de Lodos de la PTAP de Samana	49,592,582.0	0.0	0.00%	2022	ALTO	1
191	SAMANA	ACUEDUCTO	Reposición y Mejoramiento del acueducto de Samana	42,680,667.2	42,680,667.2	100.00%	2023	SIN RIESGO	
192	SAMANA	ACUEDUCTO	Reposición y Mejoramiento del acueducto de Samana - Tanque	441,625,275.6	11,337,357.1	2.57%	2026	BAJO	3
193	SAMANA	ALCANTARILLADO	Reposición y Mejoramiento del alcantarillado de Samana Etapa 2	115,330,624.4	108,837,480.1	94.37%	2025	MEDIO	2
194	SAMANA	ALCANTARILLADO	Reposición y Mejoramiento del alcantarillado de Samana Etapa 3	178,618,572.9	178,618,572.9	100.00%	2027	SIN RIESGO	
195	SAMANA	ALCANTARILLADO	Reposición y Mejoramiento del alcantarillado de Samana Etapa 4	178,618,571.7	179,360,032.1	100.42%	2029	SIN RIESGO	
196	SAMANA	ALCANTARILLADO	Obras correspondientes al PSMV de Samana Etapa 1	303,154,974.0	11,965,030.1	3.95%	2022	ALTO	1
197	SAMANA	ALCANTARILLADO	Obras correspondientes al PSMV de Samana Etapa 2	303,154,974.0	0.0	0.00%	2022	ALTO	1
198	SAMANA	ALCANTARILLADO	Obras correspondientes al PSMV de Samana Etapa 3	303,154,974.4	0.0	0.00%	2022	ALTO	1
199	SAMANA	ALCANTARILLADO	Obras correspondientes al PSMV de Samana Etapa 4	303,154,974.4	0.0	0.00%	2023	ALTO	1

200	SAMANA	ALCANTARILLADO	Obras correspondientes al PSMV de Samana Etapa 5	303,154,974.4	0.0	0.00%	2024	MEDIO	2
201	SAMANA	ACUEDUCTO	Mejoramiento y optimización acueducto Samana Etapa 1	232,685,372.8	232,685,372.8	100.00%	2022	SIN RIESGO	
202	SAMANA	ACUEDUCTO	Mejoramiento eléctrico planta Samana	20,000,000.0	20,353,891.8	101.77%	2023	SIN RIESGO	
203	SAMANA	ACUEDUCTO	Mejoramiento y optimización acueducto Samana Etapa 2	127,456,111.8	127,458,064.8	100.00%	2023	SIN RIESGO	
204	SAMANA	ALCANTARILLADO	Mejoramiento y optimización alcantarillado Samana Etapa 2	201,111,260.6	206,922,633.1	102.89%	2023	SIN RIESGO	
205	SAMANA	ACUEDUCTO	Construcción Sistema de Tratamiento de Lodos PTAP Samana	1,400,204,895.0	0.0	0.00%	2024	MEDIO	2
206	SAN JOSE	ACUEDUCTO	Mejoramiento planta San Jose	34,895,427.0	35,013,097.6	100.34%	2023	SIN RIESGO	
207	SAN JOSE	ALCANTARILLADO	Obras correspondientes al PSMV de San Jose	269,812,581.0	59,027,010.8	21.88%	2022	ALTO	1
208	SUPIA	ACUEDUCTO	Mejoramiento PTAP de Supia	37,410,651.0	37,410,651.0	100.00%	2025	SIN RIESGO	
209	SUPIA	ACUEDUCTO	Tratamiento de Lodos de la PTAP de Supia	71,682,241.0	0.0	0.00%	2022	ALTO	1
210	SUPIA	ACUEDUCTO	Reposición y Mejoramiento del acueducto de Supia Etapa 3	105,146,403.0	105,146,403.0	100.00%	2025	SIN RIESGO	
211	SUPIA	ACUEDUCTO	Reposición y Mejoramiento del acueducto de Supia Etapa 4	135,201,153.0	135,201,153.0	100.00%	2027	SIN RIESGO	
212	SUPIA	ACUEDUCTO	Reposición y Mejoramiento del acueducto de Supia Etapa 5	135,201,153.0	135,201,153.0	100.00%	2029	SIN RIESGO	
213	SUPIA	ALCANTARILLADO	Reposición y Mejoramiento del alcantarillado de Supia Etapa 2	246,684,116.0	248,249,553.1	100.63%	2022	SIN RIESGO	
214	SUPIA	ALCANTARILLADO	Reposición y Mejoramiento del alcantarillado de Supia Etapa 3	80,165,680.0	80,229,875.3	100.08%	2024	SIN RIESGO	
215	SUPIA	ALCANTARILLADO	Reposición y Mejoramiento del alcantarillado de Supia Etapa 4	320,545,733.0	321,881,038.2	100.42%	2026	SIN RIESGO	
216	SUPIA	ALCANTARILLADO	Reposición y Mejoramiento del alcantarillado de Supia Etapa 5	302,882,830.0	305,256,611.2	100.78%	2029	SIN RIESGO	
217	SUPIA	ALCANTARILLADO	Obras correspondientes al PSMV de Supia Etapa 1	408,730,202.0	209,882,481.0	51.35%	2022	ALTO	1
218	SUPIA	ALCANTARILLADO	Obras correspondientes al PSMV de Supia Etapa 2	411,468,808.0	0.0	0.00%	2022	ALTO	1
219	SUPIA	ALCANTARILLADO	Obras correspondientes al PSMV de Supia Etapa 3	411,468,808.0	0.0	0.00%	2023	ALTO	1
220	SUPIA	ALCANTARILLADO	Obras correspondientes al PSMV de Supia Etapa 4	411,468,808.0	0.0	0.00%	2023	ALTO	1
221	SUPIA	ALCANTARILLADO	Obras correspondientes al PSMV de Supia Etapa 5	411,468,808.0	0.0	0.00%	2024	MEDIO	2
222	SUPIA	ALCANTARILLADO	Obras correspondientes al PSMV de Supia Etapa 6	260,439,847.0	0.0	0.00%	2025	MEDIO	2

223	SUPIA	ALCANTARILLADO	Obras correspondientes al PSMV de Supia Etapa 7	260,439,847.0	0.0	0.00%	2026	BAJO	3
224	SUPIA	ALCANTARILLADO	Obras correspondientes al PSMV de Supia Etapa 8	260,439,847.0	0.0	0.00%	2027	BAJO	3
225	SUPIA	ALCANTARILLADO	Obras correspondientes al PSMV de Supia Etapa 9	260,439,847.0	0.0	0.00%	2028	BAJO	3
226	SUPIA	ALCANTARILLADO	Obras correspondientes al PSMV de Supia Etapa 10	260,439,847.0	0.0	0.00%	2029	BAJO	3
227	SUPIA	ACUEDUCTO	Mejoramiento y optimización acueducto Supia Etapa 1	212,338,153.0	213,493,239.6	100.54%	2023	SIN RIESGO	
228	SUPIA	ACUEDUCTO	Mejoramiento y optimización acueducto Supia Etapa 2	50,649,000.0	50,649,000.0	100.00%	2024	SIN RIESGO	
229	SUPIA	ALCANTARILLADO	Reposición alcantarillado Supia	79,804,831.0	80,511,890.5	100.89%	2024	SIN RIESGO	
230	VICTORIA	ACUEDUCTO	Reposición de tubería en aducción Doña Juana de Victoria Etapa 1	197,816,476.0	200,288,089.5	101.25%	2023	SIN RIESGO	
231	VICTORIA	ACUEDUCTO	Reposición de tubería en aducción Doña Juana de Victoria Etapa 2	267,850,661.0	270,438,446.5	100.97%	2027	SIN RIESGO	
232	VICTORIA	ACUEDUCTO	Mejoramiento PTAP de Victoria	29,928,521.0	30,005,914.8	100.26%	2023	SIN RIESGO	
233	VICTORIA	ACUEDUCTO	Tratamiento de Lodos de la PTAP de Victoria	49,592,582.0	0.0	0.00%	2022	ALTO	1
234	VICTORIA	ACUEDUCTO	Reposición y Mejoramiento del acueducto de Victoria Etapa 1 Tanque	299,977,076.0	275,548,544.4	91.86%	2022	ALTO	1
235	VICTORIA	ACUEDUCTO	Reposición y Mejoramiento del acueducto de Victoria Etapa 2	77,886,539.0	79,350,549.4	101.88%	2022	SIN RIESGO	
236	VICTORIA	ACUEDUCTO	Reposición y Mejoramiento del acueducto de Victoria Etapa 3	113,921,627.0	114,063,377.7	100.12%	2023	SIN RIESGO	
237	VICTORIA	ALCANTARILLADO	Reposición y Mejoramiento del alcantarillado de Victoria Etapa 2	35,588,255.0	35,588,255.0	100.00%	2024	SIN RIESGO	
238	VICTORIA	ALCANTARILLADO	Reposición y Mejoramiento del alcantarillado de Victoria Etapa 3	197,445,270.0	200,093,947.8	101.34%	2025	SIN RIESGO	
239	VICTORIA	ALCANTARILLADO	Reposición y Mejoramiento del alcantarillado de Victoria Etapa 4	319,880,489.0	320,766,289.1	100.28%	2027	SIN RIESGO	
240	VICTORIA	ALCANTARILLADO	Reposición y Mejoramiento del alcantarillado de Victoria Etapa 5	197,445,270.0	0.0	0.00%	2029	BAJO	3
241	VICTORIA	ALCANTARILLADO	Mejoramiento y optimización alcantarillado Victoria	315,415,371.0	315,618,776.5	100.06%	2022	SIN RIESGO	
242	VICTORIA	ALCANTARILLADO	Mejoramiento y optimización PTAR Victoria	396,778,215.0	422,039,819.9	106.37%	2023	SIN RIESGO	
243	VICTORIA	ACUEDUCTO	Mejoramiento y optimización aducción Victoria	31,183,524.0	32,457,735.1	104.09%	2023	SIN RIESGO	
244	VICTORIA	ACUEDUCTO	Mejoramiento y optimización acueducto Victoria	26,812,117.1	26,812,117.1	100.00%	2023	SIN RIESGO	
245	VITERBO	ACUEDUCTO	Mejoramiento PTAP de Viterbo	53,443,787.0	53,443,787.0	100.00%	2023	SIN RIESGO	



246	VITERBO	ACUEDUCTO	Tratamiento de Lodos de la PTAP de Viterbo	71,682,241.0	0.0	0.00%	2022	ALTO	1
247	VITERBO	ACUEDUCTO	Construcción acueducto nueva fuente de abastecimiento Viterbo	1,589,447,222.0	0.0	0.00%	2028	BAJO	3
248	VITERBO	ACUEDUCTO	Reposición y Mejoramiento del acueducto de Viterbo Etapa 1	160,455,207.0	162,211,670.6	101.09%	2024	SIN RIESGO	
249	VITERBO	ACUEDUCTO	Reposición y Mejoramiento del acueducto de Viterbo Etapa 2	284,276,456.0	291,623,406.5	102.58%	2025	SIN RIESGO	
250	VITERBO	ALCANTARILLADO	Reposición y Mejoramiento del alcantarillado de Viterbo Etapa 1	202,355,647.0	204,412,836.8	101.02%	2023	SIN RIESGO	
251	VITERBO	ALCANTARILLADO	Reposición y Mejoramiento del alcantarillado de Viterbo Etapa 2	236,475,782.0	237,706,727.0	100.52%	2024	SIN RIESGO	
252	VITERBO	ALCANTARILLADO	Reposición y Mejoramiento del alcantarillado de Viterbo Etapa 3	236,475,782.0	238,102,146.7	100.69%	2025	SIN RIESGO	
253	VITERBO	ALCANTARILLADO	Reposición y Mejoramiento del alcantarillado de Viterbo Etapa 4	236,475,782.0	236,791,676.4	100.13%	2026	SIN RIESGO	
254	VITERBO	ALCANTARILLADO	Reposición y Mejoramiento del alcantarillado de Viterbo Etapa 5	236,475,782.0	0.0	0.00%	2029	BAJO	3
255	VITERBO	ALCANTARILLADO	Obras correspondientes al PSMV de Viterbo Etapa 1	356,808,640.0	60,067,510.4	16.83%	2022	ALTO	1
256	VITERBO	ALCANTARILLADO	Obras correspondientes al PSMV de Viterbo Etapa 2	356,808,640.0	0.0	0.00%	2024	MEDIO	2
257	VITERBO	ALCANTARILLADO	Obras correspondientes al PSMV de Viterbo Etapa 3	356,808,640.0	0.0	0.00%	2027	BAJO	3
258	VITERBO	ALCANTARILLADO	Obras correspondientes al PSMV de Viterbo Etapa 4	356,808,640.0	0.0	0.00%	2028	BAJO	3
259	VITERBO	ALCANTARILLADO	Obras correspondientes al PSMV de Viterbo Etapa 5	356,808,640.0	0.0	0.00%	2029	BAJO	3
260	VITERBO	ACUEDUCTO	Mejoramiento acueducto Viterbo	145,789,451.0	145,789,451.0	100.00%	2024	SIN RIESGO	
261	VITERBO	ALCANTARILLADO	Mejoramiento alcantarillado Viterbo	152,716,057.0	153,531,709.3	100.53%	2024	SIN RIESGO	
262	VITERBO	ACUEDUCTO	Obras protección en Bocatoma de Viterbo	24,943,000.0	26,358,428.9	105.67%	2024	SIN RIESGO	